Приложение
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от «08» февраля 2021 года № 53
от «09» августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" 08 2023 года

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы БИН080940004108 в лице Директора департамента водопровдных сетей Дудкин А.В. г. Алматы, ул. Жарокова, 196**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон– для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, , БИН, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **(прилагается) от «29» августа 2023 года, представленной подрядчиком ТОО «УниверсалСтройСервис» БИН 040940024224 в лице руководителя Момбекова Ж. А. расположенного по адресу: г. Шымкент, ул. Толстого,119**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, тедефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ**(прилагается от «29» августа 2023 года представленной техническим надзором Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения«Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы в лице директора департамента капитального строительства Хасенова Н.К.**

Эксперты: **Намазбай Ө.А. аттестат № KZ80VJE00070828 от 23.11.2021 г.**
Пентаев Н. Т. аттестат № KZ26VJE00070830 от 23.11.2021 г.
Артамонова Е.С. аттестат № KZ49VJE00034332 от 26.01.2018г.,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефоны

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **(прилагается)**
от «29» августа 2023 года представленного авторским надзором разработчиком рабочего проекта ГКП «Алматы Су» БИН 080940004108 в лице начальника проектно-сметного отдела Мамонова Д. Г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО«УниверсалСтройСервис»** к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома №544, внутридвогровая сеть на восток до ул. Наурызбай батыра в Бостандыкско районе г. Алматы» объект второй нормальный технически несложный уровень ответственности**

наименование объекта, видстроительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

объекта по адресу:**г. Алматы, Бостандыкский район ,пр.Сейфуллина**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе

электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____2022г
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **правоустанавливающего документа на землю выдано от "08"декабря 2021 года № 08-07/265 согласно решения Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов),на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____ 2021___года

_____

наименованиеоргана вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№ KZ87REA00327066 от 14.04.2023 г. № KZ77REA00344997 от 03.08.2023 г выданных Коммунальным государственным учреждением «Управление градостроительного контроля города Алматы»**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)

ГКП «Алматы Су» 05/3-145 от 3.02.2022-О-НВ

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, Приказ №03-02/14 от 10.02.2023 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей)проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2023 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2023 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3,5 месяца;**

фактически, месяц: **4,0 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность 705,18	метр	Водопроводные сети Труба полиэтилен D=225 мм L= 495 м D=160 мм L= 2,5 м D=110 мм L=69,9 м Труба стальная D=57 мм L=129,8 м L общ.= 697,2 м		Водопроводные сети Труба полиэтилен D=225 мм L= 499,96 м D=160 мм L= 8,52 м D=110 мм L=71,0 м Труба стальная D=57 мм L=125,7 м L общ.= 705,18 м	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб диаметром 225, 160, 110 мм и стальных труб диаметром 57 мм, с монтажом колодцев из железобетонных колец, с полным-восстановлением асфальтобетонных покрытий, все строительно-монтажные работы выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренные проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **85 682,2** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге, прочие затраты -_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **74 438,9** тысяч тенге в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ____тысяч тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря-_____тысяч тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **89,4%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома №544, внутридвогровая сеть на восток до ул. Наурызбай батыра в Бостандыкско районе г. Алматы**

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию

Заказчик:
Директор департамента водопроводных сетей ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭи В г.Алматы Дудкин А.В..

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:
Директор департамента капитального строительства ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭи В г.Алматы Хасенов Н.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *М.П.*

эксперт(ы) по техническому надзору **Намазбай Ө.А.**
аттестат № KZ80VJE00070828 от 23.11.2021 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

Авторский надзор:
Начальник проектно-сметного отдела ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиВ г.Алматы Мамонов Д. Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись руководителя *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Руководитель ТОО «УниверсалСтройСервис» Момбеков Ж. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись руководителя *М.П.*

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	**Водоводы** (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	579,48	
2	**Распределительная сеть** (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	125,7	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	567,4	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	13	
	Задвижки	шт	17	
	" d- 200	шт	5	
	" d- 150	шт	1	
	" d- 100	шт	5	
	d- 50	шт	6	
	Вентили	шт		
	" d-40	шт		
	" d- 20	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	3	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Полиэтиленовый футляр	шт		

Горизонтальный разрез колодца

Масштаб



Вертикальный разрез колодца

Масштаб



Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количест-во	Примечание
1	Колодцы круглые из сборного железобетона д=1500мм	ТПР 901-09-1184	Железо бетон	1500	13	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам



Заказчик:

Директор департамента водопроводных сетей ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭ и В г.Алматы Дудкин А. В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *М.П.*

Авторский надзор:

Начальник проектно-сметного отдела ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиВ г. Алматы Мамонов Д. Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись руководителя *М.П.*

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«29» 08 2023 г.

Технический надзор **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, Директор департамента капитального строительства Хасенов Н.К., Республика Казахстан,г. Алматы, ул. Жарокова, 196**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **Намазбай Ө.А. аттестат № KZ80VJE00070828 от 23.11.2021 г. Пентаев Н. Т. аттестат № KZ26VJE00070830 от 23.11.2021 г. Артамонова Е.С. аттестат № KZ49VJE00034332 от 26.01.2018г.,**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **Приказа № 03-02/81 от 08 февраля 2023 года, № 03-02/223 от 14 апреля 2023 г**

(№ договора и дата)

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома №544, внутридвогровая сеть на восток до ул. Наурызбай батыра в Бостандыкско районе г. Алматы»**

(наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, директор департамента водопроводных сетей Дудкин А. В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «УниверсалСтройСервис» № 21022710 от 16.07.2021 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

г. Шымкент, ул. Толстого, 119

в лице **руководителя Момбекова Ж. А.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) Субподрядные организации: организации

ТОО «IT-invest company БИН 151240009111

(наименование организации)

ГСЛ № 20004063 от 19.08.2020г в лице директора Мамбеталиева А.С.

(№ лицензии и дата получения) (фамилия, имя, о()тчество (при наличии) руководителя

)

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» БИН 110240000099

(наименование организации)

ГСЛ № 001599 от 16.06.2023г в лице директора Байысбаева Ж.К .

(№ лицензии и дата получения) (фамилия, имя, о()тчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Гранд Тауэр Сервис» БИН 040740015961

(наименование организации)

ГСЛ № 07436 от 15.03.2023г в лице директора Ержанулы Е.

(№ лицензии и дата получения) (фамилия, имя, о()тчество (при наличии) руководителя)

ТОО «ORDA SKR CROUP» БИН 110640003325

(наименование организации)

ГСЛ-КР № 011347 от 15.02.2023г в лице директора Кистафин К.Б.

(№ лицензии и дата получения) (фамилия, имя, о()тчество (при наличии) руководителя

)2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2023 года;**

(месяц, год)

окончание работ: **август 2023 года**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3,5** месяц

фактически **4,0** месяц

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **85 682,2** тысяч тенге, в том числе

строительно-монтажных работ ____тысяч тенге,

прочие затраты ____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов,

принимаемых в эксплуатацию**74 438,9** тысяч тенге, в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ГКП «Алматы Су» 05/3-145 от 3.02.2022-О-НВ

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой)**, приказ об утверждении проектно–сметной документации №03-02/14 от 10.01.2023 г. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения и города Алматы**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 89,4% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования,

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, Директор департамента капитального строительства Хасенов Н.К.**

(*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*)

подпись руководителя, дата, *М.П.*

эксперт(ы) по техническому надзору : **Намазбай Ө.А.**
аттестат № KZ80VJE00070828 от 23.11.2021 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Құрылыс департаменті ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР Департамент капитального строительства

подпись, дата, *М.П.*

эксперт(ы) по техническому надзору **Пентаев Н. Т.**
аттестат № KZ26VJE00070830 от 23.11.2021 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Құрылыс департаменті ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР Департамент капитального строительства

подпись, дата, *М.П.*

эксперт(ы) по техническому надзору **Артамонова Е.С.**
аттестат № KZ49VJE00034332 от 26.01.2018г

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Құрылыс департаменті ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР Департамент капитального строительства

подпись, дата, *М.П.*

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«29» 08 2023 г.

Авторский надзор **ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиВ г. Алматы в лице начальника проектно-сметного отдела**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

лице **Мамонова Д.Г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании **приказа № 03-02/137/1 от 07.03.2023 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома № 544, внутридвогровая сеть на восток до ул. Наурызбай батыра в Бостандыкско районе г. Алматы»**
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, директор департамента водопроводных сетей Дудкин А. В.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «УниверсалСтройСервис» лицензия № 21022710 от 16.07.2021 года**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Момбекова Ж. А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) Субподрядными организациями **ТОО «IT-invest company БИН 151240009111**
(наименование организации)

ГСЛ № 20004063 от 19.08.2020г в лице директора Мамбеталиева А.С.
(№ лицензии и дата получения) (фамилия, имя, о()тчество (при наличии) руководителя)

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» БИН 110240000099
(наименование организации)

ГСЛ № 001599 от 16.06.2023г в лице директора Байысбаева Ж.К .
(№ лицензии и дата получения) (фамилия, имя, о()тчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Гранд Тауэр Сервис» БИН 040740015961
(наименование организации)

ГСЛ № 07436 от 15.03.2023г в лице директора Ержанулы Е.
(№ лицензии и дата получения) (фамилия, имя, о()тчество (при наличии) руководителя)

ТОО "ORDA SKE GROUP" БИН 110640003325

(наименование организации)

ГСЛ-КР №011347 от 15.02.2023г в лице директора Кистафин Куат Болатович.

(№ лицензии и дата получения) *(фамилия, имя, о()тчество (при наличии) руководителя)*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2023 года;**
(месяц, год)
окончание работ: **август 2023 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3,5 месяцев**
фактически **4 месяцев**
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответ ствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры ,градостроительства и строительства , ;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ГКП «Алматы Су» 05/3-145 от 3.02.2022-О-НВ
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **приказ об утверждении проектно–сметной документации №03-02/14 от 10.01.2023 г. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения и города Алматы**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭ и В. г. Алматы в лице начальника проектно-сметного отдела Мамонова Д. Г**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Алматы қаласы Энергетика және суман жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Күрделі құрылыс департаменті ЖОБАЛАУ-СМЕТАЛЫҚ БӨЛІМІ
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ Департамент капитального строительства

подпись руководителя дата *М.П*

Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"29" 08 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "УниверсалСтройСервис" г. Шымкент, ул. Толстого,119**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Момбекова Ж. А.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома №544, внутридвогровая сеть на восток до ул. Наурызбай батыра в Бостандыкско районе г. Алматы» объект второй нормальный технически несложный уровень ответственности**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, в лице Директора депортамента водопроводных сетей Дудкин А. В.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации **ТОО «IT-invest company БИН 151240009111**

(наименование организации)

ГСЛ № 20004063 от 19.08.2020г в лице директора Мамбеталиева А.С.

(№ лицензии и дата получения) (фамилия, имя, о()тчество (при наличии) руководителя)

)

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» БИН 110240000099

(наименование организации)

ГСЛ № 001599 от 16.06.2023г в лице директора Байысбаева Ж.К.

(№ лицензии и дата получения) (фамилия, имя, о()тчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Гранд Тауэр Сервис» БИН 040740015961

(наименование организации)

ГСЛ № 07436 от 15.03.2023г в лице директора Ержанулы Е.

(№ лицензии и дата получения) (фамилия, имя, о()тчество (при наличии) руководителя)

ТОО "ORDA SKE GROUP" БИН 110640003325

(наименование организации)

ГСЛ-КР №011347 от 15.02.2023г в лице директора Кистафин Куат Болатович.

(№ лицензии и дата получения) (фамилия, имя, о()тчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация **ГКП «Алматы Су» 05/3-145 от 3.02.2022-О-НВ**

(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиВ г.Алматы, Приказ №03-02/14 от 10.02.2023 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Еди-ница измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность 705,18 м	**метр**	**Водопроводные сети** **Труба полиэтилен** **D=225 мм L= 495 м** **D=160 мм L= 2,5 м** **D=110 мм L=69,9 м** **Труба стальная** **D=57 мм L=129,8 м** **L общ.= 697,2 м**		**Водопроводные сети** **Труба полиэтилен** **D=225 мм L= 499,96 м** **D=160 мм L= 8,52 м** **D=110 мм L=71,0 м** **Труба стальная** **D=57 мм L=125,7 м** **L общ.= 705,18 м**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число кварти р	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб диаметром 225, 160, 110 мм и стальных труб диаметром**

57 мм, с монтажом колодцев из железобетонных колец, с -восстановлением асфальтобетонного покрытия

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2023 г.**

(*месяц, год*)

окончание работ **август 2023 год**

(*месяц, год*)

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: 3,5

фактически, месяц: 4,0

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 89,4 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Алматы су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, в лице заместителя генерального директора-директора по производству Юсупова А.Ж.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя).

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Универсал СтройСервис"**
считает объект: **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома №544, внутридвогровая сеть на восток до ул. Наурызбай батыра в Бостандыкско районе г. Алматы»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемки в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «УниверсалСтройСервис»
Момбеков Ж.А.

_____
Подпись руководителя, дата, МП

Субподрядчики
Директор ТОО «IT-invest company
Мамбеталиев А.С.

_____
Подпись руководителя, дата, МП

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг»
Байысбаев Ж.К.

_____
Подпись руководителя, дата, МП

ТОО «Гранд Тауэр Сервис»
Ержанулы Е.

_____
Подпись руководителя, дата, МП

ТОО «ORDA SKE GROUP»
Кистафин К.Б.

_____
Подпись руководителя, дата, МП