Техническое заключение № 65
о завершении работ и готовности подключения к системе водоснабжения и (или) водоотведения

г.Алматы «22» 08 **2023 год**

Мы, нижеподписавшиеся, представители подрядной организации, в лице: ТОО Универсал Строй Сервис,

заказчик строительства/потребитель, в лице: ГКП на ПХВ Алматы Су,

представители Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы (далее – Предприятие), в лице: Начальник бостандыкский РЭУ, Аргасаров Е.М. ОТР Начальник. Айтобай Е.Е.

составили настоящий акт о том, что при осмотре сетей **водоснабжения и водоотведения** на объекте: Реконструкция водопроводных сетей по адресу: от ул. Сатпаева, вост. пр.Сейфуллина до дома №544 согласно технических условий за № 05/3-145 от «03» 02 2022 года,

по вновь построенным □ / реконструируемым / □ сетям водоснабжения:

1. Уложено труб: Д 57 мм длина 125,7 м/п материал сталь
   Д 110 мм длина 71,0 м/п материал полиэтилен
   Д 160 мм длина 8,52 м/п материал полиэтилен
   Д 225 мм длина 499,96 м/п материал полиэтилен
2. Установлено ж/б колодцев: Д 1500 мм кол-во 13 шт
   Д — мм кол-во — шт
3. Установлено задвижек (вентилей): Д 200 мм кол-во 5 шт ф50 - 6шт
   Д 150 мм кол-во 1 шт
   Д 100 мм кол-во 5 шт
4. Установлено пожарных гидрантов 3 шт

по вновь построенным □ / реконструируемым □ сетям водоотведения:

1. Уложено труб: Д — мм длина — м/п материал —
   Д — мм длина — м/п материал —
   Д — мм длина — м/п материал —
   Д — мм длина — м/п материал —
2. Установлено ж/б колодцев: Д — мм кол-во — шт
   Д — мм кол-во — шт

по насосной станции (при наличии):

Отдел инвентаризации и сопровождения электронной карты

Усаев Б.О.

Исполнительная съемка №_____

Исполнительная съемка сдана
Отдел технического развития

Результаты обследования технической комиссии

Департамент водопроводных сетей:

_____

_____

_____

_____

_____

Департамент водоотведения:

_____

_____

_____

_____

Департамент по сбыту:

_____

_____

_____

_____

Примечание:

1. В случае выявленных замечаний по строительству сетей объекта, Вам необходимо (после их устранения) повторно предъявить объект к сдаче представителям Предприятия;

2. Положительное заключение не дает права считать объект принятым на баланс Предприятия;

3. Кроме настоящего акта, департамент по сбыту отдельно выдает акт обследования на бланке строгой отёчности;

4. Положительное заключение технической готовности является основанием для произведения врезки к существующим сетям водоснабжения и (или) водоотведения, при условии наличия оплаты за подключение и акта опломбировки запорной арматуры Предприятия.

5. Заказчик несет гарантийное обязательство в течении 2-х лет за благоустройство и асфальто-бетонное покрытие над построенными сетями водоснабжения и (или) водоотведения;

6. При отсутствии участия представителей Предприятия по строительству наружных сетей водоснабжения и (или) водоотведения, акты на скрытые работы не подписываются, при этом Предприятие не гарантирует безаварийное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение объекта.

Представители Предприятия

Департамент водопроводных сетей _____

Департамент водоотведения _____ // — // — //

Департамент по сбыту _____ // — // — //

Отдел технического развития _____ Айтабай Е.Б.

Заказчик строительства/Потребитель _____

Подрядная организация _____

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ УниверсалСтройСервис Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан