Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы,г.Алматы, Жарокова, 196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис",Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, Турбатский сельский округ, село Турбат, улица Каржан, здание 55, почтовый индекс 160300**	**040940024224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 259 от 17.02.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
56	**30.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома № 544, внутридомовая сеть на восток до ул. Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г. Алматы (ДВС-12709)			работа	1	19 946 935,71	19 946 935,71	2 137 171,68
				Итого	1	x	19 946 935,71	2 137 171,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Момбеков Ж.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

Договор: **№ 259 от 17.02.2023 года**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул. Науырызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы (ДВС-12709)**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		259	17.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул. Науырызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы	50 795 809,71	17 809 764,03							2 137 171,68	19 946 935,71
Всего к оплате:	**50 795 809,71**	**17 809 764,03**							**2 137 171,68**	**19 946 935,71**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Директор _____ **Хасенов Н.К.**

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул. Науырызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы (ДВС-12709)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул. Науырызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы (ДВС-12709)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 259 от 17.02.2023 года**

Акт выполненных работ №2

за июнь месяц 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	6	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	$м^3$ конструкции	40	4643,35 2688,44	1954,91 860,91	185734 107538	78196 34436	0	153332 27125	366191
2	8	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	106,1828	170 18051					1444	19495
3	9	С3412-102-0116	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/ 20 км/**	т·км	1292,2428	50 64612					5169	69781
4	10	С3412-102-0216	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/ 10 км/**	т·км	604,8428	27 16331					1306	17637
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									473104
			Раздел: 2. ==Землянные работы==(4-10)									
5	1	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	186,85448	311,7 0	311,7 84,5	58243 0	58242 15789	0	11368 5568	75179
6	2	Е11-010102-0388 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	213,8076	524,49 0	524,49 142,18	112140 0	112140 30399	0	21887 10722	144749
7	3	Е11-010205-0210 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	9,529192	12740,35 12740,35	0 0	121405 121405	0 0	0	87412 16705	225522
8	4	Е11-010205-0108 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/ на уширение колодца/**	$м^3$ грунта	27,306032	4658,86 4658,86	0 0	127215 127215	0 0	0	91595 17505	236315

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	5	Е11-010102-0340 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	12,531592	564,75 0	564,75 153,09	7077 0	7077 1918	0	1381 677	9135
10	8	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,08	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	8,6112	311,7 0	311,7 84,5	2684 0	2684 728	0	524 257	3465
11	9	Е11-010102-0388 Кзтр и Кэм=1,08	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	103,824	524,49 0	524,49 142,18	54455 0	54455 14762	0	10628 5207	70290
12	10	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5754,0186	69		397027				428789
13	11	С3412-101-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	11312,592	44		497754				537574
14	12	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное с уплотнением. Устройство	м^3 основания	24,43312	5777,65 1709,68	256,47 76,39	141166 41773	6266 1866	93127	39820 14750	199119
15	13	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение дна траншеи на глубину до 0,3 м	м^3 уплотненного грунта	63,7344	259,47 138,22	121,25 57,3	16537 8809	7728 3652	0	8972 2041	27550
16	14	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Песок	м^3 грунта	63,7344	1417,18 1417,18	0 0	90323 90323	0 0	0	65033 12428	167784
17	15	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	63,73432	3465		220839		220839	17667	238506
18	16	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^2	м^3 грунта	293,1984	337,01 15,58	321,43 89,83	98811 4568	94243 26338	0	22254 9684	130749
19	17	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5130,972	69		354037				382360
20	18	С3412-101-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	10261,944	44		451526				487648
21	19	Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м^3 грунта	293,188	65,2 0	65,2 20,56	19116 0	19116 6028	0	36122 4339 1876	25331
22	20	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	293,1984	259,47 138,22	121,25 57,3	76076 40526	35550 16800	0	41274 9388	126738
23	21	Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС/под асфальт/	м^3 грунта	112,6008	65,2 0	65,2 20,56	7342 0	7341 2315	0	1666 721	9729
24	22	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	112,6008	2321		261346		261346	20908	282254
25	23	Е11-010205-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м^2 креплений	366,49256	1756,47 369,12	40,19 18,43	643733 135280	14729 6754	493724	102266 59680	805679
26	24	Е11-290201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Устройство крепления котлаванов досками	м^2 забирки	18,144	10383,42 2980,12	46,39 12,94	188397 54071	842 235	133484	59737 19851	267985

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	25	Е11-290201-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Демонтаж	м² забирки	18,143992	8306,74 2384,1	37,11 10,35	150717 43257	674 188	106787	47789 15881	214387
			Итого по разделу: 2. ==Земляные работы==(4-10)									5096837
			Раздел: 3. ==Монтажные работы==(1-3)									
			Трубопроводы									
28	40	Е11-220301-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0295	3054581,3 1584351,36	1330424,38 503857,71	90110 46738	39248 14864	4124	60986 12088	163184
29	41	С1241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	29,618	49813		1475361		1475361		1593390
30	42	Е11-220601-0310 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0295	8199058,78 764674,56	1122655,86 351129,21	241871 22558	33118 10358	186195	32587 21957	296415
31	43	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	29,5	2350,42 1960,05	13,68 4,58	69338 57822	403 135	11112	57377 10137	136853
32	44	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	29,795	15176		452169		452169		488343
33	45	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,532	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	23857,73 8373,5	2813,42 58,06	47715 16747	5627 116	25342	16694 5153	69564
34	46	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0903	1555546,14 441247,25	1114298,89 301295,39	140465 39844	100621 27207	0	66381 16548	223394
35	47	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	91,203	15176		1384097		1384097		1494825
36	50	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	611754,75 341236,88	270517,87 90064,88	6117 3412	2706 901	0	110728 4270 831	11218
37	51	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	10,1	4054		40945		40945		44221
38	52	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0998	738510,29 605499,84	101792,11 41092,07	73703 60429	10159 4101	3116	3276 63885 11007	148595
39	53	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	100,1992	1801		180458		180458		194895
40	58	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,0728	37237,36 14277,56	22959,8 7021,52	2711 1039	1671 511	0	14437 946 293	3950
41	59	С1243-215-0201	Сигнальная лента	км	0,0728	220171		16028		16028		17310
42	62	Е11-221101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	24437,9 9328,74	13527,75 4806,1	24438 9329	13528 4806	1581	1282 13993 3075	41506
43	63	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,4	9643		3857		3857		4166
			Итого по разделу: 3. ==Монтажные работы==(1-3)								309	4931829

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. ==Колодцы==13 шт(11-13)									
44	64	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		6	34518,06	13789,71	207109	82739	23438	136457	371051
				м^3 железобетонных и етонных конструкций колодца		16821,95	6150,58	100932	36904		27485	
45	65	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		4	24755		99020		99020		106942
				шт.							7922	
46	66	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		4	16265		65060		65060		70265
				шт.							5205	
47	67	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		10	3422		34220		34220		36958
				шт.							2738	
48	68	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		4	35321		141284		141284		152587
				шт.							11303	
49	69	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		4	37993		151972		151972		164130
				шт.							12158	
50	70	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		4	54902		219608		219608		237177
				комплект							17569	
51	71	С1222-503-0201	Стремянка		0,1	1004968		100497		100497		108537
				т							8040	
52	72	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,2	1150405,28	9390,47	230081	1878	208124	24224	274650
				т стальных элементов		100394,53	2248,16	20079	450		20344	
53	73	Е11-130301-1418 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза		7	220,92	4,64	1547	33	939	402	2105
				м^2		82,26	0,84	576	6		156	
54	74	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Обмазка битумной мастикой за 2 раза по огрунтовке		52	1241,07	28,51	64536	1482	39360	22246	93724
				м^2 поверхности		455,63	4,37	23693	227		6943	
55	75	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетоная. Устройство отмостки из бетона В7,5		2,132	24618,83	1666,42	52487	3553	44533	4773	61841
				м^3		2064,53	395,72	4402	844		4581	
56	76	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Бетонные упоры В 3,5. Устройство		0,2	32437,37	1749,04	6487	349	4347	1709	8852
				м^3		8954,06	436,91	1791	87		656	
			Запорная арматура									
57	82	Е11-220901-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		5	9548,53	2808,44	47743	14042	2658	35779	90204
				задвижка		6208,53	1019,58	31043	5098		6682	
			Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином									
58	83	С1242-101-1007	EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200		5	204128		1020640		1020640		1102291
				шт.							81651	
59	84	Е11-221201-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		13	4146,74	255,19	53908	3318	2104	48283	110366
				фланец		3729,73	21,83	48486	284		8175	
60	85	С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		23	10240		235520		235520		254362
				шт.							18842	
61	86	С1241-116-0213	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		26	10240		266240		266240		287539
				шт.							21299	
62	91	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		5	3150,29	135,14	15751	675	1536	13729	31838
				задвижка		2707,99	65,48	13540	327		2358	
63	92	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		5	80407		402035		402035		434198
				шт.							32163	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	93	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		8	4249		33992		33992		36711
				шт.							2719	
65	94	С1241-116-0210	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		5	4249		21245		21245		22945
				шт.							1700	
66	95	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		6	1909,07	45,05	11454	270	971	10240	23430
				задвижка		1702,17	21,83	10213	131		1736	
67	96	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		6	43694		262164		262164		283137
				шт.							20973	
68	97	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		12	2226		26712		26712		28849
				шт.							2137	
69	98	Е11-161201-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Гильзы, диаметром труб до 400 мм		12	13155,12	43,38	157861	520	74837	81102	258080
				шт		6875,36	21,02	82504	252		19117	
70	99	С1241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм		2	49813		99626		99626		107596
				м							7970	
71	100	С1241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм		0,4	37695		15078		15078		16284
				м							1206	
72	101	Е11-161201-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Гильзы, диаметром труб до 300 мм		5	10614,04	0	53071	0	24005	28484	88079
				шт		5813,15	0	29066	0		6524	
73	102	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм		1	26379		26379		26379		28489
				м							2110	
74	105	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	1915,3	255,1	3831	510	0	3289	7690
				шт.		1660,2	1,53	3320	3		570	
75	107	С1241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		2	1974		3948		3948		4263
				шт.							315	
76	111	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		12	3964,26	499,25	47572	5991	0	41309	95992
				шт.		3465,01	12,22	41580	147		7111	
77	112	С1241-208-0115	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		2	11634		23269		23269		25130
				шт.							1861	
78	113	С1241-208-0315	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		2	16386		32772		32772		35393
				шт.							2621	
79	114	С1241-208-0808	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм		7	6310		44170		44170		47703
				шт.							3533	
80	115	С1241-208-1012	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм		1	8582		8582		8582		9269
				шт.							687	
81	116	С1241-214-0411	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		14	6390		89460		89460		96617
				шт.							7157	
82	117	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,13577	1550309,31	709997,04	210485	96397	3357	142558	381287
				т фасонных частей		815584,14	245021,37	110732	33267		28244	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	118	С1241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х5-108х5 мм	шт.	2	23136		46272		46272	3702	49974
84	119	С1241-113-0126	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	3	23137		69411		69411	5553	74964
85	120	С1241-113-0225	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 200х5,0-50х5,0 мм	шт.	2	13108		26216		26216	2097	28313
86	121	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-50х3,5 мм	шт.	2	5500		11000		11000	880	11880
87	122	С1241-114-0208	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х6,0 мм	шт.	2	7091		14182		14182	1135	15317
88	123	С1241-114-0201	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	1	3659		3659		3659	293	3952
89	124	С1241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4172		4172		4172	334	4506
90	125	С1241-102-0220	Патрубки стальные ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	1	8689		8689		8689	695	9384
91	126	С1241-102-0228	Патрубки стальные ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1	12388		12388		12388	991	13379
92	127	С1241-102-0115	Патрубки стальные ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,5	764		382		382	31	413
93	128	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3261,38 2838,98	118,73 21,02	3261 2839	119 21	304	2803 485	6549
94	129	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051		1051		1051	84	1135
95	132	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка фланцевой креставины	т фасонных частей	0,13	2000014,31 815584,14	709997,04 245021,37	260002 106026	92300 31853	61676	136500 31720	428222
			Итого по разделу: 4. ==Колодцы==13 шт(11-13)									6244549
			ИТОГО:					13680178 1663505	1010540 335108	9206796	1825666 1240475	16746319
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		174162				
			Итого с временными									16920488
			Зимние удорожания			0,67 %		113367				
			Итого с зимними удорожаниями									17033855
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		340677				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17374532
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									18 747 120
			Скидка по конкурсу К=0,95									937 356

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого за минусом скидки									**17 809 764**
			НДС			**12 %**		**2 137 171,68**				
			Итого с НДС									**19 946 935,71**

ТОО "УниверсалСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Момбеков Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хасенов Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:

Намазбай О.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторский надзор:

Мамонов Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)