*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **080940004108** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис",Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, ул.Толстого, дом 119, индекс 160000** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **040940024224** |
| Договор (контракт) | Договор № 259 от 17.02.2023 г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **23** | **18.05.2023** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по восточной стороне пр.Сейфулина от ул.Сатпаева до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул. Науырызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы | | | работа | 1 | 30 848 874,00 | 30 848 874,00 | 3 305 236,50 |
| | | | | Итого | 1 | x | 30 848 874,00 | 3 305 236,50 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Момбеков Ж.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.05.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

Договор: **№ 259 от 17.02.2023 года**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул. Науырызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы (ДВС-12709)**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за май 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационная правовая форма: наименование | Организационная правовая форма: код | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 259 | 17.02.2023г. | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования | Дополнительные затраты: другие доп. Расходы (оборудование) | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул. Науырызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы | 30 848 874,00 | 27 543 637,50 | | | | | | | 3 305 236,50 | 30 848 874,00 |
| **Всего к оплате:** | **30 848 874,00** | **27 543 637,50** | | | | | | | **3 305 236,50** | **30 848 874,00** |

**Заказчик:**
**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
**Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

**Директор** _____ **Хасенов Н.К.**

**Подрядчик:**

**ТОО "УниверсалСтройСервис"**

**Директор** _____ **Момбеков Ж.А.**

Наметзгой Д.

Пентаев Н.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по восточной стороне пр.Сейфулина от ул.Сатпаева до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул. Науырызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по восточной стороне пр.Сейфулина от ул.Сатпаева до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул. Науырызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 259 от 17.02.2023 года**

# Акт выполненных работ №1

**за май месяц 2023 года**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.05.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 6 | Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | $м^3$ конструкции | 41,444 | 4643,35 | 1954,91 | 192439 | 81020 | 0 | 158867 | 379410 |
| | | | | | | 2688,44 | 860,91 | 111420 | 35680 | | 28104 | |
| 2 | 8 | С3414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 49,7328 | 170 | | 8455 | | | | 9131 |
| | | | | | | | | | | | 676 | |
| 3 | 9 | С3412-102-0116 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/ 20 км/ | т·км | 994,656 | 50 | | 49733 | | | | 53712 |
| | | | | | | | | | | | 3979 | |
| 4 | 10 | С3412-102-0216 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/ 10 км/ | т·км | 497,328 | 27 | | 13428 | | | | 14502 |
| | | | | | | | | | | | 1074 | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | | 456755 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 1. ==Земляные работы==(4-10) | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 285,472 | 311,7 | 311,7 | 88982 | 88981 | 0 | 17368 | 114857 |
| | | | | | | 0 | 84,5 | 0 | 24122 | | 8507 | |
| 6 | 2 | Е11-010102-0388 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 326,6505 | 524,49 | 524,49 | 171325 | 171325 | 0 | 33439 | 221146 |
| | | | | | | 0 | 142,18 | 0 | 46443 | | 16382 | |
| 7 | 3 | Е11-010205-0210 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 14,5585 | 12740,35 | 0 | 185480 | 0 | 0 | 133546 | 344548 |
| | | | | | | 12740,35 | 0 | 185480 | 0 | | 25522 | |
| 8 | 4 | Е11-010205-0108 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/ на уширение колодца/ | $м^3$ грунта | 41,7175 | 4658,86 | 0 | 194356 | 0 | 0 | 139936 | 361035 |
| | | | | | | 4658,86 | 0 | 194356 | 0 | | 26743 | |
| 9 | 5 | Е11-010102-0340 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | | 19,1455 | 564,75 | 564,75 | 10812 | 10812 | 0 | 2110 | 13956 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0 | 153,09 | 0 | 2931 | | 1034 | |
| 10 | 6 | Е11-010205-0210 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м$^2$, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 0,605 | 12740,35 | 0 | 7708 | 0 | 0 | 5550 | 14319 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 12740,35 | 0 | 7708 | 0 | | 1061 | |
| 11 | 7 | Е11-010205-0110 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15 | Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. #Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | | 115,5 | 10990,66 | 0 | 1269421 | 0 | 0 | 913984 | 2358078 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 10990,66 | 0 | 1269421 | 0 | | 174673 | |
| 12 | 8 | Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,08 | Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | | 13,156 | 311,7 | 311,7 | 4101 | 4101 | 0 | 800 | 5293 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0 | 84,5 | 0 | 1112 | | 392 | |
| 13 | 9 | Е11-010102-0388 Кзтр и Кэм=1,08 | Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | | 158,62 | 524,49 | 524,49 | 83195 | 83195 | 0 | 16238 | 107388 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0 | 142,18 | 0 | 22553 | | 7955 | |
| 14 | 10 | С3412-101-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | | 8790,86175 | 69 | | 606569 | | | | 655095 |
| | | | | т·км | | | | | | | 48526 | |
| 15 | 11 | С3412-101-0216 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | | 17283,0955 | 44 | | 760456 | | | | 821292 |
| | | | | т·км | | | | | | | 60836 | |
| 16 | 12 | Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное с уплотнением. Устройство | | 37,3285 | 5777,65 | 256,47 | 215671 | 9574 | 142278 | 66005 | 304210 |
| | | | | м$^3$ основания | | 1709,68 | 76,39 | 63820 | 2852 | | 22534 | |
| 17 | 13 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение дна траншеи на глубину до 0,3 м | | 97,372 | 259,47 | 121,25 | 25265 | 11806 | 0 | 13707 | 42090 |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 138,22 | 57,3 | 13459 | 5579 | | 3118 | |
| 18 | 14 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Песок | | 97,372 | 1417,18 | 0 | 137994 | 0 | 0 | 99355 | 256337 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 1417,18 | 0 | 137994 | 0 | | 18988 | |
| 19 | 15 | С1211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 97,372 | 3465 | | 337394 | | 337394 | | 364386 |
| | | | | м$^3$ | | | | | | | 26992 | |
| 20 | 16 | Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | | 447,942 | 337,01 | 321,43 | 150961 | 143982 | 0 | 33999 | 199756 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 15,58 | 89,83 | 6979 | 40239 | | 14796 | |
| 21 | 17 | С3412-101-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | | 7838,985 | 69 | | 540890 | | | | 584161 |
| | | | | т·км | | | | | | | 43271 | |
| 22 | 18 | С3412-101-0216 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | | 15677,97 | 44 | | 689831 | | | | 745017 |
| | | | | т·км | | | | | | | 55186 | |
| 23 | 19 | Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. | | 447,942 | 65,2 | 65,2 | 29206 | 29206 | 0 | 6630 | 38703 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0 | 20,56 | 0 | 9210 | | 2867 | |
| 24 | 20 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 447,942 | 259,47 | 121,25 | 116228 | 54313 | 0 | 63057 | 193628 |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 138,22 | 57,3 | 61915 | 25667 | | 14343 | |
| 25 | 21 | Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС/под асфальт/ | | 172,029 | 65,2 | 65,2 | 11216 | 11216 | 0 | 2546 | 14863 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0 | 20,56 | 0 | 3537 | | 1101 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26 | 22 | С1211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 172,029 | 2321 | | 399279 | | 399279 | 31942 | 431221 |
| 27 | 23 | Е11-010205-1002 Кзтр и Кэм=1,08 | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые | $м^2$ креплений | 559,91925 | 1756,47<br>369,12 | 40,19<br>18,43 | 983481<br>206677 | 22503<br>10319 | 754301 | 156240<br>91177 | 1230898 |
| 28 | 24 | Е11-290201-0601 Кзтр и Кэм=1,08 | Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Устройство крепления котлаванов досками | $м^2$ забирки | 27,72 | 10383,42<br>2980,12 | 46,39<br>12,94 | 287828<br>82609 | 1286<br>359 | 203934 | 91264<br>30327 | 409419 |
| 29 | 25 | Е11-290201-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8 | Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Демонтаж | $м^2$ забирки | 27,72 | 8306,74<br>2384,1 | 37,11<br>10,35 | 230263<br>66087 | 1029<br>287 | 163147 | 73012<br>24262 | 327537 |
| | | | Итого по разделу: 1. ==Земляные работы==(4-10) | | | | | | | | | 10159233 |
| | | | Раздел: 2. ==Монтажные работы==(1-3) | | | | | | | | | |
| 30 | 40 | Е11-220301-0110 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,0362 | 3054581,3<br>1584351,36 | 1330424,38<br>503857,71 | 110576<br>57354 | 48162<br>18240 | 5061 | 74837<br>14833 | 200246 |
| 31 | 41 | С1241-102-0252 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм | м | 36,3448 | 49813 | | 1810444 | | 1810444 | 144835 | 1955279 |
| 32 | 42 | Е11-220601-0310 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0362 | 8199058,78<br>764674,56 | 1122655,86<br>351129,21 | 296806<br>27681 | 40640<br>12711 | 228485 | 39988<br>26944 | 363738 |
| 33 | 43 | Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 36,2 | 2350,42<br>1960,05 | 13,68<br>4,58 | 85085<br>70954 | 495<br>166 | 13636 | 70408<br>12439 | 167932 |
| 34 | 44 | С1241-201-0419 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм | м | 36,562 | 15176 | | 554865 | | 554865 | 44389 | 599254 |
| 35 | 45 | Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,532 | Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 23857,73<br>8373,5 | 2813,42<br>58,06 | 47715<br>16747 | 5627<br>116 | 25342 | 16694<br>5153 | 69562 |
| 36 | 46 | Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,3205 | 1555546,14<br>441247,25 | 1114298,89<br>301295,39 | 498553<br>141420 | 357133<br>96565 | 0 | 235605<br>58733 | 792891 |
| 37 | 47 | С1241-201-0419 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм | м | 323,705 | 15176 | | 4912547 | | 4912547 | 393004 | 5305551 |
| 38 | 50 | Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0599 | 611754,75<br>341236,88 | 270517,87<br>90064,88 | 36644<br>20440 | 16204<br>5395 | 0 | 25577<br>4978 | 67199 |
| 39 | 51 | С1241-201-0413 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм | м | 60,499 | 4054 | | 245263 | | 245263 | 19621 | 264884 |
| 40 | 52 | Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,03 | 738510,29<br>605499,84 | 101792,11<br>41092,07 | 22155<br>18165 | 3054<br>1233 | 937 | 19204<br>3309 | 44668 |
| 41 | 53 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 30,12 | 1801 | | 54246 | | 54246 | 4340 | 58586 |
| 42 | 58 | Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км | 0,4104 | 37237,36<br>14277,56 | 22959,8<br>7021,52 | 15282<br>5860 | 9423<br>2882 | 0 | 5332<br>1649 | 22263 |
| 43 | 59 | С1243-215-0201 | Сигнальная лента | км | 0,4104 | 220171 | | 90358 | | 90358 | 7229 | 97587 |
| | | | Итого по разделу: 2. ==Монтажные работы==(1-3) | | | | | | | | | 10009640 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел: 3. ==Колодцы==13 шт(11-13) | | | | | | | | | |
| 44 | 64 | Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м$^3$ железобетонных и етонных конструкций колодца | 17,45 | 34518,06<br>16821,95 | 13789,71<br>6150,58 | 602340<br>293543 | 240631<br>107328 | 68167 | 396862<br>79936 | 1079138 |
| 45 | 65 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 16 | 24755 | | 396080 | | 396080 | 31686 | 427766 |
| 46 | 66 | С1225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 12 | 16265 | | 195180 | | 195180 | 15614 | 210794 |
| 47 | 67 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 20 | 3422 | | 68440 | | 68440 | 5475 | 73915 |
| 48 | 68 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 9 | 35321 | | 317889 | | 317889 | 25431 | 343320 |
| 49 | 69 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 9 | 37993 | | 341937 | | 341937 | 27355 | 369292 |
| 50 | 70 | С1244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 9 | 54902 | | 494118 | | 494118 | 39529 | 533647 |
| 51 | 71 | С1222-503-0201 | Стремянка | т | 0,18644 | 1004968 | | 187366 | | 187366 | 14989 | 202355 |
| 52 | 72 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,3776 | 1150405,28<br>100394,53 | 9390,47<br>2248,16 | 434393<br>37909 | 3546<br>849 | 392938 | 45734<br>38410 | 518537 |
| 53 | 73 | Е11-130301-1418 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза | м$^2$ | 18,057 | 220,92<br>82,26 | 4,64<br>0,84 | 3989<br>1485 | 84<br>15 | 2420 | 1035<br>402 | 5426 |
| 54 | 74 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Обмазка битумной мастикой за 2 раза по огрунтовке | м$^2$ поверхности | 121,51 | 1241,07<br>455,63 | 28,51<br>4,37 | 150802<br>55364 | 3464<br>531 | 91975 | 51982<br>16223 | 219007 |
| 55 | 75 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство отмостки из бетона В7,5 | м$^3$ | 4,797 | 24618,83<br>2064,53 | 1666,42<br>395,72 | 118097<br>9904 | 7994<br>1898 | 100199 | 10740<br>10307 | 139144 |
| 56 | 76 | Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08 | Бетонные упоры В 3,5. Устройство | м$^3$ | 0,5 | 32437,37<br>8954,06 | 1749,04<br>436,91 | 16219<br>4477 | 874<br>218 | 10867 | 4273<br>1639 | 22131 |
| 57 | 98 | Е11-161201-0104 Кзтр и Кэм=1,04 | Гильзы, диаметром труб до 400 мм | шт | 15 | 13155,12<br>6875,36 | 43,38<br>21,02 | 197327<br>103130 | 650<br>315 | 93546 | 101377<br>23896 | 322600 |
| 58 | 99 | С1241-102-0252 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм | м | 3 | 49813 | | 149439 | | 149439 | 11955 | 161394 |
| 59 | 103 | Е11-161201-0102 Кзтр и Кэм=1,04 | Гильзы, диаметром труб до 200 мм | шт | 6 | 7869,97<br>4557,82 | 0<br>0 | 47220<br>27347 | 0<br>0 | 19873 | 26800<br>5922 | 79942 |
| 60 | 104 | С1241-102-0229 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 1,2 | 15384 | | 18461 | | 18461 | 1477 | 19938 |
| 61 | 105 | Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 12 | 1915,3<br>1660,2 | 255,1<br>1,53 | 22984<br>19922 | 3061<br>18 | 0 | 19741<br>3418 | 46143 |
| 62 | 106 | С1241-208-0309 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 2147 | | 4294 | | 4294 | 344 | 4638 |
| 63 | 107 | С1241-208-0109 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 5 | 1974 | | 9870 | | 9870 | 790 | 10660 |
| 64 | 108 | С1241-214-0209 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 5 | 2452 | | 12260 | | 12260 | 981 | 13241 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 65 | 111 | Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 13 | 3964,26 | 499,25 | 51535 | 6490 | 0 | 44752 | 103990 |
| | | | | | | 3465,01 | 12,22 | 45045 | 159 | | 7703 | |
| 66 | 112 | С1241-208-0115 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм | шт. | 2 | 11634 | | 23268 | | 23268 | | 25129 |
| | | | | | | | | | | | 1861 | |
| 67 | 113 | С1241-208-0315 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм | шт. | 3 | 16386 | | 49158 | | 49158 | | 53091 |
| | | | | | | | | | | | 3933 | |
| 68 | 114 | С1241-208-0808 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм | шт. | 6 | 6310 | | 37860 | | 37860 | | 40889 |
| | | | | | | | | | | | 3029 | |
| 69 | 115 | С1241-208-1012 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм | шт. | 2 | 8582 | | 17164 | | 17164 | | 18537 |
| | | | | | | | | | | | 1373 | |
| 70 | 116 | С1241-214-0411 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм | шт. | 12 | 6390 | | 76680 | | 76680 | | 82814 |
| | | | | | | | | | | | 6134 | |
| 71 | 130 | Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0414 | 1009537,49 | 607820,93 | 41795 | 25164 | 682 | 24024 | 71085 |
| | | | | | | 385231,14 | 200922,3 | 15949 | 8318 | | 5266 | |
| 72 | 131 | С1241-113-0236 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 400х8,0-219х8,0 мм | шт. | 1 | 69251 | | 69251 | | 69251 | | 74791 |
| | | | | | | | | | | | 5540 | |
| | | | Итого по разделу: 3. ==Колодцы==13 шт(11-13) | | | | | | | | | 5273354 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 20737922 | 1497045 | 13190899 | 3242618 | 25898982 |
| | | | | | | | | 3380621 | 487847 | | 1918442 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,04 % | | 269349 | | | | 26168330 |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,67 % | | 175328 | | | | 26343658 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 526873 | | | | 26870531 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | | | | | | | | 28993303 |
| | | | Скидка по конкурсу | | | | | | | | | 1449665 |
| | | | Итого за минусом скидки | | | | | | | | | 27543638 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 3305237 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 30848874 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)