Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
ıествления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО “Гранд Тауэр Сервис”
Договор: № 14 от 16 июня 2023 года.
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по восточной стороне пр.Сейфуллина от ул.Сатпаева до дома №544,внутридомовая сеть на восток до ул.Науырызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		№ 23	2023-02-23							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (тыс.тенге)	Всего к оплате (тыс. тенге)
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тыс.тенге)	В отчетном месяце без НДС (тыс.тенге)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**4 613 044,46**	**4 118 789,70**							**494 254,76**	**4 613 044,46**

М.П. Заказчик:
Руководитель ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.

М.П. Подрядчика:
Руководитель ТОО “Гранд Тауэр Сервис”

Ержанулы Е.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "Гранд Тауэр Сервис"
Договор: № 14 от 16 июня 2023 года.
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по восточной стороне пр.Сейфуллина от ул.Сатпаева до дома №544,внутридомовая сеть на восток до ул.Науырызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы

Форма 2

А К Т
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.==Монтажные работы==(1-3)										
		Трубопроводы										
1	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,01971	3054581,30	1330424,38	60206	26223	2755	40747	109029
						1584351,36	503857,71	31228	9931		8076	
2	241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м		19,78884	49813,00	--	985741	--	985741	--	1064600
						--	--	--	--		78859	
3	1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,01971	8199058,78	1122655,86	161603	22128	124403	21773	198046
						764674,56	351129,21	15072	6921		14670	
4	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		19,71	2350,42	13,68	46327	269	7425	38336	91436
						1960,05	4,58	38633	90		6773	
5	241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м		19,9071	15176,00	--	302110	--	302110	--	326279
						--	--	--	--		24169	
6	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,532	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1,2	23857,73	2813,42	28629	3376	15205	10017	41737
						8373,50	58,06	10048	70		3092	
7	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,12324	1555546,14	1114298,89	191706	137327	--	90596	304886
						441247,25	301295,39	54379	37132		22584	
8	241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м		124,4724	15176,00	--	1888993	--	1888993	--	2040112

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		151119	
9	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,00075	732659,14	345395,82	549	259	--	366	988
						387263,32	105337,86	290	79		73	
10	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м		0,7575	7662,00	--	5804	--	5804	--	6268
						--	--	--	--		464	
11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,02097	611754,75	270517,87	12828	5673	--	8954	23525
						341236,88	90064,88	7156	1889		1743	
12	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м		21,1797	4054,00	--	85863	--	85863	--	92732
						--	--	--	--		6869	
13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,03894	738510,29	101792,11	28758	3964	1216	24927	57979
						605499,84	41092,07	23578	1600		4295	
14	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м		39,09576	1801,00	--	70411	--	70411	--	76044
						--	--	--	--		5633	
15	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,03894	96181,40	--	3745	--	80	3628	7963
						94109,04	--	3665	--		590	
16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,02097	102363,37	--	2147	--	174	1954	4429
						94109,04	--	1973	--		328	
17	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,00075	131898,24	--	99	--	14	84	197
						112930,85	--	85	--		15	
18	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,14874	146018,41	--	21719	--	4922	16629	41416
						112930,85	--	16797	--		3068	
19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км		0,14496	37237,36	22959,80	5398	3328	--	1883	7864
						14277,56	7021,52	2070	1018		583	
20	243-215-0201 РСНБ РК 2022	Сигнальная лента	км		0,14496	220171,00	--	31916	--	31916	--	34469
						--	--	--	--		2553	
21	1122-1101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		0,3	52632,95	31711,34	15790	9513	941	8538	26274

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						17786,11	10959,83	5336	3288		1946	
22	241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м		0,12	49813,00	--	5978	--	5978	--	6456
						--	--	--	--		478	
23	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		0,3	24437,90	13527,75	7331	4058	474	4198	12451
						9328,74	4806,10	2799	1442		922	
24	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м		0,12	9643,00	--	1157	--	1157	--	1250
						--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3964808	216118	3535582	272630	4576430
	Стоимость монтажных работ		Тенге					213109	63460	--	338995	
	Всего заработная плата		Тенге					5398				
		Накладные расходы	Тенге						3088			
		Сметная прибыль	Тенге					1883				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7864				
		Сметная заработная плата	Тенге									1
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						3088			
	Материалы		Тенге					3959410				
	Всего заработная плата		Тенге					157610				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						273481			
		Накладные расходы	Тенге					3377973				
		Сметная прибыль	Тенге					270747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					338412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4568569				
		Сметная заработная плата	Тенге									131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						273481			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4576433				
		Сметная заработная плата	Тенге									132
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						276569			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										4576433
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					213109				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						216118			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						63460			
		- Накладные расходы	Тенге							3535583		
		- Сметная прибыль	Тенге								272630	
		НДС 12%									338995	
		Всего к оплате										549 172
		итог с понижающим коэф k=0,90										5 125 605
												4 613 044,46

М.П. Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Мөмбеков Ж.А.**

М.П. Подрядчик:
ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Директор _____ Ержанулы Е.