Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158	22.05.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 202_ г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по разметка дорог города Кызылорда	76 406,400	1 701,238	76 406,400	1 905,386					204,149	1 905,386

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда БИН 190140008898

Шукенов Б

Подрядчик:
Директор ТОО "Акнур Авто" БИН 050940009331

Кошеков Б.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Договор: №158 от 22.05.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Работа по разметка дорог города Кызылорда	1 620 817,00	--	--	1 620 817,00
		Всего по главе	**1 620 817,00**	--	--	**1 620 817,00**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%, К=1,0500514	1 701 941,16		0,00	1 701 941,16
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,999586558	1 701 237,51	-	0,00	1 701 237,51
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	204 148,50	204 148,50
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**1 701 237,51**	-	**204 148,50**	**1 905 386,01**

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Шукенов Б

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Кошеков Б.

28600

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Договор: №158 от 22.05.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	4	65363,52 6207,68	19007,94 5941,88	261454,09 24830,71	76031,76 23767,50	160591,62	52486,07 25115,21	339055,37
2	Е11-270903-0102 1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	4	104549,52 6207,68	19007,94 5941,88	418198,09 24830,71	76031,76 23767,50	317335,62	52486,07 37654,73	508338,89
3	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	4	45770,52 6207,68	19007,94 5941,88	183082,09 24830,71	76031,76 23767,50	82219,62	52486,07 18845,45	254413,61
4	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	4	55567,02 6207,68	19007,94 5941,88	222268,09 24830,71	76031,76 23767,50	121405,62	52486,07 21980,33	296734,49
5	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	2	35974,02 6207,68	19007,94 5941,88	71948,05 12415,36	38015,88 11883,75	21516,81	26243,03 7855,29	106046,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**									
		НР - 108%; СП - 8%	**км линии**	**0,5**	**182921,52**	**19007,94**	**91460,76**	**9503,97**	**78852,95**	**6560,76**	**105863,24**
					6207,68	**5941,88**	**3103,84**	**2970,94**		**7841,72**	
7	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской пешеходов, стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м2 разметки**	**4,415**	**1469,18**	**52,38**	**6486,41**	**231,26**	**3373,63**	**3112,04**	**10366,33**
					652,67	**--**	**2881,52**	**--**		**767,88**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1620817,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**117724,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**351878,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**109925,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**785296,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**245860,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**120061,00**	
		в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%,									**1701941**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,999586558	Тенге								**1 701 237,51**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**204 148,50**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**1 905 386,01**

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ Шукенов Б

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____ Кошеков Б.