Форма 2

Заказчик: ТОО "Stroy Comfort LTD"

Генподрядчик: ТОО "АлюмПрофСтрой"

Наименование объекта: Строительство электрических сетей к зданию завода по производству строительных материалов, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Гани Иляева

Договор: №11 от 18.04.2019 г.

А К Т

приемки выполненных работ за 2019 год

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №4-1-1

ВЛ-35кВ

Раздел 1 Опоры промежуточныеПБ35-1В ВЛ-35кВ

1	1	1133-0202-0202	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка НР = 80 %									
				опора	11	27881	15790,64	306691	173697	7066	153788	497317
						11448	6027,91	125928	66307	–	36838	
2	2	1133-0202-0204	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные с тросостойкой. Установка НР = 80 %									
				опора	6	38771,17	21720	232627	130320	3854	119150	379919
						16408,83	8414,17	98453	50485	–	28142	
3	3	2104-0405-0105	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,7 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013									
				шт.	9	157211		1414899		1414899	–	1528091
						–		–		–	113192	

4	4 2104-0405-0104	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013									
			шт.	2	157211		314422		314422	–	339576
					–		–		–	25154	
5	5 2104-9999-0102	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)									
			м3	11,4	82653		942244		942244	–	1017624
					–		–		–	75380	
6	6 2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	3,61	467612		1688079		1688079	–	1823125
					–		–		–	135046	
7	7 2113-0201-0403	Болты									
			т	0,1598	561371		89707		89707	–	96884
					–		–		–	7177	
8	8 1133-0202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка НР = 80 %	оттяжка	4	4568,25	1015,75	18273	4063	675	12226	32939
					3383,75	437	13535	1748	–	2440	

9	9 1133-0202-0302	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ двойные Установка НР = 80 %	оттяжка	11	5087,82	1099	55966	12089	1936	37763	101227
					3812,82	478,45	41941	5263	–	7498	
10	10 1133-0103-0201	Лестницы стальные для опор. Установка НР = 80 %	т	0,03387	71124,89	–	2409	–	–	1927	4683
					71124,89	–	2409	–	–	347	
11	11 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	126,86868	176,23	1,66	22358	210	19953	1539	25809
					17,3	0,28	2195	36	–	1912	
12	12 1133-0101-0113	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3. Установка НР = 80 %	м3	2,019	58136,21	37529,97	117377	75773	–	49822	180575
					20606,24	10239,23	41604	20673	–	13376	
13	13 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,625	234006		146254		146254	–	157954
					–		–		–	11700	
14	14 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	3,96	13180,81	10089,9	52196	39956	–	17078	74816
					3090,91	2300	12240	9108	–	5542	

15	15	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)						
				м3	1,4	43306	60628	60628	–	65478
						–	–	–	4850	
16	16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
				т	0,14918	230520	34389	34389	–	37140
						–	–	–	2751	
		Раздел 2 Натяжная изолирующая подвеска								
17	17	2404-0201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	1559	112248	112248	–	121228
						–	–	–	8980	
18	18	2404-0201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	676	24336	24336	–	26283
						–	–	–	1947	
19	19	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	144	3203	461232	461232	–	498131
						–	–	–	36899	
20	20	2404-0201-0216	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1295	46620	46620	–	50350
						–	–	–	3730	
21	21	2404-0201-0805	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1928	69408	69408	–	74961
						–	–	–	5553	

22	22	2404-0201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	692	24912	24912	–	26905
						–	–	–	1993	
23	23	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	2899	104364	104364	–	112713
						–	–	–	8349	
		Раздел 3 Поддерживающая изолирующая подвеска								
24	24	2404-0201-0403	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	1402	46266	46266	–	49967
						–	–	–	3701	
25	25	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	99	3203	317097	317097	–	342465
						–	–	–	25368	
26	26	2404-0202-0109	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	1360	44880	44880	–	48470
						–	–	–	3590	
27	27	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	1153	38049	38049	–	41093
						–	–	–	3044	
28	28	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	569	18777	18777	–	20279
						–	–	–	1502	
		Раздел 4 Арматура крепление тросса								
29	29	2404-0201-0403	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1402	14020	14020	–	15142
						–	–	–	1122	
30	30	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	569	5690	5690	–	6145

						–		–		–	455
31	31	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1153		24213		24213	–	26150
						–		–		–	1937
32	32	2404-0202-0110	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1334		13340		13340	–	14407
						–		–		–	1067
33	33	2404-0204-1501	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	405		17010		17010	–	18371
						–		–		–	1361
34	34	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	702		22464		22464	–	24261
						–		–		–	1797
35	35	2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	497		5467		5467	–	5904
						–		–		–	437
36	36	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	11	3203		35233		35233	–	38052
						–		–		–	2819
37	37	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1946		21406		21406	–	23118
						–		–		–	1712
38	38	1133-0105-0103	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	1,632	255653,8	134482,84	417227	219476	–	200006	666612
						121170,96	32020,22	197751	52257	–	49379	

39	39	1133-0105-0102	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км НР = 80 %	км линии	1,736	208502,88	107641,13	361961	186865	–	175769	580748
						100861,75	25699,88	175096	44615	–	43018	
40	40	2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,426	977620		1394086		1394086	–	1505613
						–		–		–	111527	
41	41	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	2352,63	111,19	37642	1779	20855	11115	52658
						938	26,88	15008	430	–	3901	

Итого	**10 753 183**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	726 160
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	844 228
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	250 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 606 079
- накладные расходы, тенге	780 183
в т.ч. зарплата, тенге	70 216
- сметная прибыль (8 %), тенге	796 533
Всего	10 753 183

Заказчик:

ТОО "Stroy Comfort LTD"

_____ Ильясов М.С.

Генподрядчик:

ТОО "АлюмПрофСтрой"

_____ Арутюнян В.В.

Авторский надзор: _____ Акимов А. А.

Технадзор _____ Сакенов К.А.