ммный комплекс АВС (редакция 2020.3)

Заказчик КГУ "Аппарат акима поселка Айтеке би"

Исполнитель ТОО "Энергиянұр"

Наименование объекта - Оплата работ по освещению улицы Жастар в поселке Айтеке би

Договор № №151 от 20.10.2022 г

# АКТ №1

## Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 г

Составлен(а) в ценах 3 кв 2020г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Уличное освещение 350 м расстояние между опорами 35 м** | | | | | | | | | |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-08030-4-0304<br>13-08030-4-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 1 | 5923,35<br>3902,92 | 1854,32<br>732,59 | 5923<br>3903 | 1854<br>733 | 166 | 3338<br>741 | 10002 |
| 2 | Ц13-08030-5-1002<br>13-08030-5-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Счетчик, устанавливаемый на готовом основании**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 1,00 | 1843,31<br>1697,77 | 108,28<br>45,62 | 1843<br>1698 | 108<br>46 | 37 | 1255<br>248 | 3346 |
| 3 | С1247-301 -0108<br>247-301-0 108<br>РСНБ РК 2022 | **Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2Т ' RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 22863,00 | 0,00 | 22863 | 0 | 22863 | 0<br>1829 | 24692 |
| 4 | Ц13-08030 3-0602<br>1308-0303 -0602<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 6958,21<br>3699,40 | 159,70<br>45,62 | 6958<br>3699 | 160<br>46 | 3099 | 2696<br>772 | 10427 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ц13-08030 3-0602 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Установка таймера | шт. | 1 | 6958,21 | 159,70 | 6958 | 160 | 3099 | 2696 | 10427 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3699,40 | 45,62 | 3699 | 46 | | 772 | |
| 6 | прайс-лист | Таймер *СП - 8%* | шт | 1 | 2166,43 | 0,00 | 2166 | 0 | 2166 | 0 | 2166 |
| 7 | Ц13-08030 3-1004 1308-0303 -1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | шт | 1,00 | 9675,40 | 135,11 | 9675 | 135 | 4176 | 3895 | 14656 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5364,66 | 45,62 | 5365 | 46 | | 1086 | |
| 8 | С1247-208 -1102 247-208 -1102 РСНБ РК 2022 | Пускатель магнитный общего назначения *СП - 8%* | шт | 1 | 11935,00 | 0,00 | 11935 | 0 | 11935 | 0 | 12890 |
| | | | | | | | | | | 955 | |
| 9 | Ц13-080103-0201 13-080103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ | шт | 1 | 5255,43 | 524,64 | 5255 | 525 | 974 | 2859 | 8763 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3756,64 | 213,93 | 3757 | 214 | | 649 | |
| 11 | Е11-330304-0202 1133-0304 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Сборка и установка стальных одностоечных опор | опора | 11 | 22489,47 | 8739,25 | 247384 | 96132 | 1657 | 153702 | 433173 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 13599,54 | 3866,57 | 149595 | 42532 | | 32087 | |
| 17 | Е11-060101-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | м3 | 5,70642 | 48921,12 | 1688,06 | 279164 | 9633 | 224747 | 42743 | 347660 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7848,04 | 383,08 | 44784 | 2186 | | 25753 | |
| 18 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 57,86 | 112,56 | 3,09 | 6513 | 179 | 2763 | 2479 | 9711 |
| | | *НР -69%; СП - 8%* | | | 61,72 | 0,37 | 3571 | 21 | | 719 | |
| 19 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Масляная окраска поверхностей металлических,количество окрасок 2 | м2 | 39,6 | 1200,51 | 1,47 | 47540 | 58 | 5686 | 33459 | 87480 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1055,46 | 0,71 | 41796 | 28 | | 6480 | |
| 20 | Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подвеска СИП2 ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | км | 0,45 | 52461,75 | 21921,94 | 23608 | 9865 | 770 | 13438 | 40009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 28829,30 | 8497,09 | 12973 | 3824 | | 2964 | |
| 21 | С1243-701 -0716 243-701-0 716 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0<br>*СП - 8%* | км | 0,45 | 604930,00 | 0,00 | 272219 | 0 | 272219 | 0<br>21777 | 293996 |
| 22 | С1252-207 -0901 252-207-0 901 РСНБ РК 2022 | Колпачок изолирующий типа КПУ25/30<br>*СП - 8%* | 10 шт | 2,2 | 1835,00 | 0,00 | 4037 | 0 | 4037 | 0<br>323 | 4360 |
| 23 | С1252-207 -1110 252-207-1 110 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 3 | 1359,00 | 0,00 | 4077 | 0 | 4077 | 0<br>326 | 4403 |
| 24 | С1252-202 -0511 252-202-0 511 РСНБ РК 2022 | Зажим поддерживающий<br>*СП - 8%* | шт | 11 | 4640,00 | 0,00 | 51040 | 0 | 51040 | 0<br>4083 | 55123 |
| 25 | С1252-202 -0525 252-202-0 525 РСНБ РК 2022 | Зажим поддерживающий типа SO265<br>*СП - 8%* | шт | 11,00 | 1762,00 | 0,00 | 19382 | 0 | 19382 | 0<br>1551 | 20933 |
| 26 | С1252-207 -2630 252-207-2 630 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLIW15.1<br>*СП - 8%* | шт | 22,0 | 1487,00 | 0,00 | 32714 | 0 | 32714 | 0<br>2617 | 35331 |
| 27 | С1252-207 -0803 252-207 -0803 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты типа СОТ36<br>*СП - 8%* | шт | 22,0 | 175,00 | 0,00 | 3850 | 0<br>0 | 3850 | 0<br>308 | 4158 |
| 28 | С1252-207-0 803 252-207-0 803 РСНБ РК 2022 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная<br>*СП - 8%* | м | 22,0 | 647,00 | 0,00 | 14234 | 0 | 14234 | 0<br>1139 | 15373 |
| 29 | С1252207 -2320 252-207-2 320 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT29.10 сквозной<br>*СП - 8%* | шт | 11 | 2873,00 | 0,00 | 31603 | 0 | 31603 | 0<br>2528 | 34131 |
| 30 | С1243-102-0201 243-102-0201 РСНБ РК 2022 | Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2<br>*СП - 8%* | км | 0,055 | 262160,00 | 0,00 | 14419 | 0 | 14419 | 0<br>1154 | 15572 |
| 31 | Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Светильники светодиодные. Установка<br>*НР - 80%; СП - 8%* | светильник | 11 | 2752,29<br>2468,75 | 254,16<br>114,83 | 30275<br>27156 | 2796<br>1263 | 323 | 22736<br>4241 | 57252 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 1 556 034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 301 997 | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 121 604 | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 50 984 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 729 870 | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2 166 | | |
| | | Прочие затраты | | | | | | | | 285 296 | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 115 101 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 102 332 |
| | | Дополнительные затраты в зоне экологич бедствия | | | | | | | | | 1 658 366 |
| | | Итого с доп затратами | Тенге | | | | | | | | 1 658 366 |
| | | Итого сметная стоимость | Тенге | | | | | | | | 1 408 714 |
| | | Стоимость по договору | Тенге | | | | | | | | 169 046 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 1 577 760 |
| | | Итого к оплате | Тенге | | | | | | | | |

**Заказчик** **КГУ "Аппарат акима поселка Айтеке би"**
Аким
**Кожахметов С**
БИН 940140000946

**Исполнитель: ТОО "Энергия Нур"**
Директор
**Багыберген С.Ж.**
БИН 150140019370

**Технический надзор ТОО "Astana Technical Supervision Group"**
**Эксперт по техническому надзору**

**Авторский надзор ТОО "ТехМонтажПроект"**
**Директор**
**Казыбаева Б.А.**