Форма 2В
Приложение Гк МУ по переходу к СНБ-2015
1-23А

Заказчик: **ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010 140 002 665, 050009, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Шевченко 165 Б**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО «TechnoVolt Kazakhstan» БИН 100 240 000 919, г.Алматы, Алмалинский район, Толе би 286/4, офис 303**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по ул. Момышулы
(наименование, адрес)

Объект: Наружние сети элеектроснабжения
(наименование)

Договор подряда № 09/20 от 01 июня 2020г

Акт приемки выполненных работ №___ за август 2020г.

Составлена в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость еденицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3 Строительные работы ВЛ-110кВ				
1	62	1133-0104-0111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка НР = 80 %	т	73,45	97299,88	7146676
2	63	1133-0104-0402	Опоры массой до 15 т. Окраска лаком за один раз НР = 80 %	т конструкций	73,45	22125,75	1625136
3	65	1133-0105-0419	Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 110 кВ (3 провода). Подвеска НР = 80 %	переход	11	358012,64	3938139
			Раздел 4 КЛ - 10 кВ				
5	89	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (траншея для прокладки кабельных линий л.25) НР = 72 %	м3 грунта	212	3513,52	744866
6	90	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	45,2	211,41	9556
7	91	4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	27	1153,44	31143

8	92 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	45,2	23,77	1075
9	93 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	640	733,97	469741
10	94 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	170	217,23	36928
11	95 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	45,2	1710,72	77325
12	96 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,81	276202,05	223 724
13	98 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	166,8	1833,48	305825
14	100 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	470	1142,14	536805
15	101 1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	340	911,5	309910

Всего		**15 456 848,20**
Временнyее здания и сооружения (1,3%) К=0,8		160 751,00
- затраты на на производство строительно-монтажных работв зимнее время (2,07%), тенге		323 284,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**318 818,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.18г.		**16 259 701,00**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф=2525/2405)	**1,05**	**17 070 996,00**
НДС 12%		2 048 520,00
Итого		**19 119 516,00**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

_____ **Жанысбееков О.К.** _____ **Ыбрай С.Қ**