Форма 2В
Приложение Гк МУ по переходу к СНБ-2015
1-23А

Заказчик: **ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010 140 002 665, 050009, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Шевченко 165 Б**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО «TechnoVolt Kazakhstan» БИН 100 240 000 919, г.Алматы, Алмалинский район, Толе би 286/4, офис 303**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по ул. Момышулы
(наименование, адрес)

Объект: Устройство и защита существующих сетей связи
(наименование)

Договор подряда № 09/20 от 01 июня 2020г

Акт приемки выполненных работ №___ за сентябрь 2020г.

Составлена в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость еденицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 Телефонная канализация связи.				
			2.1 земляные работы				
1	5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	112	2341,02	262 195
2	8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (черт.18.040740002533/170416/00/2018-НСС л.2.5)	м3	34,92	1710,71	59738
3	9	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % К=4,000;	канало-километр трубопровода	0,776	145969,07	214332
4	14	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками / подсыпка котлованов щебнем h=0,2 м (1,25 м3 -для 1 колодца) / НР = 94 % К=4,000;	м3 подстилающего слоя	5	8765,6	67718
5	15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	69,84	781,46	101382
6	16	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР = 72 %	м3 грунта	64,84	158,87	13706
7	17	4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км К=1,750;	т	113,47	1068	130881
8	18	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	64,84	16,1	1540
			2.2 колодцы кабельные				

9	19	1134-0201-0603	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные в заводских условиях. Устройство НР = 76 %	колодец	4	7514,75	51032
10	25	1108-0201-0109	Стены горловин из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,39	11366,67	7422
11	29	1310-0901-0301	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,194	65912,37	19101
12	33	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	81,6	1216,519608	99268
			Итого по акту				1 028 315
			Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8				10 694
			- затраты на на производство строительно-монтажных работв зимнее время (2,07%), тенге				21 507
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				**21 210**
			Итого в текущих ценах с 01.10.18г.				**1 081 727**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф=2525/2405)		**1,05**		**1 135 701**
			НДС 12%				136 284
			Итого				**1 271 985**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: