Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2022 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "МарСам"
Основание: Договор № 19 от 16.03.22 г.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории по адресу;г.Кызылорда, с.о.Тан Кармакшинского района

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	12 710 837	14 236 059	12 710 837	14 236 059	12 710 837	14 236 059
	Итого	12 710 837	14 236 059	12 710 837	14 236 059	12 710 837	14 236 059

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Субподрядчик:
ТОО "МарСам"
Жумадуллаев А. А.

Форма №2

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории по адресу;г.Кызылорда,с.о.Тан Кармакшинского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "МарСам"
Основание: Договор № 19 от 16.03.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	118,7959	205,57	205,57	24421,14	24421,14	--	4212,32	30924,14
					--	49,25	--	5850,45		2290,68	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,6741	1842,46	--	6769,37	--	--	4873,94	12574,78
					1842,46	--	6769,37	--		931,47	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	27,832	33,81	33,81	941,05	941,05	--	238,07	1273,45
					--	11,88	--	330,66		94,33	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,928	800,93	--	9553,47	--	--	6878,50	17746,52
					800,93	--	9553,47	--		1314,56	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	27,832	150,14	72,06	4178,70	2005,47	--	2213,84	6903,95
					78,08	32,39	2173,23	901,55		511,40	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	347,3	729,24	--	253265,05	--	--	182350,84	470465,16
					729,24	--	253265,05	--		34849,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								539888,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	9,33	20041,84 1166,40	1071,51 223,72	186990,36 10882,51	9997,20 2087,35	166110,65	11802,57 15903,43	214696,37
8	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	21,2	29082,77 3934,80	1933,40 384,70	616554,78 83417,76	40988,02 8155,59	492149,00	83331,75 55990,92	755877,45
9	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	52,18	29510,37 5061,70	1123,64 247,01	1539851,32 264119,51	58631,60 12888,73	1217100,21	252077,50 143354,30	1935283,12
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,14848	220525,00 --	-- --	32743,55 --	-- --	32743,55	-- 2619,48	35363,04
11	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,00208	226958,00 --	-- --	472,07 --	-- --	472,07	-- 37,77	509,84
12	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	58,32	2024,68 207,63	42,44 8,64	118079,05 12109,16	2475,09 503,77	103494,80	11730,02 10384,73	140193,79
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	233,28	848,60 257,58	19,04 2,47	197961,55 60088,26	4442,47 575,74	133430,82	56417,52 20350,33	274729,40
14	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	12,76	8628,90 4142,33	1557,27 519,12	110104,76 52856,13	19870,77 6623,97	37377,87	55911,30 13281,28	179297,34
15	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм НР - 91%; СП - 8%	1т	0,03708	21996,80 18810,09	2514,71 684,26	815,64 697,48	93,25 25,37	24,92	657,79 117,87	1591,31
		Фундаменты под перегородки									
16	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные под перегородку. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	18,1	29082,77 3934,80	1933,40 384,70	526398,19 71219,88	34994,49 6963,03	420183,81	71146,45 47803,57	645348,20
17	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,3046	226958,00 --	-- --	69131,41 --	-- --	69131,41	-- 5530,51	74661,92
		Детали футляра									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство цементно-гравийного основания под фундаменты НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	1,5	6240,80 804,95	1654,90 685,56	9361,20 1207,42	2482,35 1028,34	5671,43	2079,26 915,24	12355,70
19	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийной засыпки НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	0,07	6240,80 804,95	1654,90 685,56	436,86 56,35	115,84 47,99	264,67	97,03 42,71	576,60
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8%	т	0,0092	114901,82 --	1711,00 854,92	1057,10 --	15,74 7,87	1041,36	8,49 85,25	1150,84
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонирование гильзы В15 НР - 91%, СП - 8%	м3	0,51	21185,49 1166,40	1071,51 223,72	10804,60 594,86	546,47 114,10	9663,26	645,16 915,98	12365,74
22	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка гильзы НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	1,5	6246,31 1263,60	90,20 28,06	9369,46 1895,40	135,30 42,10	7338,76	1898,75 901,46	12169,66
23	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка гильзы НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	0,75	10634,67 2016,90	134,43 29,12	7976,00 1512,67	100,82 21,84	6362,50	1503,83 758,39	10238,21
24	Е11-130301-1422 1113-0301-1422 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-шпаклевкой ЭП-0010 НР - 69%, СП - 8%	м2	2,28	169,74 29,26	1,63 0,25	387,00 66,71	3,71 0,56	316,59	46,42 34,67	468,09
25	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,003	1025881,95 311580,00	6707,91 3375,58	3077,65 934,74	20,12 10,13	2122,78	935,42 321,05	4334,11
	Приямок										
26	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,064	8789,07 2935,70	1645,50 678,70	562,50 187,88	105,31 43,44	269,30	217,44 62,40	842,34
27	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8%	т	0,0084	114901,82 --	1711,00 854,92	965,18 --	14,37 7,18	950,80	7,76 77,83	1050,77
28	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,18	44024,61 14925,55	5348,16 1830,92	7924,43 2686,60	962,67 329,57	4275,16	2744,71 853,53	11522,67
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	0,72	848,60 257,58	19,04 2,47	610,99 185,46	13,71 1,78	411,82	174,13 62,81	847,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	1716,04	56,58	1716,04	56,58	491,44	1392,24	3356,94
					1168,02	11,85	1168,02	11,85		248,66	
31	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93+прим СП - 8%	м3	0,038	83875,00	--	3187,25	--	3187,25	--	3442,23
					--	--	--	--		254,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4332273,60
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4872161,60
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы									
		Потолок									
116	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	343,61	621,69	6,13	213617,53	2107,02	42505,93	136055,54	377646,91
					491,85	3,10	169004,58	1064,85		27973,85	
117	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	31,9	95,88	0,73	3058,61	23,17	256,19	2232,34	5714,23
					87,12	0,35	2779,26	11,17		423,28	
118	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	160,06	143,30	1,25	22936,05	199,75	4727,31	14483,62	40413,25
					112,51	0,60	18008,99	95,54		2993,57	
119	Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	144,48	926,99	3,28	133931,91	473,71	40069,22	74891,96	225529,78
					646,38	1,56	93388,98	225,97		16705,91	
		Стены									
120	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1094,07	1289,22	72,77	1410492,26	79616,13	363390,03	824078,21	2413336,11
					884,30	57,23	967486,10	62611,66		178765,64	
121	Е11-150401-0204 1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	540,67	152,55	0,99	82479,26	533,70	15895,70	53044,70	146365,88
					122,16	0,47	66049,87	256,01		10841,92	
122	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	215,438	777,22	3,07	167441,97	662,32	52444,12	91720,18	279895,12
					530,71	1,46	114335,53	314,69		20732,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	Е11-150107-0211 1115-0107-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	290,83	4552,36 1915,64	22,84 17,21	1323961,55 557125,58	6641,34 5003,82	760194,63	449703,52 141893,21	1915558,27
124	Е11-150107-0211 1115-0107-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону+низ стен и перегородок НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	156,28	4552,36 1915,64	22,84 17,21	711442,12 299376,22	3568,78 2688,84	408497,12	241652,05 76247,53	1029341,70
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге								6433801,26
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы									
		Главный вход.Рама витража									
125	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,8	22874,75 4453,74	2357,60 493,60	41174,55 8016,73	4243,68 888,48	28914,14	8281,85 3956,51	53412,91
126	Е11-090403-0202 1109-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,036	487070,70 472622,00	8315,98 411,34	17534,55 17014,39	299,38 14,81	220,78	11750,15 2342,78	31627,47
127	С121-061001-0301 2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава СП - 8%	т	0,036	1818416,00 --	-- --	65462,98 --	-- --	65462,98	-- 5237,04	70700,01
128	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР - 118%; СП - 8%	м шва	8,3	148,10 71,78	2,61 1,23	1229,23 595,79	21,65 10,24	611,78	715,12 155,55	2099,90
129	Е11-150501-0204 1115-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.25 Кзтр=1,1	Витрины с металлическими переплетами. Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках. Остекление витринным стеклом с нарезкой стекол, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 80%; СП - 8%	м2 площади остекления	4	12134,52 1294,78	48,58 15,05	48538,09 5179,13	194,33 60,22	43164,62	4191,48 4218,37	56947,93
		Блок тамбурный									
130	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2	4,05	6833,02 6379,38	448,65 211,88	27673,75 25836,49	1817,03 858,10	20,23	18419,27 3687,44	49780,46
131	С121-090202-1201 2109-0202-1201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	4,05	26331,00 --	-- --	106640,55 --	-- --	106640,55	-- 8531,24	115171,79
132	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	1	1882,00 --	-- --	1882,00 --	-- --	1882,00	-- 150,56	2032,56
133	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0164	834833,09	1266,09	13691,26	20,76	9988,17	3358,73	18413,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	3682,32	8,58		1364,00	
134	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0799	84102,83	20972,10	6719,82	1675,67	200,25	3637,94	11186,38
					60624,50	5362,77	4843,90	428,49		828,62	
135	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,0799	463120,00	--	37003,29	--	37003,29	--	39963,55
					--	--	--	--		2960,26	
136	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	275,57	0,99	1240,05	4,44	689,66	438,47	1812,80
					121,32	0,47	545,95	2,13		134,28	
137	Е11-340108-0701 1134-0108-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	8,64	882,30	5,09	7623,08	44,00	32,42	5746,81	14439,48
					873,46	1,73	7546,66	14,93		1069,59	
138	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые СП - 8%	м2	8,64	9330,00	--	80611,20	--	80611,20	--	87060,10
					--	--	--	--		6448,90	
139	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного бортика В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,13	23969,07	1071,51	3115,98	139,30	2825,05	164,45	3542,87
					1166,40	223,72	151,63	29,08		262,43	
140	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 118%; СП - 8% Состав работ:	т стальных элементов	0,0094	465780,09	10967,21	4378,33	103,09	2151,50	2520,66	7450,91
					225930,00	1320,38	2123,74	12,41		551,92	
141	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	0,245	13199,24	1676,38	3233,81	410,71	2249,45	622,33	4164,63
					2341,44	419,56	573,65	102,79		308,49	
142	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	4,9	619,57	99,33	3035,89	486,74	1520,38	1054,38	4417,49
					209,95	23,94	1028,76	117,30		327,22	
143	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	4,9	169,51	14,70	830,61	72,05	720,46	51,74	952,95
					7,78	3,70	38,10	18,14		70,59	
144	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	4,9	1687,73	63,49	8269,88	311,10	7103,87	815,35	9812,05
					174,47	6,40	854,90	31,35		726,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	5,6	2551,62	50,52	14289,04	282,91	11291,93	2534,30	18169,22
		НР - 92%, СП - 8%			484,68	7,23	2714,21	40,47		1345,87	
146	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,09	2927,84	13,61	263,51	1,23	171,91	83,41	374,67
		НР - 92%, СП - 8%			1004,08	3,33	90,37	0,30		27,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								603534,12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11909496,98
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге		11 909 496,98						
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге		11 909 496,98						
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге	2,3%	273 918						
Итого с временными			Тенге		12 183 415						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%			Тенге		164 476						
Дополнительная оплата трула в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге		840 236						
Итого с дополнительными затратами					13 188 127						
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		263 763						
Итого СМР			Тенге		13 451 890						
Итого оборудование			Тенге		-						
Итого СМР+оборудование			Тенге		13 451 890						
Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 % К= 1,049901			Тенге	1,049901	14 123 152						
Сметная стоимость с корректирующим коэффициент К=0,95			Тенге	0,900	12 710 837						
НДС			Тенге	12%	1 525 300						
ВСЕГО с НДС к оплате			Тенге		14 236 059						

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Рашев А.А.

Субподрядчик:
ТОО "МарСам"
_____ Жумадуллаев А. А.