Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии
«27» декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Fortis», город Тараз, мкрн Астана 23/1.***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Джузанов А.С.***
фамилия, имя , отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №19. Пятно 2"»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого *является* ***КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз" Вр.и.о. Алиаскар Шынгыс Кайратулы***
фамилия, имя , отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации ***ТОО "Шалхар Бастау" ГСЛ №12009561 от 26.09.2019г.***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***«ТОО «Алтын Жоба» ГСЛ № 19018240 от 04.09.2019 года.***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказ № 124-О от 27.08.2020 года руководителем КГУ " Отдел строительства акимата г. Тараз "***
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерений	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Теплоснабжение	км	0,329		0,329	
Водоснабжение	км	0,018		0,018	
Канализация	км	0,063		0,063	
Электричество	км	0,218		0,218	
Газ	км	0,1345		0,1345	
Телефон	км	0,186		0,186	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м3		

Показатели	По проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Теплоснабжение предусмотрено от проектируемых внутриквартальных тепловых сетей, на основании рабочего проекта «Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце ул. Сулейманова г. Тараз Корректировка» от ближайшей теплофикационной камеры, на основании технических условий. Тепловые трубопроводы-329,0м;

- Водоснабжение. Точка подключения – существующий колодец на существующей водопроводной сети диаметром 110мм. Водопровод запроектирован из стальных электросварных труб диаметром 57х3 мм в весьма усиленной изоляции по ГОСТ 10704-91. Протяженность водопроводной сети – 0,018км;

- Канализационные внутриплощадочные сетизапроектированы из асбестоцементных труб диаметром 150мм по ГОСТ 1839-80 и чугунных труб по ГОСТ 9583-75* диаметром 150мм. Общая протяженность трассы – 0,063км;

- Газопровод. Точка подключения от газопровода низкого давления идущего после ШРП, длина труб ПЭ 100SDR11. Газопроводные трубопроводы – 134,5м;

- Электричество. Электроснабжение объекта предусмотрено от второй секции РУ-0,4кВ проектируемой трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ устанавливаемой на территории участка №19, протяженностью – 0,218км;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2021 г.;***
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2021 г.;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***1 месяц.***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1 месяц***;
фактически, месяц: ***1 месяц***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное, горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №19. Пятно 2»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Fortis» **Джузанов А.С.** **27.12.2021г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата.

Место печати (при наличии)

ТОО «Шалхар Бастау» **Рахиев Е.Б.** **27. 12. 2021г**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата.

Место печати (при наличии)