Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Палодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 970440002030**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21,56, БИН 070340014230**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы электроснабжения 3 этажа КГУ "СОПШДО" №17 города Павлодара" по адресу: г.Павлодар, ул.Катаева, 68**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 29** от **15.03.2023г.**

Акт выполненных работ №2 от 14.08.2023 г.

за **август 2023** (месяц, год) на **2-1-1 ЭО** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Комплектные устройства для распределения энергий до 1000В										
1	1	Е11-210502-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	2	4386,29 3226,23	80,93 33,3	8773 6452	162 67	2158	4694 1077	14544	
2	2	С1247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	2	3045		6090		6090	487	6577	Казахстан
3	3	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	22	2054,56 2038,3	0 0	45200 44843	0 0	358	32287 6199	83686	
4	4	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	2015		4030		4030	322	4352	Казахстан
5	5	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	12	594		7128		7128	570	7698	Казахстан
6	6	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	4903		39224		39224	3138	42362	Казахстан
7	7	Е11-210502-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,3	4386 3226	81 33	1079	2347 539	7272	
8	8	С1247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3045		3045		3045	244	3289	Казахстан
9	9	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	2054,56 2038,3	0 0	22600 22421	0 0	179	16143 3099	41842	
10	10	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2015		2015		2015	161	2176	Казахстан
11	11	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	594		2970		2970	238	3208	Казахстан
12	12	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4903		24515		24515	1961	26476	Казахстан
13	13	Е11-210502-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4961,73 3801,67	80,93 33,3	4962 3802	81 33	1079	2761 618	8341	
14	14	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314		7314		7314	585	7899	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2054,56	0	10273	0	81	7338	19020	
						2038,3	0	10192	0		1409		
16	16	С1247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	635		635		635		686	Казахстан
											51		
17	17	С1247-204-7910	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	2	4899		9798		9798		10582	Казахстан
											784		
18	18	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329		5755	Казахстан
											426		
19	19	С1247-205-0119	Защитная оболочка с кнопкой "Стоп" IP54 (DMS11D-PC55) IEK/прим.	шт.	1	9123		9123		9123		9853	Казахстан
											730		
			Итого по разделу: 1. Комплектные устройства для распределения энергий до 1000В									305619	
			Раздел: 2. Оборудование светотехническое										
20	20	Е11-210401-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	277	3364,05	22,81	931842	6319	487276	317492	1349281	
						1582,12	9,8	438247	2715		99947		
21	21	С1247-101-0123	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	248	8087		2005576		2005576		2166022	Казахстан
											160446		
22	22	С1247-101-0108	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65	шт.	13	10803		140439		140439		151674	Казахстан
											11235		
23	23	С1247-101-0124	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-504/прим.	шт.	7	16164		113148		113148		122200	Казахстан
											9052		
24	24	С1247-102-0546	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light NPO SE 23/2500 microprism 3-6K A	шт.	9	43764		393876		393876		425386	Казахстан
											31510		
25	25	Е11-210401-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	23	3997,72	34,22	91948	787	40460	36748	138991	
						2204,38	14,69	50701	338		10296		
26	26	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	23	17506		402638		402638		434849	Казахстан
											32211		
27	30	Е11-210401-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.	9	2104,47	15,82	18940	142	2957	11437	32807	
						1760,09	4,9	15841	44		2430		
28	31	С1247-102-1401	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5K, IP54	шт.	9	6463		58167		58167		62820	Казахстан
											4653		
29	34	С1247-106-0102	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20/прим.люминесцентные	шт.	741	1107		820287		820287		885910	Казахстан
											65623		
			Итого по разделу: 2. Оборудование светотехническое									5769940	
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
30	35	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	229	429,06	0,49	98255	112	10092	63433	174622	
						384,5	0,22	88051	50		12934		
31	36	С1247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	118	448		52864		52864		57093	Казахстан
											4229		
32	37	С1247-212-0404	Выключатель (переключатель) на два направления, 220В, 10А IP 20, ВК4-21-00-П/прим.	шт.	6	1420		8520		8520		9202	Казахстан
											682		
33	38	С1247-214-0118	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками и, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	105	770		80850		80850		87318	
											6468		
34	39	С1247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм		160	65		10400		10400		11232	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							832		
			Итого по разделу: 3. Электроустановочные изделия									339467	
			Раздел: 4. Кабельные изделия										
35	40	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовыхбороздах	м	1520	288,97 / 263,58	2,46 / 0,09	439234 / 400642	3739 / 137	34853	288557 / 58216	786007	
36	41	С1243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	км	1,27908	735507		940773		940773	75262	1016034	
37	42	С1243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,06834	473164		32336		32336	2587	34923	
38	43	С1243-107-2302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,20298	339465		68905		68905	5512	74417	
39	44	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	111	26		2886		2886	231	3117	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Кабельные изделия									1914498	
			Раздел: 5. Демонтажные работы										
40	45	Е11-460302-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1495	804,89 / 472,49	332,4 / 147,45	1203311 / 706373	496939 / 220438	0	667308 / 149650	2020269	
41	46	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,09	Стены панельные. Заделка борозд цементным раствором	м борозд	1495	764,04 / 726,21	0 / 0	1142240 / 1085684	0 / 0	56556	781691 / 153911	2077841	
42	50	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,2	170		204			16	220	
43	51	С3411-101-0112	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояниеперевозки 12 км	т·км	14,4	143		2059			165	2224	
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы									4100554	
			ИТОГО:					9277107 / 2876474	508361 / 223855	5890009	2232236 / 920736	12430078	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		248602					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12678680	
			Итого в текущих ценах 2023 года,к = 1,04505387									13249903	
			Итого с учетом договорного коэффициента 0,95									12 587 410	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		1 510 489					
			Всего с НДС									**14 097 899**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Досанова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "КустанайСпецСтрой" Садыков Э.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО научный институт проектирования и экспертизы "Апогей" Жаменкин В.С. Приказ № 37 от 30.05.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)