Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Палодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 970440002030**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21,56, БИН 070340014230**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы электроснабжения 3 этажа КГУ "СОПШДО" №17 города Павлодара" по адресу: г.Павлодар, ул.Катаева, 68**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 29** от **15.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3 от 14.08.2023 г.

за **август 2023** (месяц, год) на **2-1-1 ЭО** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ДОБАВИТЬ В СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ										
1	1	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	25	429,06 384,5	0,49 0,22	10727 9613	13 6	1102	6925 1412	19064	
2	2	С1247-214-0118	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	770		19250		19250	1540	20790	Казахстан
3	3	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж	м	237,95	132,76 132,5	0,26 0,16	31590 31528	62 38	0	22729 4345	58664	
4	4	Е11-460302-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	237,95	804,89 472,49	332,4 147,45	191524 112429	79095 35086	0	106211 23819	321554	
5	5	Е11-210102-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	28	381,82 366,44	4,11 0,06	10691 10260	115 2	316	7389 1446	19526	
6	6	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	28	101		2828		2828	226	3054	Казахстан
7	7	Ц13-080206-2001 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	18	305,2 266,13	12,36 5,24	5494 4790	222 94	481	3517 721	9732	
8	8	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	18	26		468		468	37	505	Казахстан
9	9	Е11-210201-0202 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	28	136,34 117,33	1,68 0,43	3818 3285	47 12	485	2374 495	6687	
10	10	Ц13-080201-0902 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	623,44 294,46	271,68 96,67	11222 5300	4890 1740	1031	5069 1303	17594	
11	11	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	239	288,97 263,58	2,46 0,09	69064 62996	588 22	5480	45372 9154	123589	
12	12	С1243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3/, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx: 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1581	735507		116284		116284	9303	125587	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,02958	409238		12105		12105	968	13073	Казахстан
14	14	С1243-802-0103	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1 мм2	км	0,10302	118306		12188		12188	975	13163	Казахстан
15	15	Е12-030101-1401 Кзтр и Кзм=1,09	Стены панельные. Заделка борозд цементным раствором	м борозд	237,95	764,04 726,21	0 0	181803 172802	0 0	9002	124417 24497	330717	
16	16	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2287,49 2038,3	225,43 95,33	2287 2038	225 95	24	1536 306	4129	
17	17	С1247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15673		15673		15673	1254	16927	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ДОБАВИТЬ В СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ									**1104356**	
			ИТОГО:					**697015** **415040**	**85257** **37095**	**196717**	**325539** **81801**	**1104356**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**22087**				**1126443**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**1177194**	
			Итого с учетом договорного коэффициента 0,95									**1 118 334**	
			НДС			12 %		134 200				**1 252 534**	
			Всего с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Досанова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "КустанайСпецСтрой" Сапык А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "Научный институт проектирования и экспертизы "Апогей" Жаменкин В.С. Приказ № 37 от 30.05.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)