"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

105

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района",с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 49,БИН 110140009514 Форма

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН970240004044 г.Павлодар, Восточная промзона, а/я 440

Наименование строительства : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Галкино, Галкинского сельского округа, Щербактинского района

Договор №220049/00 от 26 июля 2022г

Лок.смета 2-1-1

АКТ №1
приемки выполненных работ
от 26 октября 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	1955,9	229,92	229,92	449701	449701	–	57879	548186	
						–	41,1	–	80387	–	40606		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	264,9	280,26	280,26	74241	74241	–	9555	90500	
						–	50,1	–	13271	–	6704		
3	3	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;	т·км	1422,513	76		108111		–	–	116760	
						–		–		–	8649		
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	264,9	17,62	14,89	4668	3944	–	1693	6870	
						2,73	6,15	723	1629	–	509		
5	5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	39,5	1365,26	–	53928	–	–	38828	100176	
						1365,26	–	53928	–	–	7420		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	1992,2	27,2	27,2	54188	54188	–	16137	75951	
						–	11,25	–	22412	–	5626		
7	7	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	1992,2	23,54	23,54	46896	46896	–	13956	65720	
						–	9,73	–	19384	–	4868		
8	8	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	1795,1	15,73	15,73	28237	28237	–	8401	39569	
						–	6,5	–	11668	–	2931		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	5385,3	7,77	7,77	41844	41844	–	12447	58634	
						–	3,21	–	17287	–	4343		
10	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1793	169,23	78,62	303429	140966	–	165501	506444	
						90,61	37,59	162464	67399	–	37514		
11	11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	199,2	846,95	–	168712	–	–	121473	313400	
						846,95	–	168712	–	–	23215		
		Раздел 2 Фундаменты											
12	12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	11,55	23033,63	1118,59	266038	12920	237479	16961	305639	
						1354,05	259,62	15639	2999	–	22640		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство АС26 прим. п3 НР=93 %	м3 основания	5,5	4532,17	1048,05	24927	5764	14448	6623	34074	
						857,22	437,6	4715	2407	–	2524		
14	14	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	18	1997,71	1053,44	35959	18962	9241	15026	55064	
						430,89	276,55	7756	4978	–	4079		
15	15	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	91	2312,87	1032,97	210471	94000	71087	82671	316593	
						498,72	271,17	45384	24676	–	23451		
16	16	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	2948,7	1315,87	23590	10527	6992	10424	36735	
						758,79	345,44	6070	2764	–	2721		
17	17	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	45	4773,99	2307,89	214830	103855	58963	93546	333046	
						1155,82	605,86	52012	27264	–	24670		
18	18	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	74,84	29831		2232552		2232552	–	2411156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	1108-0201-0701				–		–		–	178604		
			Стены и другие конструкции. Армирование кладки - С1,С2, С3, С4, С5, С6. НР=93 %	т металлических изделий	0,25338	493626,56	2375,96	125075	602	106338	17048	153493	
						71571,6	773,28	18135	196	–	11370		
20	22	1106-0101-0119											
			Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - монолитные участки В15 НР=91 %	м3	8,4	29174,24	1370,66	245064	11514	204603	28835	295811	
						3446,04	326,18	28947	2740	–	21912		
21	24	1108-0101-0307											
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	267,9	898,01	20,26	240577	5428	155069	75188	341026	
						298,92	2,86	80081	766	–	25261		
22	25	1108-0101-0303											
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	52,9	3214,49	6,72	170047	356	157331	11591	196169	
						233,65	1,94	12360	103	–	14531		
23	26	1106-0701-0202											
			Пояса без опалубки. Устройство НР=91 %	м3	3,3	28777,66	4110,32	94966	13564	63708	18760	122824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						5361,8	885,09	17694	2921	–	9098		
24	27	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,243	386515		93923		93923	–	101437	
						–		–		–	7514		
25	28	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	15	640,37	245,46	9606	3682	3164	4268	14984	
						184,01	57,14	2760	857	–	1110		
26	29	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,525	106023		55662		55662	–	60115	
						–		–		–	4453		
27	30	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная . Устройство НР=94 %	м3 изоляции	6,18	8479,66	1793,34	52404	11083	15853	27440	86232	
						4121,12	602,28	25469	3722	–	6388		
28	31	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ1-4шт , ФМ1а-4шт, ФМ2-18шт, ФМ3-12шт. ФМ4-2шт. НР=91 %	м3	44,324	34297,41	1960,82	1520198	86911	1096632	325175	1993003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	32	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - С7,С8, С9, С10.	т	0,922	7595,32	466,57	336655	20680	–	147630		
						419679		386944		386944	–	417900	
						–		–		–	30956		
30	33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0624	392348		24483		24483	–	26442	
						–		–		–	1959		
31	34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30458	386515		117725		117725	–	127143	
						–		–		–	9418		
32	35	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (швеллер) НР=91 %	т	0,32448	936843,75	1422,75	303987	462	278759	22717	352840	
						76328	607,47	24767	197	–	26136		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	36	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (ФМ) НР=93 %	м2 поверхности	343,68	898,01	20,26	308628	6963	198932	96456	437491	
						298,92	2,86	102733	983	–	32407		
		Раздел 3 Стены , перегородки, столбы.											
34	41	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - С1 :С8 АС1 листы 47- 51 НР=93 %	т металлических изделий	0,66312	521194,56	2375,96	345615	1576	296578	44616	421449	
						71571,6	773,28	47461	513	–	31218		
35	42	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	21,6	40177,94	2947,03	867844	63656	662701	147001	1096033	
						6550,32	767,55	141487	16579	–	81188		
36	44	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48	6289,84	270,87	301912	13002	185883	98903	432880	
						2146,4	69,16	103027	3320	–	32065		
		3.1 Перегородки											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	45	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03	450224		13507		13507	–	14588	
						–		–		–	1081		
38	47	1146-0101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами Ас 1 лист35.2. НР=84 %	т усиления	0,11544	82530,26	18640,09	9527	2152	635	6327	17122	
						58390,92	6848,84	6741	791	–	1268		
39	48	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,11544	701217		80948		80948	–	87424	
						–		–		–	6476		
		3.2 Перемычки, балки.											
40	51	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	37	640,37	245,46	23694	9082	7803	10528	36960	
						184,01	57,14	6808	2114	–	2738		
41	52	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	2381,33	1328,83	7144	3986	121	4679	12769	
						1012,19	309,31	3037	928	–	946		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	53	1107-0104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	2725,63	1488,78	2726	1489	58	1801	4889	
						1179,02	346,54	1179	347	–	362		
43	54	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,2667	106023		240322		240322	–	259548	
						–		–		–	19226		
44	55	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка АС1 лист12 НР=91 %	т	0,3	728959,75	1422,75	218688	427	210365	7351	244122	
						26320	607,47	7896	182	–	18083		
45	56	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,3	7420		2226		2226	–	2404	
						–		–		–	178		
46	57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10	161,95	3,76	1620	38	1021	391	2172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	58	1107-0102-0101				56,06	0,58	561	6	–	161		
			Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	10799,65	5063,15	43199	20253	2766	30300	79379	
48	59	222-202-0101				5045,04	1374,39	20180	5498	–	5880		
			Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	2,528	105693		267192		267192	–	288567	
49	65	1107-0512-0111				–		–		–	21375		
			Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	2025,04	59,06	12150	354	3663	9695	23593	
50	66	222-203-0102				1355,48	13,75	8133	83	–	1748		
			Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.2	шт.	6	2842		17052		17052	–	18416	
						–		–		–	1364		

3.3 Деформационый шов

<u>Раздел 4 Перекрытие</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	70	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	22	8792,65	1305,21	193438	28715	85395	102012	319086	
						3605,84	323,78	79328	7123	–	23636		
52	71	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	230,4	8906		2051942		2051942	–	2216097	
						–		–		–	164155		
53	72	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,01428	684453,7	12101,94	9774	173	5858	4443	15354	
						262140	1532,24	3743	22	–	1137		

Итого **15 734 279**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 596 585
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 371 513
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 369 196
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 725 924
- перевозка грузов, тенге 108 111
- накладные расходы, тенге 1 766 646
  в т.ч. зарплата, тенге 158 998
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 165 502

Всего **15 734 279**

Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,57193013 134 984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		384 036
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.		**16 253 299**
1,05	2022 г. - 100 % (МРП = 3063	**17 065 964**
0,95	понижающий к=0,95	**16 212 665,53**
НДС (12 %)		1 945 519,86
Всего по акту:		**18 158 185,40**

СДАЛ:

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

Директор_____Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"БИН 110140009514

Руководитель _____Гумаров Р. Г.

Представить авторского надзора:

ТОО "ES-ПРОЕКТ" БИН060340010771

Директор_____Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт" БИН020340001190
Эксперт Акипов Р.М. аттестат № KZ36VJE00034760 07.02.2018 г.,№ KZ87VJE00030932 02.10.2017 г,№ KZ84VJE00030501 от 15.09.2017 г.

_____ Акипов Р.М.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района",с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 49,БИН 110140009514

Форма 105

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН970240004044 г.Павлодар, Восточная промзона, а/я 440

Наименование строительства : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Галкино, Галкинского сельского округа, Щербактинского района

Договор №220049/00 от 26 июля 2022г

Лок.смета 7-1-1сБлагоустройство территории

АКТ №2
приемки выполненных работ
от 26 октября 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1200	1,14	1,14	1368	1368	–	406	1916	
						–	0,47	–	564	–	142		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72 %	м3 грунта	233,54	33,68	33,68	7866	7866	–	2342	11025	
						–	13,93	–	3253	–	817		
3	3	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - избыток НР=72 %	м3 грунта	73,4	339,74	339,74	24937	24937	–	3210	30399	
						–	60,74	–	4458	–	2252		
4	4	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;	т·км	352,32	76		26776		–	–	28918	
						–		–		–	2142		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - насыпь НР=72 %	м3 грунта	168,4	18,79	18,79	3164	3164	–	942	4434	
						–	7,77	–	1308	–	328		
6	6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	168,4	78,16	78,16	13162	13162	–	3829	18350	
						–	31,58	–	5318	–	1359		

Итого	**95 042**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 901
- перевозка грузов, тенге	26 776
- накладные расходы, тенге	10 729
в т.ч. зарплата, тенге	966
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 040
Всего	**95 042**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,57193013						815					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)						2 320					
		Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.						**98 177**					
		1,05	2022 г. - 100 % (МРП = 3063					**103 086**					
		0,95	понижающий к=0,95					**97 931,67**					
		НДС (12 %)						11 751,80					
		Всего по акту:						**109 683,47**					

СДАЛ:

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

Директор_____Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"БИН 110140009514

Руководитель _____Гумаров Р. Г.

Представить авторского надзора:

ТОО "ES-ПРОЕКТ" БИН060340010771

Директор_____Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт" БИН020340001190
Эксперт Акипов Р.М. аттестат № KZ36VJE00034760 07.02.2018 г.,№ KZ87VJE00030932 02.10.2017 г,№ KZ84VJE00030501 от 15.09.2017 г.

_____ Акипов Р.М.