Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района",с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 49,БИН 110140009514 Форма

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН970240004044 г.Павлодар, Восточная промзона, а/я 440

Наименование строительства : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Галкино, Галкинского сельского округа, Щербактинского района

Договор №220049/00 от 26 июля 2022г

Лок.смета 2-1-1

Доп.смета №1

АКТ №3
приемки выполненных работ
от 26 октября 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Фундаменты											
1	3	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	10,21	9415,03	2706,88	96127	27637	22077	49147	156896	
						4545,84	630,08	46413	6433	–	11622		
2	4	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	671	253		169763		169763	–	183344	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	13581		
3	5	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР=91 %	м3	0,84	32540,27	4110,32	27334	3453	19377	4775	34678	
						5361,8	885,09	4504	743	–	2569		
4	6	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,115	447247		51433		51433	–	55548	
						–		–		–	4115		
		Раздел 3 Стены ,перегородки,столбы											
5	7	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м АС 1 лист8 п2 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	111,74	42430,23	2153,2	4741154	240599	3490571	991369	6191125	
						9038,7	501,2	1009984	56004	–	458602		
6	8	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	26,8176	42045		1127546		1127546	–	1217750	Казахстан
						–		–		–	90204		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	11	1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - Столбы и пилястры Ас лист8 прим. п2 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,79	45022,67	2738,84	125613	7641	89125	28574	166522	
						10339,56	673,04	28847	1878	–	12335		
8	12	1107-0102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	10799,65	5063,15	21599	10126	1383	15150	39689	
						5045,04	1374,39	10090	2749	–	2940		
9	13	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,8	105693		84554		84554	–	91318	
						–		–		–	6764		

Итого **8 136 870**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 099 838
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 289 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 67 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 055 829
- накладные расходы, тенге 1 089 015

в т.ч. зарплата, тенге 98 011

- сметная прибыль (8 %), тенге 602 732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего	**8 136 870**
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,57193013	69 806
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	198 602
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**8 405 277**
1,05 2022 г. - 100 % (МРП = 3063	**8 825 541**
0,95 понижающий к=0,95	**8 384 264,18**
НДС (12 %)	1 006 111,70
Всего по акту:	**9 390 375,88**

СДАЛ:

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

Директор_____Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"БИН 110140009514

Руководитель _____Гумаров Р. Г.

Представить авторского надзора:

ТОО "ES-ПРОЕКТ" БИН060340010771

Директор_____Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт" БИН020340001190
Эксперт Акипов Р.М. аттестат № KZ36VJE00034760 07.02.2018 г.,№ KZ87VJE00030932 02.10.2017 г,№ KZ84VJE00030501 от 15.09.2017 г.

_____Акипов Р.М.