к: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 49,БИН 110140009514 Форма

чик: ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН970240004044 г.Павлодар, Восточная промзона, а/я 440

ование строительства : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Галкино, Галкинского сельского округа, тинского района

р №220049/00 от 26 июля 2022г

ета 2-1-3

АКТ №14
приемки выполненных работ
от 20 февраля 2023г.

нование:

ставлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление												
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	16,38	1196,06	17,34	19591	284	7325	11838	33943	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					731,52	5,99	11982	98	–	2514		
2	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	91	2155		196105		196105	–	211793	
					–		–		–	15688		
4	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	23	1492		34316		34316	–	37061	
					–		–		–	2745		
8	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	70	2081,83	20,29	145728	1420	113644	30587	190420	
					438,06	7,81	30664	547	–	14105		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	40	1355,52	20,29	54221	812	35887	17477	77434	
					438,06	7,81	17522	312	–	5736		
10	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	1658,21	20,29	16582	203	11999	4370	22628	
					438,06	7,81	4381	78	–	1676		
11	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % К=2,000;	м2	20	108,96	3,43	2179	69	1689	297	2674	
					21,06	0,43	421	9	–	198		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	120	95,42 93,5	1,21 –	11450 11220	145 –	85 –	10996 1796	24242	
		Раздел 4 Тепловой узел										
43	1118-0801-0101	Узлы тепловые . Установка НР=98 %	узел	1	22662,91 14012,12	1122,1 461,38	22663 14012	1122 461	7529 –	14184 2948	39795	
44	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1631 –		6524 –		6524 –	– 522	7046	
45	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	6	1312		7872		7872	–	8502	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	630		
46	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	10	95,42	1,21	954	12	7	916	2020	
					93,5	–	935	–	–	150		
47	290-000-0010(пл)	Система учета тепла IRON 3,5м3 (в комплекте расходомер, термопреобразователь, микропроцессорный блок ВКТ)	компл	1	334839,29		334839		334839	–	361626	
					–		–		–	26787		
48	261-302-0302	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	2	42803		85606		85606	–	92454	
					–		–		–	6848		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	858		3432		3432	–	3707	
					–		–		–	275		
50	242-203-0705	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	45718		91436		91436	–	98751	
					–		–		–	7315		
51	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1701		13608		13608	–	14697	
					–		–		–	1089		

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	486 / –		1944 / –		1944 / –	– / 156		2100
53 242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	4879 / –		29274 / –		29274 / –	– / 2342		31616
54 241-117-0201	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	1405 / –		2810 / –		2810 / –	– / 225		3035

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	599,78	31,14	1200	62	42	1084	2467	
					547,52	–	1095	–	–	183		
58	241-116-0404	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	946		1892		1892	–	2043	
					–		–		–	151		
59	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	486		972		972	–	1050	
					–		–		–	78		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=98 %	фильтр	2	1538,55	240,4	3077	481	41	2655	6191	
					1277,54	76,9	2555	154	–	459		
64	242-404-0306	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 57	шт.	2	31050		62100		62100	–	67068	
					–		–		–	4968		

Итого	**1 344 363**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 659
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 050 978
- накладные расходы, тенге	94 404
в т.ч. зарплата, тенге	8 497
- сметная прибыль (8 %), тенге	99 584

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего	**1 344 363**
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,57193013	11 533
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	32 813
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**1 388 709**
1,05 2022 г. - 100 % (МРП = 3063	**1 458 144**
0,95 понижающий к=0,95	**1 385 237,14**
НДС (12 %)	166 228,46
Всего по акту:	**1 551 465,60**

СДАЛ:

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

Директор _____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"БИН 110140009514

Руководитель _____ Гумаров Р. Г.

Представить авторского надзора:

ТОО "ES-ПРОЕКТ" БИН060340010771

Директор _____ Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт" БИН020340001190
Эксперт Акипов Р.М. аттестат № KZ36VJE00034760 07.02.2018 г.,№ KZ87VJE00030932 02.10.2017 г,№ KZ84VJE00030501 от 15.09.2017 г.

_____ Акипов Р.М.