к: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского Форма
с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 49,БИН 110140009514

чик: ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН970240004044 г.Павлодар, Восточная промзона, а/я 440

ование строительства : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Галкино, Галкинского сельского округа,
инского района

о №220049/00 от 26 июля 2022г

ета 2-1-7

АКТ №15
приемки выполненных работ
от 20 февраля 2023г.

нование:

ставлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

? в. о ет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	23326,92	696,21	23327	696	14242	6246	31939	
					8388,49	286,85	8388	287	–	2366		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	515-301-0306(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	841995		841995		–	–	841995	
					–		–		841995	–		
3	1121-0502-0108	Щитки групповые массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3774,31	59,07	3774	59	1018	1960	6193	
					2697,57	23,65	2698	24	–	459		
4	247-201-0601	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	13548		13548		13548	–	14632	
					–		–		–	1084		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	187	239,91 / 187,14	2,16 / 0,06	44863 / 34995	404 / 11	9464 / –	25204 / 5605	75672	
37	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,187	468325 / –		87577 / –		87577 / –	– / 7006	94583	
54	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	115	220,79 / 213,46	2,32 / 0,11	25391 / 24548	267 / 13	576 / –	17684 / 3446	46521	
55	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	115	45 / –		5175 / –		5175 / –	– / 414	5589	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	27	243,41	2,55	6572	69	122	4598	12064	
					236,35	0,2	6381	5	–	894		
57	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	27	66		1782		1782	–	1925	
					–		–		–	143		
58	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	12	668,31	22,18	8020	266	5092	1973	10792	
					221,76	6,61	2661	79	–	799		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	9	373,91	15,29	3365	138	1107	1552	5310	
					235,62	3,83	2121	34	–	393		
60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	392348		3139		3139	–	3390	
					–		–		–	251		

Итого	**1 150 605**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 792
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 899
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	453
- материалы, изделия и конструкции, тенге	142 842
- оборудование, тенге	841 995
- накладные расходы, тенге	59 217
в т.ч. зарплата, тенге	5 330
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 860
Всего	**1 150 605**
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,57193013	2 648

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)							7 532					
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.							**1 160 785**					
1,05	2022 г. - 100 % (МРП = 3063						**1 218 824**					
0,95	понижающий к=0,95						**1 157 883,02**					
НДС (12 %)							138 945,96					
Всего по акту:							**1 296 828,98**					

СДАЛ:

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

Директор _____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"БИН 110140009514

Руководитель _____ Гумаров Р. Г.

Представить авторского надзора:

ТОО "ES-ПРОЕКТ" БИН060340010771

Директор _____ Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт" БИН020340001190
Эксперт Акипов Р.М. аттестат № KZ36VJE00034760 07.02.2018 г.,№ KZ87VJE00030932 02.10.2017 г,№ KZ84VJE00030501 от 15.09.2017 г.

_____ Акипов Р.М.