Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания лаборатории Мамлютской РВЛ по ул. Фурмунова 14, в селе Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания лаборатории Мамлютской РВЛ по ул. Фурмунова 14, в селе Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области**

Договор подряда (контракт) № 14 от 10.06.2022г.

Акт выполненных работ №1

за август 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт здания лаборатории Мамлютской РВЛ по ул. Фурмунова 14, в селе Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021г.

№ п/п	№ по исходной смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОКНА										
24	51	1203-0101-2021 РСНБ РК 2015	**Стены, оконные, форточки, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнительными резинами**	м	25		367,73	4,45	9193	111	6210	2106	12203
			НР - 72%, СП - 8%				114,90	2,10	2872	52		904	
24.1	51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,075	1,875	1532,00		2872				
24.2	51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,035							
24.3	51.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,035		3180,00		111			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,035		1503,00		53			
24.4	51.4	261-107-0742	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	100 м	0,0105	0,2625	23655,00				6209		
25	52	1206-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Окна, Форточки. Ремонт**	шт.	28		1381,51	0,95	38682	27	81	27782	71782
			НР - 72%, СП - 8%				1377,65	0,45	38574	13		5317	
25.1	52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,9166	25,6648	1503,00		38574				
25.2	52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0084							
25.3	52.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0084		3180,00		27			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0084		1503,00		13			
25.4	52.4	261-105-0634	**Клей столярный сухой**	кг	0,003	0,084	969,00				81		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.5	2.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	103,68		59,00		6117			
			УСТРОЙСТВО КРОВЛИ (АС. Лист 20)										
3	**3**	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2**	**(Пароизоляция) Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**280**		**397,82**	**1,27**	**111390**	**356**	**86730**	**17620**	**139331**
			НР - 72%, СП - 8%				**86,80**	**0,60**	**24304**	**168**		**10321**	
3.1	3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,069	19,32	1258,00		24304				
3.2	3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,112							
3.3	3.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,112		3180,00		356			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,112		1503,00		168			
3.4	**3.4**	**261-107-0509**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**т**	**0,000784**	**0,21952**	**395085,00**				**86729**		
4	**4**	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**280**		**1108,94**	**68,08**	**310502**	**19062**	**99386**	**141746**	**488428**
			НР - 72%, СП - 8%				**685,91**	**17,20**	**192054**	**4816**		**36180**	
4.1	4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,46345	129,766	1480,00		192054				
4.2	4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010375	2,905							
4.3	4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004375	1,225		6234,00		7637			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	1,225		1503,00		1841			
4.4	4.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	6,44		720,00		4637			
4.5	4.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,7		5245,00		3672			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,7		2146,00		1502			
4.6	4.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,98		3180,00		3116			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,98		1503,00		1473			
4.7	**4.7**	**235-201-0601**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**2,01**	**562,8**	**145,00**				**81606**		
4.8	4.8	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,07	129125,00				9039		
4.9	4.9	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,1624	53822,00				8741		
5	**5**	**234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**46,144**		**33894,00**	**--**	**1564005**	**--**	**1564005**	**--**	**1689125**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**125120**	
6	**6**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**280**		**802,24**	**139,56**	**224626**	**39077**	**103233**	**66616**	**314541**
			НР - 72%, СП - 8%				**293,99**	**36,45**	**82316**	**10206**		**23299**	
6.1	6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,27945	78,246	1052,00		82316				
6.2	6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	6,79							
6.3	6.3	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	8,26		184,00		1520			
6.4	6.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	2,38		6234,00		14837			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	2,38		1503,00		3577			
6.5	6.5	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	4,41		5152,00		22720			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	4,41		1503,00		6628			
6.6	**6.6**	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0,0306**	**8,568**	**2182,00**				**18695**		
6.7	**6.7**	**212-401-0103**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м3**	**0,0153**	**4,284**	**19152,00**				**82047**		
6.8	6.8	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,044	12,32	175,00				2156		
6.9	6.9	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	10,78	31,00				334		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	7	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**280**		**340,43**	**31,01**	**95320**	**8683**	**82049**	**5007**	**108353**
			НР - 72%, СП - 8%				**16,39**	**8,45**	**4588**	**2366**		**8026**	
7.1	7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,015525	4,347	1052,00		4588				
7.2	7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	1,575							
7.3	7.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001875	0,525		6234,00		3273			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,525		1503,00		789			
7.4	7.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00375	1,05		5152,00		5410			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	1,05		1503,00		1578			
7.5	**7.5**	**212-401-0103**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м3**	**0,0153**	**4,284**	**19152,00**				**82047**		
8	**8**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,8848**		**19692,38**	**1923,50**	**17424**	**1701**	**--**	**11857**	**31623**
			НР - 72%, СП - 8%				**17768,88**	**842,52**	**15722**	**745**		**2342**	
8.1	8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	13,34	11,8032	1332,00		15722				
8.2	8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,4203							
8.3	8.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,17696		5245,00		928			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,17696		2146,00		380			
8.4	8.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,24332		3180,00		774			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,24332		1503,00		366			
9	**9**	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,8848**		**408331,00**	**--**	**361291**	**--**	**361291**	**--**	**390194**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**28903**	
10	**10**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**6,61**		**118870,78**	**1947,59**	**785736**	**12874**	**572278**	**148302**	**1008761**
			НР - 72%, СП - 8%				**30345,51**	**815,70**	**200584**	**5392**		**74723**	
10.1	10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,415	167,9931	1194,00		200584				
10.2	10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	3,0571							
10.3	10.3	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	3,6355		163,00		593			
10.4	10.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	1,239375		5245,00		6501			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	1,239375		2146,00		2660			
10.5	10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	1,81775		3180,00		5780			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	1,81775		1503,00		2732			
10.6	**10.6**	**261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,038**	**0,25118**	**216199,00**				**54305**		
10.7	10.7	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	28,9518	70,00				2027		
10.8	**10.8**	**215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,16**	**1,0576**	**69870,00**				**73895**		
10.9	10.9	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06	0,3966	70707,00				28042		
10.10	**10.10**	**215-204-0501**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**0,83**	**5,4863**	**69663,00**				**382192**		
10.11	10.11	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,38	22,3418	238,00				5317		
10.12	10.12	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,00196	0,012956	605496,00				7845		
10.13	10.13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	47,592	392,00				18656		
11	**11**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**6,805**		**9124,53**	**80,48**	**62092**	**548**	**53719**	**5811**	**73335**

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				**1149,95**	**35,96**	**7825**	**245**		**5432**	
11.1	11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	6,1041	1282,00		7825				
11.2	11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,1446							
11.3	11.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,042531		5245,00		223			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,042531		2146,00		91			
11.4	11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,102075		3180,00		325			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,102075		1503,00		153			
11.5	11.5	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,006805	70405,00				479		
11.6	11.6	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,011568	74850,00				866		
11.7	**11.7**	**261-107-0939**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,045594**	**1148617,00**				**52369**		
11.8	11.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,023	0,156515	31,00				5		
12	**14**	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**290**		**986,19**	**28,40**	**285994**	**8236**	**21663**	**186725**	**510536**
			НР - 72%; СП - 8%				**883,09**	**11,19**	**256095**	**3245**		**37817**	
12.1	14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,651245	188,8611	1356,00		256095				
12.2	14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	1,6313							
12.3	14.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	10,6575		12,00		128			
12.4	14.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	23,5625		16,00		377			
12.5	14.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	1,2325		5245,00		6464			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	1,2325		2146,00		2645			
12.6	14.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,39875		3180,00		1268			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,39875		1503,00		599			
12.7	**14.7**	**236-202-1012**	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	**шт.**	**0,02**	**5,8**	**1090,00**				**6322**		
12.8	**14.8**	**217-106-0102**	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	**кг**	**0,0426**	**12,354**	**1015,00**				**12539**		
12.9	14.9	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,007575	2,19675	1276,00				2803		
13	**15**	**224-103-0222 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**333,5**		**3824,00**	**--**	**1275304**	**--**	**1275304**	**--**	**1377328**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**102024**	
			СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ										
14	**22**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5705**		**35218,67**	**16817,34**	**20092**	**9594**	**5267**	**5797**	**27960**
			НР - 72%; СП - 8%				**9169,27**	**4942,84**	**5231**	**2820**		**2071**	
14.1	22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	6,762	3,8577	1356,00		5231				
14.2	22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,7625	1,576							
14.3	22.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1125	0,064181		290,00		19			
14.4	22.4	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,1	0,62755		6685,00		4195			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,62755		1796,00		1127			
14.5	22.5	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,1875	0,677469		6278,00		4253			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1875	0,677469		1796,00		1217			
14.6	22.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,106969		5245,00		561			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,106969		2146,00		230			
14.7	22.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2875	0,164019		3180,00		522			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2875	0,164019		1503,00		247			
14.8	22.8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,8	1,5974		28,00		45			

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.9	22.9	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,017115	70,00				1		
14.10	22.10	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,010668	5615,00				60		
14.11	**22.11**	**222-525-0102**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,005**	**0,002853**	**812316,00**				**2317**		
14.12	22.12	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,000588	70372,00				41		
14.13	**22.13**	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,004**	**0,002282**	**647579,00**				**1478**		
14.14	**22.14**	**217-605-0101**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,95**	**1,112475**	**244,00**				**271**		
14.15	**22.15**	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,336595	179,00				60		
14.16	**22.16**	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000057	1863700,00				106		
14.17	**22.17**	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000228	211214,00				48		
14.18	**22.18**	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000177	439993,00				78		
14.19	**22.19**	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000342	651547,00				223		
14.20	**22.20**	**214-203-0103**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,001107**	**524262,00**				**580**		
14.21	**22.21**	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,005705	392,00				2		
15	**23**	**214-203-0102 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У**	**т**	**0,5705**		**451732,00**	**--**	**257713**	**--**	**257713**	**--**	**278330**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20617**	
16	**24**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**16,5445**		**105,13**	**3,34**	**1739**	**55**	**726**	**694**	**2628**
			НР - 72%; СП - 8%				**57,88**	**0,38**	**958**	**6**		**195**	
16.1	24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,033925	0,5613	1706,00		958				
16.2	24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,0041							
16.3	24.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,002068		27,00		0			
16.4	24.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002068		5152,00		11			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002068		1503,00		3			
16.5	24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002068		3180,00		7			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002068		1503,00		3			
16.6	24.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,231623		164,00		38			
16.7	24.7	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000248	287630,00				71		
16.8	24.8	**236-101-0107**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,001489**	**439993,00**				**655**		
17	**25**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**16,5445**		**174,55**	**4,75**	**2888**	**78**	**1690**	**815**	**3999**
			НР - 72%; СП - 8%				**67,67**	**0,75**	**1120**	**12**		**296**	
17.1	25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,04899	0,8105	1381,00		1120				
17.2	25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0083							
17.3	25.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,004136		27,00		0			
17.4	25.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,004136		5152,00		21			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,004136		1503,00		6			
17.5	25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,004136		3180,00		13			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,004136		1503,00		6			

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.6	25.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,268848		164,00		44			
17.7	25.7	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000463	379074,00				176		
17.8	25.8	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,002978**	**508438,00**				**1514**		
			СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1-2ШТ (АС. Лист 22)										
18	**26**	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**2**		**23016,86**	**1160,84**	**46034**	**2321**	**26121**	**13389**	**64176**
			НР - 72%; СП - 8%				**8795,94**	**501,74**	**17592**	**1003**		**4754**	
18.1	26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	6,992	13,984	1258,00		17592				
18.2	26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	0,55							
18.3	26.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,4		12,00		5			
18.4	26.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,275		5245,00		1442			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,275		2146,00		590			
18.5	26.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,275		3180,00		875			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,275		1503,00		413			
18.6	**26.6**	**215-101-0202**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2**	**м3**	**0,06**	**0,12**	**46556,00**				**5587**		
18.7	**26.7**	**215-204-0203**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,06**	**0,12**	**60737,00**				**7288**		
18.8	**26.8**	**215-204-0503**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,1**	**0,2**	**60737,00**				**12147**		
18.9	**26.9**	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4	2,8	392,00				1098		
19	**27**	**223-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**2,16**		**26995,00**	**--**	**58309**	**--**	**58309**	**--**	**62974**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4665**	
20	**30**	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**11,4**		**2759,14**	**131,19**	**31454**	**1495**	**5085**	**18229**	**53658**
			НР - 72%; СП - 8%				**2181,96**	**38,97**	**24874**	**444**		**3975**	
20.1	30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,702	19,4028	1282,00		24874				
20.2	30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	0,2779							
20.3	30.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,172425		6234,00		1075			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,172425		1503,00		259			
20.4	30.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,041325		5245,00		217			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,041325		2146,00		89			
20.5	30.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,064125		3180,00		204			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,064125		1503,00		96			
20.6	**30.6**	**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0004**	**0,00456**	**693858,00**				**3164**		
20.7	**30.7**	**217-102-0104**	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,000106**	**0,001208**	**1589156,00**				**1920**		
21	**31**	**224-103-0222 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**13,11**		**3824,00**	**--**	**50133**	**--**	**50133**	**--**	**54144**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4011**	
22	**32**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3**	**0,5858**		**9124,53**	**80,48**	**5345**	**47**	**4624**	**500**	**6313**
			НР - 72%; СП - 8%				**1149,95**	**35,96**	**674**	**21**		**468**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.1	32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	0,5255	1282,00		674				
22.2	32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,0124							
22.3	32.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,003661		5245,00		19			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,003661		2146,00		8			
22.4	32.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,008787		3180,00		28			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,008787		1503,00		13			
22.5	32.5	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000586	70405,00				41		
22.6	32.6	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000996	74850,00				75		
22.7	32.7	**261-107-0939**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,003925**	**1148617,00**				**4508**		
22.8	32.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,023	0,013473	31,00				0		
23	**33**	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2**	**11,4**		**318,83**	**3,73**	**3635**	**42**	**3096**	**371**	**4327**
			НР - 72%; СП - 8%				**43,59**	**1,67**	**497**	**19**		**320**	
23.1	33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,03335	0,3802	1307,00		497				
23.2	33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,0113							
23.3	33.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,003278		5245,00		17			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,003278		2146,00		7			
23.4	33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00798		3180,00		25			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00798		1503,00		12			
23.5	33.5	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000456	70405,00				32		
23.6	33.6	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000684	74850,00				51		
23.7	33.7	**261-107-0939**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,002622**	**1148617,00**				**3012**		
23.8	33.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00079	0,009006	31,00				0		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6171509**	**277498**	**4632422**	**991530**	**7736082**
									1261587	**115537**	--	**573041**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6151417**				
		Материалы		Тенге					**1060396**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1369073**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3566755**				
			Накладные расходы	Тенге					**985733**				
			Сметная прибыль	Тенге					**570970**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7708120**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1064**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1369073**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**20092**				
		Материалы		Тенге					**5267**				
		Всего заработная плата		Тенге						**8051**			
			Накладные расходы	Тенге					**5797**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2071**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**27960**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
			Сметная заработная плата	Тенге						**8051**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**7736080**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1070**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1377124**			
			РАЗДЕЛ 2. ОКНА										
24	**51**	**1203-0101-2021 РСНБ РК 2015**	**Стены, оконные, форточки, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнительными резинами**	**м**			**367,73**	**4,45**	**9193**	**111**	**6210**	**2106**	**12203**
			НР - 72%; СП - 8%				**114,90**	**2,10**	**2872**	**52**		**904**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,075	1,875	1532,00		2872				
24.2	51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,035							
24.3	51.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,035		3180,00		111			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,035		1503,00		53			
24.4	**51.4**	**261-107-0742**	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	**100 м**	**0,0105**	**0,2625**	**23655,00**				**6209**		
25	**52**	**1206-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Окна, Форточки. Ремонт**	**шт.**	**28**		**1381,51**	**0,95**	**38682**	**27**	**81**	**27782**	**71782**
			НР - 72%; СП - 8%				**1377,65**	**0,45**	**38574**	**13**		**5317**	
25.1	52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,9166	25,6648	1503,00		38574				
25.2	52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0084							
25.3	52.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0084		3180,00		27			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0084		1503,00		13			
25.4	**52.4**	**261-105-0634**	**Клей столярный сухой**	**кг**	**0,003**	**0,084**	**969,00**				**81**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**47875**	**138**	**6291**	**29888**	**83985**
									41446	**65**	--	**6221**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**47875**				
		Материалы		Тенге					**6291**				
		Всего заработная плата		Тенге						**41511**			
			Накладные расходы	Тенге					**29888**				
			Сметная прибыль	Тенге					**6221**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**83984**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
			Сметная заработная плата	Тенге						**41511**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**83984**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
			Сметная заработная плата	Тенге						**41511**			
			РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ										
26	**53**	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**71,51**		**913,88**	**34,92**	**65352**	**2497**	--	**46188**	**120463**
			НР - 72%; СП - 8%				**878,96**	**18,12**	**62854**	**1296**		**8923**	
26.1	53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	49,964	1258,00		62854				
26.2	53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,0297							
26.3	53.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,029744		2425,00		2497			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,029744		1258,00		1295			
27	**54**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3**	**5,7208**		**31804,05**	**9,00**	**181945**	**51**	**154107**	**20007**	**218108**
			НР - 72%; СП - 8%				**4857,19**	--	**27787**	--		**16156**	
27.1	54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	4,209	24,0788	1154,00		27787				
27.2	54.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	3,43248		15,00		51			
27.3	54.3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	1,773448	2182,00				3870		
27.4	54.4	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**5,835216**	**24122,00**				**140757**		
27.5	54.5	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	0,005721	34153,00				195		
27.6	54.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	11,4416	806,00				9222		
27.7	54.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,35	2,00228	31,00				62		
28	**55**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**71,51**		**908,72**	**40,20**	**64982**	**2875**	**30108**	**24068**	**96173**
			НР - 72%; СП - 8%				**447,48**	**19,97**	**31999**	**1428**		**7124**	
28.1	55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,2)	чел-ч	1,404	29,2762	1093,00		31999				

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.2	55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	1,1352							
28.3	55.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,135221		2425,00		2753			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	1,135221		1258,00		1428			
28.4	55.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	8,107446		15,00		122			
28.5	**55.5**	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**1,458804**	**20586,00**				**30031**		
28.6	55.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	2,50285	31,00				78		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**312279**	**5423**	**184215**	**90263**	**434744**
									122640	**2724**	--	**32203**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**312279**				
		Материалы		Тенге					**184215**				
		Всего заработная плата		Тенге						**125364**			
			Накладные расходы	Тенге					**90263**				
			Сметная прибыль	Тенге					**32203**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**434745**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**105**
			Сметная заработная плата	Тенге						**125364**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**434745**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**105**
			Сметная заработная плата	Тенге						**125364**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8 254 809,00**
			в текущих ценах согласно договора, К=1,05462879026161	**Тенге**			**1,05**						**8 705 759,23**
			НДС 12%	**Тенге**									**1 044 691,11**
			Итого с НДС	**Тенге**									**9 750 450,34**

Подрядчик: ТОО "BW-invest"

Директор _____ Сеильбеков З.Д.

Заказчик: ТОО "Tuberia Construction"

Директора _____ Айдарханов А.Б.