Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"** — **221040021614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
205	26.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий,1участок.Пусковой комплекс №1			услуга	1	333 506 024,74	333 506 024,74	35 732 788,36
				Итого	1	x	333 506 024,74	35 732 788,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Абылкаиров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1

ДОГОВОР: №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023г.

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		305/23 СМР ПК1	10.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1	**588 784 782,11**	297 773 236,38		333 506 024,74	-	-	-	-	35 732 788,36	**333 506 024,74**

Заказчик:
ТОО "Рудненские тепловые сети" БИН 221040021614

Директор_____ Абыдкаиров О.Ю.

Эксперт технического надзора
ТОО "IT-Invest company"

_____ Соснов В.Н.
ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Генеральный директор _____ Нарбаев Е.Е.

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети". БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за 25 сентября 2023 г.

по объекту: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1

Договор № 305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрчдчиком, **ВСЕГО**	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
5 087 030 655,34	588 784 782,11	588 784 782,11	333 506 024,74	4 498 245 873,23

номер сметы	номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
6-1-1	9	Тепломагистраль, I - очередь, ул.Горняков, от П-2 до К-1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4 555 918,38	488 134,11
6-1-2	10	Тепломагистраль, I - очередь, ул.Горняков, от П-2 до К-1. Прокладка трубопровода тепловых сетей	133 611 313,20	14 315 497,84
8-1-1	11	Тепломагистраль,1- очередь, ул. Марите, от ТК-1.26 до ТК-6.04. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	25 766 258,80	2 760 670,59
8-1-2	12	Тепломагистраль, I- очередь ул. Топоркова, от ТК-1.26 до ТК-6.04. Прокладка трубопровода тепловых сетей	147 902 874,79	15 846 736,58
10-1-1	13	Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	18 595 300,12	1 992 353,58
10-1-2	14	Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29. Прокладка трубопровода тепловых сетей	3 074 359,45	329 395,66
		ВСЕГО:	333 506 024,74	35 732 788,36

Генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1 участок. Пусковой комплекс №1", который находится - г.Рудный, пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1.**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Горняков, от П-2 до К-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 305/23 СМР ПК1** от **10.05.2023 года**

Акт выполненных работ № 9

за **СЕНТЯБРЬ 2023** (месяц, год) на **6-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	358	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	7,2	30378,05	1978,40	218722,00	14244,00	188794,00	17007,00	254587,00	
						2178,22	417,50	15683,00	3006,00		18858,00		
2	359	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	36,3	36534,71	854,84	1326210,00	31031,00	1126957,00	160687,00	1605849,00	
						4634,23	230,21	168223,00	8357,00		118952,00		
3	360	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,9765	331233,00		654682,00		654682,00		707057,00	
											52375,00		
4	361	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0327	399352,00		13059,00		13059,00		14104,00	
											1045,00		
5	362	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38	383478,00		145722,00		145722,00		157380,00	
											11658,00		
6	363	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7277	372799,00		271286,00		271286,00		292989,00	
											21703,00		
7	364	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	31,96	1272,24	33,39	40661,00	1067,00	24225,00	14430,00	59498,00	
						480,88	4,61	15369,00	147,00		4407,00		
8	372	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,6	30378,05	1978,40	48605,00	3165,50	41954,25	3779,50	56575,25	
						2178,22	417,50	3485,25	668,00		4190,75		
9	373	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	10,7	37966,94	723,48	406246,25	7741,25	337567,75	57904,75	501283,00	
						5695,08	251,79	60937,25	2694,25		37132,00		
10	374	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4035	331233,00		133652,50		133652,50		144344,75	
											10692,25		
11	375	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0152	399352,00		6070,25		6070,25		6555,75	
											485,50		
12	376	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2342	383478,00		89810,50		89810,50		96995,25	
											7184,75		
13	377	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1377	372799,00		51334,50		51334,50		55441,25	
											4106,75		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	378	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	12,32	1272,24 / 480,88	33,39 / 4,61	15674,00 / 5924,50	411,25 / 56,75	9338,25	5562,50 / 1699,00	22935,50	
			Итого по разделу 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					3421735,00	57660,00	3094453,00	259370,75	3975594,75	
								269622,00	14929,00	0,00	294489,00		
			ИТОГО по акту					3421735,00	57660,00	3094453,00	259370,75	3975594,75	
								269622,00	14929,00	0,00	294489,00		
			В том числе :			—				—			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по АКТУ:									3975594,75	
			временные здания и сооружения 1,04 %									41346,19	
			Итого с временными									4016940,94	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									0,00	
			Итого									4016940,94	
			Непредвиденные затраты 2 %									80338,82	
			Итого с непредвиденными затратами									4097279,76	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									4281878,19	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								4067784,27	
			Налог на добавленную стоимость	12%								488134,11	
			Итого с НДС									4555918,38	
			Всего стоимость строительства									4555918,38	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "IT-Invest company"
Сосков В.Н. ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112
(должность, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Фирма "Казцветмеханоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1 участок. Пусковой комплекс №1", который находится - г.Рудный, пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1.**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Горняков, от П2 до К1 (1-й участок, ПК№1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года**

Акт выполненных работ № 10

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на 6-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Монтажные работы.										
1	16	1124-0108-0111 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,538	4936701,05	1822347,22	2655945,36	980423,25	65866,03	1896219,02	4916337,15	
						2991926,96	568245,27	1609657,03	305716,12		364172,77		
2	23	241-402-0126 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	м	538	174462,00		93860556,00		93860556,00		101369400,64	
											7508844,64		
3	38	1124-0108-0220 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	14	92581,56	32597,42	1296141,78	456363,83	40502,39	932880,28	2407343,95	
						57091,11	10216,27	799275,56	143027,89		178321,89		
4	44	241-405-0114 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм//Отвод стандартный Ст530х11-90°-1 ППУ-ПЭ , сталь 17ГС с ОДК, Ру2,5МПа	шт.	14	325790,00		4561060,00		4561060,00		4925944,92	
											364884,92		
5	71	241-408-0203 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 500 мм	комплект	80	33759,00		2700720,00		2700720,00		2916777,48	
											216057,48		
6	76	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	538	8,96	0,99	4820,29	533,28		3260,09	8725,98	
						7,97	0,45	4287,95	242,57		645,60		
7	77	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	538	82,00		44116,00		44116,00		47645,09	
											3529,09		
			Итого по разделу 2: Монтажные работы.					105123359,43	1437320,36	101272820,42	2832359,39	116592175,21	
								2413220,54	448986,58	0,00	8636456,39		
			ИТОГО по акту					105123359,43	1437320,36	101272820,42	2832359,39	116592175,21	
								2413220,54	448986,58	0,00	8636456,39		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Итого по АКТУ:							0			
			временные здания и сооружения 1,04 %									**116592175,21**	
			Итого с временными									**1212558,62**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									**117804733,83**	
			Итого									**0,00**	
			Непредвиденные затраты 2 %									**117804733,83**	
			Итого с непредвиденными затратыми									**2356094,68**	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**120160828,51**	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**125574542,46**	
			Налог на добавленную стоимость	12%								**119295815,35**	
			Итого с НДС									**14315497,84**	
			Всего стоимость строительства									**133611313,20**	
												133611313,20	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "TT-Invest company"
Соснов В.Н. ИИН 75М16300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А.В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1 участок. Пусковой комплекс №1", который находится - г.Рудный, пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1.**

(наименование, адрес)

Объект : **8-1 Тепломагистраль,1- очередь, ул. Марите, от ТК-1.26 до ТК-6.04**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **305/23 СМР ПК1** от **10.05.2023** года

Акт выполненных работ № 11

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **8-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	19	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м². Устройство	м² сборных железобетонных плит	39	10882,27 2854,46	5012,81 1614,58	424408,67 111323,98	195499,49 62968,37	117585,20	188235,71 49011,73	661656,11	
2	20	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	39	156075,00		6086925,00		6086925,00		6573879,08	
3	21	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Та6.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=24165х0,05	м³	39	1208,25		47121,94		47121,94	486954,08	50891,84	
4	162	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	21,6	29423,33 2178,22	1978,40 417,50	635544,00 47050,00	42733,00 9018,00	545761,00	3769,90 51022,00 54925,00	741491,00	
5	163	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство	м³	108,9	36534,71 4634,23	854,84 230,21	3978630,00 504668,00	93092,00 25070,00	3380870,00	482061,00 356855,00	4817546,00	
6	164	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,9295	331233,00		1964046,00		1964046,00		2121170,00	
7	165	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0981	399352,00		39176,00		39176,00	157124,00	42310,00	
8	166	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,14	383478,00		437165,00		437165,00	3134,00	472138,00	
9	167	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,1831	372799,00		813857,00		813857,00	34973,00	878966,00	
10	168	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	95,88	1272,24 480,88	33,39 4,61	121982,00 46107,00	3201,00 442,00	72674,00	65109,00 43291,00 13222,00	178495,00	
11	169	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	11,7	29423,33 2178,22	1978,40 417,50	344253,00 25485,00	23148,00 4885,00	295621,00	27637,00 29751,00	401641,00	
12	170	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство	м³	75	37966,94 5695,08	723,48 251,79	2847521,00 427131,00	54261,00 18884,00	2366129,00	405874,00 260272,00	3513667,00	
13	171	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,9205	331233,00		967366,00		967366,00	77389,00	1044755,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	172	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0723	399352,00		28873,00		28873,00	77389,00	31183,00	
15	173	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4977	383478,00		190857,00		190857,00	2310,00	206126,00	
16	174	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,5456	372799,00		576198,00		576198,00	15269,00	622294,00	
17	175	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	67,68	1272,24	33,39	86105,00	2260,00	51299,00	46096,00	125996,00	
			Итого по разделу 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			480,88	4,61	32546,00	312,00		30558,00		
								19590028,61	414194,49	17981524,14	9333,00	22484205,03	
								1194310,98	121579,37	0,00	1228678,71		
			ИТОГО по акту								1665497,71		
								19590028,61	414194,49	17981524,14	1228678,71	22484205,03	
								1194310,98	121579,37	0,00	1665497,71		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по АКТУ:							0			
			временные здания и сооружения 1,04 %									22484205,03	
			Итого с временными									233835,73	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									22718040,76	
			Итого									0,00	
			Непредвиденные затраты 2 %									22718040,76	
			Итого с непредвиденными затратыми									454360,82	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									23172401,58	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								24216408,64	
			Налог на добавленную стоимость	12%								23005588,21	
			Итого с НДС									2760670,59	
			Всего стоимость строительства									25766258,80	
												25766258,80	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(организационно-правовая форма, полное идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(организационно-правовая форма, полное идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"
Соснов В.Н. ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А.В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1 участок. Пусковой комплекс №1", который находится - г.Рудный, пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1.**
(наименование, адрес)

Объект : **8-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Топоркова, от ТК-1.26 до ТК-6.04 (1-й участок, ПК№1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 305/23 СМР ПК1** от **10.05.2023 года**

Акт выполненных работ № 12

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **8-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Монтажные работы.										
1	14	1124-0108-0110 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,76977	4021301,10 2475335,12	1446851,05 450032,84	3095476,71 1905438,86	1113742,56 346421,55	76296,05	2229341,98 425985,71	5750804,40	
2	19	241-402-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	м	769,77	119134,00		91705779,18		91705779,18	7336462,48	99042241,66	
3	34	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	48	83008,67 50780,61	29888,59 9286,18	3984416,00 2437469,09	1434652,37 445736,73	112294,55	2854373,82 547103,27	7385893,09	
4	43	241-405-0210 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм//Отвод стандартный СТ426х10/630-90°-2-ППУ-ПЭ с ОДК Ст20, Ру2,5МПа	шт.	48	243769,00		11700912,00		11700912,00	936073,00	12636985,00	
5	59	241-408-0205 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм	комплект	80	48226,00		3858080,00		3858080,00	308646,40	4166726,40	
6	63	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	769,77	8,96 7,97	0,99 0,45	6897,02 6135,13	762,50 346,70		4664,68 923,72	12485,42	
7	64	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	769,77	82,00		63121,14		63121,14	5049,57	68170,71	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы.					114414682,05 4349043,08	2549157,42 792504,98	107516482,92 0,00	5088380,48 9560244,15	129063306,68	
			ИТОГО по акту					114414682,05 4349043,08	2549157,42 792504,98	107516482,92 0,00	5088380,48 9560244,15	129063306,68	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по АКТУ:									**129063306,68**	
			временные здания и сооружения 1,04 %									**1342258,39**	
			Итого с временными									**130405565,07**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									**0,00**	
			Итого									**130405565,07**	
			Непредвиденные затраты 2 %									**2608111,30**	
			Итого с непредвиденными затратыми									**133013676,37**	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**139006461,24**	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**132056138,20**	
			Налог на добавленную стоимость	12%								**15846736,58**	
			Итого с НДС									**147902874,79**	
			Всего стоимость строительства									**147902874,79**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование (фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование (фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"
Соснов В.Н. ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1 участок. Пусковой комплекс №1", который находится - г.Рудный, пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1.**
(наименование, адрес)

Объект : **10-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года**

Акт выполненных работ № 13

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **10-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	35,964	1496,35 1496,35	0,00 0,00	53815,00 53815,00	0,00 0,00		38747,00 7405,00	99967,00	
2	14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1162,836	63,71 0,00	63,71 18,56	74084,00 0,00	74084,00 21582,00		15535,00 7175,00	96794,00	
3	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1162,836	282,43 145,85	136,58 60,45	328420,00 169600,00	158820,00 70293,00		172728,00 40095,00	541243,00	
4	16	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	$м^3$ грунта	633,7	368,00 0,00	368,00 89,15	233202,00 0,00	233201,00 56494,00		40677,00 21913,00	295792,00	
5	17	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5228,025	74,00		386874,00			30950,00	417824,00	
			Итого по разделу 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1076395,00 223415,00	466105,00 148369,00	0,00 0,00	267687,00 107538,00	1451620,00	
			Раздел 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
6	18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	25	4726,33 1379,00	1761,08 703,86	118158,33 34475,00	44027,09 17596,53	39656,25	48426,39 13327,08	179911,80	
7	19	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	88,92	18006,44 7175,26	4421,00 1507,21	1601132,39 638023,84	393115,29 134020,92	569993,26	911012,94 200971,34	2713116,67	
8	20	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,47	20629,00		50953,36		50953,36	4076,19	55029,55	
9	21	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	88,92	49790,00		4427327,00		4427327,00	354186,00	4781513,00	
10	30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	229,32	1053,05 564,42	40,57 23,16	241485,30 129432,80	9303,70 5310,90	102748,80	126660,10 29451,80	397597,20	
11	33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	229,32	1053,05 564,42	40,57 23,16	241485,30 129432,80	9303,70 5310,90	102748,80	126660,10 29451,80	397597,20	
12	34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	229,32	251,64 13,96	13,91 7,66	57705,90 3201,10	3189,90 1756,30	51314,90	4659,90 4990,30	67356,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	163	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**		14,4	**30378,05**	**1978,40**	**437444,00**	**28489,00**	**377589,00**	**34014,00**	**509175,00**	
				$м^3$		**2178,22**	**417,50**	**31366,00**	**6012,00**		**37717,00**		
14	164	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство**		72,6	**36534,71**	**854,84**	**2652420,00**	**62061,00**	**2253913,00**	**321374,00**	**3211698,00**	
				$м^3$		**4634,23**	**230,21**	**336445,00**	**16713,00**		**237904,00**		
15	165	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		3,953	**331233,00**		**1309364,00**		**1309364,00**		**1414113,00**	
				т							**104749,00**		
16	166	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0654	**399352,00**	—	**26118,00**		**26118,00**	—	**28207,00**	
				т							**2089,00**		
17	167	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,76	**383478,00**		**291443,00**		**291443,00**		**314758,00**	
				т							**23315,00**		
18	168	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		1,4554	**372799,00**		**542572,00**		**542572,00**		**585978,00**	
				т							**43406,00**		
19	169	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		63,92	**1272,24**	**33,39**	**81322,00**	**2135,00**	**48449,00**	**28861,00**	**118998,00**	
				$м^2$ поверхности		**480,88**	**4,61**	**30738,00**	**295,00**		**8815,00**		
			Итого по разделу 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					**12078930,58**	**551624,68**	**10194190,37**	**1601668,43**	**14775048,52**	
								1333114,54	**187015,55**	**0,00**	**1094449,51**		
			ИТОГО по акту					**13155325,58**	**1017729,68**	**10194190,37**	**1869355,43**	**16226668,52**	
								1556529,54	**335384,55**	**0,00**	**1201987,51**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого по АКТУ:									**16226668,52**	
			временные здания и сооружения 1,04 %									**168757,35**	
			Итого с временными									**16395425,87**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									**0,00**	
			Итого									**16395425,87**	
			Непредвиденные затраты 2 %									**327908,52**	
			Итого с непредвиденными затратыми									**16723334,39**	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**17476785,83**	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**16602946,53**	
			Налог на добавленную стоимость	12%								**1992353,58**	
			Итого с НДС									**18595300,12**	
			Всего стоимость строительства									**18595300,12**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абыкакров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "IT-Invest company"
Соснов В.Е., ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **10-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29 (1-й участок, ПК№1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **305/23 СМР ПК1** от **10.05.2023 года**

Акт выполненных работ № 14

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **10-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Монтажные работы										
1	32	241-408-0205 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм	комплект	42	48226,00		2025492,00		2025492,00		2187531,11	
											162039,11		
2	37	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм//Отвод крутоизогнутый 45° размерами 426х10,0 мм	т	0,0605	449705,00		27207,00		27207,00		29383,67	
											2176,67		
3	38	241-113-0136 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426х10 мм//размерами 426х14 мм	шт.	2	105724,00		211448,00		211448,00		228364,00	
											16916,00		
4	48	1339-0201-0526 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 426 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	25	5637,60	140,35	140940,00	3509,00	8015,00	78944,00	237475,00	
						5176,66	0,00	129417,00	0,00		17591,00		
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					2405087,00	3509,00	2272162,00	78944,00	2682753,78	
								129417,00	0,00	0,00	198722,78		
			ИТОГО по акту					2405087,00	3509,00	2272162,00	78944,00	2682753,78	
								129417,00	0,00	0,00	198722,78		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по АКТУ:									2682753,78	
			временные здания и сооружения 1,04 %									27900,64	
			Итого с временными									2710654,42	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									0,00	
			Итого									2710654,42	
			Непредвиденные затраты 2 %									54213,09	
			Итого с непредвиденными затратами									2764867,51	

№ п/п	Обоснование по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**2889435,57**	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**2744963,79**	
			Налог на добавленную стоимость	12%								**329395,66**	
			Итого с НДС									**3074359,45**	
			Всего стоимость строительства									**3074359,45**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абыдканов О.Ю.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "IT-Invest company"
Соснов В.Н. ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П