Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик : ТОО "Асар"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 75 от 03.03.2023г		Источник финансирования		Организационно- правовая форма		
			Доп.соглашение						
			Номер	Дата	Наименования	код	наименование	Код	
			75/1	15.04.2023г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	440 050 201							47 148 236	
в т.ч. За отчетный месяц	70 221 446	62 697 720						7 523 726	70 221 446

Утверждаю:

Заказчик: Директор

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Әбләзім Ә.

Авторский надзор

ТОО "ПроектСервис"

Атаджанов Т.

Инженер технического надзора

ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Смаилов Е.У.

Подрядчик:

Директор ТОО "Асар"

Ширданов Р.М.

Заказчик: ***Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"***

Подрядчик: ***ТОО "Асар"***

Наименование: ***«Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»***

Акт № 5
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Главный корпус - Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 1.Охранно-пожарная сигнализация									
		Оборудование для системы пожарной сигнализации									
1	1310-0409-0115 РСНБ РК 2015	**Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	99637,62	16342,55	99638	16343	1851	61936	174499
2	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.49	**Пульт контроля и управления С2000**			81444,00	4578,14	81444	4578		12926	
		СП - 8%	шт	1	35895,80	--	35896	--	35896	--	38767
3	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**			--	--	--	--		2872	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	30478,40	1,92	30478	2	461	21611	56256
4	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 II SMD**			30015,00	--	30015	--		4167	
		СП - 8%	шт.	1	19197,00	--	19197	--	19197	--	20733
5	1310-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Оборудование станции "Пентаконта" - блок релейный. Монтаж оборудования**			--	--	--	--		1536	
		НР - 72%; СП - 8%	блок	1	233,79	30,84	234	31	--	152	417
6	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**			202,95	8,64	203	9		31	
		СП - 8%	шт.	1	12148,00	--	12148	--	12148	--	13120
					--	--	--	--		972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	183	2569,20	1,92	470164	351	18169	325184	858976
					2468,00	--	451644	--		63628	
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	322	1286,62	0,72	414290	232	16710	286091	756411
					1234,00	--	397348	--		56030	
9	2308-0302-0306 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М									
		СП - 8%	шт.	166	2718,00	--	451188	--	451188	--	487283
					--	--	--	--		36095	
10	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11									
		СП - 8%	шт.	17	2629,00	--	44693	--	44693	--	48268
					--	--	--	--		3575	
11	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3									
		СП - 8%	шт.	322	692,00	--	222824	--	222824	--	240650
					--	--	--	--		17826	
12	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	16792,77	1938,20	16793	1938	1589	9942	28874
					13266,00	542,96	13266	543		2139	
13	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01									
		СП - 8%	шт.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
					--	--	--	--		1879	
14	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2798,45	--	5597	--	661	3554	9883
					2468,00	--	4936	--		732	
15	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч									
		СП - 8%	шт.	2	6588,00	--	13176	--	13176	--	14230
					--	--	--	--		1054	
16	1310-0901-1501 РСНБ РК 2015	Бокс. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	21899,83	--	21900	--	10794	7996	32288
					11106,00	--	11106	--		2392	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.52	Боксы для аккумуляторов									
		СП - 8%	шт	1	12638,89	--	12639	--	12639	--	13650
					--	--	--	--		1011	
		Оборудование для системы оповещения о пожаре									
18	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2466,35	--	2466	--	198	1633	4427
					2268,00	--	2268	--		328	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.53	ПРИБОР РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ БАС-4									
		СП - 8%	шт	1	393337,50	--	393338	--	393338	--	424805
					--	--	--	--		31467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							71040
20	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	20360,49	2422,75	81442	9691	999	52896	145085
21	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.54	БЛОК УСИЛИТЕЛЯ БУМ-1/4			17688,00	678,70	70752	2715		10747	
		СП - 8%	шт	4	258406,97	--	1033628	--	1033628	--	1116318
22	1310-0409-0115 РСНБ РК 2015	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования			--	--	--	--		82690	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	99637,62	16342,55	99638	16343	1851	61936	174499
23	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.54	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ ДПО			81444,00	4578,14	81444	4578		12926	
		СП - 8%	шт	1	55452,18	--	55452	--	55452	--	59888
24	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования			--	--	--	--		4436	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	64	14047,25	1,56	899024	100	13292	637655	1659613
25	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.56	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СОНАТА Т-100-3/1			13838,00	--	885632	--		122934	
		СП - 8%	шт	64	5054,46	--	323486	--	323486	--	349365
26	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования			--	--	--	--		25879	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	1259,67	138,70	21414	2358	1199	13268	37457
27	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.58	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ "ВЫХОД" МОЛНИЯ-24 ГОСТ Р 54126-2010			1050,42	33,56	17857	570		2775	
		СП - 8%	шт	17	923,46	--	15699	--	15699	--	16955
28	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый			--	--	--	--		1256	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	16792,77	1938,20	16793	1938	1589	9942	28874
29	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.72	Источник питания резервированный РИП-24			13266,00	542,96	13266	543		2139	
		СП - 8%	шт	1	24714,96	--	24715	--	24715	--	26692
30	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования			--	--	--	--		1977	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2798,45	--	5597	--	661	3554	9883
31	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч			2468,00	--	4936	--		732	
		СП - 8%	шт.	2	6588,00	--	13176	--	13176	--	14230
32	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене			--	--	--	--		1054	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	65	633,24	--	41160	--	275	29437	76245
33	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.57	Коробка ответвительная КО-4			629,00	--	40885	--		5648	
		СП - 8%	шт	60	204,00	--	12240	--	12240	--	13219
					--	--	--	--		979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							71040
34	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.	5	1149,00	--	5745	--	5745	--	6205
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
35	1310-0105-0402 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами. Прокладка до 10 км, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	м кабеля	8777,6	56,78	10,66	498414	93570	5885	306124	868901
		НР - 72%; СП - 8%			45,45	2,99	398959	26212		64363	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.47	КАБЕЛЬ КСРВНГ 4Х0,5 ММ2	М	8777,6	95,63	--	839358	--	839358	--	906507
		СП - 8%			--	--	--	--		67149	
37	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	4350	221,21	2,16	962262	9391	91904	620220	1709080
		НР - 72%; СП - 8%			197,92	0,10	860967	449		126599	
38	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	4350	56,00	--	243600	--	243600	--	263088
		СП - 8%			--	--	--	--		19488	
39	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	36	247,81	12,36	8921	445	1593	5065	15105
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	4,19	6883	151		1119	
40	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	36	70,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
41	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	55,5	634,47	67,91	35213	3769	10675	15708	54995
		НР - 72%; СП - 8%			374,22	18,88	20769	1048		4074	
42	2306-0401-0524 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0035	187064,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
43	2306-0401-0525 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0035	322506,00	--	1129	--	1129	--	1219
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
44	2306-0401-0526 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0035	452888,00	--	1585	--	1585	--	1712
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
45	2306-0401-0527 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,045	713619,00	--	32113	--	32113	--	34682
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
		ДЕМОНТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9005,08	0,58	9005	1	--	6483	16727
					9004,50	--	9005	--		1239	
47	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	195	740,98	0,58	144490	112	--	103952	268318
					740,40	--	144378	--		19875	
48	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	322	370,42	0,22	119274	70	--	85827	221509
					370,20	--	119204	--		16408	
49	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	65	188,70	--	12266	--	--	8831	22784
					188,70	--	12266	--		1688	
50	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. . Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	4385	60,02	0,65	263208	2840	--	187563	486833
					59,38	0,03	260368	136		36062	
51	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	8770	83,49	0,20	732242	1793	--	526576	1359524
					83,29	0,10	730450	906		100705	
52	1308-0304-0502 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	37	462,64	78,34	17118	2898	--	10956	30319
					384,30	26,96	14219	998		2246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8862725	164214	4014041	3404092	13248161
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4684471	43436	--	981347	
	Материалы		Тенге				8127962				
	Всего заработная плата		Тенге				180356				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3996551			
		Накладные расходы	Тенге				3831163				
		Сметная прибыль	Тенге				2877517				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				880438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11885918				
		Сметная заработная плата	Тенге								3287
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3996551			
	Всего заработная плата		Тенге				732242				
		Накладные расходы	Тенге					731356			
		Сметная прибыль	Тенге				526576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1359524				
		Сметная заработная плата	Тенге								846
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					731356			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2520				
		Сметная прибыль	Тенге				2520				
							202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13248163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4134
		Сметная заработная плата	Тенге					4727907			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
53	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	устройство	1	24002,88	3347,80	24003	3348	3379	13114	40086
					17276,00	937,84	17276	938		2969	
54	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**									
		НР - 72%; СП - 8%	усилитель	15	3747,81	--	56217	--	--	40476	104429
					3747,81	--	56217	--		7735	
55	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	16626,77	1938,20	16627	1938	1423	9942	28695
					13266,00	542,96	13266	543		2126	
56	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**									
		НР - 72%; СП - 8%	усилитель	15	3747,81	--	56217	--	--	40476	104429
					3747,81	--	56217	--		7735	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.4	**Антенна офисная в комплекте с усилителем, блоком питания и разветвителем**									
		СП - 8%	компл	1	119984,24	--	119984	--	119984	--	129583
					--	--	--	--		9599	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.5	**Конвектор KU-BAND**									
		СП - 8%	шт	1	1137,96	--	1138	--	1138	--	1229
					--	--	--	--		91	
59	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	40	220,79	9,71	8832	388	1752	4913	14845
					167,30	3,30	6692	132		1100	
60	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	м	15	32,00	--	480	--	480	--	518
					--	--	--	--		38	
61	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**									
		СП - 8%	м	25	45,00	--	1125	--	1125	--	1215
					--	--	--	--		90	
62	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1150	221,21	2,16	254391	2483	24296	163966	451826
					197,92	0,10	227612	119		33469	
63	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**									
		СП - 8%	м	510	81,00	--	41310	--	41310	--	44615
					--	--	--	--		3305	
64	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм**									
			м	640	149,00	--	95360	--	95360	--	102989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7629	
65	1310-0105-0402 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	**Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами. Прокладка до 10 км, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.**	м кабеля	1263	56,78	10,66	71716	13464	846	44048	125025
		НР - 72%; СП - 8%			45,45	2,99	57406	3772		9261	
66	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	1,15	190421,00	--	218984	--	218984	--	236503
		СП - 8%			--	--	--	--		17519	
67	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,113	268998,00	--	30397	--	30397	--	32829
		СП - 8%			--	--	--	--		2432	
68	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	**Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК**	шт.	15	564,00	--	8460	--	8460	--	9137
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1005241	21621	548934	316935	1427953
	Стоимость монтажных работ		Тенге				434686	5503	--	105775	
	Материалы		Тенге				1003636				
	Всего заработная плата		Тенге				31696				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					440189			
		Накладные расходы	Тенге				515633				
		Сметная прибыль	Тенге				316936				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				105646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1426218				
		Сметная заработная плата	Тенге								359
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					440189			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1605				
		Сметная прибыль	Тенге				1605				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1427952				
		Сметная заработная плата	Тенге								359
								440189			
		РАЗДЕЛ 3.Вызывная сигнализация									
69	1310-0412-0215 РСНБ РК 2015	**Пульт связи . Монтаж оборудования**	шт.	12	15580,88	--	186971	--	9275	127941	340105
		НР - 72%; СП - 8%			14808,00	--	177696	--		25193	
70	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	150	2466,35	--	369952	--	29752	244944	664087
		НР - 72%; СП - 8%			2268,00	--	340200	--		49192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	300	823,48 794,22	6,09 2,10	247045 238266	1828 629	6951	172005 33524	452573
72	Прайс-лист,п.6	Пульт медсестры	шт	12	54718,48 --	-- --	656622 --	-- --	656622	-- --	656622
73	Прайс-лист,п.9	Сигнальное переговорное устройство с прикроватной консолью	компл	150	71848,39 --	-- --	10777259 --	-- --	10777259	-- --	10777259
74	Прайс-лист,п.8	Консоль переговорная КП-02	шт	150	20139,70 --	-- --	3020955 --	-- --	3020955	-- --	3020955
75	1310-0105-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной									
		НР - 72%; СП - 8%	м провода	2750	74,01 61,98	11,45 3,21	203536 170445	31496 8823	1595	129073 26609	359217
76	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.10	Кабель RG485	м	2750	292,76 --	-- --	805082 --	-- --	805082	-- 64407	869489
		СП - 8%									
77	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	камера	1	3871,71 3866,16	5,55 --	3872 3866	6 --	--	2784 532	7188
78	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.11	IP видеорегистратор 48-канальный модели NVR-308-64R									
		СП - 8%	шт	1	549980,36 --	-- --	549980 --	-- --	549980	-- 43998	593979
79	1310-0410-0104 РСНБ РК 2015	Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	9009,63 8638,00	-- --	9010 8638	-- --	372	6219 1218	16447
80	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель, защита от помех									
		НР - 72%; СП - 8%	усилитель	1	3747,81 3747,81	-- --	3748 3748	-- --	--	2698 516	6962
81	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	16792,77 13266,00	1938,20 542,96	16793 13266	1938 543	1589	9942 2139	28874
82	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.12	Приемопередатчик EGT-111									
		СП - 8%	шт	1	5345,89 --	-- --	5346 --	-- --	5346	-- 428	5774
83	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.13	Видеоусилитель EGT-A-111									
		СП - 8%	шт	1	25199,46 --	-- --	25199 --	-- --	25199	-- 2016	27215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.14	**Защита от помех EGT-GP**									
		СП - 8%	шт	1	3369,64	--	3370	--	3370	--	3639
					--	--	--	--		270	
85	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.16	**Шнур передачи данных**									
		СП - 8%	шт	1	3103,71	--	3104	--	3104	--	3352
					--	--	--	--		248	
86	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6297,19	1,56	6297	2	125	4442	11599
					6170,00	--	6170	--		859	
87	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.15	**Преобразователь сигнала**									
		СП - 8%	шт	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6393
					--	--	--	--		474	
88	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.17	**Жесткий диск 2тб**									
		СП - 8%	шт	1	25671,21	--	25671	--	25671	--	27725
					--	--	--	--		2054	
89	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	16792,77	1938,20	16793	1938	1589	9942	28874
					13266,00	542,96	13266	543		2139	
90	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.18	**ИБП APC**									
		СП - 8%	шт	1	105642,86	--	105643	--	105643	--	114094
					--	--	--	--		8451	
91	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	68032,00	--	68032	--	--	48983	126376
					68032,00	--	68032	--		9361	
92	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.19	**МОНИТОР**									
		СП - 8%	шт	1	27321,43	--	27321	--	27321	--	29507
					--	--	--	--		2186	
93	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.20	**Микрофон Шорох-7**									
		СП - 8%	шт	1	1539,11	--	1539	--	1539	--	1662
					--	--	--	--		123	
94	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	16792,77	1938,20	16793	1938	1589	9942	28874
					13266,00	542,96	13266	543		2139	
95	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.21	**Блок питания SCAT**									
		СП - 8%	шт	1	51000,00	--	51000	--	51000	--	55080
					--	--	--	--		4080	
96	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2798,45	--	2798	--	330	1777	4941
					2468,00	--	2468	--		366	
97	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор TP 12-7**									
		СП - 8%	шт.	1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
					--	--	--	--		298	
98	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**									
			шт.	43	4255,29	--	182977	--	5301	127927	335776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			4132,00	--	177676	--		24872	
99	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.22	**Коробка ответвительная KF9040**									
		СП - 8%	шт	43	2732,14	--	117482	--	117482	--	126881
					--	--	--	--		9399	
100	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	камера	43	4513,30	10,02	194072	431	--	139422	360173
					4503,28	--	193641	--		26679	
101	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.23	**Видеокамера мобели IPC742SR9P230-32G**									
		СП - 8%	шт	43	93808,13	--	4033750	--	4033750	--	4356449
					--	--	--	--		322700	
102	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.24	**Коннектор 1-2ВС Сфиду**									
		СП - 8%	шт	43	144,80	--	6226	--	6226	--	6725
					--	--	--	--		498	
103	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**									
		НР - 72%; СП - 8%	усилитель	43	3747,81	--	161156	--	--	116032	299363
					3747,81	--	161156	--		22175	
104	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.25	**ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ OPT-PN202E**									
		СП - 8%	шт	43	1264,98	--	54394	--	54394	--	58746
					--	--	--	--		4352	
105	1310-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Желоба металлические воздушные: кронштейн магистральных шин. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	кронштейн	43	103,30	--	4442	--	--	3198	8251
					103,30	--	4442	--		611	
106	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.26	**КРОНШТЕЙН EGB1070**									
		СП - 8%	шт	43	1794,11	--	77147	--	77147	--	83318
					--	--	--	--		6172	
107	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	25	220,79	9,71	5520	243	1094	3071	9278
					167,30	3,30	4183	82		687	
108	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**									
		СП - 8%	м	25	45,00	--	1125	--	1125	--	1215
					--	--	--	--		90	
109	1310-0105-0402 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Кттр=1,1, Кэм=1,1	**Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами. Прокладка до 10 км, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	3520	56,78	10,66	199874	37524	2359	122762	348447
					45,45	2,99	159991	10512		25811	
110	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.27	**Кабель КВК 2х0,75 мм2**									
		СП - 8%	м	3520	173,95	--	612291	--	612291	--	661275
					--	--	--	--		48983	
111	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**									
			м	3520	221,21	2,16	778658	7599	74368	501879	1382980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			197,92	0,10	696691	364		102443	
112	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм (20х20мм)**	м	2160	81,00	--	174960	--	174960	--	188957
		СП - 8%			--	--	--	--		13997	
113	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм (30х30мм)**	м	1360	149,00	--	202640	--	202640	--	218851
		СП - 8%			--	--	--	--		16211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24026091	84941	7029208	1784983	26719573
	Стоимость оборудования		Тенге				2457106	22039	14454835	908500	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14454835				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14454835				
	Материалы		Тенге				9570132				
	Всего заработная плата		Тенге				136290				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2479145			
		Накладные расходы	Тенге				6891794				
		Сметная прибыль	Тенге				1784984				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				908409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12263525				
		Сметная заработная плата	Тенге								2083
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2479145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1125				
		Сметная прибыль	Тенге				1125				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				90				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26719575				
		Сметная заработная плата	Тенге								2083
								2479145			
		РАЗДЕЛ 4.Телефонизация									
114	1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише**	шкаф	5	20212,39	2568,54	101062	12843	26239	48579	161613
		НР - 72%; СП - 8%			12396,00	1098,26	61980	5491		11971	
115	Прайс-лист,п.28	**ШКАФ ТЕЛЕФОННЫЙ ТТС-4288**	шт	5	194267,86	--	971339	--		--	971339
					--	--	--	--	971339	--	
116	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.29	**Блок евророзеток**	шт	12	18669,64	--	224036	--	224036	--	241959
		СП - 8%			--	--	--	--		17923	
117	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.30	**Модуль вентиляторный**	шт	1	70125,00	--	70125	--	70125	--	75735
		СП - 8%			--	--	--	--		5610	
118	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.31	**Патч-панель,24 порта, RJ-45**	шт	112	20946,43	--	2346000	--	2346000	--	2533680
		СП - 8%			--	--	--	--		187680	
119	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.32	**КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР**	шт	28	2367,86	--	66300	--	66300	--	71604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5304	
120	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.33	**КРОССОВАЯ ПАНЕЛЬ**									
		СП - 8%	шт	24	18032,14	--	432771	--	432771	--	467393
					--	--	--	--		34622	
121	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9051,88	1189,35	9052	1189	459	5571	15792
					7404,00	333,18	7404	333		1170	
122	Прайс-лист,п.34	**КОММУТАТОР**									
			шт	1	293660,71	--	293661	--		--	293661
					--	--	--	--	293661	--	
123	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.35	**АДАПТЕРЫ**									
		СП - 8%	шт	112	2231,25	--	249900	--	249900	--	269892
					--	--	--	--		19992	
124	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.36	**ПИТГЕЙЛ**									
		СП - 8%	шт	224	2326,88	--	521220	--	521220	--	562918
					--	--	--	--		41698	
125	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.37	**ПАТЧКОРД**									
		СП - 8%	шт	24	2677,50	--	64260	--	64260	--	69401
					--	--	--	--		5141	
126	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.38	**КРОССОВАЯ ПАНЕЛЬ**									
		СП - 8%	шт	12	18032,14	--	216386	--	216386	--	233697
					--	--	--	--		17311	
127	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.39	**КОННЕКТОР**									
		СП - 8%	шт	48	1748,57	--	83931	--	83931	--	90646
					--	--	--	--		6715	
128	1310-0408-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкаф коммутаторов. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	311501,30	220,25	311501	220	2797	222153	576347
					308484,00	61,70	308484	62		42692	
129	Прайс-лист,п.40	**КОНТРОЛЛЕР HR SMART ARRAY 256MB SATA**									
			шт	1	284625,00	--	284625	--		--	284625
					--	--	--	--	284625	--	
130	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.41	**КОНТРОЛЛЕР HR TPM**									
		СП - 8%	шт	1	15937,50	--	15938	--	15938	--	17213
					--	--	--	--		1275	
131	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	68032,00	--	136064	--	--	97966	252752
					68032,00	--	136064	--		18722	
132	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.42	**МАРШРУТИЗАТОР**									
		СП - 8%	шт	2	18123,21	--	36246	--	36246	--	39146
					--	--	--	--		2900	
133	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	16792,77	1938,20	16793	1938	1589	9942	28874
					13266,00	542,96	13266	543		2139	
134	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.43	**ИБП SMART 3000-5000 VA**									
		СП - 8%	шт	1	154821,43	--	154821	--	154821	--	167207
					--	--	--	--		12386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	2630	221,21	2,16	581781	5678	55564	374984	1033306
					197,92	0,10	520539	272		76541	
136	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм (20х20мм)									
		СП - 8%	м	2040	81,00	--	165240	--	165240	--	178459
					--	--	--	--		13219	
137	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм (30х30мм)									
		СП - 8%	м	590	149,00	--	87910	--	87910	--	94943
					--	--	--	--		7033	
138	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	52	1068,41	--	55557	--	9356	33265	95928
					888,48	--	46201	--		7106	
139	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350									
		СП - 8%	шт.	52	5250,00	--	273000	--	273000	--	294840
					--	--	--	--		21840	
140	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	52	1048,14	--	54503	--	787	38676	100633
					1033,00	--	53716	--		7454	
141	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81									
		СП - 8%	шт.	52	379,00	--	19708	--	19708	--	21285
					--	--	--	--		1577	
142	1310-0105-0402 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами. Прокладка до 10 км, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2630	56,78	10,66	149338	28036	1763	91723	260346
					45,45	2,99	119539	7854		19285	
143	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E									
		СП - 8%	км	2,63	81222,00	--	213614	--	213614	--	230703
					--	--	--	--		17089	
		Демонтаж									
144	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,3	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	камера	1	1161,51	1,67	1162	2	--	835	2156
					1159,85	--	1160	--		160	
145	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,3	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	камера	43	1353,99	3,01	58222	129	--	41826	108052
					1350,98	--	58092	--		8004	
146	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Демонтаж оборудования									
			шт.	52	266,54	--	13860	--	--	9979	25747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			266,54	--	13860	--		1907	
147	1310-0902-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Демонтаж**	шкаф	5	2998,68	519,48	14993	2597	--	9725	26696
		НР - 72%; СП - 8%			2479,20	222,12	12396	1111		1977	
148	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	2432	83,49	0,20	203057	497	--	146024	377008
		НР - 72%; СП - 8%			83,29	0,10	202560	251		27927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8497978	53130	5339960	1131248	10275596
	Стоимость оборудования		Тенге				1555261	15917	1549625	646370	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1549625				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1549625				
	Материалы		Тенге				6745295				
	Всего заработная плата		Тенге				98555				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1368366			
		Накладные расходы	Тенге				5241407				
		Сметная прибыль	Тенге				985224				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				618442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8348961				
		Сметная заработная плата	Тенге								1143
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1368366			
	Всего заработная плата		Тенге				203057				
		Накладные расходы	Тенге					202812			
		Сметная прибыль	Тенге				146024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				377008				
		Сметная заработная плата	Тенге								235
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					202812			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10275594				
		Сметная заработная плата	Тенге								1378
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1571178			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									51671283
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9131524				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					323906			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86895			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16932143		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16004460		
		- Накладные расходы	Тенге							6637258	
		- Сметная прибыль	Тенге							2641992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лаборатория - Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 1.Охранно-пожарная сигнализация									
		Оборудование для системы пожарной сигнализации									
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	50331,14 49590,00	1,92 --	50331 49590	2 --	739	35705 6883	92919
2	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	26743,00 --	-- --	26743 --	-- --	26743	-- 2139	28882
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	16792,77 13266,00	1938,20 542,96	16793 13266	1938 543	1589	9942 2139	28874
4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485,00 --	-- --	23485 --	-- --	23485	-- 1879	25364
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	79	2569,20 2468,00	1,92 --	202967 194972	152 --	7843	140380 27468	370815
6	2308-0302-0306 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М	шт.	71	2718,00 --	-- --	192978 --	-- --	192978	-- 15438	208416
7	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	8	2629,00 --	-- --	21032 --	-- --	21032	-- 1683	22715
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	70	1286,62 1234,00	0,72 --	90063 86380	50 --	3633	62194 12181	164437
9	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	70	692,00 --	-- --	48440 --	-- --	48440	-- 3875	52315
10	1308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг. Установка	шт.	3	1663,74 1281,00	261,12 89,88	4991 3843	783 270	365	2961 636	8588
11	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	48,00 --	-- --	432 --	-- --	432	-- 35	467
		Оборудование для системы оповещения о пожаре									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1310-0701-0308 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель неподвижный. Монтаж оборудования	шт.	13	1289,30 1234,00	1,08 --	16761 16042	14 --	705	11550 2265	30576
13	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	1326,00 --	-- --	17238 --	-- --	17238	-- 1379	18617
14	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8	1259,67 1050,42	138,70 33,56	10077 8403	1110 268	564	6244 1306	17627
15	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	746,00 --	-- --	5968 --	-- --	5968	-- 477	6445
16	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1176	221,21 197,92	2,16 0,10	260143 232758	2539 121	24846	167673 34225	462041
17	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1176	56,00 --	-- --	65856 --	-- --	65856	-- 5268	71124
18	1310-0105-0402 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами. Прокладка до 10 км, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	м кабеля	1178	56,78 45,45	10,66 2,99	66890 53542	12558 3518	790	41083 8638	116611
19	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.47	КАБЕЛЬ КСРВНГ 4Х0,5 ММ2	М	1178	95,63 --	-- --	112646 --	-- --	112646	-- 9012	121658
		ДЕМОНТАЖ									
20	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж	шт.	1	9005,08 9004,50	0,58 --	9005 9005	1 --	--	6483 1239	16727
21	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	58	740,98 740,40	0,58 --	42977 42943	33 --	--	30919 5912	79807
22	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 К=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	20	370,42 370,20	0,22 --	7408 7404	4 --	--	5331 1019	13758
23	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 К=0,3	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	188,70	--	2831	--	--	2038	5258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. . Демонтаж			188,70	--	2831	--		389	
			м	180	60,02	0,65	10804	117	--	7699	19984
25	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж			59,38	0,03	10688	6		1480	
			м	180	83,49	0,20	15029	37	--	10808	27904
26	1308-0304-0502 РСНБ РК 2015 К=0,3	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг. Демонтаж			83,29	0,10	14992	19		2067	
			шт.	3	462,64	78,34	1388	235	--	888	2458
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		384,30	26,96	1153	81		182	
							1323276	19572	555892	541898	2014387
	Стоимость монтажных работ		Тенге				747812	4825	--	149214	
	Материалы		Тенге				1307815				
	Всего заработная плата		Тенге				41074				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					737627			
		Накладные расходы	Тенге				514386				
		Сметная прибыль	Тенге				531091				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				147112				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1986019				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								604
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					737627			
	Всего заработная плата		Тенге				15461				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15011			
		Накладные расходы	Тенге				432				
		Сметная прибыль	Тенге				10808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2101				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				28370				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15011			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2014389				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								622
			Тенге					752637			
		РАЗДЕЛ 2.Видеонаблюдение									
27	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж									
			камера	1	3871,71	5,55	3872	6	--	2784	7188
28	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.44	IP видеорегистратор 16 портов модели DS-H216Q			3866,16	--	3866	--		532	
			шт.	1	100178,57	--	100179	--	100179	--	108193
29	1310-0410-0104 РСНБ РК 2015	Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех. Монтаж оборудования			--	--	--	--		8014	
			комплект	1	9009,63	--	9010	--	372	6219	16447
					8638,00	--	8638	--		1218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель, защита от помех	усилитель	1	3747,81	--	3748	--	--	2698	6962
					3747,81	--	3748	--		516	
31	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16792,77	1938,20	16793	1938	1589	9942	28874
					13266,00	542,96	13266	543		2139	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.12	Приемопередатчик EGT-111	шт	1	5345,89	--	5346	--	5346	--	5774
					--	--	--	--		428	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.13	Видеоусилитель EGT-A-111	шт	1	25199,46	--	25199	--	25199	--	27215
					--	--	--	--		2016	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.14	Защита от помех EGT-GP	шт	1	3369,64	--	3370	--	3370	--	3639
					--	--	--	--		270	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.16	Шнур передачи данных	шт	1	3103,71	--	3104	--	3104	--	3352
					--	--	--	--		248	
36	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	1	6297,19	1,56	6297	2	125	4442	11599
					6170,00	--	6170	--		859	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.15	Преобразователь сигнала	шт	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6393
					--	--	--	--		474	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.17	Жесткий диск 2тб	шт	1	25671,21	--	25671	--	25671	--	27725
					--	--	--	--		2054	
39	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	16792,77	1938,20	16793	1938	1589	9942	28874
					13266,00	542,96	13266	543		2139	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.18	ИБП APC	шт	1	105642,86	--	105643	--	105643	--	114094
					--	--	--	--		8451	
41	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	68032,00	--	68032	--	--	48983	126376
					68032,00	--	68032	--		9361	
42	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.19	МОНИТОР	шт	1	27321,43	--	27321	--	27321	--	29507
					--	--	--	--		2186	
43	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.20	Микрофон Шорох-7	шт	1	1539,11	--	1539	--	1539	--	1662
					--	--	--	--		123	
44	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	16792,77	1938,20	16793	1938	1589	9942	28874
					13266,00	542,96	13266	543		2139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.21	Блок питания SCAT	шт.	1	51000,00	--	51000	--	51000	--	55080
					--	--	--	--		4080	
46	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2798,45	--	2798	--	330	1777	4941
					2468,00	--	2468	--		366	
47	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7	шт.	1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
					--	--	--	--		298	
48	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	11	4255,29	--	46808	--	1356	32725	85896
					4132,00	--	45452	--		6363	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.22	Коробка ответвительная KF9040	шт.	11	2732,14	--	30054	--	30054	--	32458
					--	--	--	--		2404	
50	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	11	4513,30	10,02	49646	110	--	35666	92137
					4503,28	--	49536	--		6825	
51	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.23	Видеокамера модели IPC742SR9P230-32G	шт.	11	93808,13	--	1031889	--	1031889	--	1114441
					--	--	--	--		82551	
52	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.24	Коннектор 1-2DC Cable	шт.	11	144,80	--	1593	--	1593	--	1720
					--	--	--	--		127	
53	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовойраспределительной сети на один ТВ канал	усилитель	11	3747,81	--	41226	--	--	29683	76581
					3747,81	--	41226	--		5673	
54	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.25	ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ OPT-PN202E	ШТ	11	1264,98	--	13915	--	13915	--	15028
					--	--	--	--		1113	
55	1310-0104-0107 РСНБ РК 2015	Желоба металлические воздушные: кронштейн магистральных шин. Монтаж оборудования	кронштейн	8	103,30	--	826	--	--	595	1535
					103,30	--	826	--		114	
56	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.26	КРОНШТЕЙН EGB1070	ШТ	8	1794,11	--	14353	--	14353	--	15501
					--	--	--	--		1148	
57	1310-0105-0402 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами. Прокладка до 10 км, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, квремени эксплуатации машин - 1,1.	м кабеля	125	56,78	10,66	7098	1333	83	4359	12374
					45,45	2,99	5682	373		917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.27	КАБЕЛЬ КВК 2 Х0,75 ММ2	М	125	173,95	--	21743	--	21743	--	23483
					--	--	--	--		1739	
59	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	126	221,21	2,16	27872	272	2662	17965	49504
					197,92	0,10	24938	13		3667	
60	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм (20х20 мм)	м	126	81,00	--	10206	--	10206	--	11022
					--	--	--	--		816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1799385	7536	1491469	217722	2178476
	Стоимость монтажных работ		Тенге				300380	2015	--	161368	
	Материалы		Тенге				1799385				
	Всего заработная плата		Тенге				9695				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					302395			
		Накладные расходы	Тенге				1481773				
		Сметная прибыль	Тенге				217725				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				161369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2178479				
		Сметная заработная плата	Тенге								248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					302395			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2178479				
		Сметная заработная плата	Тенге								248
								302395			

РАЗДЕЛ 3.Телефонизация

61	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	6	1068,41	--	6410	--	1079	3838	11069
					888,48	--	5331	--		820	
62	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	6	5250,00	--	31500	--	31500	--	34020
					--	--	--	--		2520	
63	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	6	1048,14	--	6289	--	91	4463	11612
					1033,00	--	6198	--		860	
64	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	6	379,00	--	2274	--	2274	--	2456
					--	--	--	--		182	
65	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	106	221,21	2,16	23448	229	2239	15113	41647
					197,92	0,10	20980	11		3085	
66	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм (20х20 мм)	м	106	81,00	--	8586	--	8586	--	9273
					--	--	--	--		687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1310-0105-0402 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами. Прокладка до 10 км, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, кврмени эксплуатации машин - 1,1.	м кабеля	106	56,78	10,66	6019	1130	71	3697	10493
					45,45	2,99	4818	317		777	
68	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,106	190421,00	--	20185	--	20185	--	21799
					--	--	--	--		1615	
		Демонтаж									
69	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,3	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж	камера	1	1161,51	1,67	1162	2	--	835	2156
					1159,85	--	1160	--		160	
70	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,3	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж	камера	11	1353,99	3,01	14894	33	--	10700	27641
					1350,98	--	14861	--		2047	
71	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Демонтаж оборудования	шт.	6	266,54	--	1599	--	--	1151	2971
					266,54	--	1599	--		220	
72	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	213	83,49	0,20	17784	44	--	12789	33019
					83,29	0,10	17741	22		2446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				140150	1437	66025	52586	208156
							72687	349	--	15419	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				122366				
	Материалы		Тенге				3481				
	Всего заработная плата		Тенге					55274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62545				
		Накладные расходы	Тенге				39797				
		Сметная прибыль	Тенге				12973				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				175136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					55274			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17784				
	Всего заработная плата		Тенге					17763			
		Накладные расходы	Тенге				12789				
		Сметная прибыль	Тенге				2446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					17763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				208155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					73037			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4401019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1120879				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28546			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7190			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2113386		
		- Накладные расходы	Тенге							812206	
		- Сметная прибыль	Тенге							326001	
		Итого по акту:	Тенге								56 072 302
		в.т.ч. Оборудование									16 004 460
		Временные здания и сооружения (1,2 %)	Тенге								480 814
		Итого по главам 2-8 :	Тенге								56 553 116
		Затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35 %)	Тенге								547 407
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								4 453 783
		Итого по главам 2-9 :	Тенге								61 554 306
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								1 142 010
		Итого по акту:	Тенге								62 696 316
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-67%, К=1,049901	Тенге								44 102 700
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-33%, К=1,1025743	Тенге								22 812 025
		Итого в текущих ценах:	Тенге								66 914 724
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,94	Тенге								62 697 720
		НДС (12 %)	Тенге								7 523 726
		Всего :	Тенге								70 221 446

Утверждаю:
Заказчик: Директор
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

_____ **Облазим Е.**

Инженер технического надзора
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ **Смаилов Е.У.**

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"

_____ **Асанганов Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар"

_____ **Ширданов Р.М.**