ЗАКАЗЧИК: ТОО "Stroy Comfort LTD"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАСТРОЙАЛЬЯНС"

ДОГОВОР: №04 от 10.06.2022 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, г. Шымкент, Каратауский район, жилой массив Нурсат 2, Микрорайон Астана

# АКТ
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
# ЗА АВГУСТ 2022 года

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Раздел: Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-25-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | 230,00 | 9,85 | 9,85 | 2265 | 2265 | -- | -- | | |
| | | | | | -- | 2,69 | -- | 619 | 0,01 | 2 | | |
| 2. | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 230,00 | 32,57 | 30,98 | 7491 | 7126 | 0,01 | 2 | | |
| | | | | | 1,53 | 9,01 | 352 | 2073 | 0,03 | 7 | | |
| 3. | Е010333-А 1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 К=1,200 | т | 414,80 | 19,70 | 19,70 | 8172 | 8172 | -- | -- | | |
| | | | | | -- | 3,94 | -- | 1634 | 0,08 | 34 | | |
| 4. | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | м3 | 230,00 | 3,09 | 2,66 | 711 | 613 | 0,00 | 1 | | |
| | | | | | 0,39 | 0,93 | 90 | 214 | 0,00 | 1 | | |
| 5. | Е0101-12-13 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 2435,00 | 22,04 | 20,73 | 53667 | 50477 | 0,01 | 22 | | |
| | | | | | 1,31 | 5,70 | 3190 | 13885 | 0,02 | 48 | | |
| 6. | Е0101-164-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без | м3 | 75,00 | 200,88 | -- | 15066 | -- | 1,42 | 106 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | | 200,88 | -- | 15066 | -- | -- | -- |
| 7. | Е0101-166 -1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 5,20 | 122,18 | -- | 635 | -- | 0,89 | 5 |
| | | | | | 122,18 | -- | 635 | -- | -- | -- |
| 8. | Е0101-12-13 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 483,00 | 22,04 | 20,73 | 10646 | 10013 | 0,01 | 4 |
| | | | | | 1,31 | 5,70 | 633 | 2754 | 0,02 | 10 |
| 9. | Е0101-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 | м3 | 2026,70 | 6,83 | 6,83 | 13842 | 13842 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,87 | -- | 3785 | 0,01 | 12 |
| 10. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 483,00 | 21,55 | 4,52 | 10409 | 2183 | 0,11 | 52 |
| | | | | | 17,03 | -- | 8225 | -- | -- | -- |
| 11. | Е0101-130 -1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 2026,70 | 14,00 | 14,00 | 28374 | 28374 | -- | -- |
| | | | | | -- | 4,79 | -- | 9714 | 0,02 | 32 |
| 12. | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 230,00 | 32,57 | 30,98 | 7491 | 7125 | 0,01 | 2 |
| | | | | | 1,53 | 9,01 | 352 | 2072 | 0,03 | 7 |
| 13. | Е010333-А 1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 К=1,200 | т | 414,80 | 19,70 | 19,70 | 8172 | 8172 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,94 | -- | 1634 | 0,08 | 34 |
| 14. | Е0101-130 -1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 230,00 | 14,00 | 14,00 | 3220 | 3220 | -- | -- |
| | | | | | -- | 4,79 | -- | 1102 | 0,02 | 4 |
| 15. | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | км | 0,66 | 58971,69 | 25695,31 | 38803 | 16908 | 194,00 | 128 |
| | | | | | 33075,00 | 6813,45 | 21763 | 4483 | 26,38 | 17 |
| 16. | С130804-887 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 664,58 | 382,00 | -- | 253870 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | км | 0,01 | 47636,09 | 17877,09 | 476 | 179 | 173,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 29700,00 | 4698,68 | 297 | 47 | 18,10 | 0 |
| 18. | С130804-8<br>84 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 12,50 | 131,00<br>--- | --<br>-- | 1638<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 19. | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,04 | 70231,97<br>48825,00 | 10674,97<br>4032,00 | 2599<br>1807 | 395<br>149 | 270,00<br>19,69 | 10<br>1 |
| 20. | С130806-8<br>2 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 37,31 | 670,00<br>--- | --<br>-- | 24996<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21. | Е0122-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,03 | 62586,88<br>45675,00 | 6788,50<br>2565,00 | 1690<br>1233 | 183<br>69 | 253,00<br>12,52 | 7<br>0 |
| 22. | С130806-6<br>6 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 27,19 | 279,00<br>--- | --<br>-- | 7585<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 23. | Е0122-31-<br>1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | км | 0,03 | 8156,13<br>8032,50 | --<br>-- | 220<br>217 | --<br>-- | 51,50<br>-- | 1<br>-- |
| 24. | Е0122-31-<br>3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | км | 0,69 | 8522,75<br>8032,50 | --<br>-- | 5923<br>5583 | --<br>-- | 51,50<br>-- | 36<br>-- |
| 25. | С130806-1<br>00 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 3,27 | 1751,00<br>--- | --<br>-- | 5717<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 26. | С130806-1<br>11 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 0,10 | 2696,00<br>--- | --<br>-- | 270<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 27. | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,01 | 70231,97<br>48825,00 | 10674,97<br>4032,00 | 492<br>342 | 75<br>28 | 270,00<br>19,69 | 2<br>0 |
| 28. | С130806-8<br>2 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 0,61 | 670,00<br>--- | --<br>-- | 408<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 29. | Е0122-33-<br>5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,03 | 247994,13 | 49389,75 | 7688 | 1531 | 312,70 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 1946 | 578 | 91,12 | 3 |
| 30. | Е0122-20-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | 0,04 | 221454,23 | 30337,38 | 8194 | 1122 | 204,80 | 8 |
| | | | | | 35550,00 | 11459,25 | 1315 | 424 | 55,97 | 2 |
| 31. | Е0122-20-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм | км | 0,03 | 147303,59 | 29540,14 | 3977 | 798 | 202,90 | 5 |
| | | | | | 35280,00 | 11160,00 | 953 | 301 | 54,50 | 1 |
| 32. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 6,51 | 408,11 | 169,61 | 2657 | 1104 | 1,55 | 10 |
| | | | | | 238,50 | 4,07 | 1553 | 26 | 0,01 | 0 |
| 33. | С010334-А 11 | Мусор строительный-погрузка К 2,200 | т | 14,32 | 27,10 | -- | 388 | -- | 0,11 | 2 |
| | | | | | 5,42 | -- | 78 | -- | -- | -- |
| 34. | С010333-А 5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 К 2,200 | т | 14,32 | 45,00 | -- | 644 | -- | 0,19 | 3 |
| | | | | | 9,00 | -- | 129 | -- | -- | -- |
| 35. | Е0127-30-3 | Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа | м2 | 256,00 | 369,46 | 19,22 | 94582 | 4920 | 0,03 | 7 |
| | | | | | 4,16 | 6,52 | 1065 | 1669 | 0,02 | 6 |
| 36. | Е0127-53-2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ | м2 | 256,00 | 24,52 | 15,35 | 6277 | 3930 | 0,03 | 9 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 1521 | 1295 | 0,02 | 5 |
| 37. | С143010-10 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003 | т | 24,73 | 5550,00 | -- | 137252 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | Е0127-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | 256,00 | 24,52 | 15,35 | 6277 | 3930 | 0,03 | 9 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 1521 | 1295 | 0,02 | 5 |
| 39. | С143010-16 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003 | т | 24,52 | 4510,00 | -- | 110585 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | Е0127-54-3 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 1024,00 | 0,02<br>0,01 | --<br>-- | 20<br>10 | --<br>-- | 0,00<br>-- | 0<br>-- |
| 41. | С143010-16 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003 | т | 12,29 | 4510,00<br>-- | --<br>-- | 55428<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 948818 |

ИТОГО: 948817 176654 442
69876 49850 231

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 136043 |
| Всего накладных расходов: | 136043 |
| Итого с накладными | 1084860 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 90432 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1175292 |
| Итого с временными, 2,48 % | 1204439 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | 1229371 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1234289 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1246632 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 | 3188161 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 63763 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 3251924 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 390231 |
| Итого с НДС | 3642155 |

ЗАКАЗЧИК: _____ Ильясов М.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ Литвинов И.А.

ТЕХНАДЗОР: _____ Мусин С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: _____ Маскеев Е.У.