Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Поставщик: ТОО "Global Construction Development"

Договор: №210428/00 от 22.09.2021г., доп.соглашение №210428/01 от 01.07.2022г., доп.соглашение №210428/02 от 01.07.2022г. доп.соглашение №210428/03 от 27.12.2022г., доп.соглашение №210428/04 от 27.05.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Текущие работы по благоустройству велодорожек в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210428/00	22.09.2021				
	доп.согл.	210428/01	01.07.2022				
	доп.согл.	210428/02	01.07.2022				
	доп.согл.	210428/03	27.12.2022				
	доп.согл.	210428/04	27.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обустройство велодорожек в городе Актобе	79 798 802	71 248 930							8 549 872	79 798 802
Итого:	**79 798 802**	**71 248 930**							**8 549 872**	**79 798 802**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Бакытжелді Ж.Б.**

Поставщик:
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор _____ **Седов Д.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Поставщик: ТОО "Global Construction Development"
Договор: №210428/00 от 22.09.2021г., доп.соглашение №210428/01 от 01.07.2022г., доп.соглашение №210428/02 от 01.07.2022г. доп.соглашение №210428/03 от 27.12.2022г., доп.соглашение №210428/04 от 27.05.2023г.
Наименование строительства и его адрес: Текущие работы по благоустройству велодорожек в городе Актобе

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2023 г.

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108 %	м	192	833,73	–	160076	–	–	172800	359506
					833,73	–	160076	–	–	26630	
2	1218-0101-2002	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную НР=72 %	м2	2769	156,38	17,44	433016	48291	–	293514	784653
					138,94	8,37	384725	23177	–	58122	
8	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	198	1482,5	–	293535	–	–	211266	545185
					1482,5	–	293535	–	–	40384	
10	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	99,6	8989,41	1824,43	895345	181713	365831	402384	1401548
					3490,6	806,85	347664	80362	–	103818	
12	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	18	10137,45	1824,43	182474	32840	83952	75384	278487
					3648,24	806,85	65668	14523	–	20629	

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1147-0104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=88 %	яма	10	692,87	–	6929	–	–	6100	14071
					692,87	–	6929	–	–	1042	
21	1218-0101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой НР=72 %	м2 покрытия	24	1403,51	–	33684	–	1824	22920	61133
					1327,23	–	31854	–	–	4528	
25	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР=72 %	м3 конструкции	14,3	4333,39	1495,93	61967	21392	–	35793	105581
					2837,46	639,57	40576	9146	–	7821	
27	1127-0903-0401	Проезжая часть. Покраска эмалью за 2 раза НР=108 %	м2 разметки	4615	6910,1	17,36	31890112	80116	29499080	2515175	37157709
					500,26	4,7	2308700	21691	–	2752423	
28	1127-0903-0501	Проезжая часть. Нанесение шумовой дорожной разметки пластиком холодного формирования НР=108 %	м2 разметки	151,2	16085,02	26,05	2432055	3939	2364768	69552	2701736
					419,01	7,48	63354	1131	–	200129	
29	212-101-2802	Бетон тяжелый класса М450, сульфатостойкий с пластификаторами	м3	461,5	35152		16222648		16222648	–	17520460
					–		–		–	1297812	
30	1127-0601-0202	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов в бетоне свежеуложенном НР=108 %	м шва	1930	314,95	215,12	607854	415182	–	297220	977479
					99,34	43,27	191726	83511	–	72406	

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1127-0601-0501	Монолитные бетонные покрытия, однослойные, толщиной 10 см. Устройство высокопроизводительными бетоноукладочными комплексами со скользящими формами НР=108 %	м2	4615	752,87	551,1	3474495	2543327	743015	401505	4186080
					40,37	39,88	186308	184046	–	310080	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге					**66 093 627**				
		В текущих ценах на 2023 год, К= 1,078					**71 248 930**				
		НДС 12%					8 549 872				
		ВСЕГО с НДС					**79 798 802**				

Заказчик:

Руководитель _____ **Бақытқелді Ж.Б.**

Поставщик:

Генеральный директор _____ **Седов Д.А.**

Global Construction Development