Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" БИН 060140005837. Костанайская область, район Беимбет Майлина, с. Әйет, ул. Тауелсиздик, 60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «АЭS and Limited» БИН 100940016554. г. Актобе, ул.Гагарина, 2,2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД по объекту:"Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Беимбета Майлина Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный и надземный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№93** от **07.09.2022г.**

Акт выполненных работ№2

за **май 2023** (месяц, год) по смете **№ 2-2 Надземный газопровод низкого давления.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Крепление горизонтального газопровода д=89х4мм на стойке из труб д=89х4мм ОП 11-3-3900 Н=3,5м (ГСН-25)-24шт.										
1	28	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,73344	115805,09	8675,8	84936	6363	4187	51567	147423	
						101420,8	475,46	74386	349		10920		
2	29	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,66456	856578		569247		569247		614787	Казахстан
											45540		
3	30	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68,88	537		36989		36989		39948	
											2959		
			Крепление горизонтального газопровода д=57х3мм на стойке из труб д=76х4мм ОП 11-2-5400 Н=5м (ГСН-25)-24шт.										
4	31	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,96936	115805,09	8675,8	112257	8410	5534	68154	194844	
						101420,8	475,46	98313	461		14433		
5	32	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,92016	856578		788189		788189		851244	Казахстан
											63055		
6	33	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	49,2	537		26420		26420		28534	
											2114		
			Крепление горизонтального газопровода д=57х3мм на стойке из труб д=57х3мм ОП 11-3-3900 Н=3,5м (ГСН-25)-307шт.										
7	34	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	5,41855	115805,09	8675,8	627496	47010	30932	380970	1089143	
						101420,8	475,46	549554	2576		80677		
8	35	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,7892	856578		4102323		4102323		4430509	Казахстан
											328186		
9	36	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	629,35	537		337961		337961		364998	
											27037		
			Фундаменты под опоры ФМ-1-4-5 /0,11м3/ НГ 03-90 (АС-19)-355шт.										
10	37	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,15	2940	0	135681	0	0	97690	252041	
						2940	0	135681	0		18670		
11	38	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	31,95	886,77	0	28332	0	0	20399	52630	
						886,77	0	28332	0		3899		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	39	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	39.05	9996.4	1828.84	390359	71417	102819	212232	650798	
						5534.55	437.84	216124	17098		48207		
13	40	С1212-101-0612	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	39.831	25043		997488		997488		1077287	Казахстан
											79799		
14	41	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	994	609.31	3.35	605654	3330	522874	55232	713757	
						79.93	0.6	79450	596		52871		
			ИТОГО:					8843332	136530	7524963	886244	10507943	
								1181840	21080		778367		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,3 %		136603				10644546	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			3,3 %		351270				10995816	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		219916				11215733	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1.05005142						11777096	
			Итого С применением договорного коэффициента К=0,95000002606										
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		1342589				11188241	
												12530830.44	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"
БИН 060140005837

Руководитель Толеутан Н.

Авторский надзор:
ТОО "Юг Раз Проект"

ГИП Исхаджиев Ф.
БИН/ИИН:
Приказ № [illegible] 202[illegible]

Подрядчик:
ТОО «A98 and Limited»
БИН: 100940016554

Директор Рахатұлы Ж.

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
БИН/ИИН: 070340004739

Эксперт технического надзора Арзикулов Н.М.
№ аттестата KZ18VDE00046918 , [illegible].2019г.