Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AЭS and Limited"

Наименование строительства : Разработка ПСД по объекту:"Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Беимбета Майлина Костанайской области"
и его адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Әйет

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		93	07.09.2022г		036-015-431	ТОО "AЭS and Limited"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**40 678 048,56**								4 358 362,35	
Акт №3 №2-2 Надземный газопровод низкого давления		19 766 262,04							2371951,45	22 138 213,49
За отчетный период	**22 138 213,49**	**19 766 262,04**							**2 371 951,45**	**22 138 213,49**
К оплате	**22 138 213,49**								**2 371 951,45**	**22 138 213,49**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"
БИН: 060140005837

Руководитель _____ Толбухан Н.

Подрядчик:
ТОО «AЭS and Limited»
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатулы Ұ.**

Авторский надзор:
ТОО "Юг Газ Проект"
БИН: 070140008615

ГИП _____ Исмоджаев Ф.

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
БИН: 070340004739

Эксперт технического надзора _____ **Арзикулов Н.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" БИН 060140005837. Костанайская область, район Беимбет Майлина, с. Әйет, ул. Тауелсиздик, 60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «AЭS and Limited» БИН 100940016554. г. Актобе, ул.Гагарина, 2,2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД по объекту:"Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Беимбета Майлина Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный и надземный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№93 от 07.09.2022г.**

Акт выполненных работ№3

за **июнь 2023** (месяц, год) по смете **№ 2-2 Надземный газопровод низкого давления.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Крепление горизонтального газопровода д=57х3мм на стойке из труб д=57х3мм ОП 11-3-3900 Н=3,5м (ГСН-25)-690шт.										
1	34	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	12,1785	115805,09	8675,8	1410332	105658	69521	856251	2447910	
						101420,8	475,46	1235153	5790		181327		
2	35	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,764	856578		9220206		9220206		9957822	Казахстан
											737616		
3	36	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1414,5	537		759586		759586		820353	
											60767		
			Фундаменты под опоры ФМ-1-4-5 /0,11м3/ НГ 03-90 (АС-19)-690шт.										
4	37	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	89,7	2940	0	263718	0	0	189877	489883	
						2940	0	263718	0		36288		
5	38	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	62,1	886,77	0	55068	0	0	39649	102294	
						886,77	0	55068	0		7577		
6	39	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	75,9	9996,4	1828,84	758727	138809	199845	412507	1264933	
						5534,55	437,84	420072	33232		93699		
7	40	С1212-101-0612	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	77,418	25043		1938779		1938779		2093881	Казахстан
											155102		
8	41	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	1932	609,31	3,35	1177187	6472	1016290	107353	1387303	
						79,93	0,6	154425	1159		102763		
			ИТОГО:					15583603	250939	13204227	1605637	18564379	
								2128436	40181		1375139		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		241337				18805716	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		620589				19426305	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		388526					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19814831**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			**1,05005142**						**20806591**	
			Итого С применением договорного коэффициента К=0,95000002606									**19766262**	
			НДС			**12 %**		**2371951**					
			Итого с НДС									**22138213,49**	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"
БИН: 060140005837

Руководитель _____ Толеухан Н.

Авторский надзор:
ТОО "Юг Газ Проект"
БИН: 070140008613

ГИП _____ Исаходжаев Ф.

Подрядчик:
ТОО «AЭS and Limited»
БИН: 100940016554

Директор _____ Рахатұлы Ұ.

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
БИН: 070340004739

Эксперт технического надзора _____ Зарзеев Н.М.