Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited"

Наименование строительства : Разработка ПСД по объекту:"Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Беимбета Майлина Костанайской области"
и его адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Әйет

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		93	07.09.2022г		036-015-431	ТОО "АЭS and Limited"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**69 249 588,80**								7 419 598,80	
Акт №4 №2-2 Надземный газопровод низкого давления		24 837 707,93							2980524,95	27 818 232,88
Акт №5 №2-2 Надземный газопровод низкого давления. Добавить		477 429,45							57291,53	534 720,98
Акт №6 №2-1 Подземный газопровод низкого давления. Добавить		195 166,41							23419,97	218 586,38
За отчетный период	**28 571 540,24**	**24 837 707,93**							**2 980 524,95**	**28 571 540,24**
К оплате	**28 571 540,24**								**3 061 236,45**	**28 571 540,24**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"
БИН: 060140005837

Руководитель _____ **Толеухан Н.**

Подрядчик:
ТОО «АЭS and Limited»
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Авторский надзор:
ТОО "Юг Газ Проект"
БИН: 070140008615

ГИП _____ **Исаходжаев Ф.**

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
БИН: 070340004739

Эксперт технического надзора _____ **Арзикулов Н.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" БИН 060140005837. Костанайская область, район Беимбет Майлина, с. Әйет, ул. Тауелсиздик, 60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «АЭS and Limited» БИН 100940016554. г. Актобе, ул.Гагарина, 2,2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД по объекту:"Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Беимбета Майлина Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный и надземный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№93 от 07.09.2022г.**

Акт выполненных работ№6

за **август 2023 (месяц, год) по смете № 2-1 Подземный газопровод низкого давления.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10, для газопровода ПЭ100 SDR17 d63x3,8 Откр. метод 2шт (19м)										
1	1	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	-466110,21	-129233,49	-8856	-2455	-2	-7084	-17215	
			НР - 99%, СП - 8%			-336772,00	-39844,09	-6399	-757		-1275		
			Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10, для газопровода ПЭ100 SDR17 d63x3,8 Прокладка методом ГНБ 2шт (19м)										
2	2	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	18503,72	16856,62	18504	16856	--	2950	23171	
			НР - 99%, СП - 8%			1647,10	1333,20	1647	1333		1716		
3	3	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	19	7108,49	3573,27	135061	67893	52420	29146	177344	
			НР - 99%, СП - 8%			776,23	773,29	14748	14693		13137		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							183299	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2383				
			Итого с временными								185682	
			Зимние удорожания			3,3 %		6128				
			Итого с зимними удорожаниями								191810	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3836				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								195646	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142								205438	
			Итого С применением договорного коэффициента К=0,95000002606								195166	
			НДС			12 %		23420				
			Итого с НДС								218586,38	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"
БИН: 060140005837

Руководитель _____ **Толеухин Н.**

Подрядчик:
ТОО «АЭS and Limited»
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Авторский надзор:
ТОО "Юг Газ Проект"
БИН: 070140008615

ГИП _____ **Исаходжаев Ф.**

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
БИН: 070340004739

Эксперт технического надзора _____ **Арзикулов Н.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" БИН 060140005837. Костанайская область, район Беимбет Майлина, с. Әйет, ул. Тауелсиздик, 60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «АЭS and Limited» БИН 100940016554. г. Актобе, ул.Гагарина, 2,2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД по объекту:"Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Беимбета Майлина Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный и надземный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№93** от **07.09.2022г.**

Акт выполненных работ№5

за **август 2023 (месяц, год) по смете № 2-2 Надземный газопровод низкого давления.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Низкое давление (надземный газопровод)-добавить										
			Трубопроводы										
1	1	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0410294	512800,42	74523,54	21040	3057	918	18041	42208	
			НР - 99%; СП - 8%			415932,00	28228,79	17065	1158		3127		
2	2	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	41,1935176	1891,00	--	77897	--	77897	--	84129	
			СП - 8%			--	--	--	--		6232		
			Фитинги (отводы)										
3	3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,01	1451851,78	532535,10	14519	5325	3590	7214	23472	
			НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	5604	1683		1739		
4	4	241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	20	347,00	--	6940	--	6940	--	7495	

			СП - 8%			--	--	--	--		555	
			Крепление гориз. газ-да d57x3.0 на стойке из труб d57x3.0 ОП 11-3-3900 Н=3,5м. (ГСН-25) -4шт									
5	5	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,0706	115805,09	8675,80	8176	613	403	4964	14191
			НР - 69%; СП - 8%			101420,80	475,46	7160	34		1051	
6	6	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0624	856578,00	--	53450	--	53450	--	57726
			СП - 8%			--	--	--	--		4276	
7	7	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,2	537,00	--	4403	--	4403	--	4755
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
			Фундаменты под опоры ФМ 1-4-5 /0,11М3/ НГ-03-90 (АС-19) - 4шт									
8	8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,52	2940,00	--	1529	--	--	1101	2840
			НР - 72%; СП - 8%			2940,00	--	1529	--		210	
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	0,36	886,77	--	319	--	--	230	593
			НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	319	--		44	
10	10	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,44	9996,40	1828,84	4398	805	1158	2391	7333
			НР - 91%; СП - 8%			5534,55	437,84	2435	193		543	
11	11	212-101-0612 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4488	25043,00	--	11239	--	11239	--	12138
			СП - 8%			--	--	--	--		899	
12	12	1113-0301-0113 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	11,2	609,31	3,35	6824	38	5891	622	8042
			НР - 69%; СП - 8%			79,93	0,60	895	7		596	
			Окраска газопровода и опор									
13	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	15,462	193,68	5,43	2995	84	1358	1078	4399
			НР - 69%; СП - 8%			100,42	0,60	1553	9		326	
14	14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,462	164,68	3,85	2546	59	1579	633	3433
			НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	908	9		254	
			Испытание стальных трубопроводов									

15	15	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	20	6665,56	6189,39	133311	123788	--	29325	175646	
			ПР - 91%, СП - 8%			476,16	1135,08	9523	22702		13011		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**448400**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**448400**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**5829**					
			Итого с временными									**454229**	
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**14989**					
			Итого с зимними удорожаниями									**469218**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**9384**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**478603**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**502557**	
			Итого С применением договорного коэффициента К=0,95000002606									**477429**	
			НДС			**12 %**		**57292**					
			Итого с НДС									**534720,98**	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"
БИН: 060140005837

Руководитель _____ **Толеухан Н.**

Подрядчик:
ТОО «AЭS and Limited»
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Авторский надзор:
ТОО "Юг Газ Проект"
БИН: 070140008615

ГИП _____ **Исаходжаев Ф.**

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
БИН: 070340004739

Эксперт технического надзора _____ **Арзикулов Н.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" БИН 060140005837. Костанайская область, район Беимбет Майлина, с. Әйет, ул. Тауелсиздик, 60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «AЭS and Limited» БИН 100940016554. г. Актобе, ул.Гагарина, 2,2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД по объекту:"Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Беимбета Майлина Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный и надземный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№93** от **07.09.2022г.**

Акт выполненных работ№4

за **август 2023** (месяц, год) по смете **№ 2-2 Надземный газопровод низкого давления.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Низкое давление (надземный газопровод)										
			Трубопроводы										
1	1	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка	км трубопровода	0,298	533930,37	91897,35	159111	27385	7288	133728	316266	
						417576	35709,17	124438	10641		23427		
2	2	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка	км трубопровода	4,957	512800,42	74523,54	2541952	369413	110764	2179688	5099371	
						415932	28228,79	2061775	139930		377731		
3	3	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	299,192	3935		1177321		1177321		1271507	Казахстан
											94186		
4	4	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4976,828	1891		9411182		9411182		10164077	Казахстан
											752895		
			Фитинги (отводы)										
5	5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,134	1451851,78	532535,1	194548	71360	48100	96670	314515	
						560358,4	168343,93	75088	22558		23297		
6	6	С1241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	5	1155		5775		5775		6237	Казахстан
											462		
7	7	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	253	347		87791		87791		94814	Казахстан
											7023		
			Фитинги (переходы)										
8	8	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0027	1451851,78	532535,1	3920	1438	969	1948	6337	
						560358,4	168343,93	1513	455		469		
9	9	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	686		2058		2058		2223	
											165		
10	10	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	521		521		521		563	
											42		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-42х2,5 мм	шт.	2	362		724		724	58	782	
12	12	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	391		391		391	31	422	
			Фитинги (заглушки)										
13	13	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1451851,78	532535,1	7259	2663	1794	3607	11735	
						560358,4	168343,93	2802	842		869		
14	14	С1241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	25	368		9200		9200	736	9936	
			Задвижки										
15	15	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	28	1746,62	95,28	48905	2668	4203	42860	99106	
						1501,21	44,97	42034	1259		7341		
16	16	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3290,61	158,8	6581	318	567	5788	13358	
						2848,09	74,95	5696	150		990		
17	17	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	28	32348		905744		905744	72460	978204	
18	18	С1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50849		101698		101698	8136	109834	
			Фланцы										
19	19	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	56	636,14	41,58	35624	2328	1183	31792	72809	
						573,44	0	32113	0		5393		
20	20	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	933,16	62,37	3733	249	187	3264	7557	
						824,32	0	3297	0		560		
21	21	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	56	1701		95256		95256	7620	102876	Казахстан
22	22	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486		9944		9944	796	10740	
			Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d75 SDR17 для газопровода d57 - 11шт/55м										
23	23	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,605	620728,03	204815,69	375540	123914	8865	278692	706570	
						401258	64042,34	242761	38746		52339		
24	24	С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	605	745		450725		450725	36058	486783	Казахстан
25	26	Е11-221401-0301	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 57 мм	м	605	1427,85	8,53	863849	5161	93266	759295	1752995	
						1265,16	2,55	765422	1543		129852		
26	27	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	605	621,76	0	376165	0	8089	360714	795830	
						608,39	0	368076	0		58950		
			Окраска газопровода и опор										
27	42	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	961,4	193,68	5,43	186204	5221	84439	67013	273475	
						100,42	0,6	96544	577		20257		
28	43	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		961,4	164,68	3,85	158323	3702	98187	39338	213473	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		58,7	0,6	56434	577		15813		
			Испытание стальных трубопроводов										
29	44	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 89 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		2	10405,47	9662,14	20811	19324	0	4578	27420	
				стык		743,33	1771,94	1487	3544		2031		
30	45	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		43	6665,56	6189,39	286619	266144	0	63048	377640	
				стык		476,16	1135,08	20475	48808		27973		
			Итого по разделу: 1. Низкое давление (надземный газопровод)									**23327457**	
			ИТОГО:					**17527474**	**901288**	**12726236**	**4072023**	**23327457**	
								3899955	**269630**		**1727960**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**303257**					
			Итого с временными									**23630714**	
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**779814**					
			Итого с зимними удорожаниями									**24410528**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**488211**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24898739**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**26144955**	
			Итого С применением договорного коэффициента К=0,95000002606									**24837708**	
			НДС			**12 %**		**2980525**					
			Итого с НДС									**27818232,88**	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"
БИН: 060140005837

Руководитель _____ **Толеухан Н.**

Подрядчик:
ТОО «АЭS and Limited»
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Авторский надзор:
ТОО "Юг Газ Проект"
БИН: 070140008615

ГИП _____ **Исаходжаев Ф.**

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
БИН: 070340004739

Эксперт технического надзора _____ **Арзикулов Н.М.**