Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"

Наименование стройки - Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км 17-209
Наименование объекта -. Строительство моста на 142 км

# Акт №10
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Основание: Договор №73 от 25.06.2021г
Составлен(а) в ценах на 1 кв. 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета 1.02-06** | | | | | | | | | | |
| | | **Отсыпка конусов, укрепительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2. Укрепительные работы** | | | | | | | | | | |
| 11 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | 6 500 | 69,14 | 69,14 | 449410 | 449410 | - | 135838 | 661191 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | - | 26,68 | - | 173420 | - | 75943 | |
| 12 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | 6500 | 47,01 | 47,01 | 305565 | 305565 | - | 66301 | 421615 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | - | 14,17 | - | 92105 | - | 49749 | |
| 13 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 2700 | 162,72 | 76,97 | 439344 | 207819 | - | 245795 | 760151 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 85,75 | 35,54 | 231525 | 95958 | - | 75012 | |
| 14 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2. | м2 спланированной площади | | 30836,92 | 47,82 | 22,12 | 1474622 | 682113 | - | 677920 | 2344743 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 25,70 | 4,84 | 792509 | 149251 | - | 192201 | |
| 15 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см | м2 укрепляемой поверхности | | 3500,63 | 2334,84 | 173,16 | 8173411 | 606169 | 14485461 | 3188948 | 12271347 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1223,66 | 41,57 | 4283581 | 145521 | - | 908988 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины | м2 укрепляемой поверхности | | 3500,63 | 1079,64 | 17,39 | 3779420 | 60876 | 4601352 | 1933173 | 6169600 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 764,29 | 2,71 | 2675497 | 9487 | - | 457007 | |
| 19 | 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. | т арматуры | | 23,099 | 59480,80 | - | 1373947 | - | 12689 | 1147595 | 2724135 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 59144,80 | - | 1366186 | - | - | 202593 | |
| 22 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл.11 п.3.174 Кзтр=0,9 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами , применен коэффициент к затратам труда - 0,9 | м2 укрепляемой поверхности | | 2534,62 | 2212,47 | 173,16 | 5607771 | 438895 | 9382054 | 2554614 | 8916707 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1101,29 | 41,57 | 105364 | 105364 | - | 754322 | |
| 24 | 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины | м2 укрепляемой поверхности | | 2534,62 | 1079,64 | 17,39 | 2736477 | 44077 | 2980238 | 1388031 | 4452898 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 764,29 | 2,71 | 1937185 | 6869 | - | 328390 | |
| 26 | 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. | т арматуры | | 9,9644 | 59480,80 | - | 592690 | - | 7393 | 495048 | 1174756 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 59144,80 | - | 589342 | - | - | 87018 | |
| 28 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка асфальтовых планок | м3 древесины в конструкции | | 2,63 | 91350,53 | 1047,90 | 240252 | 2756 | 172699 | 59470 | 323699 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 24637,50 | 487,44 | 64797 | 1282 | - | 23977 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | | 25172909 | 2797680 | 31641886 | 11892733,00 | 40220842 |
| | | | | | | | | 12045985 | 779257 | - | 3155200,00 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | | | | | | 40220842,00 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 12045985 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2797680 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 779257 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 31641886 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 11892733 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3155200 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | 40 220 842 | | | | | |
| | | **Стоимость строительства в текущих ценах, коэффициент перехода к договорной стоимости** | Тенге | 1,0515252906 | | | 42 293 233 | | | | | |
| | | **НДС 12%** | | 12% | | | 5 075 188 | | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | 47 368 421 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Расчет составил** _____ **Расчет проверил** _____ **Работы принял** _____

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Фоменко Андрей Сергеевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя
Абильмажинов Мирхат Байбитович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор - Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам (аттестат №KZ49VJE00060716 от 28.12.2020г. ИИН 721002300221

Ташенов Марат Джамбулатович

Место печати (при наличии)

Авторский надзор - ТОО "ИПК Дортранскома"

Жумабеков Азимхан Тулгынбасович

Место печати (при наличии)