Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234.

Акт приемки объекта в эксплуатацию.

«11» сентября 2017 года.

Заказчик АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», 120001, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Казыбек би 13.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц.
Наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарное помещение)

На основании:
Декларации о соответствии от «06» 09 2017 года.
ТОО «Нурлы Тау ЛТД», Козбаков Исламгали Айтуарович – директор.
120014, город Кызылорда, ул. Байсеитова б/н, Казком, 4 этаж.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «06» 09 2017 г.
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,
в лице:
Даулетов Абдумутал Камшибекович – ведущий инженер, капитальное строительство:
-аттестат №KZ31VJE00013316 от 02 октября 2015 года,
-аттестат №KZ85VJE00013314 от 02 октября 2015 года,
-аттестат №KZ90VJE00013321 от 02 октября 2015 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «07» 09 2017 г.
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
Базарбаев Ергали – главный инженер проекта, отдел проектов. Лицензия на проектные работы 12-ГСЛ №005019 от 01.06.2001 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
- Система водонагнетания на месторождения Арыскум. Нагнетательные линии к скважинам №115 и №164.

Новое строительство.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Кызылординская область, Жалагашский район, месторождение Арыскум

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: Постановление Акимата Кызылординской области №98 от 29 июля 2004 года,

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Государственное учреждение «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области»:

- уведомительный талон № KZ36REA00055220 от 15.05.2017 года;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) Проекта (проектно-сметной документации), разработанной отделом проектов АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:

-проект 16-02-01. Система водонагнетания на месторождения Арыскум. Нагнетательные линии к скважинам №115 и №164,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», приказ №59-П от 5 мая 2017 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2017 года.

месяц, год

окончание работ: июль 2017 года.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 2.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса
Протяженность нагнетательной линии от точки подключения до скважины №115	метр	888		887,14	
Протяженность нагнетательной линии от точки подключения до скважины №164	метр	1980		1979,84	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- строительство 4" нагнетательной линии от ВРП к скважине нефтяного месторождения Арыскум. Нагнетательный 4" трубопровод предназначен для транспортировки воды от ВРП до скважин. Трубопроводы классифицируются по ВСН 51-3-85; ВСН 2.38-85 как нефтесборные трубопроводы 3 класса 2 категории. Прокладка подземных трубопроводов производится в траншее на глубине 2.0 метр от низа трубы.

Подземные переходы под автомобильными дорогами выполнены с дорожными плитами 1П 35-28. Предусмотрена тепловая изоляция надземных трубопроводов минераловатными матами толщиной 50 мм, покровный слой - листы из оцинкованной стали. Антикоррозионное покрытие надземных трубопроводов – грунтовочное краска ГФ-021.

По окончании строительства производится гидравлическое испытание подземного трубопровода: Рисп.=1,25 х Рмакс.раб=1,25х12МПа=15МПа(150кгс/см^2) и гидравлическое испытание надземной части трубопровода: Рисп.=1,5 х Рмакс.раб=1,5х12МПа=15МПа(150кгс/см^2) в соответствии с требованиями СНиП РК 3.05-09-2002. Контроль сварных стыков выполнен в соответствии с

ВСН 003-88. По трассе предусмотрена установка указательных знаков через каждый километр, на углах поворота трассы и на пересечениях с автодорогой согласно СНиП 2.05.06-85* глава 4, пункт 4.11.. Режим работы непрерывный.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
- оборудование проектом не предусмотрено.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:
- не требуется.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации), №AFE FD 17007 от 06.12.2016 года:
- Всего: 60 212 954 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 17 350 000 тенге, оборудование – нет, прочие затраты – 42 862 954 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
- Всего: 60 212 954 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 17 350 000 тенге, оборудование – нет, прочие затраты – 42 862 954 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект строительства:
- Система водонагнетания на месторождения Арыскум. Нагнетательные линии к скважинам №115 и №164,

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Андерсон Брюс Уэйн/Пань Синьцзюнь – заместитель директора (директор, вице-президент) по производству:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
Даулетов Абдумутал Камшибекович – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», отдел капитального строительства, ведущий инженер:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор:
Базарбаев Ергали – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», отдел проектов, главный инженер проекта:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Козбаков Исламгали Айтуарович – директор ТОО «Нурлы Тау ЛТД»:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

К акту приемки в эксплуатацию объекта строительства: Система водонагнетания на месторождения Арыскум. Нагнетательные линии к скважинам №115 и №164.

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: Проект № 16-02-01. «Система водонагнетания на месторождения Арыскум. Нагнетательная линия к скважине №115»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	887.14	2017
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =89	шт		
	d =60	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик : Брюс Андерсон / Пань Синьцзюнь, Заместитель директора (директор, вице-президент) по производству, АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор: Базарбаев Ергали, Руководитель группы АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: Проект № 16-02-01. «Система водонагнетания на месторождения Арыскум. Нагнетательная линия к скважине №164»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	1979,84	2017
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =89	шт		
	d =60	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик : Брюс Андерсон / Пань Синьцзюнь, Заместитель директора (директор, вице-президент) по производству, АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор: Базарбаев Ергали, Руководитель группы АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.