Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1акт
Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980840002502. Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. М. Маметовой, 81

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230. Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бухар Жырау, 21, 56.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова, 81 в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова, 81 в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 07.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь от 10.07.2023 г.
(Локальная смета № 2-1-1)
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			

	е					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Основной кровельный ковер

1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 кровли	1458	474,41	0,68	691685	992	–	497299	1284103	
						473,73	–	690693	–	–	95119		
2	2	1112-0101-1402	Покрытия. Демонтаж керамзита НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	135	3332,65	1366,27	449908	184447	–	225369	729299	
						1966,38	352,24	265461	47552	–	54022		
3	3	1112-0101-1303	Покрытия. Демонтаж плит теплоизоляционных НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	887	452,53	41,47	401395	36785	–	268578	723571	

					411,06	9,49	364610	8415	–	53598	
4	4 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж 30 мм НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	1458	426,84	41,56	622329	60602	–	417929	1123479
					385,27	12,85	561727	18730	–	83221	
	1.6 Разные работы										
5	16 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	53,4	575		30705		–	–	33161
					–		–		–	2456	
6	17 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	53,4	278		14845		–	–	16033
					–		–		–	1188	
	Раздел 2 Монтажные работы										
	2.1 Основной кровельный ковер										
7	22 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	135	16086	1707,84	2171610	230558	1609226	281712	2649588

					2457,97	440,3	331826	59441	–	196266	
8	23 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	1458	894,22	51,84	1303773	75580	479036	551842	2004064
					513,83	11,86	749157	17290	–	148449	
9	25 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1458	158,56	12,41	231179	18100	99144	85179	341667
					78,14	3	113935	4369	–	25309	
10	26 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	1603,5	104		166764		166764	–	180105
					–		–		–	13341	
11	27 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1458	682,6	101,3	995232	147690	526197	257741	1353211
					220,4	25,12	321345	36629	–	100238	

12	28	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=5,000;								
				м2 стяжки	7290	21,98	1,5	160251	10923	143377	6324	179901
						0,82	0,39	5951	2832	–	13326	
13	29	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=25,000;								
				м2 стяжки	36450	19,39	1,5	706855	54613	622488	31619	797552
						0,82	0,39	29754	14161	–	59078	
14	30	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %								
				т	1,6035	14699,1	1382,46	23570	2217	–	16045	42784
						13316,64	580,62	21353	932	–	3169	

15	31 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,6035	235269	377254	377254	–	407434
					–	–	–	30180	

Всего	**11 865 952**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 455 812
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	822 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	210 351
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 023 486
- перевозка грузов, тенге	45 550
- накладные расходы, тенге	2 639 637
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	878 960
Всего	**11 865 952**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	142 391
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**240 167**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**12 248 510**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**12 860 936**
договорной коэффициент К=0,95	12 217 889,2

НДС (12 %)	1 466 146,7
Итого	**13 684 035,9**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт _____ Бокаев С.К.
аттестат № KZ18VJE00061856 от 29.01.2021 г.
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области
г. Экибастуз, ул. М. Маметовой, 81

БИН 980840002502
Руководитель _____ Зәкен Е.Қ.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ИП "АСПК"
ИИН 700619450232
Руководитель _____ Галета И.А.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год