Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1акт
Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980840002502. Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. М. Маметовой, 81

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230. Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бухар Жырау, 21, 56.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова, 81 в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова, 81 в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 07.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за июль от 01.08.2023 г.
(Локальная смета № 2-1-1)
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			

	е					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Основной кровельный ковер

1	1 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;										
			м2 кровли	1246	474,41	0,68	591111	848	–	424989	1097388
					473,73	–	590263	–	–	81288	
2	2 1112-0101-1402	Покрытия. Демонтаж керамзита НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;									
			м3 утеплителя	119	3332,65	1366,27	396586	162587	–	198659	642865
					1966,38	352,24	233999	41916	–	47620	
3	4 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж 30 мм НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;									
			м2	1246	426,84	41,56	531839	51790	–	357160	960119

					385,27	12,85	480049	16007	–	71120	
4	5 1215-0101-0622	Водосточные воронки. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	11	7819,36	26,64	86013	293	21396	46417	143024
					5847,64	13,09	64324	144	–	10594	
1.5 Вентиляционные шахты											
5	11 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	72	211,32	0,21	15215	15	605	10514	27787
					202,71	0,11	14595	8	–	2058	
Раздел 2 Монтажные работы											
2.1 Основной кровельный ковер											
6	22 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	119	16086	1707,84	1914234	203233	1418503	248324	2335563
					2457,97	440,3	292498	52396	–	173005	
7	23 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	1246	894,22	51,84	1114199	64591	409382	471601	1712664
					513,83	11,86	640226	14775	–	126864	

8	25 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1246	158,56	12,41	197563	15467	84728	72794	291986
					78,14	3	97368	3735	–	21629	
9	26 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	1370,9	104		142574		142574	–	153980
					–		–		–	11406	
10	27 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1246	682,6	101,3	850520	126214	449686	220265	1156448
					220,4	25,12	274620	31303	–	85663	

11	28 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=5,000;									
			м2 стяжки	6230	21,98	1,5	136949	9334	122529	5405	153742
					0,82	0,39	5086	2421	–	11388	
12	29 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=25,000;									
			м2 стяжки	31150	19,39	1,5	604075	46672	531975	27022	681585
					0,82	0,39	25428	12102	–	50488	
13	30 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	1,3709	14699,1	1382,46	20151	1895	–	13718	36579
					13316,64	580,62	18256	797	–	2710	

14	31 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80							
			т	1,3709	235269	322530	322530	–	348332
					–	–	–	25802	

Всего	**9 742 062**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 736 712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	682 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 604
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 503 908
- накладные расходы, тенге	2 096 868
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	721 635
Всего	**9 742 062**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	116 905
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**197 179**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**10 056 146**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**10 558 953**
договорной коэффициент К=0,95	10 031 005,35
НДС (12 %)	1 203 720,64

Итого	11 234 725,99

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт _____ Бокаев С.К.
аттестат № KZ18VJE00061856 от 29.01.2021 г.
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области,
г. Экибастуз, ул. М. Маметовой, 81
БИН 980840002502
Руководитель _____ Зәкен Е.Қ.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ИП "АСПК"
ИИН 700619450232
Руководитель _____ Галета И.А.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год