Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1
Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980840002502. Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. М. Маметовой, 81

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230. Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бухар Жырау, 21, 56.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова, 81 в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова, 81 в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 07.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 5

за август от 31.08.2023 г.

(Локальная смета № 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1.4 Канализационный (фановый) стояк

1	8	1116-0401-0108	Трубопроводы (фановые) из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	0,78	1097,44	87,18	856	68	–	580	1551
						1010,26	23,08	788	18	–	115	
2	9	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционным и комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем - демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м3 изоляции	0,05	30720	1420	1536	71	–	1079	2824
						29300	680	1465	34	–	209	
3	10	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Демонтаж НР = 72 %	т	0,0131	70305,34	1297,71	921	17	–	657	1704
						69007,63	610,69	904	8	–	126	

1.5 Вентиляционные шахты

4	13 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	31	206,97	–	6416	–	–	4620	11919
					206,97	–	6416	–	–	883	
5	14 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,1	1367,03	86,28	140941	8895	36349	74148	232296
					928,2	70,68	95697	7287	–	17207	
6	15 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	103,1	278,64	2,37	28728	244	11852	12060	44051

						161,32	1,14	16632	118	–	3263	
Раздел 2 Монтажные работы												
2.1 Основной кровельный ковер												
7	18	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 72 %	м2 кровли	2704	281,5	21,2	761179	57333	39246	490218	1351509
						245,78	6,01	664600	16258	–	100112	
8	20	2110-0403-1005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,130;	м2	3055,52	596		1821090		1821090	–	1966777
						–		–		–	145687	

9	21 2110-0403-0903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=1,130;	м2	3055,52	521		1591926		1591926	–	1719280
					–		–		–	127354	
	2.2 Примыкания										
10	32 1112-0101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками НР = 72 %	м примыканий	701,2	3274,32	33,97	2295954	23817	1799582	343527	2850639
					673,92	6,51	472555	4566	–	211158	
	2.3 Парапет										

11	33 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	77,3	758,33	28,58	58619	2209	30487	19431	84294
					335,36	13,76	25923	1064	–	6244	
12	34 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	154,6	107,34	4,85	16594	750	15203	715	18694
					4,15	2,28	641	352	–	1385	
	2.5 Канализационный (фановый) стояк										
13	40 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м примыканий	3	1664	14,33	4992	43	3512	1040	6515
					479	2,67	1437	8	–	483	
							8 292 053				
	Всего						1 287 058				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						93 447				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						29 713				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										

- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 349 247
- накладные расходы, тенге	948 075
в т.ч. зарплата, тенге	614 226
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**8 292 053**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	99 505
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**167 817**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**8 559 375**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**8 987 344**
договорной коэффициент К=0,95	8 537 976,8
НДС (12 %)	1 024 557,22
Итого	**9 562 534,02**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт _____ Бокаев С.К.
аттестат № KZ18VJE00061856 от 29.01.2021 г.
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, г. Экибастуз, ул. М. Маметовой, 81

БИН 980840002502
Руководитель _____ Зәкен Е.Қ.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ИП "АСПК"
ИИН 700619450232
Руководитель _____ Галета И.А.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год