"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1
Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980840002502. Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. М. Маметовой, 81

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230. Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бухар Жырау, 21, 56.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова, 81 в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова, 81 в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 07.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 6

за август от 31.08.2023 г.

(Локальная смета № 2-1-2)

на Нулевая (корректировочная) смета

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Монтажные работы

1	6 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1904,5	659,54	43,1	1256156	82083	470593	513621	1911359
					369,36	5,19	703480	9882	–	141582	
2	7 2110-0403-1205	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	3109,6	679		2111418		2111418	–	2280331
					–		–		–	168913	

Всего **4 191 690**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 703 480
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 82 083

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 882
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 582 011
- накладные расходы, тенге	513 621
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	310 495
Всего	**4 191 690**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	50 300
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**84 840**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 326 830**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**4 543 172**
договорной коэффициент К=0,95	4 316 013,4
НДС (12 %)	517 921,61
Итого	**4 833 935,01**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Принял (Заказчик):
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, г. Экибастуз, ул. М. Маметовой, 81

БИН 980840002502
Руководитель _____ Зәкен Е.Қ.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт _____ Бокаев С.К.
аттестат № KZ18VJE00061856 от 29.01.2021 г.
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ИП "АСПК"
ИИН 700619450232
Руководитель _____ Галета И.А.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год