Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2022 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстрой-Group"
Вид работы и объект: "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ташкентская"
Договор: №231 от 22.07.2022г., доп.согл. №231/1 от 09.08.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ташкентская"	**630 765 496,96**	**630 765 496,96**			**251 402 110,96**	**251 402 110,96**		
Удержание аванса 30%	**189 229 649,09**	**189 229 649,09**			**75 420 633,29**	**75 420 633,29**		
в том числе НДС 12%	**67 582 017,53**	**67 582 017,53**			**26 935 940,46**	**26 935 940,46**		
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**441 535 847,87**	**441 535 847,87**			**175 981 477,87**	**175 981 477,87**		

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"

И.о. руководителя _____ Алтаев Г.

Технадзор:
ТОО "Бірлік Сапа"

Директор _____ Испамбетов М.Б.

Подрядчик:
ТОО "Арайстрой-Group"

Директор _____ Садуакасова А.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Арайстрой-Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ташкентская"**

(наименование)

Договор **№231 от 22.07.2022г., доп.согл. №231/1 от 09.08.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на работы**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ул.Ташкентская - Демонтажные работы					
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие дорог					
		Подраздел 2.Монтажные работы					
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	3,0000		6914,62	20744
		Итого оплата труда:				4957,28	14872
		Итого эксплуатация машин:				3065,26	9196
		Итого материалов:				397,68	1193
		Накладные расходы	%	80		3965,82	11897
		Сметная прибыль	%	8		870,44	2611
		Сметная стоимость:				11750,88	35253
2	1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Поднятие колодцев (наращивание горловин колодцев)**	люк	64,0000		6097,80	390259
		Итого оплата труда:				5044,65	322857
		Итого эксплуатация машин:				269,40	17241
		Итого материалов:				913,35	58455
		Накладные расходы	%	72		3632,15	232457
		Сметная прибыль	%	8		778,40	49817

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**10508,34**	**672534**
3	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт.**	**64,0000**		**1772,30**	**113427**
		Итого оплата труда:				**1539,58**	**98533**
		Итого эксплуатация машин:				**188,58**	**12069**
		Итого материалов:				**134,86**	**8631**
		Накладные расходы	%	99		1524,18	97548
		Сметная прибыль	%	8		263,72	16878
		Сметная стоимость:				**3560,20**	**227853**
4	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные**	**комплект**	**64,0000**		**19640,00**	**1256960**
		Сметная прибыль	%	8		1571,20	100557
		Сметная стоимость:				**21211,20**	**1357517**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**417645**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**38506**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**18617**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**1325238**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**1256960**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**383**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**13**		
	Накладные расходы		Тенге				**341902**
	Сметная прибыль		Тенге				**169863**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				**2293155**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**396**		
		Заработная плата	Тенге				**436262**
		Подраздел 3.Покрытие съездов и стоянок справа					
5	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**281,6000**		**1681,02**	**473375**
		Итого оплата труда:				**743,89**	**209479**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**304**
		Итого материалов:				**936,57**	**263738**
		Накладные расходы	%	108		803,40	226238
		Сметная прибыль	%	8		198,75	55969
		Сметная стоимость:				**2683,17**	**755582**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)**	**м3**	**12,6720**		**41194,00**	**522010**
		Сметная прибыль	%	8		3295,52	41761
		Сметная стоимость:				**44489,52**	**563771**
7	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4172**		**127962,73**	**53386**
		Итого оплата труда:				**898,42**	**375**
		Итого эксплуатация машин:				**1766,10**	**737**
		Итого материалов:				**126196,63**	**52649**
		Накладные расходы	%	108		970,29	405
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	4303
		Сметная стоимость:				**139247,67**	**58094**
8	**1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**521,5000**		**137,27**	**71586**
		Итого оплата труда:				**47,27**	**24651**
		Итого эксплуатация машин:				**113,23**	**59049**
		Итого материалов:				**1,11**	**579**
		Накладные расходы	%	108		51,05	26623
		Сметная прибыль	%	8		15,07	7857
		Сметная стоимость:				**203,39**	**106066**
9	**2102-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	**т**	**79,7895**		**17235,00**	**1375172**
		Сметная прибыль	%	8		1378,80	110014
		Сметная стоимость:				**18613,80**	**1485186**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**221291**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**60090**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**13214**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**2214148**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**1897182**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**207**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**8**		
	Накладные расходы		Тенге				**253266**
	Сметная прибыль		Тенге				**219904**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге				**2968699**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**215**		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Заработная плата	Тенге				234505
		Подраздел 4.Покрытие съездов и стоянок слева					
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	392,5000		1681,02	659800
		Итого оплата труда:				743,89	291977
		Итого эксплуатация машин:				1,08	424
		Итого материалов:				936,57	367603
		Накладные расходы	%	108		803,40	315335
		Сметная прибыль	%	8		198,75	78011
		Сметная стоимость:				2683,17	1053146
11	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)**	м3	17,6625		41194,00	727589
		Сметная прибыль	%	8		3295,52	58207
		Сметная стоимость:				44489,52	785796
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				291773
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				424
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		204		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				1095193
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		727589		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		274		
	Накладные расходы		Тенге				315335
	Сметная прибыль		Тенге				136218
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге				1838942
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		274		
		Заработная плата	Тенге				291977
		Подраздел 5.Посадочная площадка остановок справа					
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см под бордюры. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	12,6000		834,72	10517
		Итого оплата труда:				281,16	3543
		Итого эксплуатация машин:				694,45	8750

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2,03**	**25**
		Накладные расходы	%	108		303,65	3826
		Сметная прибыль	%	8		91,07	1147
		Сметная стоимость:				**1229,44**	**15491**
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**12,6000**		**1359,00**	**17123**
		Сметная прибыль	%	8		108,72	1370
		Сметная стоимость:				**1467,72**	**18493**
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**131,0000**		**1681,02**	**220214**
		Итого оплата труда:				**743,89**	**97449**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**141**
		Итого материалов:				**936,57**	**122692**
		Накладные расходы	%	108		803,40	105246
		Сметная прибыль	%	8		198,75	26037
		Сметная стоимость:				**2683,17**	**351496**
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)**	**м3**	**5,8950**		**41194,00**	**242839**
		Сметная прибыль	%	8		3295,52	19427
		Сметная стоимость:				**44489,52**	**262266**
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0672**		**127962,73**	**8599**
		Итого оплата труда:				**898,42**	**60**
		Итого эксплуатация машин:				**1766,10**	**118**
		Итого материалов:				**126196,63**	**8481**
		Накладные расходы	%	108		970,29	65
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	693
		Сметная стоимость:				**139247,67**	**9357**
17	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**84,0000**		**1542,01**	**129529**
		Итого оплата труда:				**73,52**	**6175**
		Итого эксплуатация машин:				**125,18**	**10515**
		Итого материалов:				**1373,28**	**115356**
		Накладные расходы	%	108		79,40	6670
		Сметная прибыль	%	8		129,71	10896
		Сметная стоимость:				**1751,12**	**147095**

Карманы остановок

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,0423**	**127962,73**	**5415**
		Итого оплата труда:				**898,42**	**38**
		Итого эксплуатация машин:				**1766,10**	**75**
		Итого материалов:				**126196,63**	**5340**
		Накладные расходы	%	108		970,29	41
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	437
		Сметная стоимость:				**139247,67**	**5893**
19	**1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных шебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**		**52,9000**	**137,27**	**7262**
		Итого оплата труда:				**47,27**	**2501**
		Итого эксплуатация машин:				**113,23**	**5990**
		Итого материалов:				**1,11**	**59**
		Накладные расходы	%	108		51,05	2701
		Сметная прибыль	%	8		15,07	797
		Сметная стоимость:				**203,39**	**10760**
20	**2102-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные шебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	**т**		**8,0937**	**17235,00**	**139495**
		Сметная прибыль	%	8		1378,80	11160
		Сметная стоимость:				**18613,80**	**150655**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**103994**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**25589**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**5772**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**651410**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**399457**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**97**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**3**		
	Накладные расходы		Тенге				**118549**
	Сметная прибыль		Тенге				**71964**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге				**971506**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**100**		
		Заработная плата	Тенге				**109766**

Подраздел 6.Посадочная площадка остановок слева

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см под бордюры. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8,5500**		**994,18**	**8500**
		Итого оплата труда:				**309,86**	**2649**
		Итого эксплуатация машин:				**853,91**	**7301**
		Итого материалов:				**2,03**	**17**
		Накладные расходы	%	108		334,65	2861
		Сметная прибыль	%	8		106,31	909
		Сметная стоимость:				**1435,14**	**12270**
22	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**8,5500**		**1359,00**	**11619**
		Сметная прибыль	%	8		108,72	930
		Сметная стоимость:				**1467,72**	**12549**
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0456**		**127962,73**	**5835**
		Итого оплата труда:				**898,42**	**41**
		Итого эксплуатация машин:				**1766,10**	**81**
		Итого материалов:				**126196,63**	**5754**
		Накладные расходы	%	108		970,29	44
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	470
		Сметная стоимость:				**139247,67**	**6350**
24	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**57,0000**		**1542,01**	**87895**
		Итого оплата труда:				**73,52**	**4190**
		Итого эксплуатация машин:				**125,18**	**7135**
		Итого материалов:				**1373,28**	**78278**
		Накладные расходы	%	108		79,40	4526
		Сметная прибыль	%	8		129,71	7394
		Сметная стоимость:				**1751,12**	**99815**
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Карманы остановок	**т**	**0,1048**		**127962,73**	**13410**
		Итого оплата труда:				**898,42**	**94**
		Итого эксплуатация машин:				**1766,10**	**185**
		Итого материалов:				**126196,63**	**13225**
		Накладные расходы	%	108		970,29	102
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	1081

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				139247,67	14593
26	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	131,0000		137,27	17982
		Итого оплата труда:				47,27	6193
		Итого эксплуатация машин:				113,23	14834
		Итого материалов:				1,11	144
		Накладные расходы	%	108		51,05	6688
		Сметная прибыль	%	8		15,07	1974
		Сметная стоимость:				203,39	26643
27	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	т	20,0430		17235,00	345441
		Сметная прибыль	%	8		1378,80	27635
		Сметная стоимость:				18613,80	373076
						Дорожное основание на части уширения	
28	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1128,4260		203,50	229635
		Итого оплата труда:				61,77	69703
		Итого эксплуатация машин:				194,47	219445
		Итого материалов:				0,10	113
		Накладные расходы	%	72		44,47	50186
		Сметная прибыль	%	8		19,84	22386
		Сметная стоимость:				267,81	302207
29	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4906,2000		1,10	5397
		Итого оплата труда:				0,43	2110
		Итого эксплуатация машин:				1,10	5397
		Накладные расходы	%	72		0,31	1519
		Сметная прибыль	%	8		0,11	553
		Сметная стоимость:				1,52	7469
30	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	245,3100		1,03	253
		Итого оплата труда:				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0,08	20
		Сметная стоимость:				1,11	273
31	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	4906,2000		737,79	3619745
		Итого оплата труда:				82,02	402407
		Итого эксплуатация машин:				181,61	891015
		Итого материалов:				523,34	2567610
		Накладные расходы	%	108		88,58	434599
		Сметная прибыль	%	8		66,11	324348
		Сметная стоимость:				892,48	4378692
32	1127-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей**	м2 покрытия и основания	4906,2000		192,89	946357
		Итого оплата труда:				65,65	322092
		Итого эксплуатация машин:				155,67	763748
		Итого материалов:				5,91	28996
		Накладные расходы	%	108		70,90	347859
		Сметная прибыль	%	8		21,10	103537
		Сметная стоимость:				284,90	1397754
33	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	392,4960		1359,00	533402
		Сметная прибыль	%	8		108,72	42672
		Сметная стоимость:				1467,72	576074
				Дорожная одежда			
34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	14,6260		127962,73	1871583
		Итого оплата труда:				898,42	13140
		Итого эксплуатация машин:				1766,10	25831
		Итого материалов:				126196,63	1845752
		Накладные расходы	%	108		970,29	14192
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	150862
		Сметная стоимость:				139247,67	2036636
35	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	18282,5000		1328,83	24294334

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				67,96	1242479
		Итого эксплуатация машин:				107,38	1963175
		Итого материалов:				1177,90	21534956
		Накладные расходы	%	108		73,40	1341877
		Сметная прибыль	%	8		112,18	2050897
		Сметная стоимость:				1514,40	27687108
36	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	18282,5000		585,77	10709340
		Итого оплата труда:				0,48	8776
		Итого эксплуатация машин:				0,08	1463
		Итого материалов:				585,21	10699101
		Накладные расходы	%	108		0,52	9478
		Сметная прибыль	%	8		46,90	857505
		Сметная стоимость:				633,19	11576323
37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	14,6260		127962,73	1871583
		Итого оплата труда:				898,42	13140
		Итого эксплуатация машин:				1766,10	25831
		Итого материалов:				126196,63	1845752
		Накладные расходы	%	108		970,29	14192
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	150862
		Сметная стоимость:				139247,67	2036636
38	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	18282,5000		137,27	2509639
		Итого оплата труда:				47,27	864214
		Итого эксплуатация машин:				113,23	2070127
		Итого материалов:				1,11	20294
		Накладные расходы	%	108		51,05	933351
		Сметная прибыль	%	8		15,07	275439
		Сметная стоимость:				203,39	3718429
39	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	т	2797,2225		17235,00	48210130
		Сметная прибыль	%	8		1378,80	3856810
		Сметная стоимость:				18613,80	52066940

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1555675
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5995821
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		1395553		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				87740588
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		49100592		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		1307		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		797		
	Накладные расходы		Тенге				3161474
	Сметная прибыль		Тенге				7876284
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге				106329838
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2104		
		Заработная плата	Тенге				2951228
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				101737381
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				100480421
	Материалы -		Тенге				39644797
	Всего заработная плата -		Тенге				4023738
	Местные материалы -		Тенге				52124820
		Накладные расходы -	Тенге				4190526
		Сметная прибыль -	Тенге				8373676
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				113044623
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3089
		Сметная заработная плата -	Тенге				4023738
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1256960
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1256960
		Сметная прибыль -	Тенге				100557
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1357517
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				114402140
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3089
		Сметная заработная плата -	Тенге				4023738

РАЗДЕЛ 3.Тротуары

					Монтажные работы		
40	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1067,0000**	**162,19**	**173057**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				74,44	79427
		Итого эксплуатация машин:				117,29	125148
		Итого материалов:				1,30	1388
		Накладные расходы	%	108		80,40	85782
		Сметная прибыль	%	8		19,41	20707
		Сметная стоимость:				261,99	279546
41	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,3002**		**127962,73**	**166372**
		Итого оплата труда:				898,42	1168
		Итого эксплуатация машин:				1766,10	2296
		Итого материалов:				126196,63	164076
		Накладные расходы	%	108		970,29	1262
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	13411
		Сметная стоимость:				139247,67	181044
42	**1127-0602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1625,2000**		**1541,76**	**2505668**
		Итого оплата труда:				73,42	119322
		Итого эксплуатация машин:				124,93	203037
		Итого материалов:				1373,28	2231854
		Накладные расходы	%	108		79,29	128868
		Сметная прибыль	%	8		129,68	210763
		Сметная стоимость:				1750,74	2845299
43	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные(поребрики). Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**2343,0000**		**1681,02**	**3938630**
		Итого оплата труда:				743,89	1742934
		Итого эксплуатация машин:				1,08	2530
		Итого материалов:				936,57	2194384
		Накладные расходы	%	108		803,40	1882369
		Сметная прибыль	%	8		198,75	465680
		Сметная стоимость:				2683,17	6286679
44	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х20х8)**	**м3**	**74,9760**		**41194,00**	**3088561**
		Сметная прибыль	%	8		3295,52	247085
		Сметная стоимость:				**44489,52**	**3335646**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9872288**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9872288**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**4591702**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1942851**
		Местные материалы -	Тенге				**3088561**
		Накладные расходы -	Тенге				**2098281**
		Сметная прибыль -	Тенге				**957646**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12928215**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1783**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1942851**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**12928215**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1783**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1942851**
		РАЗДЕЛ 4. ул.Лермонтова Демонтажные работы (Ташкентская)					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие дорог					
		Подраздел 7.Монтажные работы					
45	**1216-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Поднятие горловин колодцев**	**люк**	**15,0000**		**6097,80**	**91467**
		Итого оплата труда:				**5044,65**	75670
		Итого эксплуатация машин:				**269,40**	**4041**
		Итого материалов:				**913,35**	13700
		Накладные расходы	%	72		3632,15	54482
		Сметная прибыль	%	8		778,40	11676
		Сметная стоимость:				**10508,34**	**157625**
46	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт.**	**15,0000**		**1772,30**	**26584**
		Итого оплата труда:				**1539,58**	**23094**
		Итого эксплуатация машин:				**188,58**	**2829**
		Итого материалов:				**134,86**	**2022**
		Накладные расходы	%	99		1524,18	22863
		Сметная прибыль	%	8		263,72	3956
		Сметная стоимость:				**3560,20**	**53403**
47	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные**	**комплект**	**15,0000**		**19640,00**	**294600**
		Сметная прибыль	%	8		1571,20	23568
		Сметная стоимость:				**21211,20**	**318168**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				95459
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6870
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		3305		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				310323
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		294600		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		88		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		3		
	Накладные расходы		Тенге				77345
	Сметная прибыль		Тенге				39200
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге				529196
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		91		
		Заработная плата	Тенге				98764
		Подраздел 8.Установка бортовых камней					
48	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	322,0000		1681,02	541288
		Итого оплата труда:				743,89	239532
		Итого эксплуатация машин:				1,08	347
		Итого материалов:				936,57	301576
		Накладные расходы	%	108		803,40	258695
		Сметная прибыль	%	8		198,75	63999
		Сметная стоимость:				2683,17	863982
49	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)**	м3	14,4900		41194,00	596901
		Сметная прибыль	%	8		3295,52	47752
		Сметная стоимость:				44489,52	644653
				Дорожная одежда			
50	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	15,6784		127962,73	2006251
		Итого оплата труда:				898,42	14086
		Итого эксплуатация машин:				1766,10	27690
		Итого материалов:				126196,63	1978561
		Накладные расходы	%	108		970,29	15213
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	161717
		Сметная стоимость:				139247,67	2183181

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**19598,0000**		**1346,19**	**26382632**
		Итого оплата труда:				**73,33**	**1437121**
		Итого эксплуатация машин:				**124,74**	**2444654**
		Итого материалов:				**1177,90**	**23084485**
		Накладные расходы	%	108		79,20	1552091
		Сметная прибыль	%	8		114,03	2234778
		Сметная стоимость:				**1539,42**	**30169501**
52	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**19598,0000**		**292,89**	**5740058**
		Итого оплата труда:				**0,24**	**4704**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**784**
		Итого материалов:				**292,61**	**5734570**
		Накладные расходы	%	108		0,26	5080
		Сметная прибыль	%	8		23,45	459611
		Сметная стоимость:				**316,60**	**6204749**
53	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**15,6784**		**127962,73**	**2006251**
		Итого оплата труда:				**898,42**	**14086**
		Итого эксплуатация машин:				**1766,10**	**27690**
		Итого материалов:				**126196,63**	**1978561**
		Накладные расходы	%	108		970,29	15213
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	161717
		Сметная стоимость:				**139247,67**	**2183181**
54	**1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**19598,0000**		**137,27**	**2690217**
		Итого оплата труда:				**47,27**	**926397**
		Итого эксплуатация машин:				**113,23**	**2219081**
		Итого материалов:				**1,11**	**21754**
		Накладные расходы	%	108		51,05	1000509
		Сметная прибыль	%	8		15,07	295258
		Сметная стоимость:				**203,39**	**3985984**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	**т**	**2498,7285**		**17235,00**	**43065586**
		Сметная прибыль	%	8		1378,80	3445247
		Сметная стоимость:				**18613,80**	**46510833**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1546944**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4720246**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**1088982**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**76761994**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**43662487**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**1271**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**635**		
	Накладные расходы		Тенге				**2846801**
	Сметная прибыль		Тенге				**6870079**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге				**92746064**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**1906**		
		Заработная плата	Тенге				**2635926**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**83441835**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**83147235**
	Материалы -		Тенге				**33115230**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2734690**
	Местные материалы -		Тенге				**43662487**
		Накладные расходы -	Тенге				**2924146**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6885711**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**92957092**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1997**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2734690**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**294600**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**294600**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23568**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**318168**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**93275260**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1997**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2734690**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**195051504**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6091795
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				11180557
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2609484
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				177779157
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				9212953
		ИТОГО:	Тенге				204 264 457,00
		Сметная прибыль	Тенге				16 341 158,00
		ИТОГО по смете:	Тенге				220 605 615,00
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				220 605 615,00
		ИТОГО с непредвиденными затратами 2%:	Тенге				225 017 727,30
		ИТОГО с рыночным коофициентом 2022 г. К=1,0500514:	Тенге				236 280 179,58
		НДС 12%:	Тенге				28 353 621,55
		ИТОГО с НДС:	Тенге				264 633 801,13
		ИТОГО с понижающим коофициентом:	Тенге				251 402 110,96

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"
И.о. руководителя Алтаев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Арайстрой-Group"
Директор Садуакасова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "Бірлік Сапа"
Эксперт Кудертаев Е.