Приложение 4
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
приложение 4-1

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области."**

Подрядчик: **"Construction Group "SAMRUK"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Елтай Индерского района Атырауской области**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №121	27.06.2023			"Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области."	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	**63686443,52**									
Акт выполненных работ №2	**63686443,52**	**56862896,00**							**6823547,52**	**63686443,52**
Акт выполненных работ №1(аванс)										**35810005,00**
Итого										**27876438,52**
Удержание авансового платежа 30% (за сентябрь 2023 г)										**8362931,56**
Удержание 5% (за сентябрь 2023 г)										**1393821,93**
Всего к оплате										**18119685,04**

Заказчик:
Директор коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области."
Доспаева А.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Е.К. Байысбаев

Технический надзор
Инженер-эксперт ТОО "Шебер Құрылысшы"
Каюпов П.Т.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченнойответственностью "Construction Group"SAMRUK", Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, ЖАНА КУРЫЛЫС 2, 18 БИН/ИИН 140240015677**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Елтай Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор **№121 от 27.06.2023**

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в теку щих ценах 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Демонтажные работы									
1	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**152,84**	**1176,93**	**36,37**	**179882**	**5559**	**--**	**128100**	**332620**
		НР - 72%; СП - 8%			**1140,56**	**23,51**	**174323**	**3593**		**24638**	
2	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**83**	**158,91**	**3,28**	**13190**	**272**	**--**	**9427**	**24427**
		НР - 72%; СП - 8%			**155,63**	**2,12**	**12917**	**176**		**1809**	
3	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**508,5**	**317,68**	**--**	**161540**	**--**	**--**	**116309**	**300076**
		НР - 72%; СП - 8%			**317,68**	**--**	**161540**	**--**		**22227**	

4	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м² облицовки	283,7	1116,35	81,47	316708	23113	--	219090	578662
		НР - 72%; СП - 8%			1034,88	37,70	293595	10695		42864	
5	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж потолка типа "Армстронг"**	м²	235,84	1686,98	167,29	397857	39454	--	271610	723024
		НР - 72%; СП - 8%			1519,69	79,85	358404	18832		53557	
6	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	20	3008,01	175,81	60160	3517	--	41899	110223
		НР - 72%; СП - 8%			2832,20	77,43	56644	1549		8165	
7	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Полотна дверные. Снятие**	м²	38,43	514,94	--	19789	--	--	14248	36760
		НР - 72%; СП - 8%			514,94	--	19789	--		2723	
8	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	17	2009,98	81,89	34170	1392	--	24086	62916
		НР - 72%; СП - 8%			1928,09	39,71	32778	675		4660	
9	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м²	49,13	689,68	23,49	33884	1154	--	24103	62626
		НР - 72%; СП - 8%			666,19	15,18	32730	746		4639	
10	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	28,9	264,31	5,65	7639	164	--	5440	14125
		НР - 72%; СП - 8%			258,66	2,76	7475	80		1046	
11	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий**	м² кровли	356,7	918,45	0,41	327611	146	--	235775	608459
		НР - 72%; СП - 8%			918,04	--	327465	--		45073	
12	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: контробрешетка**	м² кровли	356,7	244,65	29,48	87267	10516	--	57564	156417
		НР - 72%; СП - 8%			215,17	8,97	76751	3200		11586	
13	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Демонтаж**	м² поверхности покрытия изоляции	356,7	207,25	8,62	73926	3075	--	52032	136035
		НР - 72%; СП - 8%			198,63	3,97	70851	1416		10077	

4	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м² облицовки	283,7	1116,35	81,47	316708	23113	–	219090	578662
					1034,88	37,70	293595	10695		42864	
		НР - 72%; СП - 8%									
5	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж потолка типа "Армстронг"**	м²	235,84	1686,98	167,29	397857	39454	–	271610	723024
					1519,69	79,85	358404	18832		53557	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	20	3008,01	175,81	60160	3517	–	41899	110223
					2832,20	77,43	56644	1549		8165	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Полотна дверные. Снятие**	м²	38,43	514,94	–	19789	–	–	14248	36760
					514,94	–	19789	–		2723	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	17	2009,98	81,89	34170	1392	–	24086	62916
					1928,09	39,71	32778	675		4660	
		НР - 72%; СП - 8%									
9	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м²	49,13	689,68	23,49	33884	1154	–	24103	62626
					666,19	15,18	32730	746		4639	
		НР - 72%; СП - 8%									
10	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	28,9	264,31	5,65	7639	164	–	5440	14125
					258,66	2,76	7475	80		1046	
		НР - 72%; СП - 8%									
11	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий**	м² кровли	356,7	918,45	0,41	327611	146	–	235775	608459
					918,04	–	327465	–		45073	
		НР - 72%; СП - 8%									
12	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: контробрешетка**	м² кровли	356,7	244,65	29,48	87267	10516	–	57564	156417
					215,17	8,97	76751	3200		11586	
		НР - 72%; СП - 8%									
13	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Демонтаж**	м² поверхности покрытия изоляции	356,7	207,25	8,62	73926	3075	–	52032	136035
					198,63	3,97	70851	1416		10077	
		НР - 72%; СП - 8%									

14	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м³ кровли	356,7	425,33	26,91	151715	9598	–	104427	276635
		НР - 72%; СП - 8%			398,42	8,19	142116	2921		20492	
15	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия. Разборка утепления из минераловатных плит в один слой	м³ покрытия	259,1	690,80	59,87	178986	15512	–	120417	323354
		НР - 72%; СП - 8%			630,93	14,56	163474	3772		23951	
16	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Крыльцо. Разборка	м³	0,1	27382,20	12814,76	2738	1281	–	1455	4529
		НР - 72%; СП - 8%			14567,44	5643,65	1457	564		335	
17	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	155,14	170,00	–	26374	–		–	28484
		СП - 8%			–	–	–	–		2110	
18	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2327,1	29,00	–	67486	–		–	72885
		СП - 8%			–	–	–	–		5399	
		Наружные стены									
19	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /минераловатная плита, тарельчатый держатель, армирующий слой/	м²	255,9	8061,07	4,06	2062828	1039	1963306	71181	2304730
		НР - 72%; СП - 8%			384,85	1,48	98483	379		170721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	136011 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³	26,8695	67633,00				1817265		
20	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м /клей, стеклотканевая сетка/	м²	255,9	1627,81	4,39	416557	1123	236097	129465	589704
		НР - 72%; СП - 8%			700,81	1,86	179337	476		43682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	294,285	503,00				148025		
20.2	249627 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	946,83	93,00				88055		
21	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм /грунтовка, штукатурка/	м² отделываемой поверхности	255,9	2290,13	11,33	586044	2899	407234	127607	770742
		НР - 72%; СП - 8%			687,42	5,17	175911	1323		57091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

21.1	102707 С	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	639,75	569,00				364018		
22	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	255,9	1180,24	63,78	302023	16321	97388	141006	478471
		НР - 72%; СП - 8%			735,89	29,41	188314	7526		35442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,094683	878606,00				83189		
		Крыльца									
23	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	7,11	6162,43	189,03	43815	1344	31636	8241	56220
		НР - 72%; СП - 8%			1523,90	85,92	10835	611		4164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	54,3915	89,00				4841		
23.2	306693 С	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м²	7,2522	3571,00				25898		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолок									
24	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	208,2	2839,72	209,11	591230	43537	152194	299723	962228
		НР - 72%; СП - 8%			1899,61	99,82	395499	20783		71275	
25	С1232-401-0103 232-401-0103 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной типа "Армстронг" из минеральных плит толщиной 15 мм	м²	208,2	7270,00	--	1513614	--	1513614	--	1634703
		СП - 8%			--	--	--	--		121089	
		Стены									
26	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	1,856	66011,28	3709,17	122517	6884	41721	55049	191772
		НР - 72%; СП - 8%			39823,49	1371,17	73912	2545		14205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0928	93036,00				8634		
26.2	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,22272	122006,00				27173		
27	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	1,91168	49780,00	--	95163	--	95163	--	102776
		СП - 8%			--	--	--	--		7613	

28	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м² стен	23,2	3315,80	19,85	76927	460	43016	24222	109241
		НР - 72%; СП - 8%			1441,84	8,21	33451	190		8092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	149136 С	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м²	24,36	741,00				18051		
28.2	288012 С	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	18,03568	201,00				3625		
28.3	288033 С	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	48,73392	306,00				14913		
29	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	23,2	1144,72	21,49	26558	498	3629	16292	46278
		НР - 72%; СП - 8%			966,85	8,46	22431	196		3428	
30	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	23,2	411,82	3,57	9554	83	3940	4010	14649
		НР - 72%; СП - 8%			238,39	1,69	5531	39		1085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	149589 С	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,012064	313969,00				3788		
31	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором М25 по камню и бетону улучшенное толщ. 25мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	485,3	2176,37	99,47	1056192	48273	342364	510206	1691712
		НР - 72%; СП - 8%			1371,43	88,73	665555	43061		125314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	102633 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м³	9,706	32616,00				316571		
31.2	128234 С	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	м²	26,88562	910,00				24466		
32	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Отделка /выравнивание/ внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	485,3	990,60	5,49	480738	2665	211964	192368	726955
		НР - 72%; СП - 8%			548,34	2,20	266109	1068		53849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	149732 С	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2000,8919	96,00				192086		
33	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	485,3	411,82	3,57	199856	1732	82433	83889	306442

		НР - 72%; СП - 8%			238,39	1,69	115691	820		22697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							79232		
33.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,252356	313969,00						
34	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	185,4	6089,20	23,51	1128938	4359	460906	479704	1737334
		НР - 72%; СП - 8%			3579,68	13,93	663673	2583		128692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							352445		
34.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	185,4	1901,00						
		Оконные откосы									
35	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта /плита ПСБ-С-35/	м³ изоляции	0,694	80538,33	1896,52	55894	1316	29029	18733	80597
		НР - 72%; СП - 8%			36813,87	675,65	25549	469		5970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							3228		
35.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0347	93036,00						
35.2	139684 С	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	0,68012	25969,00				17662		
35.3	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,04858	122006,00				5927		
36	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами ГКЛВ	м откоса	173,5	1660,81	7,63	288151	1324	190819	69535	386302
		НР - 72%; СП - 8%			553,36	3,28	96008	569		28615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	135876 С	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	16,309	535,00				8725		
36.2	149907 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	508,9449	77,00				39189		
		Полы									
		Тип 1									
37	Е11-080101-0311 1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидроизоляция наплавляемыми материалами /Унифлекс ЭПП/ в один слой	м² поверхности	82,4	2655,84	293,52	218841	24186	140724	46966	287071
		НР - 72%; СП - 8%			654,50	137,12	53931	11299		21264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	135676 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	93,936	1194,00				112160		
37.2	135815 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	41,2	592,00				24390		
38	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности полов, покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м³ изоляции	4,12	67815,51	1358,21	279400	5596	198715	55892	362115
		НР - 72%; СП - 8%			18225,58	616,03	75089	2538		26823	

		НР - 72%; СП - 8%			18225,58	616,03	75089	2538		26823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	139694 С	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³**	м³	4,2024	47286,00				198715		
39	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	82,4	1394,36	32,89	114895	2710	71335	30618	157155
		НР - 72%; СП - 8%			495,75	20,34	40850	1676		11641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	1,68096	42300,00				71105		
40	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщину 45мм**	м² стяжки	82,4	1137,11	27,83	93698	2293	88881	2815	104234
		НР - 72%; СП - 8%			30,63	16,82	2524	1386		7721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	2,1012	42300,00				88881		
41	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,237312	22527,39	2052,22	5346	487	10	3644	9709
		НР - 72%; СП - 8%			20433,17	891,48	4849	212		719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,066447	150,00				10		
42	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,237312	481766,00	–	114329	–	114329	–	123475
		СП - 8%			–	–	–	–		9146	
43	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных /600х600х10мм/ на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	82,4	5957,41	189,03	490891	15576	349746	95507	633310
		НР - 72%; СП - 8%			1523,90	85,92	125569	7080		46912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	249624 С	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки**	кг	630,36	89,00				56102		
43.2	287790 С	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м²	84,048	3370,00				283242		
		Тип 2									

45	Е11-080101-0311 1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидроизоляция наплавляемыми материалами /Унифлекс ЭПП/ в один слой	м² поверхности	83	2655,84	293,52	220435	24362	141749	47308	289161
		НР - 72%; СП - 8%			654,50	137,12	54324	11381		21419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	135676 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	94,62	1194,00				112976		
45.2	135815 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	41,5	592,00				24568		
46	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности полов, покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м² изоляции	4,15	67815,51	1358,21	281434	5637	200161	56299	364751
		НР - 72%; СП - 8%			18225,58	616,03	75636	2557		27019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	139694 С	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³	м³	4,233	47286,00				200162		
47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	83	1394,36	32,89	115732	2730	71855	30841	158299
		НР - 72%; СП - 8%			495,75	20,34	41147	1688		11726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,6932	42300,00				71622		
48	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщину 40мм	м² стяжки	83	909,69	22,27	75504	1848	71622	2268	83993
		НР - 72%; СП - 8%			24,50	13,45	2034	1116		6222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,6932	42300,00				71622		
49	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,23904	22527,39	2052,22	5385	490	11	3670	9780
		НР - 72%; СП - 8%			20433,17	891,48	4884	213		724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,066931	150,00				10		
50	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23904	481766,00	–	115161	–	115161	–	124374
		СП - 8%			–	–	–	–		9213	

51	Е11-110101-0603 1111-0101-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство**	м² поверхности	83	1061,85	34,22	88134	2840	57414	20738	117582
		НР - 72%; СП - 8%			335,90	11,13	27880	924		8710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	249675 С	**Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная**	кг	337,976	151,00				51034		
52	Е11-110101-0604 1111-0101-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=7	**Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0603, на толщ. 10мм**	м² поверхности	83	1524,27	31,40	126514	2606	71448	38406	178113
		НР - 72%; СП - 8%			632,05	10,62	52460	881		13194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	249675 С	**Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная**	кг	472,934	151,00				71413		
53	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м² покрытия	83	4052,77	58,61	336380	4865	300581	23757	388948
		НР - 72%; СП - 8%			372,70	24,84	30934	2062		28811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	149919 С	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	м²	86,32	3354,00				289517		
54	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	94,6	384,40	1,24	36364	117	19654	11986	52218
		НР - 72%; СП - 8%			175,40	0,57	16593	54		3868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	249765 С	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	95,546	167,00				15956		
		ОКНА									
55	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	49,13	3001,39	239,26	147458	11755	66341	54285	217883
		НР - 72%; СП - 8%			1411,80	122,83	69362	6035		16140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	33,8997	1957,00				66342		
56	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	49,13	34956,00	--	1717388	--	1717388	--	1854779
		СП - 8%			--	--	--	--		137391	

57	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	30,6	1494,05	7,06	45718	216	35608	7200	57151
		НР - 72%; СП - 8%			323,33	3,45	9894	106		4234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	17,3196	1957,00				33894		
58	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Откосы. Облицовка пластиком толщиной 2 мм**	м² поверхности	17,34	5271,13	10,56	91401	183	66807	17630	117754
		НР - 72%; СП - 8%			1407,77	4,37	24411	76		8723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	147807 С	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м²	0,01786	3715098,00				66352		
59	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 250 мм. Устройство**	м	28,9	2206,48	4,83	63767	139	44741	13633	83592
		НР - 72%; СП - 8%			653,53	1,64	18887	47		6192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	131308 С	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м	30,345	551,00				16720		
59.2	147770 С	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	30,345	865,00				26248		
		Внутренние двери									
60	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	32,13	2438,84	115,56	78360	3713	20464	40199	128044
		НР - 72%; СП - 8%			1686,38	51,33	54183	1649		9485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	131630 С	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0,03213	104897,00				3370		
60.2	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	7,7112	1957,00				15091		
61	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СТ РК 943-92**	м²	32,13	7373,00	–	236894	–	236894	–	255846
		СП - 8%			–	–	–	–		18952	
62	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	34	527,00	–	17918	–	17918	–	19351
		СП - 8%			–	–	–	–		1433	
63	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	17	3218,00	–	54706	–	54706	–	59082
		СП - 8%			–	–	–	–		4376	

64	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	2760,00	--	46920	--	46920	--	50674	
		СП - 8%			--	--	--	--		3754		
65		**КРОВЛЯ**										
	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты /ППЖ-160/ или перлита на битумной мастике в один слой	м³ утеплаемого покрытия	259,1	8580,75	74,84	2223272	19391	1999539	150522	2563698	
		НР - 72%; СП - 8%			788,66	18,20	204342	4716		189905		
65.1		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	520,791	221,00				115095			
65.2	136009 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	37,36222	49780,00				1859891			
66	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стропила, стойки. Установка, в т.ч. мауэрлат, ВС-1, С-2, С-3, поз.16, 17	м³ древесины в конструкции	1,47	201362,17	1095,73	296002	1611	242072	38131	360864	
		НР - 72%; СП - 8%			35591,44	435,43	52319	640		26731		
66.1		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,2352	139141,00				32726			
66.2	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,2201	139141,00				169766			
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	13,47	11808,32	86,22	159058	1161	140082	13196	186034	
		НР - 72%; СП - 8%			1322,57	38,04	17815	512		13780		
67.1		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,090249	1512552,00				136506			
68	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	353,9	411,84	4,00	145750	1415	126590	13229	171698	
		НР - 72%; СП - 8%			50,14	1,77	17745	626		12719		
68.1		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,081397	1512552,00				123117			
69	Е11-100116-0202 1110-0116-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м² перекрытия	353,9	906,43	4,40	320786	1558	254114	47380	397618	
		НР - 72%; СП - 8%			183,99	1,96	65114	694		29452		
69.1		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	249209 С	Паста антисептическая	т	0,31851	797818,00				254113			
70	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством, в т.ч. укладка пленки	м² кровли	353,9	7385,47	29,79	2613718	10542	2012453	426948	3283920	

		НР - 72%; СП - 8%			1669,18	6,39	590723	2261		243253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,91106	139141,00				265907		
70.2	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,7695	139141,00				246210		
70.3	134871 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	391,4134	3633,00				1422005		
71	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /металлический ерш/	т	0,01024	380647,00	–	3898	–	3898	–	4210
		СП - 8%			–	–	–	–		312	
72	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0057	403617,00	–	2301	–	2301	–	2485
		СП - 8%			–	–	–	–		184	
73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкер, скоба/	т	0,014744	399352,00	–	5888	–	5888	–	6359
		СП - 8%			–	–	–	–		471	
74	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Потолки. Подшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	5,04	1200,62	23,33	6051	118	199	4168	11036
		НР - 72%; СП - 8%			1137,75	10,73	5734	54		817	
75	С1215-303-0204 215-303-0204 РСНБ РК 2022	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-Б, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм, I сорта	100 м²	0,0504	181120,00	–	9128	–	9128	–	9858
		СП - 8%			–	–	–	–		730	
76	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты /ПМ-40(НГ)Ф/ или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	5,8	3672,04	74,84	21298	435	16289	3369	26641
		НР - 72%; СП - 8%			788,66	18,20	4574	106		1973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	11,658	221,00				2576		
76.2	136004 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м³	0,83636	15739,00				13163		
77	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Вентиляционный продух. Устройство каркаса изоляции из сетки с ячейками 20х20мм	м² изолируемой поверхности	0,9	2604,44	24,13	2344	22	2154	128	2670
		НР - 72%; СП - 8%			186,28	11,13	168	10		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,027	666,00				18		

77.2	128112 С	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	0,945	2261,00				2137		
		СЛУХОВОЕ ОКНО (2шт)									
78	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
79	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4001,00	--	4001	--	4001	--	4321
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
80	С1223-502-0401 223-502-0401 РСНБ РК 2022	Зашелка /задвижка/ ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	1	1575,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
81	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Обрешетка с прозорами из брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м²	2,6	7290,76	16,12	18956	42	18191	537	21053
		НР - 72%; СП - 8%			278,05	8,93	723	23		1559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	248324 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,13	139141,00				18088		
82	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство	м² покрытия	5	4054,22	87,71	20271	439	17368	1909	23954
		НР - 72%; СП - 8%			492,78	37,39	2464	187		1774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	131599 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,15	93036,00				13955		
83	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,5555	11808,32	86,22	6560	48	5777	544	7672
		НР - 72%; СП - 8%			1322,57	38,04	735	21		568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,003722	1512552,00				5629		
84	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	2,6	411,84	4,00	1071	11	930	97	1262
		НР - 72%; СП - 8%			50,14	1,77	130	5		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,000598	1512552,00				905		
85	Е11-100116-0202 1110-0116-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м² перекрытия	19	906,43	4,40	17222	83	13643	2544	21347
		НР - 72%; СП - 8%			183,99	1,96	3496	37		1581	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	249209 С	Паста антисептическая	т	0,0171	797818,00					13643		
86	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	19	5516,57	29,72	104815	565	84948	14059	128384	
		НР - 72%; СП - 8%			1015,87	11,84	19302	225		9510		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	135013 С	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	21,85	3816,00				83380			
86.2	249436 С	Краска аэрозольная, объемон 400 мл	шт.	0,38	1181,00				449			
86.3	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,8094	1119,00				906			
		АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
87	Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м²	27,64	759,26	0,40	20986	11	–	15102	38975	
		НР - 72%; СП - 8%			758,86	–	20975	–		2887		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	295954 С	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м²	27,0872	--				--			
88	прайс СТПРАЙС лист	Натяжные потолки	м²	27,64	4057,74	–	112156	–	–	–	112156	
		Цоколь			–	–	–	–		–		
89	Е12-120102-0810 1212-0102-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м²	290,4	606,27	25,58	176061	7428	97107	51906	246204	
		НР - 72%; СП - 8%			246,30	1,95	71526	566		18237		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	156,2352	605,00				94522			
90	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Цоколья железобетонные. Устройство - В10, F75	м³	3,57	56412,29	2895,43	201392	10337	166467	19478	238539	
		НР - 72%; СП - 8%			6887,46	690,22	24588	2464		17670		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	279178 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	3,62355	41991,00				152156			
91	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	481766,00	–	26015	–	26015	–	28096	
		СП - 8%			–	–	–	–		2081		
92	Е12-020101-0501 1202-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кирпичные кладка из блока. Устройство	м³	3	59008,76	43,09	177026	130	114359	45070	239863	
		НР - 72%; СП - 8%			20845,71	19,87	62537	60		17768		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

92.1	102888 С	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,182	70860,00				83757		
93	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки железобетонные. Устройство - В10, F75	м³	0,12	56412,29	2895,43	6769	348	5595	655	8018
		НР - 72%; СП - 8%			6887,46	690,22	826	83		594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	279178 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	0,1218	41991,00				5115		
94	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,045	331233,00	--	14905	--	14905	--	16097
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
95	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные с проемами. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	5,605	3437,74	196,94	19269	1104	929	12756	34587
		НР - 72%; СП - 8%			3075,18	85,74	17236	481		2562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002802	286428,00				803		
95.2	295673 С	Полотна для дверных блоков деревянные	м²	5,10055	--				--		
96	С12064-4 СТ12064-4	Блоки дверные стальные с двухпольными утепленными полотнами	м²	5,605	74000,00	--	414770	--	414770	--	447952
		СП - 8%			--	--	--	--		33182	
		Тип 1									
97	Е11-080101-0311 1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидроизоляция наплавляемыми материалами /Унифлекс ЭПП/ в один слой	м² поверхности	54,27	2655,84	293,52	144132	15930	92682	30932	189069
		НР - 72%; СП - 8%			654,50	137,12	35520	7442		14005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	135676 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	61,8678	1194,00				73870		
97.2	135815 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	27,135	592,00				16064		
98	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности полов, покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м³ изоляции	2,7135	67815,51	1358,21	184017	3686	130876	36811	238495
		НР - 72%; СП - 8%			18225,58	616,03	49455	1672		17666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	139694 С	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³	м³	2,76777	47286,00				130877		
99	Е11-10101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	54,27	1394,36	32,89	75672	1785	46983	20166	103505
		НР - 72%; СП - 8%			495,75	20,34	26904	1104		7667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

99.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,107108	42300,00				46831		
100	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщину 45мм	м² стяжки	54,27	1137,11	27,83	61711	1511	58538	1854	68650
		НР - 72%; СП - 8%			30,63	16,82	1662	913		5085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							58538		
100.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,383885	42300,00						
101	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,103113	22527,39	2052,22	2323	212	4	1583	4219
		НР - 72%; СП - 8%			20433,17	891,48	2107	92		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							4		
101.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,028872	150,00						
102	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,103113	481766,00	–	49676	–	49676	–	53650
		СП - 8%			–	–	–	–		3974	
103	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных /600х600х10мм/ на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	54,27	5957,41	189,03	323309	10259	230348	62903	417109
		НР - 72%; СП - 8%			1523,90	85,92	82702	4663		30897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	415,1655	89,00				36950		
103.2	287790 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м²	55,3554	3370,00				186548		
		Тип 2									
104	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	16,17	1394,36	32,89	22547	532	13999	6008	30840
		НР - 72%; СП - 8%			495,75	20,34	8016	329		2284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,329868	42300,00				13953		
105	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщину 40мм	м² стяжки	16,17	909,69	22,27	14710	360	13954	442	16364
		НР - 72%; СП - 8%			24,50	13,45	396	217		1212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,329868	42300,00				13953		

106	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04648	22527,39	2052,22	1047	95	2	714	1901
		НР - 72%; СП - 8%			20433,17	891,48	950	41		141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013014	150,00				2		
107	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04648	481766,00	--	22392	--	22392	--	24183
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
108	Е11-110101-0603 1111-0101-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	м² поверхности	16,17	1061,85	34,22	17170	553	11185	4040	22907
		НР - 72%; СП - 8%			335,90	11,13	5432	180		1697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	249675 С	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	65,84424	151,00				9942		
109	Е11-110101-0604 1111-0101-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0603, на толщ. 10мм	м² поверхности	16,17	1524,27	31,40	24647	508	13919	7482	34700
		НР - 72%; СП - 8%			632,05	10,62	10220	172		2570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	249675 С	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	92,13666	151,00				13913		
110	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	16,17	4052,77	58,61	65533	948	58558	4628	75774
		НР - 72%; СП - 8%			372,70	24,84	6027	402		5613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	149919 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м²	16,8168	3354,00				56404		
111	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	95,29	384,40	1,24	42845	139	23156	14122	61525
		НР - 72%; СП - 8%			175,40	0,57	19550	64		4558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	112,5746	167,00				18800		
112	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м²	235,84	7361,26	21,74	1736080	5127	1587265	104560	1987891
		НР - 72%; СП - 8%			609,26	6,51	143688	1535		147251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

112.1	282951 С	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	325,4592	3321,00				1080850		
112.2	282953 С	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	94,336	5356,00				505264		
113	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Вход в амбулатории**									
		Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	177334,00	1304,00	177334	1304	143292	23892	217325
		НР - 72%; СП - 8%			32738,00	446,00	32738	446		16098	
114	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	15	2798,33	43,82	41975	658	24220	12506	58839
		НР - 72%; СП - 8%			1139,81	18,11	17097	272		4358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,48	44451,00				21336		
115	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,24	71142,00	--	17074	--	17074	--	18440
		СП - 8%			--	--	--	--		1366	
116	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	30	1903,35	194,37	57101	5832	2140	36542	101134
		НР - 72%; СП - 8%			1637,62	54,15	49129	1625		7491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,129	16130,00				2081		
116.2	295531 С	Брусчатка	м²	30	--				--		
117	С1255-102-0603 255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	30	3584,00	--	107520	--	107520	--	116122
		СП - 8%			--	--	--	--		8602	
		Ограждения входов									
118	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	2,5	577,85	62,60	1445	156	126	886	2518
		НР - 72%; СП - 8%			465,03	27,26	1163	68		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1905	659,00				126		
119	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная диам. 32 мм	т	0,03495	430960,00	--	15062	--	15062	--	16267
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	

120	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**КРОВЛЯ**									
		Слой пароизоляционный подложки из фольги. Установка	м² поверхности покрытия изоляции	259,1	1669,65	10,77	432606	2791	–	310394	802440
		НР - 72%; СП - 8%			1658,88	4,97	429816	1288		59440	
121	С1234-304-0501 234-304-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Изоляционная подложка с фольги для крыш	м²	259,1	9846,00	–	2551099	–	2551099	–	2755187
		СП - 8%			–	–	–	–		204088	
122	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Комната медсестры**									
		Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен	18,2	3315,80	19,85	60348	361	33746	19002	85698
		НР - 72%; СП - 8%			1441,84	8,21	26241	149		6348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	149136 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	19,11	741,00				14161		
122.2	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	14,14868	201,00				2844		
122.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	38,23092	306,00				11699		
		Подсобное здание									
123	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Наружные стены**									
		Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм /грунтовка, штукатурка/	м² отделываемой поверхности	96,1	2290,13	11,33	220081	1089	152931	47921	289442
		НР - 72%; СП - 8%			687,42	5,17	66061	497		21440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	102707 С	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	240,25	569,00				136702		
124	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	96,1	1180,24	63,78	113421	6129	36573	52953	179684
		НР - 72%; СП - 8%			735,89	29,41	70719	2826		13310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,035557	878606,00				31241		
125	Е12-120102-0810 1212-0102-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м²	96,1	606,27	25,58	58263	2458	32136	17177	81475

		НР - 72%; СП - 8%			246,30	1,95	23669	187		6035	
36.1	249431 С	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	51,7018	605,00				31280		
126	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены**									
		Стены. Отделка /выравнивание/ внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	217,7	990,60	5,49	215654	1195	95085	86294	326104
		НР - 72%; СП - 8%			548,34	2,20	119374	479		24156	
126.1	149732 С	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	897,5771	96,00				86167		
127	Е12-120101-1602 1212-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м²	217,7	815,69	5,06	177576	1102	82456	68131	265364
		НР - 72%; СП - 8%			431,87	2,80	94018	610		19656	
127.1	147147 С	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	145,859	380,00				55426		
127.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	139,328	116,00				16162		
128	Е12-120101-1702 1212-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м²	70,9	920,83	5,06	65287	359	27183	27319	100015
		НР - 72%; СП - 8%			532,37	2,80	37745	199		7408	
128.1	147147 С	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	47,503	380,00				18051		
128.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	48,212	116,00				5593		
129	Е12-120103-0211 1212-0103-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м²	7,6	1175,37	0,42	8933	4	643	5967	16092
		НР - 72%; СП - 8%			1090,22	0,20	8286	2		1192	
129.1	278579 С	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,216	474,00				576		
130	Е12-120103-0213 1212-0103-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м²	12,2	1277,86	0,42	15590	5	2459	9453	27046
		НР - 72%; СП - 8%			1075,93	0,20	13126	2		2003	
130.1	249409 С	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,3607	605,00				1428		
130.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,952	474,00				925		
		Полы									
		Тип 2									

131	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство теплоон звуконзоляция сплошная из подложки под линолеума	м²	48,6	7361,26	21,74	357757	1056	327091	21547	409648
		НР - 72%; СП - 8%			609,26	6,51	29610	316		30344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1	282951 С	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	67,068	3321,00				222733		
131.2	282953 С	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	19,44	5356,00				104121		
132	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	48,6	4052,77	58,61	196965	2848	176004	13911	227746
		НР - 72%; СП - 8%			372,70	24,84	18113	1207		16870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1	149919 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м²	50,544	3354,00				169525		
133	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	50,2	384,40	1,24	19297	63	10429	6360	27710
		НР - 72%; СП - 8%			175,40	0,57	8805	29		2053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	50,702	167,00				8467		
				Двери							
134	Е12-060101-1302 1206-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные узкие в каменных стенах. Ремонт со снятием полотен	коробка	4	14402,49	50,75	57610	203	11743	32946	97800
		НР - 72%; СП - 8%			11416,12	23,40	45664	94		7244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,066	139141,00				9183		
134.2	295913 С	Мусор строительный	т	0,176	--				--		
135	Е12-060101-1401 1206-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Перевязка с уменьшением размера по высоте	полотно	4	3324,29	--	13297	--	76	9519	24641
		НР - 72%; СП - 8%			3305,14	--	13221	--		1825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1	295776 С	Клей столярный сухой	кг	0,06	1276,00				77		
135.2	295913 С	Мусор строительный	т	0,008	--				--		
136	Е12-060101-1205 1206-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	1	1236,92	--	1237	--	42	860	2265
		НР - 72%; СП - 8%			1194,92	--	1195	--		168	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,04	1050,00				42		
136.2	295884 С	Скобяные изделия	комплект	1	--				--		
137	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	2760,00	–	2760	–	2760	–	2981
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
		Электроустановочные изделия									
138	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	2670,34	970,50	21363	7764	1445	13109	37229
		НР - 72%; СП - 8%			1519,25	756,56	12154	6052		2758	
139	С1247-102-0162 247-102-0162 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65/CD LED 13 4000K 12 Вт/	шт.	8	8302,00	–	66416	–	66416	–	71729
		СП - 8%			–	–	–	–		5313	
140	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8	1537,99	15,72	12304	126	1158	7961	21887
		НР - 72%; СП - 8%			1377,45	4,74	11020	38		1621	
141	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	384,00	–	3072	–	3072	–	3318
		СП - 8%			–	–	–	–		246	
142	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	9	1533,61	17,93	13802	161	1244	8963	24586
		НР - 72%; СП - 8%			1377,45	5,68	12397	51		1821	
143	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	9	459,00	–	4131	–	4131	–	4461
		СП - 8%			–	–	–	–		330	
144	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	1006,40	–	1006	–	12	716	1860

		НР - 72%; СП - 8%			994,28	–	994	–		138	
145	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2022	**Коробки монтажные распаячные П-У2, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	1	147,00	–	147	–	147	–	159
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
146	Е12-180101-1402 1218-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Благоустройство территории**									
		Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	160,8	1096,56	280,38	176327	45085	–	108947	308096
		НР - 72%; СП - 8%			816,18	124,83	131242	20073		22822	
147	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	160,8	2798,33	43,82	449971	7046	259644	134059	630752
		НР - 72%; СП - 8%			1139,81	18,11	183281	2912		46722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	5,1456	44451,00				228727		
148	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м³	2,5728	71142,00	–	183034	–	183034	–	197677
		СП - 8%			–	–	–	–		14643	
149	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м² покрытия	216,1	1903,35	194,37	411314	42004	15420	263225	728501
		НР - 72%; СП - 8%			1637,62	54,15	353890	11702		53962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	0,92923	16130,00				14988		
149.2	295531 С	**Брусчатка**	м²	216,1	--				--		
150	С1255-102-0603 255-102-0603 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м²	216,1	3584,00	–	774502	–	774502	–	836462
		СП - 8%			–	–	–	–		61960	
151	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Устроиство отмостки. Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м³**	м³	7,6	50541,01	685,57	384112	5210	343160	27220	444239
		НР - 72%; СП - 8%			4702,92	271,56	35742	2064		32907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	7,752	41873,00				324599		
152	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2736	481766,00	–	131811	–	131811	–	142356
		СП - 8%			–	–	–	–		10545	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44228292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9185015				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					595626			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					270090			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24278875		
		- Перевозка грузов	Тенге				93860				
		- Накладные расходы	Тенге							6807023	
		- Сметная прибыль	Тенге							3267901	
		Раздел 2. Электрооборудование									
		Низковольтное оборудование									
		ВРУ									
1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**42591,36**	**4616,98**	**42591**	**4617**	**29871**	**7232**	**53809**
		НР - 72%; СП - 8%			**8102,64**	**1942,23**	**8103**	**1942**		**3986**	
2	515-301-0306 515-301-0306 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**1948323,00**	**–**	**1948323**	**–**		**–**	**1948323**
					–	**–**	**–**	**–**	**1948323**	**–**	
		ШС1									
3	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**7655,35**	**117,06**	**7655**	**117**	**1461**	**4410**	**13030**
		НР - 72%; СП - 8%			**6076,98**	**47,37**	**6077**	**47**		**965**	
4	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**11805,00**	**–**	**11805**	**–**	**11805**	**–**	**12749**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**944**	
5	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели автоматические в шкафу. Установка**	**шт.**	**9**	**2041,92**	**–**	**18377**	**–**	**146**	**13126**	**34024**
		НР - 72%; СП - 8%			**2025,66**	**–**	**18231**	**–**		**2520**	
6	С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2278,00**	**–**	**2278**	**–**	**2278**	**–**	**2460**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**182**	
7	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**8**	**4903,00**	**–**	**39224**	**–**	**39224**	**–**	**42362**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3138**	

		ЩО1									
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели автоматические в шкафу. Установка**	шт.	1	2041,92	–	2042	–	16	1458	3781
		НР - 72%; СП - 8%			2025,66	–	2026	–		280	
9	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1755,00	–	1755	–	1755	–	1895
		СП - 8%			–	–	–	–		140	
		Светотехническое оборудование									
10	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	шт.	34	1981,15	22,01	67359	748	1596	47043	123554
		НР - 72%; СП - 8%			1912,22	9,47	65015	322		9152	
11	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	10	2670,34	970,50	26703	9705	1805	16386	46536
		НР - 72%; СП - 8%			1519,25	756,56	15193	7566		3447	
12	С1247-102-1801 247-102-1801 РСНБ РК 2022	**Светильник для чистых помещений светодиодный, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54/SLIM CLEAN LED 595 4000K 40 Вт/**	шт.	25	57796,00	–	1444900	–	1444900	–	1560492
		СП - 8%			–	–	–	–		115592	
13	С1247-102-0136 247-102-0136 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014/SLIM LED 595 4000K 32 Вт/**	шт.	9	29935,00	–	269415	–	269415	–	290968
		СП - 8%			–	–	–	–		21553	
14	С1247-102-0162 247-102-0162 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65/CD LED 13 4000K 12 Вт/**	шт.	10	8302,00	–	83020	–	83020	–	89662
		СП - 8%			–	–	–	–		6642	
		Электроустановочные изделия									
15	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	25	1537,99	15,72	38450	394	3620	24880	68396
		НР - 72%; СП - 8%			1377,45	4,74	34436	119		5066	

16	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	24	384,00	–	9216	–	9216	–	9953
		СП - 8%			–	–	–	–		737	
17	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	412,00	–	412	–	412	–	445
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
18	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	25	1533,61	17,93	38340	448	3456	24896	68295
		НР - 72%; СП - 8%			1377,45	5,68	34436	142		5059	
19	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	25	459,00	–	11475	–	11475	–	12393
		СП - 8%			–	–	–	–		918	
		Кабели и провода									
20	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	427	119,68	1,10	51103	470	10303	29181	86706
		НР - 72%; СП - 8%			94,45	0,47	40330	201		6422	
21	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	479	507,15	3,30	242925	1581	96576	104724	375460
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	1,42	144768	680		27811	
22	С1243-107-1102 243-107-1102 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	217000,00	–	4427	–	4427	–	4781
		СП - 8%			–	–	–	–		354	
23	С1243-107-1302 243-107-1302 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04284	436308,00	–	18691	–	18691	–	20186
		СП - 8%			–	–	–	–		1495	

24	С1243-107-1502 243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,69768	628243,00	–	438313	–	438313	–	473378
		СП - 8%			–	–	–	–		35065	
25	С1243-107-1504 243-107-1504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,0102	1436830,00	–	14656	–	14656	–	15828
		СП - 8%			–	–	–	–		1172	
26	С1243-113-1005 243-113-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,153	1331550,00	–	203727	–	203727	–	220025
		СП - 8%			–	–	–	–		16298	
		Изделия ГЭМ									
27	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	91	1006,40	–	91582	–	1103	65145	169265
		НР - 72%; СП - 8%			994,28	–	90479	–		12538	
28	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные П-У2, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	73	147,00	–	10731	–	10731	–	11589
		СП - 8%			–	–	–	–		858	
29	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм/тип У192 УХЛЗ/	шт.	12	170,00	–	2040	–	2040	–	2203
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
30	С1247-202-0420 247-202-0420 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные для открытой установки У409У2	шт.	6	1104,00	–	6624	–	6624	–	7154
		СП - 8%			–	–	–	–		530	
		Трубы									
31	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	292	307,14	12,21	89685	3565	8901	56695	158089
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	5,21	77219	1521		11709	
32	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	294,78	111,00	–	32721	–	32721	–	35339
		СП - 8%			–	–	–	–		2618	
33	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3,06	31,00	–	95	–	95	–	103
		СП - 8%			–	–	–	–		8	

34	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,135	226342,88	–	30556	–	1236	21110	55800
		НР - 72%; СП - 8%			217183,68	–	29320	–		4133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	131568 С	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,0108	112400,00				1214		
35	С1241-207-0403 241-207-0403 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75**	м	135	2965,00	–	400275	–	400275	–	432297
		СП - 8%			–	–	–	–		32022	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6451327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				565633				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21645			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12540			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3165892		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1948323		
		- Накладные расходы	Тенге							416286	
		- Сметная прибыль	Тенге							333550	
		Раздел 3. Отопление и вентиляция									
		ОТОПЛЕНИЕ									
1	Е11-202601-1602 1120-2601-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздушно-отопительный завес. Установка**	комплект	2	4410,31	6,09	8821	12	901	5694	15676
		НР - 72%; СП - 8%			3954,11	–	7908	–		1161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,46	1957,00				900		
2	С1245-901-0101 245-901-0101 СпрСЦ 07.2022	**Воздушно-отопительный завес**	комплект	2	37000,00	–	74000	–	74000	–	79920
		СП - 8%			–	–	–	–		5920	
3	Е11-202601-1601 1120-2601-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Кондиционеры мощностью до 3 кВт. Установка**	1 кондиционер	1	3901,27	4,91	3901	5	450	2481	6893
		НР - 72%; СП - 8%			3446,25	–	3446	–		511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,23	1957,00				450		
4	С1246-307-0102 246-307-0102 РСНБ РК 2022	**Кондиционер ALG**	1 кондиционер	1	180000,00	–	180000	–	180000	–	194400
		СП - 8%			–	–	–	–		14400	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									

5	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Канал вентиляционный. Прочистка**	м канала	34	318,55	0,25	10831	8	444	7477	19772
		НР - 72%; СП - 8%			305,26	0,16	10379	5		1465	
5.1	144613 С	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0136	32464,00				442		
6	Е12-150103-0501 1215-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж**	шт.	1	5636,03	18,94	5636	19	--	4053	10464
		НР - 72%; СП - 8%			5617,09	12,24	5617	12		775	
7	Е12-150103-0601 1215-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Решетки жалюзийные. Смена**	жалюзийная решетка	23	770,55	0,25	17723	6	375	12489	32629
		НР - 72%; СП - 8%			754,01	0,16	17342	4		2417	
7.1	144613 С	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.2	295913 С	**Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3**	т	0,0115	32464,00				373		
7.3	296079 С	**Мусор строительный**	т	0,0161	--				--		
8	Е12-150103-0701 1215-0103-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Решетки жалюзийные**	шт.	23	--				--		
		Короб вентиляционный. Ремонт	м² поверхности короба	1	2976,27	50,67	2976	51	--	2126	5510
		НР - 72%; СП - 8%			2925,60	26,87	2926	27		408	
8.1	295485 С	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.2	295514 С	**Растворы**	м³	0,013	--				--		
8.3	295913 С	**Плиты гипсовые и легкобетонные толщиной до 100 мм**	м²	1	--				--		
9	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Мусор строительный**	т	0,143	--				--		
		Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	13991,27	1594,33	13991	1594	2290	7750	23480
		НР - 72%; СП - 8%			10106,68	657,37	10107	657		1739	
9.1	144748 С	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.2	296089 С	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0028	694126,00				1944		
10	С1246-408-0101 246-408-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР ГОСТ 24814-81**	комплект	1	--				--		
		Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	1	188942,00	--	188942	--	188942	--	204057
		СП - 8%			--	--	--	--		15115	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								592802
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57725				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1695			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						447400		

		- Накладные расходы	Тенге							42070	
		- Сметная прибыль	Тенге							43911	
		Раздел 4. Водопровод и канализация									
		СИСТИЕМА ВI									
		Водомерный узел №1									
1	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка/ с манометром/**	узел	1	30933,86	543,98	30934	544	15442	10885	45164
		НР - 72%; СП - 8%			14948,44	169,50	14948	170		3346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	188241 С	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	12	790,00				9480		
1.2	262755 С	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1	2870,00				2870		
2	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С**	шт.	1	23662,00	–	23662	–	23662	–	25555
		СП - 8%			–	–	–	–		1893	
3	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	1635,75	185,03	1636	185	19	1082	2936
		НР - 72%; СП - 8%			1431,66	71,80	1432	72		217	
4	С1242-404-0101 242-404-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	1	8267,00	–	8267	–	8267	–	8928
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
5	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	1665,00	–	1665	–	1665	–	1798
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
6	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	3	1051,00	–	3153	–	3153	–	3405
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
7	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,7	2298,21	30,78	3907	52	2759	804	5088
		НР - 72%; СП - 8%			644,88	11,86	1096	20		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1,7	1610,00				2737		

8	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	2771,52	30,78	4157	46	3144	709	5256
		НР - 72%; СП - 8%			644,88	11,86	967	18		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1,5	2082,00				3123		
9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,2	125,53	0,76	402	2	12	280	736
		НР - 72%; СП - 8%			121,35	–	388	–		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,00064	579,00				0		
9.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0016	474,00				1		
		Трубопроводы и арматура									
10	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	17	596,73	3,72	10144	64	139	7164	18693
		НР - 72%; СП - 8%			584,74	0,57	9941	10		1385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	147047 С	Ветошь	кг	0,357	119,00				42		
10.2	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,00918	6798,00				62		
10.3	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000068	525811,00				36		
11	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	17	1100,00	–	18700	–	18700	–	20196
		СП - 8%			–	–	–	–		1496	
12	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9,6	2298,21	30,78	22063	296	15576	4539	28730
		НР - 72%; СП - 8%			644,88	11,86	6191	114		2128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9,6	1610,00				15456		
13	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	28,2	2395,77	30,78	67561	868	48507	13334	87367
		НР - 72%; СП - 8%			644,88	11,86	18186	334		6472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	28,2	1707,00				48137		

14	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	29,2	2771,52	30,78	80928	898	61200	13807	102314
		НР - 72%; СП - 8%			644,88	11,86	18830	346		7579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	29,2	2082,00				60794		
15	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	73,7	2491,38	12,43	183615	916	23460	114665	322142
		НР - 72%; СП - 8%			2160,64	0,23	159239	17		23863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	154840 С	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	72,963	319,00				23275		
15.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2948	626,00				185		
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	140,7	125,53	0,76	17662	107	481	12293	32351
		НР - 72%; СП - 8%			121,35	--	17074	--		2396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02814	579,00				16		
16.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,07035	474,00				33		
17	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	67	925,81	107,73	62029	7218	25634	23404	92268
		НР - 72%; СП - 8%			435,48	49,68	29177	3329		6835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,9581	5983,00				5732		
17.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10,05	1938,00				19477		
18	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	9,696	307,00	--	2977	--	2977	--	3215
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
19	С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	28,482	384,00	--	10937	--	10937	--	11812
		СП - 8%			--	--	--	--		875	

29.2	147614 С	Лента ФУМ									

20	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	29,492	456,00	–	13448	–	13448	–	14524
		СП - 8%			–	–	–	–		1076	
21	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	15	55,00	–	825	–	825	–	891
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
22	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	20	42,00	–	840	–	840	–	907
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
23	С1241-211-0304 241-211-0304 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	28	187,00	–	5236	–	5236	–	5655
		СП - 8%			–	–	–	–		419	
24	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм/100х100/	шт.	19	1186,06	513,04	22535	9748	–	12298	37619
		НР - 72%; СП - 8%			673,02	225,94	12787	4293		2787	
25	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,1	708,00	–	2195	–	2195	–	2371
		СП - 8%			–	–	–	–		176	
26	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	98	12,00	–	1176	–	1176	–	1270
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
		СИСТЕМА Т3									
		СИСТЕМА Т3									
27	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	6090,71	57,55	6091	57	103	4289	11210
		НР - 72%; СП - 8%			5931,19	25,43	5931	25		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,015	6798,00				102		
28	513-106-0106 513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	57722,00	–	57722	–		–	57722
					–	–	–	–	57722	–	
29	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	596,73	3,72	597	4	8	421	1100
		НР - 72%; СП - 8%			584,74	0,57	585	1		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	147047 С	Ветошь	кг	0,021	119,00				2		

29.2	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,00054	6798,00				4			
29.3	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	525811,00				2			
30	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100,00	–	1100	–	1100	–	1188	
		СП - 8%			–	–	–	–		88		
31	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	44,2	2486,43	12,43	109900	549	13851	68768	192961	
		НР - 72%; СП - 8%			2160,64	0,23	95500	10		14293		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	154913 С	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	43,758	314,00				13740			
31.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1768	626,00				111			
32	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44,2	125,53	0,76	5548	34	150	3862	10162	
		НР - 72%; СП - 8%			121,35	–	5364	–		753		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,00884	579,00				5			
32.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0221	474,00				10			
33	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	7	55,00	–	385	–	385	–	416	
		СП - 8%			–	–	–	–		31		
34	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	22	42,00	–	924	–	924	–	998	
		СП - 8%			–	–	–	–		74		
35	С1241-211-0304 241-211-0304 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	21	187,00	–	3927	–	3927	–	4241	
		СП - 8%			–	–	–	–		314		
36	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм/+150х150/	шт.	7	1186,06	513,04	8302	3592	–	4531	13859	
		НР - 72%; СП - 8%			673,02	225,94	4711	1582		1027		
37	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	68	12,00	–	816	–	816	–	881	
		СП - 8%			–	–	–	–		65		
				СИСТЕМА К1								

38	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	40,6	2907,16	4,68	118031	190	72654	32578	162658	18140
		НР - 72%; СП - 8%			1112,97	1,50	45187	61		12049		
38.1	269838 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	40,5188	1784,00				72286			
38.2	293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,00108	165506,00				179			
39	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	51,6	1479,10	1,92	76322	99	16333	43145	129025	
		НР - 72%; СП - 8%			1160,66	0,66	59890	34		9557		
39.1	269832 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	51,4968	314,00				16170			
39.2	293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,000619	165506,00				102			
40	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	16	94,00	–	1504	–	1504	–	1624	
		СП - 8%			–	–	–	–		120		
41	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	319,00	–	957	–	957	–	1034	
		СП - 8%			–	–	–	–		77		
42	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	20	260,00	–	5200	–	5200	–	5616	
		СП - 8%			–	–	–	–		416		
43	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	79,00	–	474	–	474	–	512	5
		СП - 8%			–	–	–	–		38		
44	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	13	147,00	–	1911	–	1911	–	2064	019
		СП - 8%			–	–	–	–		153		

38	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40,6	2907,16	4,68	118031	190	72654	32578	162658	
		НР - 72%; СП - 8%			1112,97	1,50	45187	61		12049		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	269838 С	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	40,5188	1784,00				72286			
38.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00108	165506,00				179			
39	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	51,6	1479,10	1,92	76322	99	16333	43145	129025	
		НР - 72%; СП - 8%			1160,66	0,66	59890	34		9557		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	269832 С	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	51,4968	314,00				16170			
39.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000619	165506,00				102			
40	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	94,00	–	1504	–	1504	–	1624	
		СП - 8%			–	–	–	–		120		
41	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	319,00	–	957	–	957	–	1034	
		СП - 8%			–	–	–	–		77		
42	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	260,00	–	5200	–	5200	–	5616	
		СП - 8%			–	–	–	–		416		
43	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	79,00	–	474	–	474	–	512	
		СП - 8%			–	–	–	–		38		
44	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	147,00	–	1911	–	1911	–	2064	
		СП - 8%			–	–	–	–		153		

45	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	362,00	–	362	–	362	–	391
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
46	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	488,00	–	1464	–	1464	–	1581
		СП - 8%			–	–	–	–		117	
47	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	162,00	–	324	–	324	–	350
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
48	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	488,00	–	2440	–	2440	–	2635
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
49	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	583,00	–	1166	–	1166	–	1259
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
50	С1241-230-0202 241-230-0202 РСНБ РК 2022	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	1	352,00	–	352	–	352	–	380
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
51	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	846,00	–	846	–	846	–	914
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
52	С1241-230-0201 241-230-0201 РСНБ РК 2022	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	шт.	1	224,00	–	224	–	224	–	242
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
53	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	18	65,00	–	1170	–	1170	–	1264
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
54	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	14	212,00	–	2968	–	2968	–	3205
		СП - 8%			–	–	–	–		237	
55	Е11-460302-0405 1146-0302-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	2	1291,83	552,30	2584	1104	–	1415	4319
		НР - 72%; СП - 8%			739,53	243,23	1479	486		320	

56	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм/+150х150/	шт.	12	1186,06	513,04	14233	6156	–	7767	23760
		НР - 72%; СП - 8%			673,02	225,94	8076	2711		1760	
		Прочистка в приямке									
57	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/прочистка в приямке/	т конструкций	0,06655	85752,65	2724,24	5707	181	368	3748	10212
		НР - 72%; СП - 8%			77505,12	718,29	5158	48		756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00022	813201,00				179		
57.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,099825	289,00				29		
57.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00004	623062,00				25		
57.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000129	545661,00				70		
58	С1222-509-0901 222-509-0901 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,06655	923992,00	–	61492	–	61492	–	66411
		СП - 8%			–	–	–	–		4919	
59	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	44,00	–	44	–	44	–	48
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
60	С1241-230-0201 241-230-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	224,00	–	224	–	224	–	242
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
61	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	125,00	–	500	–	500	–	540
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
62	С1241-230-0202 241-230-0202 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	352,00	–	1408	–	1408	–	1521
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
63	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,15	1479,10	1,92	222	–	48	125	375
		НР - 72%; СП - 8%			1160,66	0,66	174	–		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	269832 С	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	0,1497	314,00				47		

63.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000002	165506,00				0		
64	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	2907,16	4,68	1744	3	1073	481	2404
		НР - 72%; СП - 8%			1112,97	1,50	668	1		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	269838 С	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	0,5988	1784,00				1068		
64.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000016	165506,00				3		
65	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	0,15	314,00	–	47	–	47	–	51
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
66	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	0,6	1784,00	–	1070	–	1070	–	1156
		СП - 8%			–	–	–	–		86	
67	С1241-208-0105 241-208-0105 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	666,00	–	666	–	666	–	719
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
68	С1241-208-0109 241-208-0109 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	1974,00	–	7896	–	7896	–	8528
		СП - 8%			–	–	–	–		632	
69	С1241-512-0103 241-512-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	1	12561,00	–	12561	–	12561	–	13566
		СП - 8%			–	–	–	–		1005	
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
70	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	4123,63	123,59	49484	1483	3223	32784	88849
		НР - 72%; СП - 8%			3731,52	62,92	44778	755		6581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00432	286428,00				1237		
70.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	626,00				270		
70.3	295762 С	Замазка защитная	кг	2,4	472,00				1133		
71	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	12	9913,00	–	118956	–	118956	–	128472
		СП - 8%			–	–	–	–		9516	

72	С1244-104-0602 244-104-0602 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2**	шт.	12	1435,00	–	17220	–	17220	–	18598
		СП - 8%			–	–	–	–		1378	
73	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Смесители. Установка**	шт.	12	1375,20	0,04	16502	–	428	11573	30321
		НР - 72%; СП - 8%			1339,52	–	16074	–		2246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,156	579,00				90		
73.2	249409 С	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,312	605,00				189		
73.3	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,132	626,00				83		
74	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	шт.	12	6577,00	–	78924	–	78924	–	85238
		СП - 8%			–	–	–	–		6314	
75	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	18104,02	81,27	18104	82	15082	2144	21868
		НР - 72%; СП - 8%			2939,57	38,72	2940	39		1620	
76	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	комплект	1	19691,00	–	19691	–	19691	–	21266
		СП - 8%			–	–	–	–		1575	
77	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	1	14807,00	–	14807	–	14807	–	15992
		СП - 8%			–	–	–	–		1185	
78	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	1	1783,00	–	1783	–	1783	–	1926
		СП - 8%			–	–	–	–		143	
79	С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ РК 2022	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	1	524,00	–	524	–	524	–	566
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2037630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				586771				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34478			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14476			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						779098		

		- Оборудование, инвентарь	Тенге						57722		
		- Накладные расходы	Тенге							432895	
		- Сметная прибыль	Тенге							146661	
		РАЗДЕЛ 5.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	2	6261,53	6,88	12523	14	79	8952	23193
		НР - 72%; СП - 8%			6215,21	1,76	12430	4		1718	
2	Ц13-100701-0702 1310-0701-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА К НОРМЕ 1310-0701-0701**	**ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО**	3	432,15	–	1296	–	–	933	2408
		НР - 72%; СП - 8%			432,15	–	1296	–		178	
3	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	7	1104,89	5,68	7734	40	57	5509	14302
		НР - 72%; СП - 8%			3264,80	–	16324	–		2246	
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	26	3967,40	0,68	103152	18	1713	73023	190269
		НР - 72%; СП - 8%			3900,80	–	101421	–		14094	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	1	2041,92	–	2042	–	16	1458	3781
		НР - 72%; СП - 8%			2025,66	–	2026	–		280	
7	Ц13-100301-0101 1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	1	19552,48	2555,44	19552	2555	3938	9908	31817
		НР - 72%; СП - 8%			13059,20	702,14	13059	702		2357	
8	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	2	2423,04	440,11	4846	880	65	3081	8562
		НР - 72%; СП - 8%			1950,40	189,49	3901	379		634	
9	Ц13-100701-0206 1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	23	742,22	12,21	17071	281	1089	11305	30646

		НР - 72%; СП - 8%			682,64	–	15701	–		2270	
10	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 160 ММ. ПРОКЛАДКА	М	165	412,68	3,49	68092	576	1859	47320	124646
		НР - 72%; СП - 8%			397,92	0,40	65657	66		9233	
10.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,97	626,00				1859		
11	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	4,8	475,83	2,77	2284	14	67	1586	4180
		НР - 72%; СП - 8%			458,87	0,12	2203	1		310	
11.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4,656	12,00				56		
11.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,019555	626,00				12		
12	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	М	170,1	106,63	0,75	18138	128	1655	11788	32319
12.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,6804	1868,00				1271		
12.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,35721	626,00				224		
13	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М	4,8	134,04	1,18	643	5	61	416	1144
		НР - 72%; СП - 8%			120,26	0,08	577	–		85	
					МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ						
14	КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР "С2000М	ШТ	1	82794,86	–	82795	–	82795	–	89419
		СП - 8%			–	–	–	–		6624	
15	КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ "С2000-КДЛ-2И	ШТ	1	35466,86	–	35467	–	35467	–	38304
		СП - 8%			–	–	–	–		2837	
		СП - 8%			–	–	–	–		360	
17	КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ (КРАСНЫЙ) "С2000-ОПЗ"	ШТ	3	16938,38	–	50815	–	50815	–	54880
		СП - 8%			–	–	–	–		4065	
		СП - 8%			–	–	–	–		772	
19	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212-141	ШТ.	26	2334,00	–	60684	–	60684	–	65539

		СП - 8%			–	–	–	–		4855	18140
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
21	КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	**ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА 5 СТАНДАРТНЫХ УСТРОЙСТВ "ШПС-24" ИСП.02**	**ШТ**	**1**	**165637,98**	**–**	**165638**	**–**	**165638**	**–**	**178889**
		СП - 8%			–	–	–	–		13251	
23	КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	**БЛОК ИНДИКАЦИИ "С2000-БКИ**	**ШТ**	**1**	**56222,04**	**–**	**56222**	**–**	**56222**	**–**	**60720**
		СП - 8%			–	–	–	–		4498	
24	С1248-401-0402 248-401-0402 РСНБ РК 2022	**КЛЮЧ-ТАБЛЕТКА ДОСТУПА DS-1990 ЭЛЕКТРОННЫЙ**	**ШТ.**	**3**	**221,00**	**–**	**663**	**–**	**663**	**–**	**716**
		СП - 8%			–	–	–	–		1234	
26	КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	**ОКОНЕЧНЫЙ БЛОК ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ "С2000-PGE**	**ШТ**	**1**	**31654,61**	**–**	**31655**	**–**	**31655**	**–**	**34187**
		СП - 8%			–	–	–	–		2532	
28	КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	**БЛОК ЗАЩИТЫ СЕТЕВОЙ "БЗС"**	**ШТ**	**1**	**7354,93**	**–**	**7355**	**–**	**7355**	**–**	**7943**
		СП - 8%			–	–	–	–		588	
29	КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	**МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА "МК-2"**	**ШТ**	**23**	**2849,62**	**–**	**65541**	**–**	**65541**	**–**	**70784**
		СП - 8%			–	–	–	–		5243	
30	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ**	**М**	**169,95**	**173,00**	**–**	**29401**	**–**	**29401**	**–**	**31753**
		СП - 8%			–	–	–	–		2352	
31	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**М**	**4,8**	**31,00**	**–**	**149**	**–**	**149**	**–**	**161**
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
32	С1243-305-0302 243-305-0302 СпрСЦ 07.2022	**КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 2Х2Х0,5**	**КМ**	**0,1749**	**195945,00**	**–**	**34271**	**–**	**34271**	**–**	**37013**
		СП - 8%			–	–	–	–		2742	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1274155**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				258587				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4511			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1183			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						729648		
		- Накладные расходы	Тенге							187032	

		- Сметная прибыль	Тенге							94380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-5					54589557,40				
		Оборудование	Тенге				2006045,00				
		Итого без оборудование	Тенге				52583512,40				
		Временные здание и сооружение 2,32%	Тенге				1219937,49				
		Итого	Тенге				53803449,89				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%	Тенге				382004,49				
		Итого	Тенге				54185454,38				
		Непредвиденные расходы 2%	Тенге				1083709,09				
		Итого с оборудованием	Тенге				57275208,47				
		В текущих ценах К=1,0450539	Тенге				59855679,98				
		С понижающим коэф. К=0,95	Тенге				56862895,99				
		НДС 12%	Тенге				6823547,52				
		Всего к оплате	Тенге				63686443,52				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченнойответственностью "Construction Group"SAMRUK"
БИН/ИИН 140240015677

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор : **Байысбаев Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области."

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Досмаева А.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт ТОО "Шебер Құрылысшы" **Каюпов И.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Altay-Expert» **Каирбаев А.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,