Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ): В целях развитие транспортной инфраструктуры"Стройтельство автомобильной дороги улицы Муханова г. Аральск Аральском районе Кызылординской области"

АКТ № 2

выполненных работ за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материа- лы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинис-тов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинис-тов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м,при перемещении 50 м(выемка)	м3 грунта	**2583,21**		34,19	34,19	88320	88320		27062	124612
							14,55		37586		9231	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м,при перемещении 10 м	м3 грунта	**3435**		108,23	108,23	371770,05	371770,05		113 940	524 567
							46,07		158250,45		38 857	
3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	**216**		277,18	277,18	59870,88	59871		7311	72556
							47,01		10154		5375	
4	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Ростояние перевозки 5 км	т-км	**2025**		47,00		95175,00			0	102789
											7614	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными каткаками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25см,при 8 проходов	м3 уплотненного грунта	**3663**		79,30	79,30	290475,90	290476	174192	87059	407738
							33,01		120916		30203	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными каткаками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3 уплотненного грунта	**3663**		52,61	52,61	192710,43	192710,43		45231	256976
							17,15		62820,45		19035	
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	**3663**		93,20	80,40	341392	294505,20		76352	451163
						10,70	18,25	39194	66849,75		33419	

8	1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Земляного полотно и откосов.Планировка прицепными грейдерами средними.Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7150	4,79	4,79	34249	34248,50		12149	50110
						2,36		16874,00		3712	
				Наращивание существующих колодцев							
9	1101-0201-0201 РСНБ РК2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Устоновка	м3 сборных железобетонных конструкций	**0,039**	14977,10	7841,72	584,11	305,83		443	1109
					6659,55	2968,15	259,72	116		82	
10	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки Кцо 1	шт	**1**	5888		5888				6359
										471	
11	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт	**1**	2037,87	220,78	2037,87	220,78		1760	4101
					1672,87	104,72	1673	104,72		304	
12	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т	комплект	**1**	30272,00		30272				32694
										2422	
13	1108-0101-0203РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС.Устройство	м3	**0,09**	11053,66	186,86	994,83	16,82		151,32	1238
					976,65	831,20	87,90	74,81		91,69	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК2015	Монолитный бетон наращивания.Устройство	м3	0,11	23133,49	1130,18	2544,68	124,32		168,77	
					1414,80	271,22	155,63	29,83		217,08	2931
		Основная дорога, Тип 1									
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.идоп.вып. 17	Слой основаниий подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство толщ.15см	материала в плотном теле	**944,25**	9653,55	1086,75	9115365	1026164		426150	10304836
					159,55	258,33	150655	243928		763321	
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17	Слой основаниий подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство толщ.20см	материала в плотном теле	**528**	10048,55	1127,93	5305634,40	595547,04		244519	5994166
					159,55	269,25	84242,40	142164,00		444012,26	
		ИТОГО :	**Тенге**				15937283			1 042 295,58	18 337 944,64
							276268			1 358 366,27	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15937283				
		Накладные расходы	Тенге					1042296				
		Сметная прибыль	Тенге					1358366				
		По главам 1-7	Тенге					**18337945**				
		Итого: сметная стоимость	Тенге					**18337945**				
		Временные соружения 1,3%	Тенге					238393				
		По главам 1-8	Тенге					18576338				
			Тенге					**18576338**				
		Дополнительные затраты при производстве 1,44%	Тенге					267499				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						606596				
		По главам 1-9	Тенге					18843837				
		Непредвиденные затраты -2%	Тенге					376877				
			Тенге					**19827310**				
		Текущих ценах на 2022 год-100% К=1,0500514	Тенге					20819694,55				
		НДС х - 12 %	Тенге					2498363,35				
		Всего по акту:	Тенге					**23 318 057,90**				

Заказчик :
Аральский ЖКХ,ПТ и АД **Есжанов.Ш**

Подрядчик:
ТОО "Арал курылысы" **Кулмурзаев. М**

Технадзор:

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" **Жусупов Б.**