Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): "Стройтельство автомобильной дороги улицы С.Муканова. г Аральск Кызылординской области"

АКТ № 5

выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / в т. ч. зарплата машинис-тов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- ция машин / в т. ч. зарплата машинис-тов	материа- лы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. ул.С.Муканова										
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.20	Покрытие толщиной 4 из горячих асфальтобетонных смесей алотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 тм\м3,толщина 5 см.	м2 покрытия	**254,226**		2154,89	209,70	547829,07	53311,19		14203,20	606995
						25,20	26,53	6406,50	6744,62		44962,58	
21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей Устройство добовлять на каждые 0,5 см измения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия								-1917782	
											-153423	
21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей Устройство добовлять на каждые 0,5 см измения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	**254,22**		480,56	0,04	122168	10		1219	256645
						4,44		1129			133258	
		Укрепление обочины										
22	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Оьбочины.Укрепление ПГС толщиной 10см,8см	м2 покрытия обочин	**1430**		167,32	138,06	239267,60	197425,80	172,00	106774	373725
						29,14	40,00	41664,48	57200,00		27683	
23	211-01-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	**114,4**		7180,00		821392,00				887103
											65711,36	
		Обустройство улицы и оргонизация движения										
24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт	**4**		5331,25	841,85	21325,00	3367,40		18593	43112
						4006,40	297,62	16025,60	1190,48		3193	
25	1106-0101-1113 РСНБ 2015 Изм. И доп.вып.18	Фундаменты - столбы бетонные. Устройство	м3	**0,32**		33302,54	1192,25	10657,00	381,52		1874	13533
						6134,80	299,46	1963,00	95,83		1002	

26	1111-0101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство, толщ.10см	м2 покрытия	**0,64**	2646,00	159,78	1693,44	102,26		219	2066
					307,45	57,19	196,77	36,60		153	
27	251-101-01013 РСНБ РК2015	Знаки дорожные односторонние трехугольные 1.1,1.2,.1.5,-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4, А=700мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	**2**	7227,00		14454,00			0	15610
										1156	
28	251-101-0116 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторнние квадратные 1.31.4,1.31.5, В=600мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	**2**	8015,00		16030,00		16030,00		17312
										1282	
29	251-102-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт	**4**	5873,00		23492,00				25371
										1879	
		Устройство дорожной разметки									
30	1127-0903-0101РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.4	Проезжая часть. Разметка краской.Ширина линии 0,1м,сплошная	км линии	**0,04**	44030,36	10575,68	1761,21	423,03		273	2197
					3234,06	3096,44	129,36	123,86		163	
31	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.	Проезжая часть(прерывистая). Разметка краской.Ширина линии 0,1м,шаг1:3	км линии	**0,561**	21730,36	10575,68	12190,73	5932,96		3836	17308
					3234,06	3096,44	1814,31	1737,10		1282	
32	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015	Проезжая часть(прерывистая). Разметка краской.Ширина линии 0,1м,шаг1:3	км линии	**0,1**	36598,36	10575,68	3659,84	1057,57		684	4691
					3234,06	3096.44	323,00	310,00		347	
				Раздел1. Электроснабжение по ул.С.Муканова							
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм.доп.вып.	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	1	28540,36	7000,80	28540,36	7000,80		16095	48206
					19448,00	2906,40	19448,00	2906,40		3571	
2	515-301-0117 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЯуО-9602-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров -1, номинальный ток 40 А,тепловое реле 32А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	224269,00	204,74	224269,00				224269
									224269,00		

3	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм.доп.вып. 17	Ящик с трехполюсным рубильником на ток до 160А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	10231,29	204,74	10231,29	204,74		4611	16030
					6332,00	72,66	6332,00	72,66		1187	
4	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями,типа ЯРМ 11М-311-100А,IP54(ЯРВ-100)	шт	1	20453,00		20453,00				22089
										1636	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм.доп.вып. 19	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт	1	1466,40	87,51	1466,40	87,51		1000	2663
					1351,98	36,33	1351,98	36,33		197	
6	247-301-0321 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,многопрофильные,типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A\R-1,0/2,0	шт	1	15259,00		15259,00				16480
										1221	
		Прокладка кабелей									
12	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение наконечник медные	шт	4	179,52		718,08			517	1334
					179,52		718,08			99	
13	243-902-1003 РСНБ РК 2015	Наконечник медный кабельный ГОСТ 23469.0-81,А1А-10-1	100шт	0,04	7939,00		317,56				343
										25	
22	1133-0304-04021 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 22	Опоры стальные круглоконичечкие с монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	17	9805,11	5309,21	166686,87	90256,57		90045	277270
					4495,90	2125,03	76430,30	36125,51		20539	
26	247-306-0106 РСНБК РК 2015	Стойка стальная оцинковая,граненная,коническая, фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 9-3 70\169-Б высотой 9000мм, диаметром 70\169мм тип фланца Б	шт	17	86790,00		1475430,00				1593464
										118034	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ	Декоративные кранштейн на опоры типа шар из искуственных цветов	шт	17	61200,00		1040400,00				1123632
										83232	
29	1133-0207-0101РСНБ РК2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	17	2138,57	189,24	36355,69	3217,08		27467	68928

30	247-306-0301РСНБ РК2015	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5мм				1929,84	89,76	32807,28	1525,92		5106	
			шт	17		5512,00		93704,00				101200
31	247-103-0313РСНБ РК2015	Кронштейн гнуты типа КРГ 1,5\25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25,толщиной 3,2мм									7496	
			шт	17		7924,00		134708,00				145485
32	247-103-0257РСНБ РК2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-ШБ/К-50,мощность 100 Вт,IP65СТ РК 2942-2016									10777	
			шт	17		49064,00		834088,00				900815
33	247-202-1001РСНБ РК2015	Коробка распределительная									66727	
			шт	17		49,00		833,00				900
											67	
		Перенос сети ВЛ-0,4 Кв										
34	1133-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных										
			шт	2		3325,95	2212,20	6651,90	4424,40		3382	10837
35	1217-011-0404 РСНБ РК2015	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2.Демонтаж				1113,75	1000,12	2227,50	2000,24		803	
			м	180		164,75		29655,00			21352	55087
36	1133-0202-0102-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка				164,75		29655,00			4081	
			опора	2		17304,41	8847,20	7226,41	17694,40		18876	28191
37	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км лини). Подвеска с помощью механизмов				7779,99	4017,60	15559,98	8035,20		2088	
			км линии	0,06		120440,15	57970,29	7226,41	3478,22		3906	12023
		ИТОГО :				60235,20	21138,48	3614,11	1268,31		891	
			Тенге					5970140			-1 582 855,80	4765560,84
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								378 276,64	
		Накладные расходы	Тенге					-1 582 855,80				
		Сметная прибыль	Тенге					378 276,64				
		По главам 1-7	Тенге					**4765560,84**				
		Уменшение(минус обьема) в зонах экологического бедствия	Тенге					**-606596**				

		Итого: сметная стоимость	Тенге					**4158964,84**				
		Временные соружения 1,3%	Тенге					54067				
		По главам 1-8	Тенге					4213031				
		Дополнительные затраты при производстве 1,44%	Тенге					60668				
		По главам 1-9	Тенге					4273699				
		Непредвиденные затраты -2%	Тенге					85474				
		Итого: сметная стоимость	Тенге					**4359173**				
		Текущих ценах на 2022 год-100% К=1,0500514	Тенге					4577355,722				
		НДС х - 12 %	Тенге					549282,6867				
		Всего по акту:	Тенге					**5 126 638,41**				

Заказчик : **Есжанов Ш.**
Аральский ЖКХ,ПТ и АД

Подрядчик: **Кулмурзаев. М**
ТОО "Арал курылысы"

Технадзор:

ТОО "АКБОЗАТ LTD" **Әбдіров Қ.**

Авторский надзор: **Жусупов Б.**

ХТ ПТ "Мекен иК"