Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ST Capital Invest"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Альфа-М"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство электрических сетей к многоквартирному жилому дому в городе Шымкент, Каратауский район, улица Жибек жолы 75

ДОГОВОР: 19/06 от 20.06.2019 г.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

Составлен(а) в ценах 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трансформаторная подстанция								
1	Е33-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам *подстанция*	1	2766,21 600,75	2165,46 566,01	2766 601	2165 566	1225 105	3,62 2,24	4 2
2	Е33-117-5	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами	1	6610,97	3206,72	6611	3207	4576	18,6	19

	п танция								
			3397,5	959,63	3398	960	105	4,09	4
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
4	Ц8-600-2	Концентратор	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
5	80-8-40(пл)С	PLCконцентратор "Saiman"-1000	1	71832		71832				
		шт								
6	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	3	599		1797				
		шт								
7	Ц8-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	1	655,5	60,5	656	61	456	3	3
		комплект (3 фазы)								
				466	13,5	466	14	95	0,079	–
8	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
		комплект								
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
9	1-5-143	Металлоконструкции разъединителя (применительно)	0,0561	159100		8926				
		т								
10	Ц8-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	9	57	–	513	–	482	0,28	3
		шт								
				56,3	–	507	–	95	–	–
11	99-8-145(пл)	Кабельный наконечник SAL 2.27	9	788		7092				
		шт								
12	99-33-7(пл)Е	Изолятор штыревой SDI90.150	3	2790		8370				
		шт								
13	99-33-8(пл)Е	SO 115,9585 спиральная вязка 1 комплект-6шт	1	4067		4067				
		компл								
14	Е8-3-3	Устройство гравийного основания	3	2012,77	100,89	6038	303	573	0,85	3
		м3 основания								
				123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
15	30-14-3	Лежень ЛЖ-2,8	0,784	18200		14269				
		м3								
16	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	38	19,53	3,19	742	121	645	0,096	4
		м заземления								
				15,17	0,99	576	38	105	0,0049	–
17	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	8	146,87	41,12	1175	329	964	0,67	5

	затель								
			105,75	9	846	72	105	0,04	–
18 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,024	53000		1272				
	т								
19 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,038	50900		1934				
	т								
20 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00855	87100		745				
	т								
21 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00081	149300		121				
	т								
22 1-5-143	Металлоконструкции	0,002	159100		318				
	т								
23 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10	218,93	–	2189	–	2474	1,54	15
	м3 грунта								
			218,93	–	2189	–	113	–	–
24 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10	134,1	–	1341	–	1515	0,972	10
	м3 грунта								
			134,1	–	1341	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**145372**	**6966**			**75**
					11997	**2005**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				52780				
	оборудования, тенге				73629				
	Накладные расходы, тенге				14917				
	- заработная плата, тенге				2238				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5200				
	Всего				**165489**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)				2572				
	- сметная заработная плата, тенге				363				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Единовременное вознаграждение за выс[illegible] лет (1 %)	944
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	378
Поправка на разницу в стоимости электроэнергии 0,65*(15,51/2,3897/1,02-3,84)/10=(0,16%)	280
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**169663**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**405495**
- материалы, тенге	126144
- оборудование, тенге	175973
- сметная заработная плата, тенге	42841
- нормативная трудоемкость, чел-ч	92
Налог (2 %)	8097
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**413605**
НДС (12 %)	49633
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**463238**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ST Capital Invest"
Директор Аскаров А.С. _____

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строй Альфа-М"
Директор Овсепян А. Г. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____ Мусин С. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: _____ Маскеев Е. У.