Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): В целях развитие транспортной инфраструктуры "Стройтельство автомобильной дороги улицы Толе би. г Аральск Аральского района

АКТ № 3

выполненных работ за июль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материа- лы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинис-тов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинис-тов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. ул.Толе би										
		Основная дорога, Тип 1										
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17	Слой основаниий подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство толщ.20см	м3 материала в плотном теле	**581,8**		10048,55	1127,93	5846246,39	656229,67		269434	6604935
						159,55	269,25	92826,19	156649,65		489254,42	
16	1127-0602-0901РСНБ РК 2015	Основание.Розлив вяжущих материалов	т	**3,91**		149637,00	2105,98	585080,67	8234,38		4379	636617
							1037,04		4054,83		47156,79	
17	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.	Покрытие из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 тм\м3,толщина 6 см.Устройство 8 см	м2	**5592**		3122,96	278,96	17463592	1559944		822373,61	19 748 843
						84,35	51,82	471680	289777		1462877,27	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание.Розлив вяжущих материалов	т	**1,51**		185081,36	2105,98	279472,85	3180,03		1691,14	303657
							1037,00		1565,87		22493,12	
		Раздел1. Электроснабжение по ул.Толе би										
		Прокладка кабелей										
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.доп.вып. 23	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	865		247,14	157,38	213776,10	136133,70		102395	341464
						89,76	74,65	77642,40	64572,25		25294	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм.доп.вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	865		351,44	156,83	303995,60	135657,95		125388	463735
						149,60	51,73	129404,00	44746,45		34351	

9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм.доп.вып. 23	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	275	409,44	180,70	112596,00	49692,50		47556	172964
					179,52	60,66	49368,00	16681,50		12812	
10	243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х10 ок-0,66	км	0,88	571684,00		503081,92				543328
										40247	
11	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 ок-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	73647,00		19148,22				20680
										1532	
14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы и полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-* отверстий	канало-километр трубопровода	0,865	167091,08		144533,78			107457	272150
					163457,00		141390,31			20159	
15	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхрода ПХВ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	865	269,00		232685,00				251300
										18615	
16	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы.Устройство методжом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	79574,78	52186,68	79574,78	52186,68		21963	109661
					17230,50	11668,02	17230,50	11668,02		8123	
17	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разборка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3 грунта	423,85	383,22	383,22	162427,80	162427,80		22427	199643
						73,49		31148,74		14788	
18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	242,2	36,35	36,35	8803,97	8803,97		2513	12222
						14,41		3490,10		905	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную мягким песком.Группа грунтов 2	м3 грунта	181,65	972,00		176563,80			127126	327985
					972,00		176563,80			24295	
20	211-401-0101 РСНБ РК2015	Песок природный ГОСТ 8736-20124	м3	181,65	7642,00		1388169,30				1499223
										111054	

					Установка опоры и светильников							
21	1111-0101-0303 РСНБ РК2015 К=2	Покрытия щебеночноые с пропиткой битомом.Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	5,25	6459,03	319,56	33909,91	1677,69		3599	40510
					614,90	114,38	3228,23	600,50		3001	
23	212-101-2008 РСНБ РК2015	Бетон тяжелый класса В15,сульфатастойкий ГОСТ 7473-2010	т	3,99	25495,00		101725,05				109863
										8138	
24	261-107-0202 РСНБ РК2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,42252	236154,00		99779,79				107762
										7982	
25	241-207-0204 РСНБ РК2015	Трубы гладкие жесткие из ПХВ диаметром 32 мм	м	6,3	140,00		882,00				953
										71	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	50,4	911,08	20,25	45918,43	1020,60		14777	65551
					312,28	2,99	15738,91	150,70		4856	
					--	--	--	--			
		ИТОГО :	**Тенге**				27801963,68			1 673 078,12	31 833 045,15
										2 358 003,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27801963,68				
		Накладные расходы	Тенге				1673078,12				
		Сметная прибыль	Тенге				2358003,34				
		Итого: сметная стоимость	Тенге				**31833045,15**				
		Временные соружения 1,3%	Тенге				413829,59				
		Итого	Тенге				32246874,74				
		Дополнительные затраты при производстве 1,44%	Тенге				464355,00				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					2189016,00				
		Итого	Тенге				34900245,73				
		Непредвиденные затраты -2%	Тенге				698004,91				
			Тенге				**35598250,65**				
		Текущих ценах на 2022 год-100% К=1,0500514	Тенге				37379992,93				
		НДС х - 12 %	Тенге				4485599,15				
		Всего по акту:	Тенге				**41865592,08**				

Заказчик : **Ш.Есжанов**
Аральский ЖКХ,ПТ и АД

Подрядчик: **М.Кулмурзаев**
ТОО"Арал курылысы"

Технадзор:
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда" **Е.Абибуллаев**

Авторский надзор:
ХТ ПТ Мекен и К **Б.Жусупов**