Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «N Строй Сервис
Объект: «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Желтоксан №8 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»
Договор: № 51 от 07.03.2023г .

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала строительства по отчетный	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Желтоксан №8 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	7 307 448,79	2 192 234,64	2 192 234,64	2 192 234,64	2 192 234,64	2 192 234,64	2 192 234,64	0,00	5 115 214,15
Всего;	**7 307 448,79**	**2 192 234,64**	**2 192 234,64**	**2 192 234,64**	**2 192 234,64**	**2 192 234,64**	**2 192 234,64**	**0,00**	**5 115 214,15**

Заказчик:
КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО "N Строй Сервис"

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО " ПСК Qabylet "

Объект: «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Желтоксан №8 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»
Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "N Строй Сервис" форма2
Договор: Основной договор № 51 от 07.03.2023 г.

Акт № 1

Выполненных работ за июнь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружная отделка										
1	**1146-0802-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены. Отбивка штукатурка с кирпичных поверхностей**	**м2**		**468**	**239,15**		**111922**			**80554**	**207906**
		НР - 72%; СП - 8%				**239,15**		**111922**			**15400**	
2	**15040-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковая раствором по камнюс**	**м2**		**468**	**1467,35**	**42,79**	**686718**	**20024**	**174747**	**266859**	**1137863**
		НР - 72%; СП - 8%				**1051,17**	**37,56**	**491947**	**17579**		**84286**	
3	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовительный поверхностей, известковая**	**м2**		**468**	**66,06**	**0,04**	**20916**	**391**	**2097**	**20594**	**55631**
		НР - 72%; СП - 8%				**60,74**		**28420**	**175**		**4121**	
4	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка**	**м2**		**5,1**	**3847,87**	**62,19**	**19624**	**317**	**4357**	**10882**	**32947**
		НР - 72%; СП - 8%				**2931,30**	**32,24**	**14950**	**164**		**2441**	
5	**15040-0201-**	**Поверхности внутри помещение. Окраска водными**	**м2**		**5,1**	**129,43**	**1,09**	**660**	**6**	**34**	**448**	**1197**
		НР - 72%; СП - 8%				**121,57**	**0,93**	**620**	**3**		**89**	
		Внутренняя отделка										
6	**1146-0201-0802 РСНБ**	**Стены. Отбивка штукатурка с кирпичных поверхностей**	**м2**		**153,54**	**239,15**		**36719**			**26438**	**68209**
		НР - 72%; СП - 8%				**239,15**		**36719**			**5053**	

7	15040-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковая раствором по камнюс**	м2		71,70695	1254,47	79,56	89954	5705	20072	49706	322965
		НР - 72%; СП - 8%				894,99	67,76	64177	4859		11173	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1654586
		Временные здания и сооружения, 1,04%										17207,69
		Итого:										**1671794**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%										22569
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										332120,90
		Итого с прочим затратам:										**2026484**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										33887
		Итого:										**2060371**
		Итого в текущих ценах на 2021 год										**2060371**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										**1957352**
		НДС 12%:										234882,28
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:										**2192234,64**

Заказчик:

КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Р. Жумалиева

Технадзор:

ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Ібісев Н.

Подрядчик:

ТОО "N Строй Сервис"

Ханжебаев Д.Ш.

Авторский надзор:

ТОО "ПСК Qabylet"

Сисенбеков. К