Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «N Строй Сервис
Объект: «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Желтоксан №8 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»
Договор: № 51 от 07.03.2023г .

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Желтоксан №8 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	7 307 448,79	7 307 448,79	7 307 448,79	5 115 214,15	2 192 234,64	0,00	7 307 448,79	5 115 214,15	0,00
Всего;	**7 307 448,79**	**7 307 448,79**	**7 307 448,79**	**5 115 214,15**	**2 192 234,64**	**0,00**	**7 307 448,79**	**5 115 214,15**	**0,00**

Заказчик:
КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО "N Строй Сервис"
Жеткербаев А.Ш.

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Авторский надзор:
ТОО "ПСК Qabylet"
Сисенбеков. К.

Объект: «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Желтоксан №8 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»
Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Договор: Основной договор № 51 от 07.03.2023 г.

форма2

Акт № 2
Выполненных работ за июнь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружная отделка										
7	15040-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковая раствором по камнюс**	м2		81,83305	1254,47	79,56	102657	6511	22907	56725	172133
		НР - 72%; СП - 8%				894,99	67,76	73240	5545		12751	
8	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещение.Окраска по подготовительный поверхностей, известковая**	м2		177,84	129,43	1,09	23019	193	1207	15633	41744
		НР - 72%; СП - 8%				121,57	0,53	21619	93		3092	
9	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка**	м2		45	3847,87	62,19	173154	2799	38446	96019	290707
		НР - 72%; СП - 8%				2931,30	32,24	131909	1451		21534	
10	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещение. Окраска водными составами известковая**	м2		45	129,43	1,09	5825	49	306	3956	10563
		НР - 72%; СП - 8%				121,57	0,93	5470	24		782	
11	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	**Галошница лестницы.Окраска масляная 2 раза**	м2		18,22	1125,86	1,49	20513	27	2538	12932	26121
		НР - 72%; СП - 8%				985,09	0,71	17948	13		2676	
12	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Перили лестницы.Окраска масляная за 2 раза**	м2		32	1125,86	1,49	36027	48	4456	22713	63439
		НР - 72%; СП - 8%				985,09	0,71	31523	23		4699	
13	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Ступени лестницы. Окраска улучшенная маслянами составами за 2 раза**	м2		33	695,27	1,88	22944	62	6706	11668	37381
		НР - 72%; СП - 8%				490,19	0,90	16176	30		2769	
14	1212-0101-0101 РСНБ	**Потолки. Очистка от известковая окраски**	м2		24,64	189,10	1,49	4659		3	3352	8652
		НР - 72%; СП - 8%				188,96	0,71	4656			641	

15	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошные выравнивание бетонных поверхностей цем-известковым раствором	м2		24,64	833,52	9,05	20538	223	3407	12257	35419
		НР - 72%; СП - 8%				686,21	4,70	16908	116		2624	
16	1115-0401-	Потолки. Окраски водными составами известковая	м2		24,64	129,43	1,09	3189	27	167	2166	5783
		НР - 72%; СП - 8%				121,57	0,53	2995	13		428	
		Двери										
17	1146-0401-1103 РСНБ	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2		5,88	1216,00	196,92	7150	1099		4767	12870
		НР - 72%; СП - 8%				1029,08	96,90	6051	570		953	
18	1109-0403-0403 РСНБ	Блоки дверные стальные двупольные площадью более2м2. Установка	м2		5,88	3314,87	69,00	19491	406	2620	11982	33991
		НР - 72%; СП - 8%				2800,19	29,95	15465	176		2518	
19	С1223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2		5,88	53987,00		317444		317444		324839
		СП - 8%									25395	
		Окна										
20	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное. Разборка	м2		3,3	2054,17	186,92	6779	617		4667	12361
		НР - 72%; СП - 8%				1867,25	96,90	6162	320		916	
21	1110-0501-0105 РСНБ	Проемы оконные площадью до 2м2.Установка	м2		3,3	3484,94	246,04	11500	811	5198	4228	16986
		НР - 72%; СП - 8%				1663,87	115,59	5491	381		1258	
22	1223-102-0102 РСНБ РК	Блок оконный из ПВХ тольщ 60мм одностворчатый однокамерным	м2		3,3	26088,00		86090		86090		92977
		СП - 8%									6887	
		Лестницы										
23	1106-0101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная(ремонт ступени). Устройства	м3		0,5	21984,97	1130,18	10992	565	9720	607	12527
		НР - 72%; СП - 8%				1414,80	271,22	707	136		928	
		Полы										
24	1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные тольщиной 20мм.Устройство	м2		23,1	875,78	40,04	20230	925	9016	7739	30206
		НР - 72%; СП - 8%				445,43	19,88	10289	459		2238	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство. Исключить на каждый 5мм изменение тольщины стяжки к норме	м2		23,1	-109,67	-6,78	-2533	-157	-2249	-146	-2894
		НР - 72%; СП - 8%				-5,51	-3,29	-127	-76		-214	
26	1111-0101-2702 РСНБ	Покрытие из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных	м2		23,1	2027,95	103,49	46846	2391	7820	27175	79942
		НР - 72%; СП - 8%				1585,92	47,96	36635	1108		5922	
27	С1233-202-0101	Плитки керамические глазурованная одноцветная тольщиной от 7,5мм до 13мм	м2		23,562	2276,00		53627		53627		57917
		СП - 8%									4290	
28	1111-0101-3904 РСНБ	Плинтусы из плит керамических.Устройство	м		36	429,33	2,36	15456	85	979	10391	27915
		НР - 72%; СП - 8%				399,77	1,13	14392	40		2068	

29	С1261-203-0110	**Плитки керамические плинтусные**	**м**		**36,36**	**350,00**		**12726**		**12726**			**13744**
		СП - 8%										**1018**	
						Крыльцо							
30	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная(ремонт крылец) Устройства**	**м3**		**0,6**	**21984,97**	**1130,18**	**13190,98**	**678,11**	**11663,99**		**728,36**	**15032,89**
		НР - 72%; СП - 8%				**1414,80**	**271,22**	**848,88**	**162,73**			**1113,55**	
						Кровля							
31	**1208-0101-0204 РСНБ**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка**	**м2**		**551**	**303,00**	**1,70**	**166953**	**937**			**119532**	**309404**
		НР - 72%; СП - 8%				**301,30**		**166016**				**22919**	
32	**1208-0101-2302 РСНБ**	**Обрешетка из досок тольщ до 50мм.Смена**	**м2**		**275,5**	**1389,08**	**8,94**	**382692**	**2463**	**1875034**		**141371**	**565988**
		НР - 72%; СП - 8%				**708,51**	**4,19**	**195195**	**1154**			**41925**	
33	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2**		**551**	**982,15**	**28,28**	**541165**	**15580**	**41160**		**353205**	**965919**
		НР - 72%; СП - 8%				**879,18**	**11,14**	**484425**	**6137**			**71550**	
34	**224-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настилоцинкованный высотой профиля 20мм ,тольщ стали 0,35мм**	**м2**		**633,65**	**1146,00**	**--**	**726163**	**--**	**726163**		**--**	**704256**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**			**58093**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										**4041196**
		Временные здания и сооружения, 1,04%											42028,44
		Итого:											**4083224**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%											55124
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска											586417,31
		Итого с прочим затратам:											**4724765**
		Непредвиденные работы и затраты 2%											82767
		Итого:											**4807532**
		Итого в текущих ценах на 2021 год											**4807532**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95											**4567156**
		НДС 12%											548058,51
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:											**5115214,15**

Заказчик:
КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО "N Строй Сервис"

Жеткербаев А.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ПСК Qabylet"

Сисенбеков. К.