Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 37Ф10
Форма

Заказчик: ТОО "Алуа-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазДемСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома и паркинга по адресу: г. Кокшетау, ул. Ш.Кудайбердиева 67
(наименование, адрес)

Объект : Строительство многоквартирного жилого дома и паркинга по адресу: г. Кокшетау, ул. Ш.Кудайбердиева 67
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/2018 от 21.11.2018г.

**Акт приемки выполненных работ №10 от 11 мая2020г.**

за май 2020г.

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Отопление** | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0301-0101 | Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 % | кВт | 191,1 | 18919,8 | 152,43 | 3615573 | 29129 | 3435827 | 161268 | 4078988 |
| | | | | | 788,16 | 72,96 | 150617 | 13942 | – | 302147 | |
| 2 | 1118-1101-0105 | Краны воздушные. Установка НР = 98 % | шт. | 174 | 186,18 | – | 32396 | – | 3599 | 28221 | 65466 |
| | | | | | 165,5 | – | 28797 | – | – | 4849 | |
| 3 | 2304-0905-1812 | Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 6 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 174 | 40 | | 6960 | | 6960 | | 7517 |
| 4 | 2307-0213-0101 | Терморегуляторы модели РТ320, без датчика | шт. | 142 | 22126 | | 3141892 | | 3141892 | | 3393243 |
| 5 | 1117-0201-0102 | Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 % | шт. | 44 | 21493,95 | 26,84 | 945734 | 1181 | 808917 | 133459 | 1165528 |
| | | | | | 3082,64 | 12,43 | 135636 | 547 | – | 86335 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2304-0904-1403 | Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °C, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 12365 | | 98920 | | 98920 | | 106834 |
| 7 | 2304-0904-1405 | Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230 °C, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 22086 | | 44172 | | 44172 | | 47706 |
| 8 | 2304-0904-1407 | Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230 °C, PN 69, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 38578 | | 231468 | | 231468 | | 249985 |
| 9 | 1116-0301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 931 | 1536,1 | 18,18 | 1430108 | 16927 | 1059172 | 353120 | 1925886 |
| | | | | | 380,25 | 6,79 | 354009 | 6318 | – | 142658 | |
| 10 | 1116-0301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 627 | 1267,56 | 18,18 | 794758 | 11400 | 544944 | 237816 | 1115180 |
| | | | | | 380,25 | 6,79 | 238414 | 4255 | – | 82606 | |
| 11 | 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 229 | 1825,37 | 18,19 | 418010 | 4165 | 326769 | 86857 | 545256 |
| | | | | | 380,24 | 6,79 | 87076 | 1554 | – | 40389 | |
| 12 | 1116-0301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 49 | 1960,53 | 18,16 | 96066 | 890 | 76544 | 18586 | 123824 |
| | | | | | 380,24 | 6,8 | 18632 | 333 | – | 9172 | |
| 13 | 1116-0301-0106 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 85 | 2197,52 | 33,22 | 186789 | 2824 | 143482 | 40772 | 245766 |
| | | | | | 476,27 | 13,19 | 40483 | 1121 | – | 18205 | |
| 14 | 1116-0401-0101 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 9 | 3325,56 | 39,22 | 29930 | 353 | 23082 | 6489 | 39333 |
| | | | | | 721,67 | 14 | 6495 | 126 | – | 2914 | |
| 15 | 1116-0401-0102 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 5 | 4414,8 | 47,2 | 22074 | 236 | 17564 | 4269 | 28450 |
| | | | | | 854,8 | 16,4 | 4274 | 82 | – | 2107 | |
| 16 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % | м трубопровода | 1921 | 82,87 | 1,22 | 159189 | 2345 | 923 | 152803 | 336951 |
| | | | | | 81,17 | – | 155921 | – | – | 24959 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 1116-1101-0102 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % | м трубопровода | 14 | 82,86 | 1,21 | 1160 | 17 | 7 | 1113 | 2455 |
| | | | | 81,14 | – | 1136 | – | – | 182 | |
| 18 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 16 | 168,31 | 4,63 | 2693 | 74 | 1287 | 925 | 3907 |
| | | | | 83,25 | 0,5 | 1332 | 8 | – | 289 | |
| 19 1113-0301-1403 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР = 69 % | м2 | 487 | 317,52 | 1,91 | 154633 | 928 | 140913 | 8952 | 176672 |
| | | | | 26,27 | 0,37 | 12792 | 182 | – | 13087 | |
| 20 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 95 | 537 | | 51015 | | 51015 | | 55096 |
| 21 2305-1002-0202 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором | шт. | 4 | 17120 | | 68480 | | 68480 | | 73958 |
| 22 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 % | м трубопровода | 267 | 604,1 | 65,67 | 161294 | 17535 | 71028 | 61581 | 240705 |
| | | | | 272,4 | 31,07 | 72731 | 8297 | – | 17830 | |
| 23 2111-0403-0207 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100; | м | 136,4 | 196 | | 26734 | | 26734 | | 28873 |
| 24 2111-0403-0211 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100; | м | 39,6 | 292 | | 11563 | | 11563 | | 12488 |
| 25 2111-0403-0213 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77 | м | 49 | 316 | | 15484 | | 15484 | | 16723 |
| 26 2111-0403-0215 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100; | м | 33 | 385 | | 12705 | | 12705 | | 13721 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2111-0403-0218 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100; | м | 9,9 | 524 | | 5188 | | 5188 | | 5603 |
| 28 | 2111-0403-0221 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100; | м | 5,5 | 701 | | 3856 | | 3856 | | 4164 |
| 29 | 2111-0403-0209 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100; | м | 15,4 | 253 | | 3896 | | 3896 | | 4208 |
| | | **1.2 Узел учета №1 -2шт** | | | | | | | – | 312 | |
| 30 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 6 | 2121,5 | 94,33 | 12729 | 566 | 1788 | 10243 | 24810 |
| | | | | | 1729,17 | 12,83 | 10375 | 77 | – | 1838 | |
| 31 | 2304-0904-1405 | Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 22086 | | 88344 | | 88344 | | 95412 |
| 32 | 2304-0904-1403 | Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 12365 | | 24730 | | 24730 | | 26708 |
| 33 | 1118-1001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 % | фильтр | 2 | 13668,5 | 153 | 27337 | 306 | 25171 | 1915 | 31592 |
| | | | | | 930 | 47 | 1860 | 94 | – | 2340 | |
| 34 | 1311-0201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % | шт. | 2 | 1329,5 | – | 2659 | – | – | 1994 | 5025 |
| | | | | | 1329,5 | – | 2659 | – | – | 372 | |
| 35 | 2305-1501-1003 | Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 1,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss | шт. | 2 | 41087 | | 82174 | | 82174 | | 88748 |
| 36 | 1116-0602-0201 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 % | шт. | 2 | 589 | 2 | 1178 | 4 | 147 | 1007 | 2360 |
| | | | | | 513,5 | 0,5 | 1027 | 1 | – | 175 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 2304-1009-0103 | Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 71513 | | 143026 | | 143026 | | 154468 |
| 38 1110-0111-0301 | Установка шкафа пластикого НР = 90 % | изделие | 2 | 1145 | 101 | 2290 | 202 | 841 | 1210 | 3780 |
| | | | | 623,5 | 48,5 | 1247 | 97 | – | 280 | |
| 39 2305-1313-0308 | Шкаф коллекторный, модель VSU-1, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts | шт. | 2 | 35594 | | 71188 | | 71188 | | 76883 |
| | **1.3 Узел учета №2 -10шт** | | | | | | | – | 5695 | |
| 40 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 30 | 2121,47 | 94,47 | 63644 | 2834 | 8937 | 51212 | 124044 |
| | | | | 1729,1 | 12,8 | 51873 | 384 | – | 9188 | |
| 41 2304-0904-1405 | Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 20 | 22086 | | 441720 | | 441720 | | 477058 |
| 42 2304-0904-1403 | Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | 12365 | | 123650 | | 123650 | | 133542 |
| 43 1118-1001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 % | фильтр | 10 | 13668,7 | 153,2 | 136687 | 1532 | 125854 | 9572 | 157960 |
| | | | | 930,1 | 46,6 | 9301 | 466 | – | 11701 | |
| 44 1311-0201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % | шт. | 10 | 1329,7 | – | 13297 | – | – | 9973 | 25132 |
| | | | | 1329,7 | – | 13297 | – | – | 1862 | |
| 45 2305-1501-1003 | Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 1,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss | шт. | 10 | 41087 | | 410870 | | 410870 | | 443740 |
| 46 1116-0602-0201 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 % | шт. | 10 | 589,1 | 2,3 | 5891 | 23 | 735 | 5036 | 11801 |
| | | | | 513,3 | 0,6 | 5133 | 6 | – | 874 | |
| 47 2304-1009-0103 | Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 10 | 71513 | | 715130 | | 715130 | | 772340 |
| 48 1110-0111-0301 | Установка шкафа пластикого НР = 90 % | изделие | 10 | 1144,7 | 100,7 | 11447 | 1007 | 4205 | 6050 | 18897 |
| | | | | 623,5 | 48,7 | 6235 | 487 | – | 1400 | |
| 49 2305-1313-0308 | Шкаф коллекторный, модель VSU-1, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts | шт. | 10 | 35594 | | 355940 | | 355940 | | 384415 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.4 Узел учета №3 -15 шт** | | | | | | | – | 28475 | |
| 50 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 45 | 2121,47 | 94,49 | 95466 | 4252 | 13404 | 76818 | 186067 |
| | | | | 1729,11 | 12,8 | 77810 | 576 | – | 13783 | |
| 51 2304-0904-1403 | Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °C, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 30 | 12365 | | 370950 | | 370950 | | 400626 |
| 52 2304-0904-1403 | Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °C, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 15 | 12365 | | 185475 | | 185475 | | 200313 |
| 53 1118-1001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 % | фильтр | 15 | 13668,73 | 153,27 | 205031 | 2299 | 188781 | 14357 | 236939 |
| | | | | 930,07 | 46,6 | 13951 | 699 | – | 17551 | |
| 54 1311-0201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % | шт. | 15 | 1329,73 | – | 19946 | – | – | 14960 | 37698 |
| | | | | 1329,73 | – | 19946 | – | – | 2792 | |
| 55 2305-1501-1003 | Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 1,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95 °C, PN 16, DN 15, типа Danfoss | шт. | 15 | 41087 | | 616305 | | 616305 | | 665609 |
| 56 1116-0602-0201 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 % | шт. | 15 | 589,13 | 2,27 | 8837 | 34 | 1103 | 7554 | 17702 |
| | | | | 513,33 | 0,53 | 7700 | 8 | – | 1311 | |
| 57 2304-1009-0103 | Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 15 | 71513 | | 1072695 | | 1072695 | | 1158511 |
| 58 1110-0111-0301 | Установка шкафа пластикого НР = 90 % | изделие | 15 | 1144,73 | 100,67 | 17171 | 1510 | 6308 | 9076 | 28347 |
| | | | | 623,53 | 48,73 | 9353 | 731 | – | 2100 | |
| 59 2305-1313-0308 | Шкаф коллекторный, модель VSU-1, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts | шт. | 15 | 35594 | | 533910 | | 533910 | | 576623 |
| | **1.5 Узел учета №4 -1 шт** | | | | | | | – | 42713 | |
| 60 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 1 | 2121 | 94 | 2121 | 94 | 298 | 1707 | 4134 |
| | | | | 1729 | 13 | 1729 | 13 | – | 306 | |
| 61 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 2 | 2148,5 | 121,5 | 4297 | 243 | 596 | 3439 | 8355 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1729 | 25,5 | 3458 | 51 | – | 619 | |
| 62 | 2304-0904-1406 | Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 27776 | | 55552 | | 55552 | 59996 |
| 63 | 2305-1501-1003 | Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 1,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss | шт. | 1 | 41087 | | 41087 | | 41087 | 44374 |
| 64 | 2304-1009-0104 | Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 82417 | | 82417 | | 82417 | 89010 |
| | | | | | | | | | – | 6593 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **20 887 505** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 545 299 |

| | |
|---|---|
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 102 910 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 10 455 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 16[illegible] 722 |
| Накладные расходы, тенге | 1 522 354 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 547 220 |
| **Всего** | **20 887 505** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 187 988 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | 386 946 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **429 249** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.** | **21 891 688** |
| НДС (12 %) | 2 627 003 |
| **Итого** | **24 518 691** |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазДемСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Муханов Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО „Експерт Групп"

Технадзор Семенов

Принял (Заказчик)

ТОО "Алуа-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сердалин К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Ремвикт»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Алдабергенов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)