Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апрель 2019г. №178

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: РП «Реконструкция и модернизация канализационно-насосных станций в г. Кызылорда»

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Июнь месяц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№54	27.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП «Реконструкция и модернизация канализационно-насосных станций в г. Кызылорда»	**1 538 200 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
в.т.ч. с начало строительства	**448 003 431,10**	-	-	-	-	-	-	-	-
в.т.ч. за отчетный месяц	**114 999 241,00**	**102 677 893,75**	-	-	-	-	-	**12 321 347,25**	**114 999 241,00**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

_____ _____ **Джалимбетов Д.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Технадзор _____ **Арыстанов О.А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Қызылорда ЖобаКұрылыс"

Авторский надзор _____ **Калыркулов К.Р.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: РП «Реконструкция и модернизация канализационно-насосных станций в г. Кызылорда»
Договор №54 от 27.02.2023 года

АКТ №2
приемки выполненных работ
за Июнь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КНС №9										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
		ДЕМОНТАЖ										
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Парапет из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	4,58		23910,60	4793,70	109511	21956	--	70041	193916
		НР - 72%; СП - 8%				19116,90	2123,06	87555	9724		14364	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Фартук из оцинкованной стали. Разборка**	м2	11,4		97,31	0,07	1109	1	--	798	2060
		НР - 72%; СП - 8%				97,24	--	1109	--		153	
		МОНТАЖ (АС. Лист 8)										
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Парапет из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	13,66		22909,49	1569,15	312944	21435	204332	85732	430570
		НР - 93%; СП - 8%				6381,94	366,62	87177	5008		31894	
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	1,86		97544,94	1416,50	181434	2634	135556	39882	239021
		НР - 90%; СП - 8%				23249,20	574,93	43244	1069		17705	
5	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Обрешетка. Установка**	м3	0,63		118184,45	1331,38	74456	839	40472	30138	112962
		НР - 90%; СП - 8%				52611,00	542,78	33145	342		8368	
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	1,86		8831,58	57,51	16427	107	14681	1518	19380
		НР - 90%; СП - 8%				881,40	25,34	1639	47		1436	

7	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	обработанной	72,29	307,54	2,67	22232	193	19624	2250	26441
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	2415	85		1959	
8	1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	72,29	138,47	0,77	10010	56	5802	3835	14953
		НР - 92%; СП - 8%			57,44	0,23	4152	17		1108	
9	2107-0509-0505 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, 1, Е1, толщина 8 мм	м2	74,4587	1065,00	--	79299	--	79299	--	85643
		СП - 8%			--	--	--	--		6344	
10	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	72,29	2184,20	32,76	157896	2368	84794	65660	241440
		НР - 92%; СП - 8%			978,47	8,79	70734	635		17884	
11	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	83,1335	2128,00	--	176908	--	176908	--	191061
		СП - 8%			--	--	--	--		14153	
12	1112-0101-2004 РСНБ РК 2015 Изм.	Планки кровель карнизные из ПВХ. Устройство	м планки	52,18	544,62	5,17	28418	270	13097	13947	45754
		НР - 92%; СП - 8%			288,44	2,08	15051	109		3389	
13	2109-0105-0606 РСНБ РК 2015	Карнизные доски, лобовая доска из поливинилхлорида	м2	17,8524	1400,00	--	24993	--	24993	--	26992
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
		СЛУХОВОЕ ОКНО-2ШТ									
14	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	19391,48	848,04	38783	1696	23614	12763	55669
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	13473	707		4124	
15	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	69142,00	--	3319	--	3319	--	3585
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
16	2107-0203-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	57278,00	--	8019	--	8019	--	8661
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
17	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,188	8831,58	57,51	1660	11	1483	153	1959
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	166	5		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1247418	51566	835993	326717	1700067
							359860	17748	--	125933	

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		ДЕМОНТАЖ									
18	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м2	2,61	1820,29	168,04	4751	439	--	3810	9246
		НР - 84%; СП - 8%			1652,25	85,76	4312	224		685	

19	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,5	1691,11	33,53	9301	185	1468	5330	15802
		НР - 69%; СП - 8%			1390,55	13,94	7648	77		1170	
20	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Отмостки бетонные. Разборка	м3	2,52	18002,03	8301,32	45365	20920	--	28494	79768
		НР - 84%; СП - 8%			9700,71	3760,16	24446	9476		5909	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
21	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	поверхности облицов	159,1	2758,83	8,75	438930	1392	230554	165792	653100
		НР - 80%; СП - 8%			1300,97	1,61	206984	256		48378	
22	2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг цветных тонов	м2	175,01	2573,00	--	450301	--	450301	--	486325
		СП - 8%			--	--	--	--		36024	
23	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	133,4	1847,84	10,76	246502	1436	50509	155818	434505
		НР - 80%; СП - 8%			1458,45	1,61	194557	215		32186	
24	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1029,00	--	32414	--	32414	--	35007
		СП - 8%			--	--	--	--		2593	
25	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	30,45	656,00	--	19975	--	19975	--	21573
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
26	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	23,31	724,00	--	16876	--	16876	--	18226
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
27	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Откосные костыли	шт.	8	73,00	--	584	--	584	--	631
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
28	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	23,31	505,00	--	11772	--	11772	--	12714
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
29	2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	739,00	--	23278	--	23278	--	25140
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
30	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	вертикальной проекции	159,1	813,12	40,29	129367	6410	44751	75631	221398
		НР - 93%; СП - 8%			491,55	19,60	78206	3118		16400	
		ОКНА									
31	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,61	2954,23	173,49	7711	453	3914	3202	11786
		НР - 90%; СП - 8%			1281,14	81,84	3344	214		873	

32	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,61	22136,00	--	57775	--	57775	--	62397
		СП - 8%			--	--	--	--		4622	
33	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1202,32	4,95	2405	10	1925	427	3059
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	470	5		227	
34	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2	2101,00	--	4202	--	4202	--	4538
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		ДВЕРИ									
35	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,5	2899,56	47,90	15948	264	2937	8871	26804
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	12747	110		1985	
36	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,5	40518,00	--	222849	--	222849	--	240677
		СП - 8%			--	--	--	--		17828	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
37	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены цоколя. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	оштукатуриваемой	12	1203,13	30,76	14438	369	4361	8021	24256
		НР - 80%; СП - 8%			808,96	26,59	9708	319		1797	
38	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены цоколя. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	окрашиваемой	12	255,76	--	3069	--	531	2031	5508
		НР - 80%; СП - 8%			211,52	--	2538	--		408	
39	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	20	376,72	--	7534	--	--	5199	13751
		НР - 69%; СП - 8%			376,72	--	7534	--		1019	
40	1212-0103-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические (монорельс, балки). Окраска масляными составами за два раза	м2	20	963,63	0,27	19273	6	2846	11825	33585
		НР - 72%; СП - 8%			821,03	0,13	16421	3		2488	
		УСИЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ФУНДАМЕНТА (АС. Лист 11)									
41	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	1,9	3337,07	0,27	6340	--	--	4565	11777
		НР - 72%; СП - 8%			3336,80	0,13	6340	--		872	
42	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	20,7	211,54	--	4379	--	--	3678	8702
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	4379	--		645	
43	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	62	61,72	0,89	3827	55	--	2715	7066
		НР - 72%; СП - 8%			60,83	--	3771	--		523	
44	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	2,7	49961,14	2105,70	134895	5685	67971	53478	203443
		НР - 84%; СП - 8%			22681,12	898,33	61239	2425		15070	
45	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,754	18840,00	--	51885	--	51885	--	56036
		СП - 8%			--	--	--	--		4151	
46	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1596	251794,00	--	40186	--	40186	--	43401

	РК 2015	СП - 8%				--	--	--	--		3215	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	(Ерш) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00992	229820,00 --	-- --	2280 --	-- --	2280	-- 182	2462
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	6,386	870,31 276,45	19,70 2,65	5558 1765	126 17	3667	1658 577	7793
		ОТМОСТКА									
49	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм.	Плиты фундаментные бетонные плоские В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,03	19929,03 1074,76	1180,81 269,56	100243 5406	5940 1356	88897	6153 8512	114908
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2134213 651815	43690 17815	1438708 --	546698 214474	2895384
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ									
		ДЕМОНТАЖ									
50	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 84%; СП - 8%	м2	20,93	211,54 211,54	-- --	4428 4428	-- --	--	3719 652	8799
51	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку НР - 72%; СП - 8%	м2	97,7	359,22 269,64	89,58 41,57	35096 26344	8752 4061	--	21892 4559	61547
52	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	30,86	805,42 774,16	31,26 15,96	24855 23891	965 493	--	17556 3393	45804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64379 54663	9717 4554	-- --	43167 8604	116150
		РАЗДЕЛ 4. МАШИННЫЙ ЗАЛ									
		ДЕМОНТАЖ									
61	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	14,95	805,42 774,16	31,26 15,96	12041 11574	468 239	--	8505 1644	22190
62	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундамент под насос бетонные. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	1,35	18002,03 9700,71	8301,32 3760,16	24303 13096	11207 5076	--	15265 3165	42733
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36344 24670	11675 5315	-- --	23770 4809	64923
		РАЗДЕЛ 5. ПРИЕМНАЯ КАМЕРА									
		ДЕМОНТАЖ									
74	1201-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Очистка резервуара от ила НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17,06	5178,69 4636,76	1,36 0,66	88348 79103	23 11	9222	56962 11625	156935

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**88348**	**23**	**9222**	**56962**	**156935**
						79103	**11**	**--**	**11625**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4933461**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1170111**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**116671**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**45443**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2283927**		
	- Накладные расходы	Тенге							**997314**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**365445**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

4	**1120-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	**заслонка**	**2**	**1751,02**	**44,46**	**3502**	**89**	**753**	**2634**	**6627**
		НР - 98%; СП - 8%			**1330,04**	**13,90**	**2660**	**28**		**491**	
5	**2305-0302-1802 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 02, диаметром 250 мм**	**шт.**	**2**	**12462,00**	**--**	**24924**	**--**	**24924**	**--**	**26918**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1994**	
6	**2105-0308-0375 РСНБ РК 2015**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**1**	**861,00**	**--**	**861**	**--**	**861**	**--**	**930**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
9	**1120-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4**	**3392,00**	**42,69**	**13568**	**171**	**11525**	**1889**	**16693**
		НР - 98%; СП - 8%			**467,96**	**13,90**	**1872**	**56**		**1237**	
10	**1120-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**3**	**5127,57**	**46,22**	**15383**	**139**	**13333**	**1914**	**18680**
		НР - 98%; СП - 8%			**636,95**	**13,90**	**1911**	**42**		**1384**	
11	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**3**	**1692,64**	**31,98**	**5078**	**96**	**954**	**3988**	**9791**
		НР - 98%; СП - 8%			**1342,58**	**13,90**	**4028**	**42**		**725**	
12	**1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,4**	**5380,55**	**41,93**	**29055**	**227**	**19618**	**9114**	**41222**
		НР - 98%; СП - 8%			**1705,54**	**16,62**	**9210**	**90**		**3053**	

13	1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,98	5315,73	53,39	116840	1174	74722	40587	170021
		НР - 98%; СП - 8%			1862,78	21,45	40944	472		12594	
14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,57	22227,71	1395,02	12670	795	1246	8371	22724
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	10629	385		1683	
15	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,7068	15703,00	--	11099	--	11099	--	11987
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
16	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности	16,5	540,50	27,30	8918	451	2504	4610	14610
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	5963	103		1082	
17	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,018975	373181,00	--	7081	--	7081	--	7647
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				248979	3142	168620	73107	347850
							77217	1218	--	25766	
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ									
18	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	30	418,82	--	12565	--	--	9047	23340
		НР - 72%; СП - 8%			418,82	--	12565	--		1729	
19	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	12	756,93	3,67	9083	44	357	6251	16561
		НР - 72%; СП - 8%			723,52	--	8682	--		1227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				21648	44	357	15298	39901
							21247	--	--	2956	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								387754
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98464				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3186			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1218			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						168978		
		- Накладные расходы	Тенге							88405	

		- Сметная прибыль	Тенге								28722

КНС №10 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-03-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

		ДЕМОНТАЖ									
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	49	161,62	0,23	7919	11	--	5694	14702
		НР - 72%; СП - 8%			161,39	--	7908	--		1089	
2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Парапет из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	1,8	23910,60	4793,70	43039	8629	--	27527	76211
		НР - 72%; СП - 8%			19116,90	2123,06	34410	3822		5645	
		МОНТАЖ (АС. Лист 12)									
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Парапет из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4,3	24467,87	1569,15	105212	6747	71023	26987	142775
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	27442	1576		10576	
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Стропила. Установка с изготовлением**	древесины в	1,1153	97544,94	1416,50	108792	1580	81282	23914	143322
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	25930	641		10616	
5	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Обрешетка. Установка**	м3	0,67	118184,45	1331,38	79184	892	43043	32052	120135
		НР - 90%; СП - 8%			52611,00	542,78	35249	364		8899	
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	1,1153	8831,58	57,51	9850	64	8803	910	11621
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	983	28		861	
7	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработ	70	307,54	2,67	21528	187	19002	2179	25604
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	2339	83		1897	
8	1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм.	**Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB**	м2 кровли	70	138,47	0,77	9693	54	5618	3714	14479
		НР - 92%; СП - 8%			57,44	0,23	4021	16		1073	
9	2107-0509-0505 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 8 мм**	м2	72,1	1065,00	--	76786	--	76786	--	82929
		СП - 8%			--	--	--	--		6143	
10	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	м2 кровли	70	2184,20	32,76	152894	2293	82108	63580	233791
		НР - 92%; СП - 8%			978,47	8,79	68493	615		17318	
11	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	80,5	2128,00	--	171304	--	171304	--	185008
		СП - 8%			--	--	--	--		13704	
12	1112-0101-2004 РСНБ РК 2015 Изм.	**Планки кровель карнизные. Устройство**	м планки	83	544,62	5,17	45203	429	20833	22184	72778
		НР - 92%; СП - 8%			288,44	2,08	23941	173		5391	
13	2107-0509-0505 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 8 мм**	м2	18,924	1065,00	--	20154	--	20154	--	21766

		СП - 8%				--	--	--	--		1612
		СЛУХОВОЕ ОКНО-2ШТ									
14	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2	19391,48	848,04	38783	1696	23614	12763	55669
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	13473	707		4124	
15	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,048	69142,00	--	3319	--	3319	--	3585
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
16	2107-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,14	57278,00	--	8019	--	8019	--	8661
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
17	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,188	8831,58	57,51	1660	11	1483	153	1959
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	166	5		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				903339	22593	636391	221657	1214995
							244355	8030	--	90001	

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		ДЕМОНТАЖ									
18	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	51,1	211,54	--	10810	--	--	9080	21481
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	10810	--		1591	
19	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	1,9	1691,11	33,53	3213	63	508	1841	5459
		НР - 69%; СП - 8%			1390,55	13,94	2642	26		404	
20	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	**Ворота стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	5,7	1542,50	35,40	8792	202	1216	5146	15053
		НР - 69%; СП - 8%			1293,65	14,84	7374	85		1115	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
21	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	100 поверхности облицов	63	2758,83	8,75	173806	551	91294	65650	258613
		НР - 80%; СП - 8%			1300,97	1,61	81961	101		19157	
22	2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг цветных тонов**	м2	69,3	2573,00	--	178309	--	178309	--	192574
		СП - 8%			--	--	--	--		14265	
23	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	135,16	1847,84	10,76	249754	1455	51175	157873	440238
		НР - 80%; СП - 8%			1458,45	1,61	197124	218		32610	

24	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51,45	1029,00	--	52942	--	52942	--	57177
		СП - 8%			--	--	--	--		4235	
25	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4,2	656,00	--	2755	--	2755	--	2975
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
26	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	26,25	724,00	--	19005	--	19005	--	20525
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
27	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Откосные костыли	шт.	24	73,00	--	1752	--	1752	--	1892
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
28	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	10,08	505,00	--	5090	--	5090	--	5497
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
29	2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	49,938	739,00	--	36904	--	36904	--	39856
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	
30	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	100 вертикальной проекции	63	813,12	40,29	51227	2538	17721	29948	87669
		НР - 93%; СП - 8%			491,55	19,60	30968	1235		6494	
		ДВЕРИ									
31	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,9	2899,56	47,90	5509	91	1015	3064	9259
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	4403	38		686	
32	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,9	40518,00	--	76984	--	76984	--	83143
		СП - 8%			--	--	--	--		6159	
33	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм.	Ворота стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,7	2633,56	50,57	15011	288	2433	8563	25460
		НР - 69%; СП - 8%			2156,08	21,20	12290	121		1886	
34	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Ворота стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,7	44250,00	--	252225	--	252225	--	272403
		СП - 8%			--	--	--	--		20178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1144088	5188	791328	281165	1539274
							347572	1824	--	114019	

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

		ДЕМОНТАЖ									
46	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки. Очистка от ржавчины	м2	1	376,72	--	377	--	--	260	688
		НР - 69%; СП - 8%			376,72	--	377	--		51	

47	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,549	46301,86	18048,31	25420	9909	3307	10630	38934
		НР - 69%; СП - 8%			22229,88	5832,39	12204	3202		2884	
48	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,265	48365,31	16594,20	12817	4397	1353	5933	20250
		НР - 69%; СП - 8%			26666,52	5782,19	7067	1532		1500	
49	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка от ржавчины**	м2	13,2	376,72	--	4973	--	--	3431	9076
		НР - 69%; СП - 8%			376,72	--	4973	--		672	
50	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные под насосы. Разборка**	м3	1,7	18002,03	8301,32	30603	14112	--	19222	53811
		НР - 84%; СП - 8%			9700,71	3760,16	16491	6392		3986	
51	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	75,21	165,01	--	12410	--	--	8935	23053
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	12410	--		1708	
52	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	21,69	211,54	--	4588	--	--	3854	9118
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	4588	--		675	
53	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку**	м2	14,46	359,22	89,58	5194	1295	--	3240	9109
		НР - 72%; СП - 8%			269,64	41,57	3899	601		675	
54	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	70,26	757,68	55,54	53235	3902	--	36814	97253
		НР - 72%; СП - 8%			702,14	25,59	49332	1798		7204	
55	1201-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	**Очистка резервуара от ила**	м3 грунта	35,3	5178,69	1,36	182808	48	19082	117865	324726
		НР - 72%; СП - 8%			4636,76	0,66	163678	23		24054	
56	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	28,07	805,42	31,26	22608	877	--	15969	41663
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	21731	448		3086	
57	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия в манинном отделении**	м2	38,12	805,42	31,26	30703	1191	--	21686	56580
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	29511	608		4191	

58	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка покрытия верхнего бетонного слоя**	м2	19,06	1832,39	600,29	34925	11441	--	20671	60043
		НР - 72%; СП - 8%			1232,10	274,15	23484	5225		4448	
59	1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты бетонные в приемной камере. Разборка**	м3	0,14	20105,38	8973,61	2815	1256	--	1787	4970
		НР - 84%; СП - 8%			11131,77	4064,68	1558	569		368	
60	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка от ржавчины**	м2	16,1	376,72	--	6065	--	--	4185	11070
		НР - 69%; СП - 8%			376,72	--	6065	--		820	
61	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5	**Балки над приемной камерой массой до 1 т. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,4	27561,44	13699,25	11025	5480	1296	3920	16141
		НР - 69%; СП - 8%			10622,04	3581,40	4249	1433		1196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				440566	53908	25038	278402	776485
							361617	21831	--	57518	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3530755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				953544				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81689			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31685			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1452758		
		- Накладные расходы	Тенге							781224	
		- Сметная прибыль	Тенге							261538	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-03-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

9	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	3392,00	42,69	13568	171	11525	1889	16693
		НР - 98%; СП - 8%			467,96	13,90	1872	56		1237	
10	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	5127,57	46,22	5128	46	4445	638	6227
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	637	14		461	
11	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	1	1692,64	31,98	1693	32	318	1329	3264
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	1343	14		242	
12	1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5380,55	41,93	6457	50	4360	2025	9161
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	2047	20		679	

13	1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	18,84	5315,73	53,39	100148	1006	64047	34789	145732
		НР - 98%; СП - 8%			1862,78	21,45	35095	404		10795	
14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,32	22227,71	1395,02	7113	446	700	4699	12757
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	5967	216		945	
15	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,3968	15703,00	--	6231	--	6231	--	6729
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
16	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	поверхности	9,5	540,50	27,30	5135	259	1443	2654	8412
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	3433	59		623	
17	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,010925	373181,00	--	4077	--	4077	--	4403
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**149550**	**2010**	**97146**	**48023**	**213378**
							50394	**783**	**--**	**15806**	

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ

18	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	25	418,82	--	10470	--	--	7539	19450
		НР - 72%; СП - 8%			418,82	--	10470	--		1441	
19	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	10	756,93	3,67	7569	37	297	5209	13801
		НР - 72%; СП - 8%			723,52	--	7235	--		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**18039**	**37**	**297**	**12748**	**33251**
							17705	**--**	**--**	**2463**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**246629**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68099				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2047			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					783			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						97441		
		- Накладные расходы	Тенге							60771	
		- Сметная прибыль	Тенге							18269	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-03 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС №10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

2	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	Ячейки К2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	1	4058426,00	--	4058426	--		--	4058426
					--	--	--	--	4058426	--	
3	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	56081,42	20279,66	56081	20280	10645	23540	85990
		НР - 72%; СП - 8%			25156,00	7537,82	25156	7538		6370	
4	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149,00	--	685149	--		--	685149
					--	--	--	--	685149	--	
5	1308-0103-1301 РСНБ РК 2015 Изм.	Сушка трансформаторного масла	т	0,576	27302,60	4863,01	15726	2801	1486	8888	26583
		НР - 72%; СП - 8%			19860,00	1571,90	11439	905		1969	
6	1308-0103-1401 РСНБ РК 2015 Изм.	Заливка маслом трансформаторов	т	0,576	16909,58	12937,58	9740	7452	--	3754	14573
		НР - 72%; СП - 8%			3972,00	5079,70	2288	2926		1080	
		КАБЕЛЬ									
30	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	26	423,33	217,42	11007	5653	1223	4346	16581
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	73,29	4131	1906		1228	
31	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	124	594,53	297,69	73722	36914	5615	31071	113177
		НР - 72%; СП - 8%			251,56	96,46	31193	11961		8383	
32	2306-0133-0921 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,15	7068461,00	--	1060269	--	1060269	--	1145091
		СП - 8%			--	--	--	--		84822	
33	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	22035,75	16683,87	88143	66736	223	32156	129923
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	5869,22	21184	23477		9624	
34	2306-1703-6302 РСНБ РК 2015	Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, сечением 25-50 мм2, типа STAKR4.27 для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	64274,00	--	257096	--	257096	--	277664
		СП - 8%			--	--	--	--		20568	
35	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,15	28204,84	19378,54	4231	2907	--	1205	5870

	1310-09 гр.	НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	1324	651		435	
36	2113-0816-3901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	150	86,00	--	12900	--	12900	--	13932
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
37	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	124	290,19	170,24	35984	21110	326	14629	54661
		НР - 72%; СП - 8%			117,32	46,53	14548	5770		4049	
38	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	124	715,00	--	88660	--	88660	--	95753
		СП - 8%			--	--	--	--		7093	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
39	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	24,444	215,38	205,28	5265	5018	--	1564	7376
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	247	1926		546	
40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,756	1647,80	--	1246	--	--	897	2314
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	1246	--		171	
41	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,16	18,31	18,31	369	369	--	104	511
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	145		38	
42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,04	860,22	--	4336	--	--	3122	8054
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	4336	--		597	
43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,16	159,33	75,52	3212	1523	--	1721	5328
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	1690	701		395	
44	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	150	481,58	402,14	72237	60320	--	25906	105994
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	11916	24064		7851	
45	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	150	141,72	115,24	21258	17286	--	7825	31409
		НР - 72%; СП - 8%			26,48	45,97	3972	6896		2327	
46	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,8	2651,00	--	44537	--	44537	--	48100
		СП - 8%			--	--	--	--		3563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6609594	248369	1482980	160728	6932459
							134670	88866	4743575	162141	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6932463
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				134670				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					248369			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					88866			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1482982		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						4743575		
	- Накладные расходы	Тенге							160728	
	- Сметная прибыль	Тенге							162141	

КНС №11 "ТУБДИСПАНСЕР №11"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-04-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

		ДЕМОНТАЖ									
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Парапет из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	2,45	23910,60	4793,70	58581	11744	--	37467	103732
		НР - 72%; СП - 8%			19116,90	2123,06	46836	5201		7684	
2	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Карнизные плиты. Демонтаж**	шт. сборных	7	1048,97	46,16	7343	323	--	8367	16967
		НР - 118%; СП - 8%			1002,81	10,17	7020	71		1257	
3	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Фартук из оцинкованной стали. Разборка**	м2	11,04	97,31	0,07	1074	1	--	773	1995
		НР - 72%; СП - 8%			97,24	--	1074	--		148	
		МОНТАЖ (АС. Лист 9)									
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Парапет из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	6,32	24467,87	1569,15	154637	9917	104386	39665	209847
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	40334	2317		15544	
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древеси	1,3331	97544,94	1416,50	130037	1888	97155	28584	171311
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	30994	766		12690	
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	1,3891	8831,58	57,51	12268	80	10964	1134	14474
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	1224	35		1072	
7	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	94,15	2940,94	99,38	276890	9356	85608	169750	482372
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	181926	2585		35731	
8	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	104,1299	3090,00	--	321761	--	321761	--	347502
		СП - 8%			--	--	--	--		25741	
9	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	94,15	307,54	2,67	28955	251	25558	2931	34437
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	3146	111		2551	
10	1112-0101-2004 РСНБ РК 2015 Изм.	**Планки кровель карнизные. Устройство**	м планки	75,92	544,62	5,17	41348	393	19057	20292	66571
		НР - 92%; СП - 8%			288,44	2,08	21898	158		4931	
11	2107-0509-0505 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 8 мм**	м2	25,96464	1065,00	--	27652	--	27652	--	29864
		СП - 8%			--	--	--	--		2212	

12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	стальных	0,02108	75582,10	6373,66	1593	135	174	1549	3393
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	1284	29		251	
13	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01984	108286,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00124	236183,00	--	293	--	293	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		СЛУХОВОЕ ОКНО-2ШТ									
15	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	19391,48	848,04	38783	1696	23614	12763	55669
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	13473	707		4124	
16	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	69142,00	--	3319	--	3319	--	3585
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
17	2107-0203-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	57278,00	--	8019	--	8019	--	8661
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
18	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,188	8831,58	57,51	1660	11	1483	153	1959
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	166	5		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1116361	35795	731191	323428	1554975
							349375	11985	--	115184	

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		ДЕМОНТАЖ									
19	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	19,8	211,54	--	4188	--	--	3518	8323
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	4188	--		617	
20	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Отмостки бетонные. Разборка	м3	2,61	18002,03	8301,32	46985	21666	--	29512	82616
		НР - 84%; СП - 8%			9700,71	3760,16	25319	9814		6120	
21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	2,058	1691,11	33,53	3480	69	549	1994	5912
		НР - 69%; СП - 8%			1390,55	13,94	2862	29		438	
22	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов без подоконных досок. Разборка	м2	2,43	1681,92	168,04	4087	408	--	3265	7940
		НР - 84%; СП - 8%			1513,88	85,76	3679	208		588	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									

23	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	поверхности облицов	119,22	2758,83	8,75	328908	1043	172763	124235	489394
		НР - 80%; СП - 8%			1300,97	1,61	155102	192		36251	
24	2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг цветных тонов**	м2	131,142	2573,00	--	337428	--	337428	--	364422
		СП - 8%			--	--	--	--		26994	
25	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	212,4	1847,84	10,76	392481	2285	80421	248093	691820
		НР - 80%; СП - 8%			1458,45	1,61	309775	342		51246	
26	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Планка торцевая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	33,0855	1029,00	--	34045	--	34045	--	36769
		СП - 8%			--	--	--	--		2724	
27	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	38,3355	656,00	--	25148	--	25148	--	27160
		СП - 8%			--	--	--	--		2012	
28	2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	34,76	739,00	--	25688	--	25688	--	27743
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	
29	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	31,08	724,00	--	22502	--	22502	--	24302
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
30	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Откосные костыли**	шт.	24	73,00	--	1752	--	1752	--	1892
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
31	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	м	15,54	505,00	--	7848	--	7848	--	8476
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
32	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	41,5905	602,00	--	25037	--	25037	--	27040
		СП - 8%			--	--	--	--		2003	
33	2110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	26,8905	585,00	--	15731	--	15731	--	16989
		СП - 8%			--	--	--	--		1258	
34	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной	119,22	813,12	40,29	96940	4804	33533	56674	165903
		НР - 93%; СП - 8%			491,55	19,60	58603	2337		12289	
		ДВЕРИ									
39	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,058	2899,56	47,90	5967	99	1098	3319	10029
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	4770	41		743	

40	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,058	40518,00	--	83386	--	83386	--	90057
		СП - 8%			--	--	--	--		6671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1461601**	**30374**	**866929**	**470610**	**2086787**
							564298	**12963**	--	**154577**	

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ДЕМОНТАЖ

53	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	53,45	211,54	--	11307	--	--	9498	22469
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	11307	--		1664	
54	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	98,65	165,01	--	16278	--	--	11720	30238
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	16278	--		2240	
55	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	53,67	165,01	--	8856	--	--	6376	16451
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	8856	--		1219	
56	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	24,6	805,42	31,26	19813	769	--	13995	36512
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	19044	393		2705	
57	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	12,87	757,68	55,54	9751	714	--	6743	17814
		НР - 72%; СП - 8%			702,14	25,59	9037	329		1320	
58	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,0424	48365,31	16594,20	2051	703	217	949	3240
		НР - 69%; СП - 8%			26666,52	5782,19	1131	245		240	
59	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка от ржавчины**	м2	17,1	376,72	--	6442	--	--	4445	11758
		НР - 69%; СП - 8%			376,72	--	6442	--		871	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**74498**	**2186**	**217**	**53726**	**138482**
							72095	**967**	--	**10259**	

РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ДЕМОНТАЖ

74	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	21,06	165,01	--	3475	--	--	2502	6455
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	3475	--		478	
75	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	21,06	805,42	31,26	16962	658	--	11981	31258

		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	16304	336		2315	
76	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундамент под насос бетонные. Разборка**	м3	0,93	18002,03	8301,32	16742	7720	--	10516	29438
		НР - 84%; СП - 8%			9700,71	3760,16	9022	3497		2181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37179	8378	--	24999	67151
							28801	3833	--	4974	

РАЗДЕЛ 5. ПРИЕМНАЯ КАМЕРА

		ДЕМОНТАЖ									
89	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	21,06	165,01	--	3475	--	--	2502	6455
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	3475	--		478	
90	1201-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	**Очистка резервуара от ила**	м3 грунта	42,12	5178,69	1,36	218126	57	22769	140636	387463
		НР - 72%; СП - 8%			4636,76	0,66	195300	28		28701	
91	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,22421	46301,86	18048,31	10381	4047	1350	4341	15900
		НР - 69%; СП - 8%			22229,88	5832,39	4984	1308		1178	
92	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,17324	48365,31	16594,20	8379	2875	884	3879	13238
		НР - 69%; СП - 8%			26666,52	5782,19	4620	1002		981	
93	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка от ржавчины**	м2	13,2	376,72	--	4973	--	--	3431	9076
		НР - 69%; СП - 8%			376,72	--	4973	--		672	
94	1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекртия для решетки дробилки. Разборка**	м3	0,5	20105,38	8973,61	10053	4486	--	6383	17750
		НР - 84%; СП - 8%			11131,77	4064,68	5566	2032		1315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				255387	11465	25003	161172	449882
							218918	4370	--	33325	

РАЗДЕЛ 8. ВЫВОЗ МУСОРА

121	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	11,92	107,00	--	1275	--		--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
122	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	178,8	40,00	--	7152	--		--	7724
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8427	--	--	--	9101

						--	--	--	674	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4306381**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1233487				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88198			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34118			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1623344		
	- Перевозка грузов	Тенге				8427				
	- Накладные расходы	Тенге							1033935	
	- Сметная прибыль	Тенге							318993	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-04-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

9	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**								
			зонт	4	4468,61	46,22	17874	185	15141	2551	22059
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	2548	56		1634	
10	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**								
			зонт	4	5127,57	46,22	20510	185	17777	2551	24906
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	2548	56		1845	
11	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	4	1692,64	31,98	6771	128	1273	5317	13055
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	5370	56		967	
12	1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5380,55	41,93	29055	227	19618	9114	41222
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	9210	90		3053	
13	1120-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	26,73	5421,53	43,25	144917	1156	98172	45127	205247
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	17,16	45589	459		15204	
14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,61	22227,71	1395,02	13559	851	1333	8958	24319
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	11375	412		1801	

15	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011**									
			м3	0,7564	15703,00	--	11878	--	11878	--	12828
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
16	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	поверхности	17,5	540,50	27,30	9459	478	2657	4889	15496
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	6324	109		1148	
17	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**									
			1000 м2	0,020125	373181,00	--	7510	--	7510	--	8111
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				261533	3210	175359	78507	367243
							82964	1238	--	27203	

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ

18	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	25	418,82	--	10470	--	--	7539	19450
		НР - 72%; СП - 8%			418,82	--	10470	--		1441	
19	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	10	756,93	3,67	7569	37	297	5209	13801
		НР - 72%; СП - 8%			723,52	--	7235	--		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				18039	37	297	12748	33251
							17705	--	--	2463	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								400493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				100669				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3247			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1238			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						175658		
		- Накладные расходы	Тенге							91255	
		- Сметная прибыль	Тенге							29666	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-04 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС №11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

		КАБЕЛЬ									
22	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
			м кабеля	260	423,33	217,42	110066	56529	12228	43462	165810
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	73,29	41309	19055		12282	

23	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	594,53	297,69	11891	5954	906	5011	18255
		НР - 72%; СП - 8%			251,56	96,46	5031	1929		1352	
24	2306-0133-0921 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,28	7068461,00	--	1979169	--	1979169	--	2137503
		СП - 8%			--	--	--	--		158334	
25	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	22035,75	16683,87	88143	66736	223	32156	129923
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	5869,22	21184	23477		9624	
26	2306-1703-6302 РСНБ РК 2015	Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, сечением 25-50 мм2, типа STAKR4.27 для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	64274,00	--	257096	--	257096	--	277664
		СП - 8%			--	--	--	--		20568	
27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,12	28204,84	19378,54	3385	2326	--	964	4697
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	1059	521		348	
28	2113-0816-3901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	120	86,00	--	10320	--	10320	--	11146
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
29	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	20	290,19	170,24	5804	3405	53	2359	8816
		НР - 72%; СП - 8%			117,32	46,53	2346	931		653	
30	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	20	715,00	--	14300	--	14300	--	15444
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
31	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	31,428	215,38	205,28	6769	6452	--	2011	9483
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	317	2476		702	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,972	1647,80	--	1602	--	--	1153	2976
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	1602	--		220	
33	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,92	18,31	18,31	475	474	--	134	658
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	186		49	

34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,48	860,22 860,22	-- --	5574 5574	-- --	--	4013 767	10354
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	25,92	159,33 83,81	75,52 34,76	4130 2172	1957 901	--	2213 507	6850
36	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	120	481,58 79,44	402,14 160,43	57790 9533	48257 19252	--	20725 6281	84796
37	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	120	141,72 26,48	115,24 45,97	17006 3178	13828 5516	--	6260 1861	25127
38	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	10,8	2651,00 --	-- --	28631 --	-- --	28631	-- 2290	30921
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2602151 93305	205918 74244	2302926 --	120461 217808	2940423
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2940420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				93305				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					205918			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74244			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2302927		
		- Накладные расходы	Тенге							120461	
		- Сметная прибыль	Тенге							217808	

КНС №14 "УНИВЕРСАМ"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-05-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

МОНТАЖ (АС. Лист 17)

4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Парапет из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	2,43	24467,87 6381,94	1569,15 366,62	59457 15508	3813 891	40136	15251 5977	80685
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в	1,1365	97544,94 23249,20	1416,50 574,93	110860 26423	1609 653	82828	24369 10818	146047
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 90%; СП - 8%*	м3	1,2405	8831,58 881,40	57,51 25,34	10956 1093	71 31	9792	1012 957	12926
7	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2	108,6	2940,94 1932,30	99,38 27,46	319386 209848	10793 2982	98745	195804 41215	556405
8	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	120,1116	3090,00 --	-- --	371145 --	-- --	371145	-- 29692	400837

9	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м2	108,6	307,54 33,41	2,67 1,18	33399 3628	290 128	29481	3381 2942	39722
10	1112-0101-2004 РСНБ РК 2015 Изм.	Планки кровель карнизные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	123	544,62 288,44	5,17 2,08	66988 35478	636 256	30874	32875 7989	107852
11	2107-0509-0505 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 8 мм *СП - 8%*	м2	28,044	1065,00 --	-- --	29867 --	-- --	29867	-- 2389	32256
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	стальных	0,00506	75582,10 60890,20	6373,66 1363,72	382 308	32 7	42	372 60	814
13	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,00218	242664,00 --	-- --	529 --	-- --	529	-- 42	571
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00288	236183,00 --	-- --	680 --	-- --	680	-- 54	734
15	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм.	Планки кровель коньковые. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	10,1	901,29 328,59	11,59 2,93	9103 3319	117 30	5667	3080 975	13158
16	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	10,302	912,00 --	-- --	9395 --	-- --	9395	-- 752	10147
17	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Устройство фронтонов *НР - 90%; СП - 8%*	фронтонов (за	24	1541,30 753,44	28,66 13,90	36991 18083	688 334	18220	16575 4285	57851
18	2109-0105-0601 РСНБ РК 2015	Доборные планки из пластика *СП - 8%*	м2	24,48	3346,00 --	-- --	81910 --	-- --	81910	-- 6553	88463
19	1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы с подстаканниками опорные для вентиляционных устройств. Установка (СКВ 7.7, ПС 11.7) *НР - 118%; СП - 8%*	сборных конструкций	4	3863,61 2347,20	883,69 221,22	15454 9389	3535 885	2530	12123 2206	29783
20	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Стаканы, подстаканники, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016 *СП - 8%*	м3	0,26	82765,00 --	-- --	21519 --	-- --	21519	-- 1722	23241
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
21	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы *НР - 92%; СП - 8%*	м водосточной трубы	10,6	657,48 344,65	3,85 1,46	6969 3653	40 15	3276	3375 828	11172
22	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	10,6	2005,00	--	21253	--	21253	--	22953

		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
23	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	м желоба	22,1	1183,33	3,86	26152	85	8641	16058	45587
		НР - 92%; СП - 8%			788,49	1,32	17426	29		3377	
24	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	22,1	1512,00	--	33415	--	33415	--	36088
		СП - 8%			--	--	--	--		2673	
25	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125/110 мм**	шт.	2	1833,00	--	3666	--	3666	--	3959
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
26	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	2	1839,00	--	3678	--	3678	--	3972
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
27	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	22	757,00	--	16654	--	16654	--	17986
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
28	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	8	1010,00	--	8080	--	8080	--	8726
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
		СЛУХОВОЕ ОКНО									
29	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	19391,48	848,04	19391	848	11806	6381	27834
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	6737	354		2062	
30	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,045	69142,00	--	3111	--	3111	--	3360
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
31	2107-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,162	57278,00	--	9279	--	9279	--	10021
		СП - 8%			--	--	--	--		742	

32	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**									
			м3	0,207	8831,58	57,51	1828	12	1634	169	2157
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	182	5		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1331497	22569	957853	330825	1795307
							351075	6600	--	132984	

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
39	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	166	2758,83	8,75	457966	1452	240553	172983	681424
		НР - 80%; СП - 8%			1300,97	1,61	215961	267		50476	
40	2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг цветных тонов**	м2	182,6	2573,00	--	469830	--	469830	--	507416
		СП - 8%			--	--	--	--		37586	
41	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	228,6	1847,84	10,76	422416	2460	86554	267016	744586
		НР - 80%; СП - 8%			1458,45	1,61	333402	368		55155	
42	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	35,175	1029,00	--	36195	--	36195	--	39091
		СП - 8%			--	--	--	--		2896	
43	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	35,175	656,00	--	23075	--	23075	--	24921
		СП - 8%			--	--	--	--		1846	
44	2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	38,5	739,00	--	28452	--	28452	--	30728
		СП - 8%			--	--	--	--		2276	
45	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	35,28	724,00	--	25543	--	25543	--	27586
		СП - 8%			--	--	--	--		2043	
46	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Откосные костыли**	шт.	30	73,00	--	2190	--	2190	--	2365
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
47	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	м	20,475	505,00	--	10340	--	10340	--	11167
		СП - 8%			--	--	--	--		827	

48	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	47,397	602,00	--	28533	--	28533	--	30816
		СП - 8%			--	--	--	--		2283	
49	2110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	26,103	585,00	--	15270	--	15270	--	16492
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
50	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	166	813,12	40,29	134978	6689	46692	78911	231000
		НР - 93%; СП - 8%			491,55	19,60	81597	3254		17111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1654788	10601	1013227	518910	2347592
							630960	3889	--	173896	

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

		ОКНА									
96	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,0976	2954,23	173,49	9151	538	4645	3800	13987
		НР - 90%; СП - 8%			1281,14	81,84	3968	254		1036	
97	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,0976	22136,00	--	68568	--	68568	--	74053
		СП - 8%			--	--	--	--		5485	
98	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,292224	1202,32	4,95	2756	12	2206	489	3505
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	538	6		260	
99	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,292224	2101,00	--	4816	--	4816	--	5201
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		ДВЕРИ									
100	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	7,56	1627,23	176,01	12302	1330	3574	7221	21085
		НР - 90%; СП - 8%			978,52	82,83	7398	626		1562	

101	2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**									
			м2	2,1	24691,00	--	51851	--	51851	--	55999
		СП - 8%			--	--	--	--		4148	
102	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**									
			м2	1,68	26281,00	--	44152	--	44152	--	47684
		СП - 8%			--	--	--	--		3532	
103	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-6, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**									
			м2	3,78	29340,00	--	110905	--	110905	--	119777
		СП - 8%			--	--	--	--		8872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				304501	1880	290717	11510	341291
							11904	886	--	25280	

РАЗДЕЛ 5. ВЫВОЗ МУСОРА

163	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**									
			т	24	107,00	--	2568	--		--	2773
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
164	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
			т·км	360	40,00	--	14400	--		--	15552
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				16968	--	--	--	18325
							--	--	--	1357	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4502516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				993939				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35050			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11375			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2261798		
		- Перевозка грузов	Тенге				16968				
		- Накладные расходы	Тенге							861245	
		- Сметная прибыль	Тенге							333517	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-05 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС №14

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

КАБЕЛЬ

12	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	160	423,33	217,42	67733	34787	7525	26746	102037
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	73,29	25421	11726		7558	
13	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	80	1015,81	623,24	81265	49859	10222	27408	117367
		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	21184	16882		8694	
14	2306-0611-1408 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,16	5062748,00	--	810040	--	810040	--	874843
		СП - 8%			--	--	--	--		64803	
15	2306-0133-0924 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08	17322473,00	--	1385798	--	1385798	--	1496662
		СП - 8%			--	--	--	--		110864	
16	1308-0201-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2812,57	80,59	11250	323	335	7719	20486
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	32,15	10592	129		1518	
17	2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	11702,00	--	46808	--	46808	--	50553
		СП - 8%			--	--	--	--		3745	
18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,02	28204,84	19378,54	564	388	--	161	783
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	177	87		58	
19	2113-0816-3901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	20	86,00	--	1720	--	1720	--	1858
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
20	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	16,587	215,38	205,28	3573	3405	--	1061	5005
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	168	1307		371	
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,513	1647,80	--	845	--	--	609	1570

		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	845	--		116	
22	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	13,68	18,31	18,31	250	250	--	71	347
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	98		26	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,42	860,22	--	2942	--	--	2118	5465
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	2942	--		405	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	13,68	159,33	75,52	2180	1034	--	1168	3616
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	1147	476		268	
25	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	60	481,58	402,14	28895	24129	--	10362	42398
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	4766	9626		3141	
26	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	10	481,58	402,14	4816	4021	--	1727	7066
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	794	1604		523	
27	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	10	141,72	115,24	1417	1153	--	522	2094
		НР - 72%; СП - 8%			26,48	45,97	265	460		155	
28	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	10	481,58	402,14	4816	4021	--	1727	7066
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	794	1604		523	
29	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	10	283,45	230,49	2834	2305	--	1043	4188
		НР - 72%; СП - 8%			52,96	91,95	530	920		310	
30	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	11,4	2651,00	--	30221	--	30221	--	32639
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2487967	125675	2292669	82442	2776043
							69625	44919	--	205634	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2776043
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				69625				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					125675			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44919			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2292670		
		- Накладные расходы	Тенге							82442	
		- Сметная прибыль	Тенге							205634	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-05 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ

1	1107-0111-0112 РСНБ	**Ограды металлические, высотой до 2,2 м. Демонтаж**	м оград	144	1708,00	542,22	245951	78080	--	232222	516427

	РК 2015	НР - 118%; СП - 8%			1165,78	200,88	167872	28927		38254	
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	6,192	107,00	--	663	--		--	716
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
3	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6,192	40,00	--	248	--		--	268
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				246862	78080	--	232222	517411
							167872	28927	--	38327	

РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ

		СТОЙКА СТ-1-10ШТ									
29	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	3,1525	215,38	205,28	679	647	--	202	951
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	32	248		70	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,0975	1647,80	--	161	--	--	116	299
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	161	--		22	
31	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,76	18,31	18,31	32	33	--	9	44
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	13		3	
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,44	860,22	--	378	--	--	273	703
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	378	--		52	
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,76	159,33	75,52	280	133	--	150	465
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	148	61		34	
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,025	4188,94	300,98	8483	610	6772	1228	10488
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	1101	205		777	
35	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,85	25439,21	635,26	21623	540	17338	3586	27225
		НР - 91%; СП - 8%			4406,40	229,07	3745	195		2017	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04512	229820,00	--	10369	--	10369	--	11199
		СП - 8%			--	--	--	--		830	

37	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,00888	242664,00	--	2155	--	2155	--	2327
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12	870,31	19,70	10444	237	6890	3115	14643
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	3317	32		1085	
39	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм.	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	конструкций	0,1377	23653,90	12552,35	3257	1729	560	999	4596
		НР - 69%; СП - 8%			7026,60	3483,23	968	480		340	
40	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	25,5	1450,00	--	36975	--	36975	--	39933
		СП - 8%			--	--	--	--		2958	
41	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00353	271178,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,09567	89,50	2,41	367	10	175	126	532
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	182	1		39	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза**	м2	4,09567	243,77	5,11	998	21	659	222	1318
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	318	3		98	
		ПАНЕЛЬ ПП-1 (3М)-43ШТ									
44	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	1,3052306	175316,55	11000,02	228829	14358	7096	145538	404316
		НР - 69%; СП - 8%			158880,00	2719,66	207375	3550		29949	
45	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,3052306	87926,47	21500,54	114764	28063	1746	63802	192852
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	84955	7512		14285	
46	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,30032	292066,00	--	379779	--	379779	--	410161
		СП - 8%			--	--	--	--		30382	
47	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0049106	1588635,00	--	7801	--	7801	--	8425
		СП - 8%			--	--	--	--		624	

48	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	238,65	381,91	11,64	91143	2778	2152	60274	163530
		НР - 69%; СП - 8%			361,25	4,78	86213	1141		12113	
49	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	274,4475	3051,00	--	837339	--	837339	--	904326
		СП - 8%			--	--	--	--		66987	
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	37,851739	89,50	2,41	3388	91	1619	1165	4917
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1678	10		364	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза**	м2	37,851739	243,77	5,11	9227	194	6090	2052	12181
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	2943	30		902	
		ПАНЕЛЬ ПП-2 (2М)-4ШТ									
52	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,080954	175316,55	11000,02	14193	890	441	9027	25077
		НР - 69%; СП - 8%			158880,00	2719,66	12862	220		1858	
53	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,080954	87926,47	21500,54	7118	1741	108	3957	11961
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	5269	466		886	
54	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,08064	292066,00	--	23552	--	23552	--	25436
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
55	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000314	1588635,00	--	499	--	499	--	539
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
56	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	14,8	381,91	11,64	5652	173	132	3738	10141
		НР - 69%; СП - 8%			361,25	4,78	5347	71		751	

57	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	17,02	3051,00	--	51928	--	51928	--	56082
		СП - 8%			--	--	--	--		4154	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,3476708	89,50	2,41	210	6	100	72	305
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	104	1		23	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза**	м2	2,3476708	243,77	5,11	572	12	377	127	755
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	183	2		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1873152	52266	1403609	299778	2346761
							417279	14241	--	173832	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2864173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				585151				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130346			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43168			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1403611		
		- Перевозка грузов	Тенге				911				
		- Накладные расходы	Тенге							532000	
		- Сметная прибыль	Тенге							212159	

КНС №15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-06-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

		ДЕМОНТАЖ									
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Парапет из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	4,6	23910,60	4793,70	109989	22051	--	70347	194763
		НР - 72%; СП - 8%			19116,90	2123,06	87938	9766		14427	
		МОНТАЖ (АС. Лист 9)									
2	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Парапет из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4,7	24467,87	1569,15	114999	7375	77629	29498	156057
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	29995	1723		11560	
3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Стропила. Установка с изготовлением**	древесины в	1,7735	97544,94	1416,50	172996	2513	129251	38027	227905
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	41232	1020		16882	
4	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Обрешетка. Установка**	м3	0,781	118184,45	1331,38	92302	1040	50173	37362	140037
		НР - 90%; СП - 8%			52611,00	542,78	41089	424		10373	
5	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	1,7735	8831,58	57,51	15663	102	13998	1447	18479
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	1563	45		1369	
6	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	обработанной	109,12	307,54	2,67	33559	292	29621	3397	39912
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	3646	129		2956	

7	1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	103,92	138,47	0,77	14390	80	8341	5514	21496
		НР - 92%; СП - 8%			57,44	0,23	5969	24		1592	
8	2107-0509-0505 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 8 мм	м2	107,0376	1065,00	--	113995	--	113995	--	123115
		СП - 8%			--	--	--	--		9120	
9	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	103,92	2184,20	32,76	226982	3404	121895	94388	347080
		НР - 92%; СП - 8%			978,47	8,79	101683	913		25710	
10	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	119,508	2128,00	--	254313	--	254313	--	274658
		СП - 8%			--	--	--	--		20345	
11	1112-0101-2004 РСНБ РК 2015 Изм.	Планки кровель карнизные из ПВХ. Устройство	м планки	65,6	544,62	5,17	35727	339	16466	17533	57521
		НР - 92%; СП - 8%			288,44	2,08	18922	136		4261	
12	2109-0105-0606 РСНБ РК 2015	Карнизные доски, лобовая доска из поливинилхлорида	м2	22,4352	1400,00	--	31409	--	31409	--	33922
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
13	1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные для крепления. Установка	т стальн	0,178687	32404,86	4402,00	5790	787	371	5745	12458
		НР - 118%; СП - 8%			25923,30	1324,00	4632	237		923	
14	2113-0211-0201 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,457	48121,00	--	21991	--	21991	--	23750
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	стальн ых	0,01984	75582,10	6373,66	1500	126	166	1457	3194
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	1208	27		237	
16	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0186	233963,00	--	4352	--	4352	--	4700
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00124	236183,00	--	293	--	293	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		СЛУХОВОЕ ОКНО-2ШТ									
18	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слухово е окно	2	19391,48	848,04	38783	1696	23614	12763	55669
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	13473	707		4124	
19	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	69142,00	--	3319	--	3319	--	3585
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
20	2107-0203-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	57278,00	--	8019	--	8019	--	8661

		СП - 8%			--	--	--	--		642	
21	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,188	8831,58	57,51	1660	11	1483	153	1959
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	166	5		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1302031	39816	910699	317631	1749237
							351516	15156	--	129575	

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		ДЕМОНТАЖ									
22	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	25,04	211,54	--	5297	--	--	4449	10526
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	5297	--		780	
23	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка от ржавчины**	м2	5,8	376,72	--	2185	--	--	1508	3988
		НР - 69%; СП - 8%			376,72	--	2185	--		295	
24	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Отмостки бетонные. Разборка**	м3	4,12	18002,03	8301,32	74168	34202	--	46585	130414
		НР - 84%; СП - 8%			9700,71	3760,16	39967	15492		9660	
25	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	7,22	1542,50	35,40	11137	255	1542	6519	19068
		НР - 69%; СП - 8%			1293,65	14,84	9340	107		1412	
26	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов без подоконных досок. Разборка**	м2	8,18	1681,92	168,04	13758	1375	--	10991	26729
		НР - 84%; СП - 8%			1513,88	85,76	12384	702		1980	
27	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3	**Решетки для окон. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,08176	35018,87	1745,04	2863	142	188	1767	5000
		НР - 69%; СП - 8%			30979,68	334,94	2533	27		370	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
28	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	150,26	2758,83	8,75	414542	1315	217743	156581	616812
		НР - 80%; СП - 8%			1300,97	1,61	195484	242		45690	
29	2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг цветных тонов**	м2	165,286	2573,00	--	425281	--	425281	--	459303
		СП - 8%			--	--	--	--		34022	

30	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**									
			м	230,78	1847,84	10,76	426445	2484	87380	269562	751688
		НР - 80%; СП - 8%			1458,45	1,61	336581	372		55681	
31	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Планка торцевая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**									
			м	60,585	1029,00	--	62342	--	62342	--	67329
		СП - 8%			--	--	--	--		4987	
32	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**									
			м	34,272	656,00	--	22482	--	22482	--	24281
		СП - 8%			--	--	--	--		1799	
33	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**									
			м	30,87	724,00	--	22350	--	22350	--	24138
		СП - 8%			--	--	--	--		1788	
34	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Откосные костыли**									
			шт.	24	73,00	--	1752	--	1752	--	1892
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
35	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**									
			м	18,9	505,00	--	9544	--	9544	--	10308
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
36	2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**									
			м	31,752	739,00	--	23465	--	23465	--	25342
		СП - 8%			--	--	--	--		1877	
37	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**									
			м	32,97	602,00	--	19848	--	19848	--	21436
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
38	2110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**									
			м	32,97	585,00	--	19287	--	19287	--	20830
		СП - 8%			--	--	--	--		1543	
39	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	вертикальной проекци	150,26	813,12	40,29	122179	6054	42265	71429	209097
		НР - 93%; СП - 8%			491,55	19,60	73860	2945		15489	
		ОКНА									
40	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	6,97	2235,68	170,37	15583	1187	7840	6414	23757
		НР - 90%; СП - 8%			940,61	81,84	6556	570		1760	
41	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,21	2954,23	173,49	3575	210	1815	1484	5464
		НР - 90%; СП - 8%			1281,14	81,84	1550	99		405	

42	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,18	22136,00	--	181072	--	181072	--	195558
		СП - 8%			--	--	--	--		14486	
43	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,1578	1202,32	4,95	6201	26	4964	1101	7886
		НР - 90%, СП - 8%			234,79	2,43	1211	13		584	
44	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	5,1578	1387,00	--	7154	--	7154	--	7726
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1892510**	**47250**	**1158314**	**578390**	**2668572**
							686948	**20569**	**--**	**197672**	

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ДЕМОНТАЖ

61	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	59,5	211,54	--	12587	--	--	10573	25013
		НР - 84%, СП - 8%			211,54	--	12587	--		1853	
62	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	147,53	165,01	--	24344	--	--	17528	45221
		НР - 72%, СП - 8%			165,01	--	24344	--		3350	
63	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	62,2	165,01	--	10264	--	--	7390	19066
		НР - 72%, СП - 8%			165,01	--	10264	--		1412	
64	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	16,4	805,42	31,26	13209	513	--	9330	24342
		НР - 72%, СП - 8%			774,16	15,96	12696	262		1803	
65	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	3	757,68	55,54	2273	167	--	1572	4152
		НР - 72%, СП - 8%			702,14	25,59	2106	77		308	
66	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Разборка	м2	8,77	1832,39	600,29	16070	5264	--	9511	27628
		НР - 72%, СП - 8%			1232,10	274,15	10806	2404		2046	
67	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5	Площадки смотровые приемной камеры. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,03256	48365,31	16594,20	1575	540	167	729	2488
		НР - 69%, СП - 8%			26666,52	5782,19	868	188		184	
68	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка от ржавчины	м2	14,1	376,72	--	5312	--	--	3665	9695
		НР - 69%, СП - 8%			376,72	--	5312	--		718	

69	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка**	м2	5,6	1078,63	168,04	6040	941	--	4687	11585
		НР - 84%; СП - 8%			910,59	85,76	5099	480		858	
		ДВЕРИ									
70	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	5,6	1627,23	176,01	9112	986	2646	5349	15618
		НР - 90%; СП - 8%			978,52	82,83	5480	464		1157	
71	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-6, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	2,4	29340,00	--	70416	--	70416	--	76049
		СП - 8%			--	--	--	--		5633	
72	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	1,8	25111,00	--	45200	--	45200	--	48816
		СП - 8%			--	--	--	--		3616	
73	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	1,4	29340,00	--	41076	--	41076	--	44362
		СП - 8%			--	--	--	--		3286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				257478	8411	159505	70334	354035
							89562	3875	--	26224	

РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

		ДЕМОНТАЖ									
89	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски клеевой с земли и лесов**	м2	27,44	165,01	--	4528	--	--	3260	8411
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	4528	--		623	
90	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	27,44	805,42	31,26	22101	858	--	15610	40728
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	21243	438		3017	
91	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундамент под насос бетонные. Разборка**	м3	0,6	18002,03	8301,32	10801	4981	--	6784	18992
		НР - 84%; СП - 8%			9700,71	3760,16	5820	2256		1407	
92	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,41986	46301,86	18048,31	19440	7578	2529	8130	29775
		НР - 69%; СП - 8%			22229,88	5832,39	9333	2449		2206	

93	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,3727	48365,31	16594,20	18026	6185	1902	8345	28480
		НР - 69%; СП - 8%			26666,52	5782,19	9939	2155		2110	
94	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка от ржавчины	м2	35,3	376,72	--	13298	--	--	9176	24272
		НР - 69%; СП - 8%			376,72	--	13298	--		1798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**88194**	**19602**	**4431**	**51305**	**150658**
							64161	**7298**	**--**	**11161**	

РАЗДЕЛ 5. ПРИЕМНАЯ КАМЕРА

ДЕМОНТАЖ

113	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски клеевой с земли и лесов	м2	27,44	165,01	--	4528	--	--	3260	8411
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	4528	--		623	
114	1201-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Очистка резервуара от ила	м3 грунта	54,88	5178,69	1,36	284207	74	29668	183241	504844
		НР - 72%; СП - 8%			4636,76	0,66	254465	36		37396	
115	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,1696	46301,86	18048,31	7853	3061	1022	3284	12028
		НР - 69%; СП - 8%			22229,88	5832,39	3770	989		891	
116	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,10176	48365,31	16594,20	4922	1688	520	2278	7776
		НР - 69%; СП - 8%			26666,52	5782,19	2714	588		576	
117	1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия для решетки дробилки. Разборка	м3	0,5	20105,38	8973,61	10053	4486	--	6383	17750
		НР - 84%; СП - 8%			11131,77	4064,68	5566	2032		1315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**311563**	**9309**	**31210**	**198446**	**550809**
							271043	**3645**	**--**	**40801**	

РАЗДЕЛ 7. ВЫВОЗ МУСОРА

132	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	16,8	107,00	--	1798	--		--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	

133	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
			т·км	252	40,00	--	10080	--		--	10886
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				11878	--	--	--	12828
							--	--	--	950	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5486143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1463230				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124388			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2264157		
		- Перевозка грузов	Тенге				11878				
		- Накладные расходы	Тенге							1216106	
		- Сметная прибыль	Тенге							406383	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-06 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС №15

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ и КЛ-10кВ

		КАБЕЛЬ									
4	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
			км линии	0,05	163623,36	93385,55	8181	4670	179	3869	13014
		НР - 80%; СП - 8%			66634,40	30094,52	3332	1505		964	
5	2306-1004-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80**									
			т	0,0414	1010591,00	--	41838	--	41838	--	45185
		СП - 8%			--	--	--	--		3347	
6	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
			м кабеля	280	423,33	217,42	118532	60877	13169	46805	178565
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	73,29	44486	20521		13227	
7	2306-0611-1408 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**									
			км	0,28	5062748,00	--	1417569	--	1417569	--	1530975
		СП - 8%			--	--	--	--		113406	
8	1308-0201-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**									
			шт.	4	2812,57	80,59	11250	323	335	7719	20486
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	32,15	10592	129		1518	

9	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**									
			шт.	4	13415,00	--	53660	--	53660	--	57953
		СП - 8%			--	--	--	--		4293	
10	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**									
			м	280	290,19	170,24	81253	47667	736	33032	123428
		НР - 72%; СП - 8%			117,32	46,53	32850	13028		9143	
11	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**									
			м	280	715,00	--	200200	--	200200	--	216216
		СП - 8%			--	--	--	--		16016	
12	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904-РХ	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	140	28204,84	19378,54	3948678	2712995	--	1124328	5478846
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	1235682	607478		405840	
13	2113-0816-3901 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная**									
			м	140	86,00	--	12040	--	12040	--	13003
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
14	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования**	шт.	4	1802,12	--	7208	--	3924	2364	10338
		НР - 72%; СП - 8%			820,88	--	3284	--		766	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
15	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	45,396	215,38	205,28	9777	9319	--	2905	13697
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	458	3576		1015	
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,404	1647,80	--	2314	--	--	1666	4298
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	2314	--		318	
17	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	37,44	18,31	18,31	686	685	--	194	950
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	269		70	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,36	860,22	--	8052	--	--	5797	14957
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	8052	--		1108	
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	37,44	159,33	75,52	5965	2827	--	3196	9894
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	3138	1301		733	
20	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	140	481,58	402,14	67421	56299	--	24179	98928
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	11122	22460		7328	

21	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	140	141,72	115,24	19841	16134	--	7303	29315
		НР - 72%; СП - 8%			26,48	45,97	3707	6436		2172	
22	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	140	421,14	341,70	58960	47838	--	21749	87165
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	136,32	11122	19085		6457	
23	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	140	244,42	204,70	34219	28658	--	12235	50170
		НР - 72%; СП - 8%			39,72	81,66	5561	11432		3716	
24	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,65	28906,00	--	47695	--	47695	--	51511
		СП - 8%			--	--	--	--		3816	
		Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ									
59	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	2	12038,56	7077,60	24077	14155	527	10506	37349
		НР - 80%; СП - 8%			4697,62	1868,46	9395	3737		2767	
60	2104-0408-0105 РСНБ РК 2015	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2	13402,00	--	26804	--	26804	--	28948
		СП - 8%			--	--	--	--		2144	
61	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	1	2486,07	1378,60	2486	1379	--	1317	4107
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	1107	539		304	
62	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Плита, марка П3-И СТ РК 2386-2013	шт.	1	13051,00	--	13051	--	13051	--	14095
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
63	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом (2К10-1, А10-1+КРМ-1). Установка	опора	2	14715,84	7159,20	29432	14318	1336	16711	49834
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	13778	7110		3691	
64	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные (2П10-1). Установка	опора	2	7289,90	3097,10	14580	6194	1336	8100	24494
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	7050	3075		1814	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
67	2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Узел крепления кронштейна ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	4305,00	--	12915	--	12915	--	13948
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
68	2404-0207-4603 РСНБ РК 2015	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1686,00	--	11802	--	11802	--	12746
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
69	2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
70	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7001,00	--	28004	--	28004	--	30244
		СП - 8%			--	--	--	--		2240	
71	2404-0207-5956 РСНБ РК 2015	Заземляющий стержень ЗП1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	3391,00	--	81384	--	81384	--	87895
		СП - 8%			--	--	--	--		6511	

72	2404-0207-5956 РСНБ РК 2015	Заземляющий стержень ЗП1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	3391,00	--	44083	--	44083	--	47610
		СП - 8%			--	--	--	--		3527	
73	2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
74	2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1786,00	--	3572	--	3572	--	3858
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
75	2404-0207-5602 РСНБ РК 2015	Оттяжка ОТ 4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	63962,00	--	255848	--	255848	--	276316
		СП - 8%			--	--	--	--		20468	
76	2404-0207-0791 РСНБ РК 2015	Стяжка ОТ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	20242,00	--	60726	--	60726	--	65584
		СП - 8%			--	--	--	--		4858	
77	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	479,00	--	1437	--	1437	--	1552
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
78	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12822,00	--	25644	--	25644	--	27696
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
79	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2889,00	--	5778	--	5778	--	6240
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
80	2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11319,00	--	45276	--	45276	--	48898
		СП - 8%			--	--	--	--		3622	
81	2404-0207-5923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2488,00	--	4976	--	4976	--	5374
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
82	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2588,00	--	5176	--	5176	--	5590
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
83	2404-0207-1954 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 18, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16128,00	--	48384	--	48384	--	52255
		СП - 8%			--	--	--	--		3871	
84	2404-0207-1955 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 19, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	35037,00	--	315333	--	315333	--	340560
		СП - 8%			--	--	--	--		25227	
85	2404-0207-1956 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 20, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	43551,00	--	261306	--	261306	--	282210
		СП - 8%			--	--	--	--		20904	
86	2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24513,00	--	49026	--	49026	--	52948
		СП - 8%			--	--	--	--		3922	
87	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8305,00	--	16610	--	16610	--	17939
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	

88	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2187,00	--	4374	--	4374	--	4724
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
89	2404-0207-0739 РСНБ РК 2015	Хомут Х33, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	2589,00	--	20712	--	20712	--	22369
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
90	2404-0207-0740 РСНБ РК 2015	Хомут Х34, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	2789,00	--	22312	--	22312	--	24097
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
91	2404-0207-0741 РСНБ РК 2015	Хомут Х35, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	2889,00	--	23112	--	23112	--	24961
		СП - 8%			--	--	--	--		1849	
92	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1686,00	--	10116	--	10116	--	10925
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
93	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П,3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1786,00	--	3572	--	3572	--	3858
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
94	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	48	3532,00	--	169536	--	169536	--	183099
		СП - 8%			--	--	--	--		13563	
95	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	2862,00	--	77274	--	77274	--	83456
		СП - 8%			--	--	--	--		6182	
96	2404-0106-0301 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-АП ГОСТ 28856-90	шт.	21	4974,00	--	104454	--	104454	--	112810
		СП - 8%			--	--	--	--		8356	
97	2404-0206-0706 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	621,00	--	7452	--	7452	--	8048
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
98	2404-0207-4716 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная поддерживающая для ОПТО кабеля SO128 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	4	7076,00	--	28304	--	28304	--	30568
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
99	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	10	47,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
100	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2862,00	--	17172	--	17172	--	18546
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
101	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	335,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
102	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	335,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
103	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	531,00	--	1062	--	1062	--	1147
		СП - 8%			--	--	--	--		85	

104	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	531,00	--	6372	--	6372	--	6882
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
105	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	417,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
106	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	5911,00	--	35466	--	35466	--	38303
		СП - 8%			--	--	--	--		2837	
107	2404-0106-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПФ70В 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3532,00	--	42384	--	42384	--	45775
		СП - 8%			--	--	--	--		3391	
108	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1301,00	--	11709	--	11709	--	12646
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
109	2404-0102-0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93	шт.	10	2441,00	--	24410	--	24410	--	26363
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
		СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
110	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00176	633849,00	--	1116	--	1116	--	1205
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
111	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Гидроизоляция опор	поверхности	7,2	870,31	19,70	6266	142	4134	1869	8786
		НР - 95%; СП - 8%			276,45	2,65	1990	19		651	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
112	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	15	470,49	16,54	7057	249	3731	2264	10067
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	3077	68		746	
113	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	12	468,03	16,54	5616	198	2957	1811	8021
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	2461	54		594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8200811	3024927	3761324	1339919	10303987
							1414558	721822	--	763260	

РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ

114	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж концевой опоры	опора	1	11238,53	5727,36	11239	5727	--	6684	19357
		НР - 80%; СП - 8%			5511,17	2844,16	5511	2844		1434	
115	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 К=0,6	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж подвески с помощью механизмов	км линии	0,04	96011,97	56031,33	3840	2241	--	1857	6153
		НР - 80%; СП - 8%			39980,64	18056,71	1599	722		456	
116	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Демонтаж кабеля сеч. 3х70мм2	м кабеля	30	225,78	130,45	6773	3913	--	3009	10565
		НР - 72%; СП - 8%			95,33	43,98	2860	1319		783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21852	11881	--	11550	36075
							9970	4885	--	2673	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10340065**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1424528**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3036808**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**726707**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3761324**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1351469**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**765933**	

КНС №23 "ПСИХБОЛЬНИЦА"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-07-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

		СЛУХОВОЕ ОКНО-2ШТ									
20	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2**	**19391,48**	**848,04**	**38783**	**1696**	**23614**	**12763**	**55669**
		НР - 90%; СП - 8%			**6736,64**	**353,65**	**13473**	**707**		**4124**	
21	**2107-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,048**	**69142,00**	**--**	**3319**	**--**	**3319**	**--**	**3585**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**266**	
22	**2107-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,14**	**57278,00**	**--**	**8019**	**--**	**8019**	**--**	**8661**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**642**	
23	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**0,188**	**8831,58**	**57,51**	**1660**	**11**	**1483**	**153**	**1959**
		НР - 90%; СП - 8%			**881,40**	**25,34**	**166**	**5**		**145**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**51781**	**1707**	**36435**	**12916**	**69874**
							13639	**712**	**--**	**5177**	

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
45	**1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**100 поверхности облицовки**	**105,54**	**2758,83**	**8,75**	**291167**	**924**	**152939**	**109979**	**433238**
		НР - 80%; СП - 8%			**1300,97**	**1,61**	**137304**	**170**		**32092**	
46	**2105-0109-0710 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг цветных тонов**	**м2**	**116,094**	**2573,00**	**--**	**298710**	**--**	**298710**	**--**	**322607**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23897**	
47	**1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**234,64**	**1847,84**	**10,76**	**433577**	**2525**	**88841**	**274071**	**764260**
		НР - 80%; СП - 8%			**1458,45**	**1,61**	**342211**	**378**		**56612**	
48	**2110-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Планка торцевая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**55,587**	**1029,00**	**--**	**57199**	**--**	**57199**	**--**	**61775**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4576**	
49	**2113-0816-3407 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**28,959**	**656,00**	**--**	**18997**	**--**	**18997**	**--**	**20517**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1520**	

50	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	31,5	724,00	--	22806	--	22806	--	24630
		СП - 8%			--	--	--	--		1824	
51	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Откосные костыли**	шт.	24	73,00	--	1752	--	1752	--	1892
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
52	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	м	15,225	505,00	--	7689	--	7689	--	8304
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
53	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	41,6	967,00	--	40227	--	40227	--	43445
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	
54	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	41,6	967,00	--	40227	--	40227	--	43445
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	
55	2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	27,825	739,00	--	20563	--	20563	--	22208
		СП - 8%			--	--	--	--		1645	
56	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	вертикальной проекци	105,54	813,12	40,29	85817	4253	29686	50170	146866
		НР - 93%, СП - 8%			491,55	19,60	51878	2069		10879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1318731**	**7702**	**779636**	**434220**	**1893187**
							531393	**2617**	**--**	**140236**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1963061**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**545032**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9409**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3329**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**816073**		
		- Накладные расходы	Тенге							**447136**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**145413**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-07-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

9	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	3392,00	42,69	13568	171	11525	1889	16693
		НР - 98%, СП - 8%			467,96	13,90	1872	56		1237	
10	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	5127,57	46,22	10255	93	8888	1276	12453
		НР - 98%, СП - 8%			636,95	13,90	1274	28		922	
11	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	2	1692,64	31,98	3385	64	636	2659	6527
		НР - 98%, СП - 8%			1342,58	13,90	2685	28		484	
12	1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм.	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздухо	2,4	5380,55	41,93	12913	101	8719	4051	18321
		НР - 98%, СП - 8%			1705,54	16,62	4093	40		1357	

13	1120-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	21,285	5421,53	43,25	115397	920	78175	35934	163438
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	17,16	36302	365		12107	
14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,33	22227,71	1395,02	7335	461	720	4846	13156
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	6154	223		975	
15	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,4092	15703,00	--	6426	--	6426	--	6940
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
16	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхности покрыт	10	540,50	27,30	5405	273	1518	2794	8855
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	3614	62		656	
17	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01035	373181,00	--	3862	--	3862	--	4171
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				178546	2083	120469	53449	250554
							55994	802	--	18561	

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ

18	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	30	418,82	--	12565	--	--	9047	23340
		НР - 72%; СП - 8%			418,82	--	12565	--		1729	
19	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	10	756,93	3,67	7569	37	297	5209	13801
		НР - 72%; СП - 8%			723,52	--	7235	--		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20134	37	297	14256	37141
							19800	--	--	2751	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								287697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				75794				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2120			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					802			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						120767		
		- Накладные расходы	Тенге							67705	
		- Сметная прибыль	Тенге							21312	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-07 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС №23

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

КАБЕЛЬ

9	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	314	423,33	217,42	132926	68270	14768	52489	200248
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	73,29	49888	23013		14833	
10	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	46	594,53	297,69	27348	13694	2082	11526	41984
		НР - 72%; СП - 8%			251,56	96,46	11572	4437		3110	
11	2306-0133-0922 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,36	10154866,00	--	3655752	--	3655752	--	3948212
		СП - 8%			--	--	--	--		292460	
12	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	22035,75	16683,87	88143	66736	223	32156	129923
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	5869,22	21184	23477		9624	
13	2306-1703-6302 РСНБ РК 2015	Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, сечением 25-50 мм2, типа STAKR4.27 для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	64274,00	--	257096	--	257096	--	277664
		СП - 8%			--	--	--	--		20568	
14	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	46	290,19	170,24	13349	7831	121	5427	20278
		НР - 72%; СП - 8%			117,32	46,53	5397	2140		1502	
15	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	46	715,00	--	32890	--	32890	--	35521
		СП - 8%			--	--	--	--		2631	
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,16	28204,84	19378,54	4513	3100	--	1285	6262
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	1412	694		464	
17	2113-0816-3901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	160	86,00	--	13760	--	13760	--	14861
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
18	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	41,904	215,38	205,28	9025	8602	--	2682	12643
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	423	3301		937	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,296	1647,80	--	2136	--	--	1538	3967
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	2136	--		294	
20	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,56	18,31	18,31	633	632	--	179	877
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	248		65	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,64	860,22	--	7432	--	--	5351	13806
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	7432	--		1023	

22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	34,56	159,33	75,52	5506	2610	--	2950	9133
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	2896	1201		677	
23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	160	481,58	402,14	77053	64343	--	27633	113061
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	12710	25669		8375	
24	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	160	141,72	115,24	22675	18438	--	8346	33503
		НР - 72%; СП - 8%			26,48	45,97	4237	7355		2482	
25	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	14,4	2651,00	--	38174	--	38174	--	41228
		СП - 8%			--	--	--	--		3054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4388411	254256	4014866	151562	4903171
							119287	91535	--	363200	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4903173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				119287				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					254256			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91535			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4014867		
		- Накладные расходы	Тенге							151562	
		- Сметная прибыль	Тенге							363200	

КНС №29

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-09-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

		ДЕМОНТАЖ									
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Парапет из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	2,3	23910,60	4793,70	54994	11025	--	35173	97381
		НР - 72%; СП - 8%			19116,90	2123,06	43969	4883		7213	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Фартук из оцинкованной стали. Разборка**	м2	11,49	97,31	0,07	1118	1	--	804	2076
		НР - 72%; СП - 8%			97,24	--	1117	--		154	
		МОНТАЖ (АС. Лист 8)									
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Парапет из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	7,57	22909,49	1569,15	173425	11878	113236	47511	238610
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	48311	2775		17675	
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Стропила. Установка с изготовлением**	древесины в	1,789	97544,94	1416,50	174508	2535	130380	38359	229897
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	41593	1029		17029	
5	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Обрешетка. Установка**	м3	0,67	118184,45	1331,38	79184	892	43043	32052	120135
		НР - 90%; СП - 8%			52611,00	542,78	35249	364		8899	
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	1,789	8831,58	57,51	15800	103	14120	1460	18641
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	1577	45		1381	
7	1110-0115-0201 РСНБ	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	обработанной	86,93	307,54	2,67	26734	233	23597	2706	31795

	РК 2015 Изм.	НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	2904	103		2355	
8	1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	86,93	138,47	0,77	12037	67	6977	4612	17981
		НР - 92%; СП - 8%			57,44	0,23	4993	20		1332	
9	2107-0509-0505 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 8 мм	м2	89,5379	1065,00	--	95358	--	95358	--	102987
		СП - 8%			--	--	--	--		7629	
10	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	86,93	2184,20	32,76	189873	2848	101967	78957	290336
		НР - 92%; СП - 8%			978,47	8,79	85058	764		21506	
11	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	99,9695	2128,00	--	212735	--	212735	--	229754
		СП - 8%			--	--	--	--		17019	
12	1112-0101-2004 РСНБ РК 2015 Изм.	Планки кровель карнизные из ПВХ. Устройство	м планки	67,78	544,62	5,17	36914	350	17014	18116	59433
		НР - 92%; СП - 8%			288,44	2,08	19550	141		4402	
13	2109-0105-0606 РСНБ РК 2015	Карнизные доски, лобовая доска из поливинилхлорида	м2	23,1876	1400,00	--	32463	--	32463	--	35060
		СП - 8%			--	--	--	--		2597	
		СЛУХОВОЕ ОКНО-4ШТ									
14	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	19391,48	848,04	77566	3393	47226	25525	111338
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	26947	1415		8247	
15	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,096	69142,00	--	6638	--	6638	--	7169
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
16	2107-0203-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	57278,00	--	16038	--	16038	--	17321
		СП - 8%			--	--	--	--		1283	
17	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,376	8831,58	57,51	3321	22	2968	307	3918
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	331	10		290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1208706	33347	863760	285582	1613832
							311599	11549	--	119542	

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		ДЕМОНТАЖ									
18	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м2	2,681	1820,29	168,04	4880	451	--	3914	9498
		НР - 84%; СП - 8%			1652,25	85,76	4430	230		704	
19	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,28	1542,50	35,40	8144	187	1127	4767	13944
		НР - 69%; СП - 8%			1293,65	14,84	6830	78		1033	

20	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Отмостки бетонные. Разборка	м3	3,69	18002,03	8301,32	66427	30632	--	41723	116802
		НР - 84%; СП - 8%			9700,71	3760,16	35796	13875		8652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				79451	31270	1127	50404	140244
							47056	14183	--	10389	
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ									
		ДЕМОНТАЖ									
48	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	11,74	211,54	--	2483	--	--	2086	4935
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	2483	--		366	
49	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку	м2	105,76	359,22	89,58	37991	9474	--	23698	66624
		НР - 72%; СП - 8%			269,64	41,57	28517	4396		4935	
50	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	13,49	805,42	31,26	10865	421	--	7674	20022
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	10443	215		1483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				51339	9895	--	33458	91581
							41443	4611	--	6784	
		РАЗДЕЛ 4. МАШИННЫЙ ЗАЛ									
		ДЕМОНТАЖ									
59	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	14,95	805,42	31,26	12041	468	--	8505	22190
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	11574	239		1644	
60	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундамент под насос бетонные. Разборка	м3	0,5	18002,03	8301,32	9001	4151	--	5654	15827
		НР - 84%; СП - 8%			9700,71	3760,16	4850	1880		1172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21042	4619	--	14159	38017
							16424	2119	--	2816	
		РАЗДЕЛ 5. ПРИЕМНАЯ КАМЕРА									
		ДЕМОНТАЖ									
72	1201-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Очистка резервуара от ила	м3 грунта	17,06	5178,69	1,36	88348	23	9222	56962	156935
		НР - 72%; СП - 8%			4636,76	0,66	79103	11		11625	
73	1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия для решетки дробилки. Разборка	м3	0,5	20105,38	8973,61	10053	4486	--	6383	17750
		НР - 84%; СП - 8%			11131,77	4064,68	5566	2032		1315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				98401	4509	9222	63345	174685
							84669	2043	--	12940	
		РАЗДЕЛ 9. ВЫВОЗ МУСОРА									
94	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7,114	107,00	--	761	--		--	822
		СП - 8%			--	--	--	--		61	

95	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	106,71	40,00	--	4268	--		--	4609
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				5029	--	--	--	5431
							--	--	--	402	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2063789
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				501191				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83640			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34505			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						874108		
		- Перевозка грузов	Тенге				5029				
		- Накладные расходы	Тенге							446948	
		- Сметная прибыль	Тенге							152873	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-09-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

9	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	3392,00	42,69	13568	171	11525	1889	16693
		НР - 98%; СП - 8%			467,96	13,90	1872	56		1237	
10	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	5127,57	46,22	10255	93	8888	1276	12453
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	1274	28		922	
11	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	2	1692,64	31,98	3385	64	636	2659	6527
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	2685	28		484	
12	1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка**	поверхности воздуховодов	3,3	5380,55	41,93	17756	139	11989	5569	25191
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	5628	55		1866	
13	1120-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	поверхности воздуховодов	27,225	5421,53	43,25	147601	1177	99991	45962	209048
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	17,16	46433	467		15485	
14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,47	22227,71	1395,02	10447	655	1027	6902	18737
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	8765	317		1388	
15	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,5828	15703,00	--	9152	--	9152	--	9884
		СП - 8%			--	--	--	--		732	

16	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрыт	14	540,50	27,30	7567	382	2126	3911	12396
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	5059	87		918	
17	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0161	373181,00	--	6008	--	6008	--	6489
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				225739	2681	151342	68168	317418
							71716	1038	--	23513	

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ

18	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	30	418,82	--	12565	--	--	9047	23340
		НР - 72%; СП - 8%			418,82	--	12565	--		1729	
19	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	10	756,93	3,67	7569	37	297	5209	13801
		НР - 72%; СП - 8%			723,52	--	7235	--		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20134	37	297	14256	37141
							19800	--	--	2751	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								354561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				91516				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2718			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1038			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						151639		
		- Накладные расходы	Тенге							82424	
		- Сметная прибыль	Тенге							26264	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-09 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС №29

РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10КВ

		КАБЕЛЬ									
9	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	423,33	217,42	27516	14132	3057	10866	41452
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	73,29	10327	4764		3071	
10	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	594,53	297,69	11891	5954	906	5011	18255
		НР - 72%; СП - 8%			251,56	96,46	5031	1929		1352	
11	2306-0133-0922 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,085	10154866,00	--	863164	--	863164	--	932217
		СП - 8%			--	--	--	--		69053	
12	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	22035,75	16683,87	176286	133471	447	64312	259845
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	5869,22	42368	46954		19248	

13	2306-1703-6302 РСНБ РК 2015	Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, сечением 25-50 мм2, типа STAKR4.27 для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	64274,00	--	514192	--	514192	--	555327
		СП - 8%			--	--	--	--		41135	
14	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	20	290,19	170,24	5804	3405	53	2359	8816
		НР - 72%; СП - 8%			117,32	46,53	2346	931		653	
15	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	20	715,00	--	14300	--	14300	--	15444
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,021	28204,84	19378,54	592	407	--	169	822
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	185	91		61	
17	2113-0816-3901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	21	86,00	--	1806	--	1806	--	1950
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
18	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	4,1904	215,38	205,28	903	860	--	268	1265
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	42	330		94	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,1296	1647,80	--	214	--	--	154	397
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	214	--		29	
20	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,456	18,31	18,31	63	63	--	18	87
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	25		6	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,864	860,22	--	743	--	--	535	1380
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	743	--		102	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,456	159,33	75,52	551	261	--	295	914
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	290	120		68	
23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	15	481,58	402,14	7224	6032	--	2591	10600
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	1192	2406		785	
24	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	6	481,58	402,14	2889	2413	--	1036	4239
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	477	963		314	
25	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	6	141,72	115,24	850	692	--	313	1256
		НР - 72%; СП - 8%			26,48	45,97	159	276		93	

26	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,44	2651,00	--	3817	--	3817	--	4122
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1632805	167690	1401742	87927	1858388
							63374	58789	--	137657	

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСЬТВО ВЛИ-0,4кВ

27	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0095	35610,41	14414,01	338	137	12	196	577
		НР - 80%; СП - 8%			19931,80	5878,56	189	56		43	
28	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0095	605012,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
29	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1606667	163623,36	93385,55	26289	15004	579	12433	41820
		НР - 80%; СП - 8%			66634,40	30094,52	10706	4835		3098	
30	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,482	839091,00	--	404442	--	404442	--	436797
		СП - 8%			--	--	--	--		32355	
		Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ									
31	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	17	2486,07	1378,60	42263	23436	--	22391	69827
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	18827	9162		5172	
32	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Плита, марка П3-И СТ РК 2386-2013	шт.	17	13051,00	--	221867	--	221867	--	239616
		СП - 8%			--	--	--	--		17749	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
42	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	154,00	--	2156	--	2156	--	2328
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
43	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	19,4	501,00	--	9719	--	9719	--	10497
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
44	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3327,00	--	9981	--	9981	--	10779
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
45	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2456,00	--	19648	--	19648	--	21220
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
46	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	372,00	--	5952	--	5952	--	6428
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
47	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	866,00	--	7794	--	7794	--	8418
		СП - 8%			--	--	--	--		624	

48	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	44	1889,00	--	83116	--	83116	--	89765
		СП - 8%			--	--	--	--		6649	
49	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	19	1889,00	--	35891	--	35891	--	38762
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
50	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	19	2295,00	--	43605	--	43605	--	47093
		СП - 8%			--	--	--	--		3488	
51	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	21	3645,00	--	76545	--	76545	--	82669
		СП - 8%			--	--	--	--		6124	
52	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	18	6913,00	--	124434	--	124434	--	134389
		СП - 8%			--	--	--	--		9955	
53	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	2493,00	--	9972	--	9972	--	10770
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
54	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	7	3605,00	--	25235	--	25235	--	27254
		СП - 8%			--	--	--	--		2019	
55	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	2923,00	--	23384	--	23384	--	25255
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
56	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	5	1798,00	--	8990	--	8990	--	9709
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
57	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	2579,00	--	20632	--	20632	--	22283
		СП - 8%			--	--	--	--		1651	
58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	**Гидроизоляция опор**	м2 поверхности	30	870,31	19,70	26109	591	17224	7787	36608
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	8294	79		2712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1234110	39168	1156926	42807	1379072
							38016	14132	--	102154	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3237460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				101390				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					206858			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72921			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2558669		
		- Накладные расходы	Тенге							130734	
		- Сметная прибыль	Тенге							239811	

КНС №34

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-10-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

ДЕМОНТАЖ

1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Парапет из кирпича простые. Разборка каменной кладки *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	1,45	23910,60 19116,90	4793,70 2123,06	34670 27720	6950 3078	--	22175 4548	61392
2	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Карнизные плиты. Демонтаж *НР - 118%; СП - 8%*	сборных конструкций	12	1048,97 1002,81	46,16 10,17	12588 12034	554 122	--	14344 2155	29086
3	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Фартук из оцинкованной стали. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	42,45	97,31 97,24	0,07 --	4131 4128	3 --	--	2972 568	7671
		МОНТАЖ (АС. Лист 9)									
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Парапет из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	7,05	24467,87 6381,94	1569,15 366,62	172498 44993	11063 2585	116442	44247 17340	234085
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	древесины	1,9076	97544,94 23249,20	1416,50 574,93	186077 44350	2702 1097	139025	40902 18158	245138
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 90%; СП - 8%*	м3	1,9636	8831,58 881,40	57,51 25,34	17342 1731	113 50	15498	1602 1516	20460
7	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2	116,1	2940,94 1932,30	99,38 27,46	341443 224340	11538 3188	105565	209326 44062	594830
8	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	128,4066	3090,00 --	-- --	396776 --	-- --	396776	-- 31742	428518
9	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м2	116,1	307,54 33,41	2,67 1,18	35705 3879	310 137	31516	3614 3146	42465
10	1112-0101-2004 РСНБ РК 2015 Изм.	Планки кровель карнизные из ПВХ. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	83,62	544,62 288,44	5,17 2,08	45541 24119	432 174	20990	22350 5431	73322
11	2107-0509-0505 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 8 мм *СП - 8%*	м2	28,59804	1065,00 --	-- --	30457 --	-- --	30457	-- 2437	32894
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	стальных элемент	0,02356	75582,10 60890,20	6373,66 1363,72	1781 1435	150 32	196	1731 281	3793
13	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *СП - 8%*	т	0,02232	233963,00 --	-- --	5222 --	-- --	5222	-- 418	5640
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00124	236183,00 --	-- --	293 --	-- --	293	-- 23	316
		СЛУХОВОЕ ОКНО-2ШТ									
15	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	19391,48 6736,64	848,04 353,65	38783 13473	1696 707	23614	12763 4124	55669

16	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	69142,00	--	3319	--	3319	--	3585
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
17	2107-0203-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	57278,00	--	8019	--	8019	--	8661
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
18	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,188	8831,58	57,51	1660	11	1483	153	1959
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	166	5		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1336305**	**35522**	**898415**	**376179**	**1849484**
							402368	**11175**	**--**	**137002**	

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

ДЕМОНТАЖ

19	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	38,23	211,54	--	8087	--	--	6793	16071
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	8087	--		1190	
20	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэк=0,7	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	3,72	1542,50	35,40	5738	131	795	3359	9824
		НР - 69%; СП - 8%			1293,65	14,84	4812	55		728	
21	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов без подоконных досок. Разборка	м2	11,25	1681,92	168,04	18922	1891	--	15117	36762
		НР - 84%; СП - 8%			1513,88	85,76	17031	965		2723	

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

22	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	поверхности облицов	210,24	2758,83	8,75	580016	1839	304661	219084	863028
		НР - 80%; СП - 8%			1300,97	1,61	273516	338		63928	
23	2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг цветных тонов	м2	231,264	2573,00	--	595042	--	595042	--	642645
		СП - 8%			--	--	--	--		47603	
24	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	268,18	1847,84	10,76	495554	2886	101541	313247	873505
		НР - 80%; СП - 8%			1458,45	1,61	391127	432		64704	
25	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	37,023	1029,00	--	38097	--	38097	--	41145
		СП - 8%			--	--	--	--		3048	
26	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	44,898	656,00	--	29453	--	29453	--	31809
		СП - 8%			--	--	--	--		2356	
27	2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38,61	739,00	--	28533	--	28533	--	30816

		СП - 8%				--	--	--	--		2283	
28	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	37,2225	724,00	--	26949	--	26949	--	29105
		СП - 8%			--	--	--	--		2156	
29	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Откосные костыли**	шт.	30	73,00	--	2190	--	2190	--	2365
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
30	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	м	23,625	505,00	--	11931	--	11931	--	12885
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
31	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	61,32	602,00	--	36915	--	36915	--	39868
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
32	2110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	36,96	585,00	--	21622	--	21622	--	23352
		СП - 8%			--	--	--	--		1730	
33	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	вертикальной проекци	210,24	813,12	40,29	170950	8471	59136	99942	292563
		НР - 93%; СП - 8%			491,55	19,60	103343	4121		21671	
		ОКНА									
34	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	11,25	2235,68	170,37	25151	1917	12652	10352	38344
		НР - 90%; СП - 8%			940,61	81,84	10582	921		2840	
35	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	4,5	22136,00	--	99612	--	99612	--	107581
		СП - 8%			--	--	--	--		7969	
36	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	8,325	1202,32	4,95	10009	41	8013	1777	12729
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	1955	20		943	
37	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	8,325	2101,00	--	17491	--	17491	--	18890
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2222262	17176	1394633	669671	3123287
							810453	6852	--	231353	

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

		ДЕМОНТАЖ									
52	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	107,15	211,54	--	22667	--	--	19040	45043
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	22667	--		3337	
53	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	51,85	165,01	--	8556	--	--	6160	15893
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	8556	--		1177	

54	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	61,82	165,01	--	10201	--	--	7345	18949
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	10201	--		1404	
55	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	42,06	805,42	31,26	33876	1315	--	23927	62428
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	32561	671		4624	
56	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	облицовки	61,78	757,68	55,54	46809	3431	--	32371	85514
		НР - 72%; СП - 8%			702,14	25,59	43378	1581		6334	
57	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,15064	48365,31	16594,20	7286	2500	769	3373	11511
		НР - 69%; СП - 8%			26666,52	5782,19	4017	871		853	
58	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка от ржавчины	м2	3,1	376,72	--	1168	--	--	806	2132
		НР - 69%; СП - 8%			376,72	--	1168	--		158	
59	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки из ПХВ	подшивки	12,4	139,05	1,95	1724	24	--	1233	3194
		НР - 72%; СП - 8%			137,10	1,00	1700	12		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				132287	7270	769	94255	244664
							124248	3135	--	18124	

РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ДЕМОНТАЖ

75	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски клеевой с земли и лесов	м2	21,41	165,01	--	3533	--	--	2544	6563
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	3533	--		486	
76	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	21,41	805,42	31,26	17244	670	--	12180	31778
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	16575	342		2354	
77	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундамент под насос бетонные. Разборка	м3	1,03	18002,03	8301,32	18542	8550	--	11646	32603
		НР - 84%; СП - 8%			9700,71	3760,16	9992	3873		2415	
78	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка от ржавчины	м2	13,1	376,72	--	4935	--	--	3405	9007
		НР - 69%; СП - 8%			376,72	--	4935	--		667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				44254	9220	--	29775	79951
							35035	4215	--	5922	

РАЗДЕЛ 5. ПРИЕМНАЯ КАМЕРА

ДЕМОНТАЖ

92	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски клеевой с земли и лесов	м2	20	165,01	--	3300	--	--	2376	6130
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	3300	--		454	
93	1201-0101-0102 РСНБ	Очистка резервуара от ила	м3 грунта	40	5178,69	1,36	207148	54	21624	133558	367962

	РК 2015 Изм.	НР - 72%; СП - 8%			4636,76	0,66	185470	26		27256	
94	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзпт=0,7	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,24962	46301,86	18048,31	11558	4505	1504	4833	17703
		НР - 69%; СП - 8%			22229,88	5832,39	5549	1456		1311	
95	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзпт=0,7	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,16938	48365,31	16594,20	8192	2810	865	3792	12943
		НР - 69%; СП - 8%			26666,52	5782,19	4517	979		959	
96	1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия для решетки дробилки. Разборка	м3	0,5	20105,38	8973,61	10053	4486	--	6383	17750
		НР - 84%; СП - 8%			11131,77	4064,68	5566	2032		1315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				240251	11855	23993	150942	422488
							204402	4493	--	31295	

РАЗДЕЛ 7. ВЫВОЗ МУСОРА

112	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	16,1	107,00	--	1723	--		--	1861
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
113	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	241,5	40,00	--	9660	--		--	10433
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11383	--	--	--	12294
							--	--	--	911	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5732171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1576506				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81043			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29870			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2317810		
		- Перевозка грузов	Тенге				11383				
		- Накладные расходы	Тенге							1320822	
		- Сметная прибыль	Тенге							424607	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-10 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС №34

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4733333	163623,36	93385,55	77448	44203	1705	36628	123202
		НР - 80%; СП - 8%			66634,40	30094,52	31540	14245		9126	

2	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	1,42	282450,00	--	401079	--	401079	--	433165
		СП - 8%			--	--	--	--		32086	
		Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ									
10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом (Кр10-3.2 с РЛНД). Установка	опора	2	14715,84	7159,20	29432	14318	1336	16711	49834
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	13778	7110		3691	
11	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные (П10-3.2с). Установка	опора	11	7289,90	3097,10	80189	34068	7345	44551	134719
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	38776	16912		9979	
12	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами (УА10-3.2с). Установка	опора	2	22560,50	11524,82	45121	23049	1336	25748	76538
		НР - 80%; СП - 8%			10368,00	5724,24	20736	11448		5669	
13	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	21	45433,00	--	954093	--	954093	--	1030420
		СП - 8%			--	--	--	--		76327	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
14	2404-0207-5956 РСНБ РК 2015	Заземляющий стержень ЗП1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	3391,00	--	30519	--	30519	--	32961
		СП - 8%			--	--	--	--		2442	
15	2404-0207-5956 РСНБ РК 2015	Заземляющий стержень ЗП21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	3391,00	--	40692	--	40692	--	43947
		СП - 8%			--	--	--	--		3255	
16	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Крепление изолятора КИsl ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	5680,00	--	11360	--	11360	--	12269
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
17	2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3391,00	--	6782	--	6782	--	7325
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
18	2404-0207-5945 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	5195,00	--	20780	--	20780	--	22442
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
19	2404-0207-5953 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГs55, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	16430,00	--	180730	--	180730	--	195188
		СП - 8%			--	--	--	--		14458	
20	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12822,00	--	25644	--	25644	--	27696
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
21	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2889,00	--	5778	--	5778	--	6240
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
22	2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11319,00	--	67914	--	67914	--	73347
		СП - 8%			--	--	--	--		5433	
23	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2588,00	--	15528	--	15528	--	16770
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	

24	2404-0207-1962 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ73, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	15189,00 --	-- --	60756 --	-- --	60756	-- 4860	65616
25	2404-0207-1964 РСНБ РК 2015	Траверса ТМs60а, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	4340,00 --	-- --	17360 --	-- --	17360	-- 1389	18749
26	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	6	8305,00 --	-- --	49830 --	-- --	49830	-- 3986	53816
27	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	8	2187,00 --	-- --	17496 --	-- --	17496	-- 1400	18896
28	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	6	1686,00 --	-- --	10116 --	-- --	10116	-- 809	10925
29	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	1786,00 --	-- --	3572 --	-- --	3572	-- 286	3858
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
30	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	комплект	82	503,00 --	-- --	41246 --	-- --	41246	-- 3300	44546
31	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	12	3480,00 --	-- --	41760 --	-- --	41760	-- 3341	45101
32	2404-0207-0759 РСНБ РК 2015	Искровой разрядник SD110.2 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	6	9612,00 --	-- --	57672 --	-- --	57672	-- 4614	62286
33	2404-0207-0760 РСНБ РК 2015	Искровой разрядник SD120.3 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	33	9712,00 --	-- --	320496 --	-- --	320496	-- 25640	346136
34	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	41	10777,00 --	-- --	441857 --	-- --	441857	-- 35349	477206
35	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	18	14577,00 --	-- --	262386 --	-- --	262386	-- 20991	283377
36	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	33	866,00 --	-- --	28578 --	-- --	28578	-- 2286	30864
37	2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	6	3850,00 --	-- --	23100 --	-- --	23100	-- 1848	24948
38	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	18	12979,00 --	-- --	233622 --	-- --	233622	-- 18690	252312
39	2404-0206-0714 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	12	2296,00 --	-- --	27552 --	-- --	27552	-- 2204	29756

40	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	651,00	--	11718	--	11718	--	12655
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
		СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
41	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002138	633849,00	--	1355	--	1355	--	1463
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Гидроизоляция опор	поверхности	25,2	870,31	19,70	21932	497	14468	6541	30751
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	6967	67		2278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3665493	116135	3437561	130179	4099324
							111797	49782	--	303652	

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10КВ

		КАБЕЛЬ И МУФТЫ									
45	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	60	423,33	217,42	25400	13045	2822	10030	38264
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	73,29	9533	4397		2834	
46	2306-0611-1408 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,06	5062748,00	--	303765	--	303765	--	328066
		СП - 8%			--	--	--	--		24301	
47	1308-0201-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2812,57	80,59	11250	323	335	7719	20486
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	32,15	10592	129		1518	
48	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КиТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	13415,00	--	53660	--	53660	--	57953
		СП - 8%			--	--	--	--		4293	
49	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 РУ	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,02	28204,84	19378,54	564	388	--	161	783
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	177	87		58	
50	2113-0816-3901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	20	86,00	--	1720	--	1720	--	1858
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
51	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм.	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	2	1802,12	--	3604	--	1962	1182	5169
		НР - 72%; СП - 8%			820,88	--	1642	--		383	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
52	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	3,492	215,38	205,28	752	717	--	223	1054
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	35	275		78	

53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,108	1647,80	--	178	--	--	128	331
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	178	--		24	
54	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,88	18,31	18,31	53	53	--	15	73
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	21		5	
55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,72	860,22	--	619	--	--	446	1150
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	619	--		85	
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,88	159,33	75,52	459	217	--	246	761
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	241	100		56	
57	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	20	481,58	402,14	9632	8043	--	3454	14133
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	1589	3209		1047	
58	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	20	421,14	341,70	8423	6834	--	3107	12452
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	136,32	1589	2726		922	
59	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,04	28906,00	--	1156	--	1156	--	1248
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
60	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,2	2651,00	--	3181	--	3181	--	3435
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
61	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,2	353,52	322,33	424	387	--	133	601
		НР - 72%; СП - 8%			31,10	122,45	37	147		45	
62	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1,98	29,00	--	57	--		--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				424897	30007	368601	26844	487879
							26232	11091	--	36138	

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ

63	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Демонтаж кабеля сеч. 4х35мм2	м кабеля	160	188,15	108,71	30104	17394	--	13374	46956
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	36,65	12710	5864		3478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30104	17394	--	13374	46956
							12710	5864	--	3478	

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ТП-10/0,4 кВ №181

ТРАНСФОРМАТОР

64	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	56081,42	20279,66	56081	20280	10645	23540	85990
		НР - 72%; СП - 8%			25156,00	7537,82	25156	7538		6370	
65	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	685149,00	--	685149	--		--	685149
					--	--	--	--	685149	--	
		КАБЕЛЬ									
97	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	700	423,33	217,42	296331	152194	32921	117014	446412
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	73,29	111216	51303		33068	
98	2306-0133-0922 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,7	10154866,00	--	7108406	--	7108406	--	7677078
		СП - 8%			--	--	--	--		568672	
99	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	22035,75	16683,87	88143	66736	223	32156	129923
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	5869,22	21184	23477		9624	
100	2306-1703-6302 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, сечением 25-50 мм2, типа STAKR4.27 для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4	64274,00	--	257096	--	257096	--	277664
		СП - 8%			--	--	--	--		20568	
101	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр.	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,35	28204,84	19378,54	9872	6783	--	2811	13697
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	3089	1519		1015	
102	2113-0816-3901 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная**	м	350	86,00	--	30100	--	30100	--	32508
		СП - 8%			--	--	--	--		2408	
103	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	700	290,19	170,24	203133	119168	1841	82580	308570
		НР - 72%; СП - 8%			117,32	46,53	82124	32571		22857	
104	2301-0510-0404 РСНБ РК 2015	**Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 90 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	м	700	572,00	--	400400	--	400400	--	432432
		СП - 8%			--	--	--	--		32032	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
105	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	91,665	215,38	205,28	19743	18817	--	5866	27658
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	926	7221		2049	

106	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,835	1647,80	--	4672	--	--	3363	8678
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	4672	--		643	
107	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	75,6	18,31	18,31	1384	1385	--	391	1917
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	544		142	
108	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	18,9	860,22	--	16258	--	--	11706	30201
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	16258	--		2237	
109	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	75,6	159,33	75,52	12045	5709	--	6454	19979
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	6336	2628		1480	
110	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	350	481,58	402,14	168553	140748	--	60447	247320
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	27804	56150		18320	
111	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	350	141,72	115,24	49602	40334	--	18257	73288
		НР - 72%; СП - 8%			26,48	45,97	9268	16090		5429	
112	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	31,5	2651,00	--	83506	--	83506	--	90187
		СП - 8%			--	--	--	--		6681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9490474**	**572154**	**7925138**	**364585**	**10588651**
							308033	**199041**	**685149**	**733595**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15222813**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				458772				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					735690			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					265778			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11731302		
		- Перевозка грузов	Тенге				57				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						685149		
		- Накладные расходы	Тенге							534982	
		- Сметная прибыль	Тенге							1076863	

КНС №44

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-11-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

38	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	170,1	2758,83 1300,97	8,75 1,61	469277 221295	1489 274	246493	177255 51723	698255
39	2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг цветных тонов** *СП - 8%*	м2	187,11	2573,00 --	-- --	481434 --	-- --	481434	-- 38515	519949
40	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	м	226,5	1847,84 1458,45	10,76 1,61	418536 330339	2437 365	85760	264563 54648	737747
41	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Планка торцевая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	32,655	1029,00 --	-- --	33602 --	-- --	33602	-- 2688	36290
42	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием** *СП - 8%*	м	32,655	656,00 --	-- --	21422 --	-- --	21422	-- 1714	23136
43	2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	34,4	739,00 --	-- --	25422 --	-- --	25422	-- 2034	27456
44	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием** *СП - 8%*	м	34,23	724,00 --	-- --	24783 --	-- --	24783	-- 1983	26766
45	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Откосные костыли** *СП - 8%*	шт.	24	73,00 --	-- --	1752 --	-- --	1752	-- 140	1892
46	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм** *СП - 8%*	м	18,48	505,00 --	-- --	9332 --	-- --	9332	-- 747	10079
47	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	53,0775	602,00 --	-- --	31953 --	-- --	31953	-- 2556	34509
48	2110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	30,6075	585,00 --	-- --	17905 --	-- --	17905	-- 1432	19337

49	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	170,1	813,12 491,55	40,29 19,60	138312 83613	6853 3334	47846	80860 17534	236706
		НР - 93%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1673730** **635247**	**10779** **3973**	**1027704** --	**522678** **175714**	**2372122**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2372122**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**635247**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10779**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3973**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1027705**		
		- Накладные расходы	Тенге							**522678**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**175714**	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	80355419	5428724		85784143
Всего по главе	**80355419**	**5428724**		**85784143**
Временные здания и сооружения 1,6%	1285687			1285687
Всего по главе	**1285687**			**1285687**
Итого по главам 1-8	**81641106**	**5428724**		**87069830**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,6%	2939080			2939080
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			6096056	6096056
Всего по главе	**2939080**		**6096056**	**9035136**
Итого по главам 1-9	**84580186**	**5428724**	**6096056**	**96104966**
Непредвиденные работы и затраты-2%	1691604			1691604
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**86271789**	**5428724**	**6096056**	**97796569**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	90588484	5700356	6401078	102689919
Итого с понижающим коэффициентом К=0,999882902	90577876,73	5699688,13	6400328,88	102677893,75
НДС- 12 %			12321347,25	12 321 347,25
Всего по акту выполненных работ	**90577876,73**	**5699688,13**	**18721676,13**	**114 999 241,00**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Джалимбетов Д.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Технадзор _____ **Арыстанов О.А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

Авторский надзор _____ **Кадыркулов К.Р.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)