Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г. №178

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: РП «Реконструкция и модернизация канализационно-насосных станций в г. Кызылорда»

Справка №4
о стоимости выполненных работ за Август месяц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№54	27.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП «Реконструкция и модернизация канализационно-насосных станций в г. Кызылорда»	1 538 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
в.т.ч. с начало строительства	768 431 244,60	-	-	-	-	-	-	-	-
в.т.ч. за отчетный месяц	151 585 670,60	135 344 348,75	-	-	-	-	-	16 241 321,85	151 585 670,60

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Шәкір Ж.Б.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Технадзор _____ **Арыстанов О.А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Кадыркулов К.Р.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: РП «Реконструкция и модернизация канализационно-насосных станций в г. Кызылорда»
Договор №54 от 27.02.2023 года

АКТ №4
приемки выполненных работ
за Август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КНС №5										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
		РАЗДЕЛ 1. 1К1Н										
3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СУ АРНАСЫ СЕРВИС ЛТД"	**Станина для сухой, горизонтальной установки**	шт	2		762746,43	--	1525493	--		--	1525493
						--	--	--	--	1525493	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1525493	--	--	--	1525493
								--	--	1525493	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1525493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1525493		
		КНС №9										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ										
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
ПОТОЛОК												
53	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	37,92		2320,61	29,79	87998	1130	38331	35594	133479

	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%*			1279,98	23,71	48537	899		9887	
54		**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	37,92	461,25	2,94	17491	111	5598	9469	29117
		НР - 80%; СП - 8%			310,70	1,43	11782	54		2157	
СТЕНЫ											
55	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	41,86	2726,07	14,55	114113	609	17707	69198	197976
	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*НР - 72%; СП - 8%*			2288,52	7,42	95797	311		14665	
56		**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	139,56	1890,25	26,96	263803	3763	121100	102152	395232
	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%*			995,56	21,05	138940	2938		29276	
57		**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	139,56	413,90	2,94	57764	411	18829	30979	95842
		НР - 80%; СП - 8%			276,04	1,43	38524	200		7099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				541169	6024	201565	247392	851646
							333580	4402	--	63084	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								851645
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				333580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6024			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4402			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						201564		
		- Накладные расходы	Тенге							247392	
		- Сметная прибыль	Тенге							63084	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. 1К1Н

3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СУ АРНАСЫ СЕРВИС ЛТД"	**Станина для сухой, горизонтальной установки**	**шт**	2	762746,43	--	1525493	--		--	1525493
					--	--	--	--	1525493	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1525493	--	--	--	1525493
							--	--	1525493	--	

РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖ

		1К1									
79	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Контейнер решатчатый и решетка-заслонка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
			т конструкций	0,461	35018,87	1745,04	16144	804	1058	9961	28193
		НР - 69%; СП - 8%			30979,68	334,94	14282	154		2088	
80	1303-0110-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 18 м. Демонтаж оборудования									
			шт.	1	10299,03	271,23	10299	272	--	6155	17771
		НР - 61%; СП - 8%			10027,80	62,69	10028	63		1316	
81	1312-1101-0115 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Демонтаж оборудования									
			шт.	1	8730,02	4182,08	8730	4182	--	3691	13415
		НР - 61%; СП - 8%			4547,94	1503,36	4548	1503		994	
82	1312-0101-0315 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Демонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов									
			м трубопровода	10	1642,49	613,74	16425	6137	--	7305	25629
		НР - 61%; СП - 8%			1028,75	168,83	10287	1688		1898	
		1К1Н									
83	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования									
			шт.	1	10654,14	269,94	10654	270	--	6352	18367
		НР - 61%; СП - 8%			10384,20	28,94	10384	29		1360	
84	1303-0110-0208 РСНБ РК 2015 К=0,3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования									
			шт.	1	10976,14	579,64	10976	579	--	6454	18825
		НР - 61%; СП - 8%			10396,50	184,22	10396	184		1394	
85	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. ДЕМонтаж оборудования									
			шт.	2	1938,77	552,54	3878	1105	--	1931	6274
		НР - 61%; СП - 8%			1386,23	196,85	2772	394		465	

86	1312-1101-0112 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. ДЕМонтаж оборудования									
			шт.	2	4029,47	1689,96	8059	3380	--	3591	12582
		НР - 61%; СП - 8%			2339,51	604,18	4679	1208		932	
87	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. ДЕМонтаж оборудования									
			шт.	4	2824,69	1049,20	11299	4197	--	5247	17870
		НР - 61%; СП - 8%			1775,48	374,99	7102	1500		1324	
88	1312-1101-0114 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. ДЕМонтаж оборудования									
			шт.	3	7026,10	3260,65	21078	9781	--	9035	32522
		НР - 61%; СП - 8%			3765,46	1171,49	11296	3514		2409	
89	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	745,46	362,16	5218	2535	--	2073	7874
		НР - 61%; СП - 8%			383,30	102,18	2683	715		583	
90	1312-0101-0214 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	16	1188,49	489,42	19016	7831	--	8062	29245
		НР - 61%; СП - 8%			699,07	127,00	11185	2032		2166	
91	1312-0101-0312 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	1202,02	554,59	7212	3328	--	2931	10955
		НР - 61%; СП - 8%			647,44	153,42	3885	921		811	
92	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5	804,17	387,11	4021	1936	--	1590	6060
		НР - 61%; СП - 8%			417,06	104,39	2085	522		449	
93	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. ДЕМонтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	20	403,85	6,65	8077	133	--	4865	13977
		НР - 61%; СП - 8%			397,20	1,54	7944	31		1035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				161086	46470	1058	79243	259559
							113556	14458	--	19224	

РАЗДЕЛ 5. ТХ (ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ) (без стоимости материалов)

94	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования**									
			шт.	2	54273,34	4826,61	108547	9653	14282	53614	175134
		НР - 61%; СП - 8%			42306,00	1639,65	84612	3279		12973	
95	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**									
			шт.	7	19848,17	7796,30	138937	54574	12629	55676	210182
		НР - 61%; СП - 8%			10247,76	2791,14	71734	19538		15569	
96	1312-1101-0117 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	44124,32	17448,31	44124	17448	5744	16634	65619
		НР - 61%; СП - 8%			20932,44	6336,87	20932	6337		4861	
97	1107-0110-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытия. Установка**									
			шт. сборных конструкций	2	9283,28	1600,44	18567	3201	5357	12885	33968
		НР - 118%; СП - 8%			5004,72	454,87	10009	910		2516	
98	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**									
			м3 конструкций колодца	6,33	31093,01	7081,65	196819	44827	89886	79499	298424
		НР - 99%; СП - 8%			9811,45	2874,51	62106	18196		22105	
99	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**									
			м трубопровода	40	3758,76	1609,32	150350	64372	2301	61314	228597
		НР - 61%; СП - 8%			2091,92	420,96	83677	16838		16933	
100	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**									
			фланец	14	2569,88	185,14	35978	2592	1714	31538	72918
		НР - 99%; СП - 8%			2262,26	13,24	31672	185		5401	
101	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**									
			фланец	2	5347,92	395,82	10696	791	761	9131	21413
		НР - 99%; СП - 8%			4571,98	39,72	9144	79		1586	
102	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**									
			врезка	2	16600,16	9576,28	33200	19152	2735	16972	54186
		НР - 99%; СП - 8%			5656,56	2915,16	11313	5830		4014	

103	1122-1101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 1300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**									
			врезка	2	127443,67	89999,61	254887	179999	18633	105707	389441
		НР - 99%; СП - 8%			28127,40	25259,88	56255	50520		28848	
104	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сетки. Устройство**									
			м2 сетки	8	1655,52	79,52	13244	636	1996	8249	23213
		НР - 76%; СП - 8%			1326,53	30,26	10612	242		1719	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
105	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**									
			иглофильтр	20	5706,55	1222,11	114131	24442	16316	59253	187255
		НР - 72%; СП - 8%			3668,65	446,16	73373	8923		13871	
106	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**									
			иглофильтр	20	2661,35	1398,23	53227	27965	--	27202	86864
		НР - 72%; СП - 8%			1263,12	625,93	25262	12519		6434	
107	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	20	5829,44	520,93	116589	10419	100541	6275	132693
		НР - 72%; СП - 8%			281,47	154,29	5629	3086		9829	
108	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора	20	487,18	307,92	9744	6159	--	3992	14835
		НР - 72%; СП - 8%			179,26	97,94	3585	1959		1099	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
109	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	70	153,64	145,41	10755	10179	--	2254	14050
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	576	2555		1041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1309795	476409	272895	550195	2008792
							560491	150996	--	148799	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3793835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				674047				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					522879			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165454			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						273950		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1525493		
		- Накладные расходы	Тенге							629438	
		- Сметная прибыль	Тенге							168023	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 НАПОРНАЯ, САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КНС №9

РАЗДЕЛ 1. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НК

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	47,53	232,81	232,81	11065	11065	--	1947	14053
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,90	--	2704		1041	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,47	1647,80	--	2422	--	--	1744	4499
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	2422	--		333	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,176	34,93	34,93	1194	1194	--	314	1628
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	436		121	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,544	860,22	--	7350	--	--	5292	13653
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	7350	--		1011	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,176	159,33	75,52	5445	2581	--	2918	9032
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	2864	1188		669	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,892	4112,24	158,80	3668	141	2602	957	4995
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	925	41		370	
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
7	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	601287,96	218960,78	3608	1314	95	2558	6660
		НР - 99%; СП - 8%			366448,00	64262,64	2199	386		493	
8	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	8520,00	--	51631	--	51631	--	55761
		СП - 8%			--	--	--	--		4130	
9	1312-0201-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219-273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	2	2158,17	540,88	4316	1082	56	2183	7019
		НР - 61%; СП - 8%			1588,80	200,55	3178	401		520	
10	2301-0302-0361 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 250 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2	152321,00	--	304642	--	304642	--	329013

		СП - 8%				--	--	--	--		24371	
11	2302-0103-2015 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 16, DN 250 ГОСТ 33259-2015**										
			шт.	2	236287,00	--	472574	--	472574	--	510380
		СП - 8%				--	--	--	--		37806	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
12	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка**										
			задвижка или клапан	2	10500,70	5014,94	21001	10030	1414	12502	36184
		НР - 99%; СП - 8%				4778,68	1535,57	9557	3071		2680	
13	2304-0102-1109 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 250, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002**										
			шт.	2	417221,00	--	834442	--	834442	--	901197
		СП - 8%				--	--	--	--		66755	
14	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 33259-2015**										
			шт.	4	11258,00	--	45032	--	45032	--	48635
		СП - 8%				--	--	--	--		3603	
15	2302-0302-8017 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10**										
			шт.	4	10357,00	--	41428	--	41428	--	44742
		СП - 8%				--	--	--	--		3314	
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**										
			шт.	3	1421,33	917,49	4264	2752	--	2242	7027
		НР - 99%; СП - 8%				503,84	251,10	1512	753		520	
17	2302-0304-2234 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250x250, PN 16**										
			шт.	2	57509,00	--	115018	--	115018	--	124219
		СП - 8%				--	--	--	--		9201	
18	2302-0303-1713 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10**										
			шт.	1	14466,00	--	14466	--	14466	--	15623
		СП - 8%				--	--	--	--		1157	
		УПОР БЕТОННЫЙ										
19	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упор бетонный. Устройство**										
			м3	0,05	19694,43	1180,81	985	59	872	61	1130
		НР - 91%; СП - 8%				1074,76	269,56	54	13		84	
		ВРЕЗКА										
20	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**										
			врезка	2	22599,83	--	45200	--	4211	40579	92641
		НР - 99%; СП - 8%				20494,28	--	40989	--		6862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1989751	30218	1888483	73297	2228091

							71050	8993	--	165041	

РАЗДЕЛ 2. САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ)

21	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие									
			врезка	1	22599,83	--	22600	--	2106	20289	46320
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	--	20494	--		3431	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка									
			шт.	2	1421,33	917,49	2843	1835	--	1495	4685
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1008	502		347	
23	2302-0302-8219 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, DN 315, PN 16									
			шт.	1	16756,00	--	16756	--	16756	--	18096
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
24	2302-0304-2619 РСНБ РК 2015	Муфта электросварная, DN 315, PN 16									
			шт.	1	25110,00	--	25110	--	25110	--	27119
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	
		КОЛОДЦЫ									
25	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,473	32192,68	7130,60	79612	17634	32920	35858	124708
		НР - 99%; СП - 8%			11750,13	2896,08	29058	7162		9238	
26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	1	22529,00	--	22529	--	22529	--	24331
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
27	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	3	14702,00	--	44106	--	44106	--	47634
		СП - 8%			--	--	--	--		3528	
28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	3	18939,00	--	56817	--	56817	--	61362
		СП - 8%			--	--	--	--		4545	
29	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	1	20969,00	--	20969	--	20969	--	22647
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	3	5577,00	--	16731	--	16731	--	18069
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	

31	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,018	18842,00	--	339	--	339	--	366
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
32	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,2	18842,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
33	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянка ГОСТ 25772-83**	т	0,0451	581946,00	--	26246	--	26246	--	28346
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
34	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	19565,00	--	19565	--	19565	--	21130
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	19,311	870,31	19,70	16807	380	11088	5012	23565
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	5339	51		1746	
		ФУТЛЯР									
36	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0004	1548097,52	733924,52	619	293	--	436	1139
		НР - 99%; СП - 8%			814173,00	285866,86	326	114		84	
37	2301-0501-1328 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630х37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,4	52806,00	--	21122	--	21122	--	22812
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
38	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75	**Концы футляра диаметром 600 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	23374,71	2413,60	23375	2414	13800	7139	32955
		НР - 99%; СП - 8%			7161,04	49,65	7161	50		2441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				419914	22556	333972	70229	529353
							63386	7879	--	39210	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2757442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				134436				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52774			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16872			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2222455		
		- Накладные расходы	Тенге							143526	
		- Сметная прибыль	Тенге							204251	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-02 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ

1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,65	2867,17	1236,57	13332	5750	--	10811	26075
		НР - 108%; СП - 8%			1630,60	522,22	7582	2428		1932	
2	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 К=0,6;0,5	Ограды металлические, высотой до 2,2 м. Демонтаж	м оград	30	1708,00	542,22	51240	16266	--	48380	107589
		НР - 118%; СП - 8%			1165,78	200,88	34973	6026		7970	
3	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7,335	107,00	--	785	--		--	848
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
4	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,335	40,00	--	293	--		--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65650	22016	--	59191	134828
							42555	8454	--	9988	

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ-93М2

5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	18,6	5240,85	1727,10	97480	32124	49277	27678	135170
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	16079	13682		10013	
6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	9,3	20241,15	1180,81	188243	10982	167266	11377	215590
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	9995	2507		15970	
7	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	50	1556,18	31,41	77809	1571	38267	41660	129026
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	37971	603		9558	
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8	47820,00	--	38256	--	38256	--	41316
		СП - 8%			--	--	--	--		3060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				401788	44677	293066	80715	521102
							64045	16792	--	38601	

РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ

СТОЙКА СТ-1-10ШТ

9	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	3,1525	215,38	205,28	679	647	--	202	951
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	32	248		70	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,0975	1647,80	--	161	--	--	116	299
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	161	--		22	
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,76	18,31	18,31	32	33	--	9	44
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	13		3	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,44	860,22	--	378	--	--	273	703
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	378	--		52	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,76	159,33	75,52	280	133	--	150	465
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	148	61		34	
14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,025	4188,94	300,98	8483	610	6772	1228	10488
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	1101	205		777	
15	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,85	25439,21	635,26	21623	540	17338	3586	27225
		НР - 91%; СП - 8%			4406,40	229,07	3745	195		2017	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04512	229820,00	--	10369	--	10369	--	11199
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
17	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00888	242664,00	--	2155	--	2155	--	2327
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	870,31	19,70	10444	237	6890	3115	14643
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	3317	32		1085	

19	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1377	23653,90	12552,35	3257	1729	560	999	4596
		НР - 69%; СП - 8%			7026,60	3483,23	968	480		340	
20	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,5	1450,00	--	36975	--	36975	--	39933
		СП - 8%			--	--	--	--		2958	
21	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00353	271178,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,09567	89,50	2,41	367	10	175	126	532
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	182	1		39	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза	м2	4,09567	243,77	5,11	998	21	659	222	1318
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	318	3		98	
		ПАНЕЛЬ ПП-1 (3М)-23ШТ									
24	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,6981466	175316,55	11000,02	122397	7680	3795	77846	216262
		НР - 69%; СП - 8%			158880,00	2719,66	110922	1899		16019	
25	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6981466	87926,47	21500,54	61386	15010	935	34127	103154
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	45441	4018		7641	
26	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,69552	292066,00	--	203138	--	203138	--	219389
		СП - 8%			--	--	--	--		16251	
27	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026266	1588635,00	--	4173	--	4173	--	4507
		СП - 8%			--	--	--	--		334	

28	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	127,65	381,91	11,64	48751	1486	1151	32240	87470
		НР - 69%; СП - 8%			361,25	4,78	46114	610		6479	
29	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	146,7975	3051,00	--	447879	--	447879	--	483709
		СП - 8%			--	--	--	--		35830	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20,246279	89,50	2,41	1812	49	865	623	2630
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	898	5		195	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза**	м2	20,246279	243,77	5,11	4935	103	3258	1097	6515
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	1574	16		483	
		ПАНЕЛЬ ПП-2 (2М)-5ШТ									
32	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,1011925	175316,55	11000,02	17741	1113	551	11283	31346
		НР - 69%; СП - 8%			158880,00	2719,66	16077	275		2322	
33	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,1011925	87926,47	21500,54	8897	2175	136	4946	14951
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	6586	582		1108	
34	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1008	292066,00	--	29440	--	29440	--	31795
		СП - 8%			--	--	--	--		2355	
35	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0003925	1588635,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
36	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	18,5	381,91	11,64	7065	215	167	4672	12676
		НР - 69%; СП - 8%			361,25	4,78	6683	88		939	

37	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**									
			м2	21,275	3051,00	--	64910	--	64910	--	70103
		СП - 8%			--	--	--	--		5193	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	2,9345885	89,50	2,41	263	7	126	90	382
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	130	1		28	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза**									
			м2	2,9345885	243,77	5,11	715	15	472	159	944
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	228	2		70	
		ВОРОТА В1 (4М)-1ШТ									
40	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**									
			т конструкций	0,079708	175316,55	11000,02	13974	877	433	8888	24691
		НР - 69%; СП - 8%			158880,00	2719,66	12664	217		1829	
41	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**									
			т конструкций	0,079708	87926,47	21500,54	7008	1714	106	3896	11777
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	5188	459		872	
42	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**									
			т	0,07947	292066,00	--	23210	--	23210	--	25067
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
43	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**									
			т	0,000238	1588635,00	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
44	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**									
			м2	7,32	381,91	11,64	2796	85	67	1849	5016
		НР - 69%; СП - 8%			361,25	4,78	2644	35		372	
45	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**									
			м2	8,418	3051,00	--	25683	--	25683	--	27738
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	

46	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
47	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016**	шт.	1	503,00	--	503	--	503	--	543
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,311532	89,50	2,41	207	6	99	71	300
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	102	1		22	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза**	м2	2,311532	243,77	5,11	563	12	371	125	743
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	180	2		55	
		КАЛИТКА К1 (1М)-1ШТ									
50	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,032321	175316,55	11000,02	5666	356	175	3604	10012
		НР - 69%; СП - 8%			158880,00	2719,66	5135	88		742	
51	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,032321	87926,47	21500,54	2842	695	43	1580	4776
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	2104	186		354	
52	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,03224	292066,00	--	9416	--	9416	--	10169
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
53	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000081	1588635,00	--	129	--	129	--	139
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
54	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	1,85	381,91	11,64	707	22	17	467	1268
		НР - 69%; СП - 8%			361,25	4,78	668	9		94	
55	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	2,1275	3051,00	--	6491	--	6491	--	7010
		СП - 8%			--	--	--	--		519	

56	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**									
			шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
57	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016**									
			шт.	1	503,00	--	503	--	503	--	543
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	0,937309	89,50	2,41	84	2	40	29	122
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	42	--		9	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза**									
			м2	0,937309	243,77	5,11	228	5	150	51	301
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	73	1		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1224672	35587	915284	197669	1536127
							273803	9732	--	113786	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2192060
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				380403				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102280			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34978			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1208352		
		- Перевозка грузов	Тенге				1078				
		- Накладные расходы	Тенге							337575	
		- Сметная прибыль	Тенге							162375	

КНС №10 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-03-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
35	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**									
			м2	51,1	2427,67	0,19	124054	10	21615	73749	213627
		НР - 72%; СП - 8%			2004,48	--	102429	--		15824	
		ЦОКОЛЬ (АС. Лист 8)									
36	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления**									
			м3 грунта	0,9	3337,07	0,27	3003	--	--	2162	5579
		НР - 72%; СП - 8%			3336,80	0,13	3003	--		413	
37	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**									
			м2	10,5	211,54	--	2221	--	--	1866	4414
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	2221	--		327	

38	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**									
			отверстие	54	61,72	0,89	3333	48	--	2365	6154
		НР - 72%; СП - 8%			60,83	--	3285	--		456	
39	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**									
			м3	1,05	49961,14	2105,70	52459	2211	26433	20797	79117
		НР - 84%; СП - 8%			22681,12	898,33	23815	943		5861	
40	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**									
			м3	1,071	19365,00	--	20740	--	20740	--	22399
		СП - 8%			--	--	--	--		1659	
41	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,10542	251794,00	--	26544	--	26544	--	28668
		СП - 8%			--	--	--	--		2124	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**(Ерш) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,00864	229820,00	--	1986	--	1986	--	2145
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
			м2 поверхности	6,386	870,31	19,70	5558	126	3667	1658	7793
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1765	17		577	
44	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком**									
			м2 окрашиваемой поверхности	10,5	255,76	--	2685	--	464	1777	4819
		НР - 80%; СП - 8%			211,52	--	2221	--		357	
		ОТМОСТКА									
45	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские В7,5. Устройство**									
			м3	4,395	19929,03	1180,81	87588	5190	77674	5377	100402
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	4724	1185		7437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				330171	7585	179123	109751	475117
							143463	2145	--	35194	

РАЗДЕЛ 5. ВЫВОЗ МУСОРА

113	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**									
			т	15	107,00	--	1605	--		--	1733

		СП - 8%				--	--	--	--		128	
114	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**										
			т·км	225	40,00	--	9000	--		--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				10605	--	--	--	11453
							--	--	--	848	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								486569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				143463				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7585			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2145			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						179125		
		- Перевозка грузов	Тенге				10605				
		- Накладные расходы	Тенге							109751	
		- Сметная прибыль	Тенге							36042	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-03-03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. 1К1Н

3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СУ АРНАСЫ СЕРВИС ЛТД"	**Станина для сухой, горизонтальной установки**									
			шт	2	681136,61	--	1362273	--		--	1362273
					--	--	--	--	1362273	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1362273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1362273		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-03 НАПОРНАЯ, САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КНС №10

РАЗДЕЛ 1. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НК

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
			м3 грунта	56,26	232,81	232,81	13098	13098	--	2305	16635
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,90	--	3201		1232	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			м3 грунта	1,74	1647,80	--	2867	--	--	2064	5326
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	2867	--		395	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	40,3712	34,93	34,93	1410	1410	--	371	1923
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	515		142	

4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,0928	860,22	--	8682	--	--	6251	16128
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	8682	--		1195	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,3712	159,33	75,52	6432	3049	--	3447	10669
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	3384	1403		790	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,892	4112,24	158,80	3668	141	2602	957	4995
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	925	41		370	
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
7	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	646385,14	245021,96	3878	1470	135	2680	7083
		НР - 99%; СП - 8%			378828,00	72329,56	2273	434		525	
8	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	13234,00	--	80198	--	80198	--	86614
		СП - 8%			--	--	--	--		6416	
9	1312-0201-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	2	2541,78	626,36	5084	1253	71	2579	8276
		НР - 61%; СП - 8%			1880,08	233,52	3760	467		613	
10	ПРАЙС ЛИСТ	Трубы стальные из нержавеющей стали 12x18H10E DN=300x3мм	м	2	182500,00	--	365000	--	365000	--	394200
		СП - 8%			--	--	--	--		29200	
11	2302-0103-2016 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 16, DN 300 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	351742,00	--	703484	--	703484	--	759763
		СП - 8%			--	--	--	--		56279	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
12	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	14185,84	6865,84	28372	13732	1542	17131	49143
		НР - 99%; СП - 8%			6549,02	2102,90	13098	4206		3640	
13	5101-0102-1201 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 300, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	835211,00	--	1670422	--		--	1670422

					--	--	--	--	1670422	--	
14	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	13805,00	--	55220	--	55220	--	59638
		СП - 8%			--	--	--	--		4418	
15	2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	4	14839,00	--	59356	--	59356	--	64104
		СП - 8%			--	--	--	--		4748	
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1421,33	917,49	2843	1835	--	1495	4685
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1008	502		347	
17	2302-0304-2234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250x300, PN 16	шт.	2	57509,00	--	115018	--	115018	--	124219
		СП - 8%			--	--	--	--		9201	
		ВРЕЗКА									
18	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	2	22599,83	--	45200	--	4211	40579	92641
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	--	40989	--		6862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3170232	35988	1386837	79859	3376464
							76986	10769	1670422	126373	

РАЗДЕЛ 2. САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ)

19	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	22599,83	--	22600	--	2106	20289	46320
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	--	20494	--		3431	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	2	1421,33	917,49	2843	1835	--	1495	4685
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1008	502		347	
21	2302-0302-8219 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, DN 315, PN 16	шт.	1	16756,00	--	16756	--	16756	--	18096
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
22	2302-0304-2619 РСНБ РК 2015	Муфта электросварная, DN 315, PN 16	шт.	1	25110,00	--	25110	--	25110	--	27119
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	
		КОЛОДЦЫ									
23	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,162	32192,68	7130,60	166179	36809	68716	74848	260309
		НР - 99%; СП - 8%			11750,13	2896,08	60654	14950		19282	

24	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			шт.	1	32223,00	--	32223	--	32223	--	34801
		СП - 8%			--	--	--	--		2578	
25	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			шт.	2	16281,00	--	32562	--	32562	--	35167
		СП - 8%			--	--	--	--		2605	
26	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			шт.	5	23396,00	--	116980	--	116980	--	126338
		СП - 8%			--	--	--	--		9358	
27	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			шт.	1	29766,00	--	29766	--	29766	--	32147
		СП - 8%			--	--	--	--		2381	
28	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	4	5577,00	--	22308	--	22308	--	24093
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
29	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**									
			м3	0,012	18842,00	--	226	--	226	--	244
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
30	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**									
			м3	0,25	18842,00	--	4710	--	4710	--	5087
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
31	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянка ГОСТ 25772-83**									
			т	0,05798	581946,00	--	33741	--	33741	--	36440
		СП - 8%			--	--	--	--		2699	
32	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**									
			комплект	1	19565,00	--	19565	--	19565	--	21130
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
			м2 поверхности	39,25	870,31	19,70	34160	773	22536	10188	47896
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	10851	104		3548	
		ФУТЛЯР									
34	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка**									
			км трубопровода	0,0004	1548097,52	733924,52	619	293	--	436	1139
		НР - 99%; СП - 8%			814173,00	285866,86	326	114		84	

35	2301-0501-1328 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			м	0,4	52806,00	--	21122	--	21122	--	22812
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
36	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75	**Концы футляра диаметром 600 мм. Заделка битумом и прядью**									
			футляр	1	23374,71	2413,60	23375	2414	13800	7139	32955
		НР - 99%; СП - 8%			7161,04	49,65	7161	50		2441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**604845**	**42124**	**462227**	**114395**	**776778**
							100494	**15720**	--	**57538**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4153242**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**177480**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**78112**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**26489**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1849063**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1670422**		
		- Накладные расходы	Тенге							**194254**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**183911**	

КНС №11 "ТУБДИСПАНСЕР №11"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-04-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
41	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**									
			м2	37,18	2427,67	0,19	90261	7	15727	53659	155434
		НР - 72%; СП - 8%			2004,48	--	74527	--		11514	
42	1212-0103-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 5 м2 (металлические двери). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов**									
			м2	10,12	492,93	0,30	4988	3	1440	2553	8145
		НР - 72%; СП - 8%			350,30	0,13	3545	1		603	
		ЦОКОЛЬ (АС. Лист 14)									
43	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления**									
			м3 грунта	0,9	3337,07	0,27	3003	--	--	2162	5579
		НР - 72%; СП - 8%			3336,80	0,13	3003	--		413	
44	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**									
			м2	11,01	211,54	--	2329	--	--	1956	4628
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	2329	--		343	

45	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	45	61,72	0,89	2777	40	--	1971	5128
		НР - 72%; СП - 8%			60,83	--	2737	--		380	
46	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	2,3	49961,14	2105,70	114911	4843	57901	45555	173304
		НР - 84%; СП - 8%			22681,12	898,33	52167	2066		12837	
47	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	2,346	19365,00	--	45430	--	45430	--	49064
		СП - 8%			--	--	--	--		3634	
48	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1273	251794,00	--	32053	--	32053	--	34617
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**(Ерш) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0072	229820,00	--	1655	--	1655	--	1787
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				297407	4893	154206	107856	437686
							138308	2067	--	32420	

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПОТОЛОК

60	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	53,67	2320,61	29,79	124547	1599	54251	50378	188919
		НР - 72%; СП - 8%			1279,98	23,71	68697	1273		13994	
61	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	53,67	461,25	2,94	24755	158	7922	13402	41209
		НР - 80%; СП - 8%			310,70	1,43	16675	77		3053	

СТЕНЫ

62	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	53,45	3095,57	14,55	165458	778	22609	102577	289478
		НР - 72%; СП - 8%			2658,02	7,42	142071	397		21443	

63	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**									
			м2	152,1	1890,25	26,96	287507	4101	131981	111331	430745
		НР - 72%; СП - 8%			995,56	21,05	151425	3202		31907	
64	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности								
				152,1	413,90	2,94	62954	448	20520	33763	104454
		НР - 80%; СП - 8%			276,04	1,43	41986	218		7737	
65	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки								
				12,87	4369,89	19,85	56240	255	24119	25592	88379
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	31866	124		6547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				721461	7339	261402	337043	1143184
							452720	5291	--	84681	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1580868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				591028				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12232			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7358			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						415611		
		- Накладные расходы	Тенге							444899	
		- Сметная прибыль	Тенге							117101	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-04-03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. 1К1Н

3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СУ АРНАСЫ СЕРВИС ЛТД"	**Станина для сухой, горизонтальной установки**									
			шт	3	743779,46	--	2231338	--		--	2231338
					--	--	--	--	2231338	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2231338	--	--	--	2231338
							--	--	2231338	--	

РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖ

1К1

71	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Контейнер решатчатый и решетка-заслонка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,461	35018,87	1745,04	16144	804	1058	9961	28193
		НР - 69%; СП - 8%			30979,68	334,94	14282	154		2088	
72	1303-0110-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 18 м. Демонтаж оборудования**	шт.	1	10299,03	271,23	10299	272	--	6155	17771
		НР - 61%; СП - 8%			10027,80	62,69	10028	63		1316	
73	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Демонтаж оборудования**	шт.	1	5413,22	2338,89	5413	2339	--	2386	8423
		НР - 61%; СП - 8%			3074,33	837,34	3074	837		624	
74	1312-0101-0313 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Демонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	11	1310,90	568,13	14420	6249	--	6039	22095
		НР - 61%; СП - 8%			742,76	157,21	8170	1729		1637	
	1К1Н										
75	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	10654,14	269,94	10654	270	--	6352	18367
		НР - 61%; СП - 8%			10384,20	28,94	10384	29		1360	
76	1303-0110-0204 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования**	шт.	1	10840,27	441,07	10840	441	--	6423	18644
		НР - 61%; СП - 8%			10399,20	130,21	10399	130		1381	
77	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. ДЕМонтаж оборудования**	шт.	2	1938,77	552,54	3878	1105	--	1931	6274
		НР - 61%; СП - 8%			1386,23	196,85	2772	394		465	
78	1312-1101-0112 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. ДЕМонтаж оборудования**	шт.	5	4029,47	1689,96	20147	8450	--	8978	31455

		НР - 61%; СП - 8%			2339,51	604,18	11698	3021		2330	
79	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. ДЕМонтаж оборудования**	шт.	4	2756,82	1025,03	11027	4100	--	5117	17436
		НР - 61%; СП - 8%			1731,79	365,34	6927	1461		1292	
80	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	7	745,46	362,16	5218	2535	--	2073	7874
		НР - 61%; СП - 8%			383,30	102,18	2683	715		583	
81	1312-0101-0312 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	21	1202,02	554,59	25242	11646	--	10259	38341
		НР - 61%; СП - 8%			647,44	153,42	13596	3222		2840	
82	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	8	770,73	381,08	6166	3049	--	2403	9255
		НР - 61%; СП - 8%			389,65	102,86	3117	823		686	
83	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. ДЕМонтаж с применением готовых деталей**	м трубопровода	20	403,85	6,65	8077	133	--	4865	13977
		НР - 61%; СП - 8%			397,20	1,54	7944	31		1035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				147525	41393	1058	72942	238105
							105074	12609	--	17637	

РАЗДЕЛ 5. ТХ (ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ) (без стоимости материалов)

84	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	54273,34	4826,61	108547	9653	14282	53614	175134
		НР - 61%; СП - 8%			42306,00	1639,65	84612	3279		12973	
85	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	7	19848,17	7796,30	138937	54574	12629	55676	210182
		НР - 61%; СП - 8%			10247,76	2791,14	71734	19538		15569	
86	1312-1101-0117 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	44124,32	17448,31	44124	17448	5744	16634	65619
		НР - 61%; СП - 8%			20932,44	6336,87	20932	6337		4861	

87	1107-0110-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытия. Установка**	шт. сборных конструкций	2	9283,28	1600,44	18567	3201	5357	12885	33968
		НР - 115%; СП - 8%			5004,72	454,87	10009	910		2516	
88	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	6,33	31093,01	7081,65	196819	44827	89886	79499	298424
		НР - 99%; СП - 8%			9811,45	2874,51	62106	18196		22105	
89	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	40	3758,76	1609,32	150350	64372	2301	61314	228597
		НР - 61%; СП - 8%			2091,92	420,96	83677	16838		16933	
90	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	14	2569,88	185,14	35978	2592	1714	31538	72918
		НР - 99%; СП - 8%			2262,26	13,24	31672	185		5401	
91	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	фланец	2	5347,92	395,82	10696	791	761	9131	21413
		НР - 99%; СП - 8%			4571,98	39,72	9144	79		1586	
92	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2	16600,16	9576,28	33200	19152	2735	16972	54186
		НР - 99%; СП - 8%			5656,56	2915,16	11313	5830		4014	
93	1122-1101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 1300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2	127443,67	89999,61	254887	179999	18633	105707	389441
		НР - 99%; СП - 8%			28127,40	25259,88	56255	50520		28848	
94	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сетки. Устройство**	м2 сетки	8	1655,52	79,52	13244	636	1996	8249	23213
		НР - 76%; СП - 8%			1326,53	30,26	10612	242		1719	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
95	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	иглофильтр	20	5706,55	1222,11	114131	24442	16316	59253	187255
		НР - 72%; СП - 8%			3668,65	446,16	73373	8923		13871	
96	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**	иглофильтр	20	2661,35	1398,23	53227	27965	--	27202	86864
		НР - 72%; СП - 8%			1263,12	625,93	25262	12519		6434	

97	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	20	5829,44	520,93	116589	10419	100541	6275	132693
		НР - 72%; СП - 8%			281,47	154,29	5629	3086		9829	
98	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора	20	487,18	307,92	9744	6159	--	3992	14835
		НР - 72%; СП - 8%			179,26	97,94	3585	1959		1099	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
99	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	70	153,64	145,41	10755	10179	--	2254	14050
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	576	2555		1041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1309795	476409	272895	550195	2008792
							560491	150996	--	148799	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4478231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				665565				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					517802			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163605			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						273950		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2231338		
		- Накладные расходы	Тенге							623137	
		- Сметная прибыль	Тенге							166436	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-04 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС №11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления**	м ширины по фронту	2,4	89577,52	9026,81	214986	21664	130622	51374	287669
		НР - 72%; СП - 8%			26125,00	3605,41	62700	8653		21309	
2	5108-0401-1001 РСНБ РК 2015	**Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-30 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	321848,00	--	321848	--		--	321848
					--	--	--	--	321848	--	
3	5108-0401-0902 РСНБ РК 2015	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-02 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2	339201,00	--	678402	--		--	678402
					--	--	--	--	678402	--	
4	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	м	12	719,17	102,20	8630	1226	413	5745	15525
		НР - 72%; СП - 8%			582,56	82,41	6991	989		1150	

5	1308-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**									
			шт.	3	1931,28	461,49	5794	1385	437	3169	9680
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	142,95	3972	429		717	
6	2404-0105-0203 РСНБ РК 2015	**Изоляторы фарфоровые проходные с токопроводом ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (б/ш)ГОСТ 20454-85**									
			шт.	3	6636,00	--	19908	--	19908	--	21501
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
7	1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1**									
			шт.	3	740,34	80,59	2221	241	153	1385	3894
		НР - 72%; СП - 8%			609,04	32,15	1827	96		288	
8	2404-0103-0220 РСНБ РК 2015	**Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I У3 ГОСТ 19797-85**									
			шт.	3	1455,00	--	4365	--	4365	--	4714
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
9	1308-0103-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования**									
			м2	1,02	20621,84	1208,85	21034	1233	4946	11050	34651
		НР - 72%; СП - 8%			14564,00	482,25	14855	492		2567	
10	2113-0407-0304 РСНБ РК 2015	**Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-2012**									
			м2	1,02	985,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
11	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	**Шинодержатель ШП-1-375У1**									
			ШТ	4	1061,00	--	4244	--	4244	--	4584
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
12	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	**Конструкций крепления изоляторов ГОСТ Р 51177-2017**									
			шт.	1	5680,00	--	5680	--	5680	--	6134
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
13	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**									
			комплект (3 фазы)	15	5735,35	886,49	86030	13298	13152	46717	143367
		НР - 72%; СП - 8%			3972,00	353,65	59580	5305		10620	
14	5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012**									
			шт.	15	10059,00	--	150885	--		--	150885
					--	--	--	--	150885	--	
15	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89**									
			шт.	5	4018,00	--	20090	--	20090	--	21697

		СП - 8%				--	--	--	--		1607
		ПРИБОРЫ									
16	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**									
			шт	2	1302,46	80,59	2605	161	52	1769	4724
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	2392	64		350	
17	2307-0501-0704 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**									
			шт.	2	74287,00	--	148574	--	148574	--	160460
		СП - 8%			--	--	--	--		11886	
18	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**									
			шт.	6	3929,74	398,54	23578	2392	5298	12091	38522
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	150,76	15888	905		2854	
19	2307-0503-0415 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТОЛ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015**									
			шт.	6	5528,00	--	33168	--	33168	--	35821
		СП - 8%			--	--	--	--		2653	
20	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене**									
			шт.	1	12833,07	935,26	12833	936	9147	2211	16248
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	321,50	2750	322		1204	
21	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЛОРАН"	**Автоматический ввод резерва на 2 ввода 160А АВР-0,4 кВ**									
			шт	1	159732,14	--	159732	--	159732	--	172511
		СП - 8%			--	--	--	--		12779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1925612	42536	560986	135511	2133922
							170955	17255	1151135	72800	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2133923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				170955				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42536			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17255			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						560987		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1151135		
		- Накладные расходы	Тенге							135511	
		- Сметная прибыль	Тенге							72800	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-04 НАПОРНАЯ, САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КНС №11

РАЗДЕЛ 1. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НК

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	148,41	232,81	232,81	34551	34552	--	6080	43882
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,90	--	8445		3251	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,59	1647,80	--	7563	--	--	5446	14049
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	7563	--		1041	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	107,99264	34,93	34,93	3772	3772	--	991	5144
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	1377		381	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,99816	860,22	--	23224	--	--	16722	43141
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	23224	--		3196	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	107,99264	159,33	75,52	17206	8156	--	9219	28539
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	9051	3754		2114	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3	4112,24	158,80	12337	476	8749	3219	16800
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	3112	139		1244	
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	462037,52	150008,08	12937	4200	175	9678	24424
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	8562	1214		1809	
8	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,28	3450,00	--	97566	--	97566	--	105371
		СП - 8%			--	--	--	--		7805	
9	1312-0201-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	2	1732,09	280,21	3464	560	18	1885	5777
		НР - 61%; СП - 8%			1443,16	102,16	2886	204		428	
10	2301-0302-0350 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 160 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2	86021,00	--	172042	--	172042	--	185805
		СП - 8%			--	--	--	--		13763	

11	2302-0103-1712 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**									
			шт.	2	29266,00	--	58532	--	58532	--	63215
		СП - 8%			--	--	--	--		4683	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
12	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3008,74	190,54	6017	381	938	4834	11719
		НР - 99%; СП - 8%			2348,81	92,68	4698	185		868	
13	2304-0102-1107 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002**									
			шт.	2	155000,00	--	310000	--	310000	--	334800
		СП - 8%			--	--	--	--		24800	
14	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**									
			шт.	4	4779,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
15	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**									
			шт.	4	3032,00	--	12128	--	12128	--	13098
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**									
			шт.	4	1421,33	917,49	5685	3670	--	2990	9369
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	2015	1004		694	
17	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x150, PN 16**									
			шт.	2	16391,00	--	32782	--	32782	--	35405
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
18	2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**									
			шт.	1	4986,00	--	4986	--	4986	--	5385
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
19	2302-0303-1209 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16**									
			шт.	1	3375,00	--	3375	--	3375	--	3645
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
		УПОР БЕТОННЫЙ									
20	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упор бетонный. Устройство**									
			м3	0,1	19694,43	1180,81	1969	118	1744	122	2259
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	107	27		167	
		КОЛОДЦЫ									

21	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,142	32192,68	7130,60	101149	22404	41826	45558	158444
		НР - 99%; СП - 8%			11750,13	2896,08	36919	9099		11737	
22	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22529,00	--	45058	--	45058	--	48663
		СП - 8%			--	--	--	--		3605	
23	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18939,00	--	75756	--	75756	--	81816
		СП - 8%			--	--	--	--		6060	
24	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19692,00	--	39384	--	39384	--	42535
		СП - 8%			--	--	--	--		3151	
25	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5577,00	--	22308	--	22308	--	24093
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
26	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3523,00	--	3523	--	3523	--	3805
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
27	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,033	18842,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
28	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,18	18842,00	--	3392	--	3392	--	3663
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
29	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,032	581946,00	--	18622	--	18622	--	20112
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
30	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19565,00	--	39130	--	39130	--	42260
		СП - 8%			--	--	--	--		3130	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,45	870,31	19,70	19538	442	12890	5827	27394
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	6206	59		2029	
		ВРЕЗКА									

32	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**									
			врезка	2	22599,83	--	45200	--	4211	40579	92641
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	--	40989	--		6862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1252934**	**78731**	**1028873**	**153150**	**1518570**
							145332	**25507**	--	**112487**	

РАЗДЕЛ 2. САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ)

33	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**									
			врезка	1	22599,83	--	22600	--	2106	20289	46320
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	--	20494	--		3431	
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**									
			шт.	2	1421,33	917,49	2843	1835	--	1495	4685
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1008	502		347	
35	2302-0302-8216 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16**									
			шт.	1	6231,00	--	6231	--	6231	--	6729
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
36	2302-0304-2616 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16**									
			шт.	1	8770,00	--	8770	--	8770	--	9472
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
		КОЛОДЦЫ									
37	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	3,568	32192,68	7130,60	114863	25442	47497	51735	179926
		НР - 99%; СП - 8%			11750,13	2896,08	41924	10333		13328	
38	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			шт.	1	22529,00	--	22529	--	22529	--	24331
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
39	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			шт.	3	14702,00	--	44106	--	44106	--	47634
		СП - 8%			--	--	--	--		3528	
40	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			шт.	5	18939,00	--	94695	--	94695	--	102271
		СП - 8%			--	--	--	--		7576	
41	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			шт.	1	19692,00	--	19692	--	19692	--	21267

		СП - 8%				--	--	--	--		1575	
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	5577,00	--	11154	--	11154	--	12046
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
43	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,018	18842,00	--	339	--	339	--	366
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
44	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,16	18842,00	--	3015	--	3015	--	3256
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
45	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянка ГОСТ 25772-83**	т	0,0612	581946,00	--	35615	--	35615	--	38464
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
46	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	32	870,31	19,70	27850	631	18373	8306	39048
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	8846	85		2892	
		ФУТЛЯР									
48	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0004	1136821,58	424971,58	455	170	--	331	849
		НР - 99%; СП - 8%			711850,00	124515,26	285	50		63	
49	2301-0501-1326 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,4	33179,00	--	13272	--	13272	--	14334
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
50	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,625	**Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	19478,91	2011,33	19479	2011	11500	5949	27462
		НР - 99%; СП - 8%			5967,53	41,38	5968	41		2034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				468311	30089	359697	88105	600927
							78525	11011	--	44511	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2119498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				223857				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108820			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36518			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1388569		
		- Накладные расходы	Тенге							241255	
		- Сметная прибыль	Тенге							156998	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-04 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ

		СТОЙКА СТ-1-10ШТ									
9	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	3,1525	215,38	205,28	679	647	--	202	951
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	32	248		70	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,0975	1647,80	--	161	--	--	116	299
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	161	--		22	
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,76	18,31	18,31	32	33	--	9	44
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	13		3	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,44	860,22	--	378	--	--	273	703
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	378	--		52	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1,76	159,33	75,52	280	133	--	150	465
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	148	61		34	
14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,025	4188,94	300,98	8483	610	6772	1228	10488
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	1101	205		777	
15	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,85	25439,21	635,26	21623	540	17338	3586	27225
		НР - 91%; СП - 8%			4406,40	229,07	3745	195		2017	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04512	229820,00	--	10369	--	10369	--	11199
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
17	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,00888	242664,00	--	2155	--	2155	--	2327
		СП - 8%			--	--	--	--		172	

18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12	870,31	19,70	10444	237	6890	3115	14643
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	3317	32		1085	
19	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,1377	23653,90	12552,35	3257	1729	560	999	4596
		НР - 69%; СП - 8%			7026,60	3483,23	968	480		340	
20	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	25,5	1450,00	--	36975	--	36975	--	39933
		СП - 8%			--	--	--	--		2958	
21	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00353	271178,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,09567	89,50	2,41	367	10	175	126	532
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	182	1		39	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза**	м2	4,09567	243,77	5,11	998	21	659	222	1318
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	318	3		98	
		ПАНЕЛЬ ПП-1 (3М)-23ШТ									
24	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,6981466	175316,55	11000,02	122397	7680	3795	77846	216262
		НР - 69%; СП - 8%			158880,00	2719,66	110922	1899		16019	
25	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,6981466	87926,47	21500,54	61386	15010	935	34127	103154
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	45441	4018		7641	
26	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,69552	292066,00	--	203138	--	203138	--	219389
		СП - 8%			--	--	--	--		16251	
27	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0026266	1588635,00	--	4173	--	4173	--	4507

		СП - 8%			--	--	--	--		334	
28	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	127,65	381,91	11,64	48751	1486	1151	32240	87470
		НР - 69%; СП - 8%			361,25	4,78	46114	610		6479	
29	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	146,7975	3051,00	--	447879	--	447879	--	483709
		СП - 8%			--	--	--	--		35830	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20,246279	89,50	2,41	1812	49	865	623	2630
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	898	5		195	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза**	м2	20,246279	243,77	5,11	4935	103	3258	1097	6515
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	1574	16		483	
		ПАНЕЛЬ ПП-2 (2М)-5ШТ									
32	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,1011925	175316,55	11000,02	17741	1113	551	11283	31346
		НР - 69%; СП - 8%			158880,00	2719,66	16077	275		2322	
33	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,1011925	87926,47	21500,54	8897	2175	136	4946	14951
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	6586	582		1108	
34	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1008	292066,00	--	29440	--	29440	--	31795
		СП - 8%			--	--	--	--		2355	
35	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0003925	1588635,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
36	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	18,5	381,91	11,64	7065	215	167	4672	12676
		НР - 69%; СП - 8%			361,25	4,78	6683	88		939	

37	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**									
			м2	21,275	3051,00	--	64910	--	64910	--	70103
		СП - 8%			--	--	--	--		5193	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	2,9345885	89,50	2,41	263	7	126	90	382
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	130	1		28	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза**									
			м2	2,9345885	243,77	5,11	715	15	472	159	944
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	228	2		70	
		ВОРОТА В1 (4М)-1ШТ									
40	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**									
			т конструкций	0,079708	175316,55	11000,02	13974	877	433	8888	24691
		НР - 69%; СП - 8%			158880,00	2719,66	12664	217		1829	
41	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**									
			т конструкций	0,079708	87926,47	21500,54	7008	1714	106	3896	11777
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	5188	459		872	
42	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**									
			т	0,07947	292066,00	--	23210	--	23210	--	25067
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
43	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**									
			т	0,000238	1588635,00	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
44	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**									
			м2	7,32	381,91	11,64	2796	85	67	1849	5016
		НР - 69%; СП - 8%			361,25	4,78	2644	35		372	
45	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**									
			м2	8,418	3051,00	--	25683	--	25683	--	27738
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	

56	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
57	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016	шт.	1	503,00	--	503	--	503	--	543
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,937309	89,50	2,41	84	2	40	29	122
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	42	--		9	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза	м2	0,937309	243,77	5,11	228	5	150	51	301
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	73	1		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1224672	35587	915284	197669	1536127
							273803	9732	--	113786	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1536127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				273803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35587			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9732			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						915285		
		- Накладные расходы	Тенге							197669	
		- Сметная прибыль	Тенге							113786	

КНС №14 "УНИВЕРСАМ"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-05-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		ДВЕРИ									
51	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,8	2899,56	47,90	13918	230	2564	7742	23393
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	11124	96		1733	
52	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,8	40518,00	--	194486	--	194486	--	210045
		СП - 8%			--	--	--	--		15559	
		ВОРОТА (ДН-2)									
53	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,131405	138811,65	74427,48	18241	9780	839	6496	26716

		НР - 69%; СП - 8%			58001,40	13639,17	7622	1792		1979	
54	2109-0403-0403 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные металлические, утепленные, окрашенные 36х15 ГОСТ 31174-2003**	шт.	1	333485,00	--	333485	--	333485	--	360164
		СП - 8%			--	--	--	--		26679	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
55	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	89,1	2427,67	0,19	216305	17	37689	128591	372488
		НР - 72%; СП - 8%			2004,48	--	178599	--		27592	
		ЦОКОЛЬ (АС. Лист 8)									
57	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления**	м3 грунта	0,9	3337,07	0,27	3003	--	--	2162	5579
		НР - 72%; СП - 8%			3336,80	0,13	3003	--		413	
58	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	10,1	211,54	--	2137	--	--	1795	4246
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	2137	--		315	
59	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	80	61,72	0,89	4938	71	--	3504	9117
		НР - 72%; СП - 8%			60,83	--	4866	--		675	
60	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	2,7	49961,14	2105,70	134895	5685	67971	53478	203443
		НР - 84%; СП - 8%			22681,12	898,33	61239	2425		15070	
61	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	2,754	19365,00	--	53331	--	53331	--	57597
		СП - 8%			--	--	--	--		4266	
62	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,20053	251794,00	--	50492	--	50492	--	54531
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**(Ерш) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0128	229820,00	--	2942	--	2942	--	3177
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,386	870,31	19,70	5558	126	3667	1658	7793

		НР - 92%; СП - 8%			276,45	2,65	1765	17		577	
65	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком**	м2 окрашиваемой поверхности	10,1	255,76	--	2583	--	447	1709	4635
		НР - 80%; СП - 8%			211,52	--	2136	--		343	
		КРЫЛЬЦО Кр1-2ШТ (АС. Лист 15)									
66	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,82	3962,97	1678,47	11176	4733	850	6082	18638
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	5593	1090		1381	
67	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса B15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	2,8623	19365,00	--	55428	--	55428	--	59862
		СП - 8%			--	--	--	--		4434	
68	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,01526	242664,00	--	3703	--	3703	--	3999
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
69	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	7,6	2413,86	100,31	18345	762	3324	13606	34507
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	28,42	14259	216		2556	
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,4	870,31	19,70	3829	87	2526	1142	5369
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1216	12		398	
		КРЫЛЬЦО Кр2-1ШТ (АС. Лист 15)									
71	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,2	3962,97	1678,47	4756	2014	362	2588	7931
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	2380	464		587	
72	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса B15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,218	19365,00	--	23587	--	23587	--	25474
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	
73	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,014	242664,00	--	3397	--	3397	--	3669
		СП - 8%			--	--	--	--		272	

74	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	4,8	2413,86	100,31	11587	481	2100	8593	21795
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	28,42	9006	136		1614	
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,2	870,31	19,70	1915	44	1263	571	2685
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	608	6		199	
		ОТМОСТКА									
76	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские В7,5. Устройство**	м3	--	19929,03	1180,81	--	--	--	--	--
					1074,76	269,56	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1174037	24030	844453	239717	1526853
							305553	6254	--	113099	

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПОТОЛОК

104	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	68,5	2320,61	29,79	158962	2040	69243	64298	241121
		НР - 72%; СП - 8%			1279,98	23,71	87679	1624		17861	
105	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	68,5	461,25	2,94	31596	201	10112	17105	52597
		НР - 80%; СП - 8%			310,70	1,43	21283	98		3896	
106	1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м2	66,42	506,87	7,38	33666	490	7155	18915	56788
		НР - 72%; СП - 8%			391,76	3,77	26021	250		4207	
107	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	м2 окрашиваемой поверхности	66,42	151,09	1,31	10035	88	1930	6448	17801
		НР - 80%; СП - 8%			120,70	0,64	8017	43		1319	

СТЕНЫ

108	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**									
			м2	212,76	1890,25	26,96	402170	5736	184619	155732	602534
		НР - 72%; СП - 8%			995,56	21,05	211815	4479		44632	
109	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**									
			м2 окрашиваемой поверхности	285,45	413,90	2,94	118148	839	38513	63363	196032
		НР - 80%; СП - 8%			276,04	1,43	78796	408		14521	
		ПОЛЫ									
ТИП 352-28,89М2											
117	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**									
			м2 покрытия	28,89	1602,65	73,89	46301	2135	8888	34084	86815
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	35278	981		6431	
118	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**									
			м2	29,4678	1739,00	--	51245	--	51245	--	55345
		СП - 8%			--	--	--	--		4100	
119	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**									
			м плинтусов	30,9123	633,26	1,63	19576	50	10013	8965	30824
		НР - 94%; СП - 8%			307,74	0,79	9513	24		2283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				871699	11579	381718	368910	1339857
							478402	7907	--	99250	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2866712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				783955				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35609			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14161			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1226167		
		- Накладные расходы	Тенге							608627	
		- Сметная прибыль	Тенге							212349	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-05-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

9	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**									
			зонт	4	4468,61	46,22	17874	185	15141	2551	22059
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	2548	56		1634	

10	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**									
			зонт	5	5127,57	46,22	25638	232	22221	3189	31133
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	3185	70		2306	
11	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**									
			решетка	5	1692,64	31,98	8463	160	1590	6647	16319
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	6713	70		1209	
12	1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности воздуховодов	6,9	5380,55	41,93	37126	290	25068	11645	52673
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	11768	115		3902	
13	1120-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности воздуховодов	28,215	5421,53	43,25	152968	1220	103626	47634	216650
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	17,16	48122	484		16048	
14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**									
			м3 изоляции	0,67	22227,71	1395,02	14893	934	1465	9839	26711
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	12494	452		1979	
15	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011**									
			м3	0,8308	15703,00	--	13046	--	13046	--	14090
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
16	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**									
			м2 поверхности покрытия изоляции	19,5	540,50	27,30	10540	532	2961	5448	17267
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	7047	121		1279	
17	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**									
			1000 м2	0,022425	373181,00	--	8369	--	8369	--	9038
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				288917	3553	193487	86953	405940
							91877	1368	--	30070	

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ

18	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	20	418,82	--	8376	--	--	6031	15560
		НР - 72%; СП - 8%			418,82	--	8376	--		1153	
19	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	12	756,93	3,67	9083	44	357	6251	16561
		НР - 72%; СП - 8%			723,52	--	8682	--		1227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				17459	44	357	12282	32121
							17058	--	--	2380	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								438061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				108935				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3597			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1368			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						193845		
		- Накладные расходы	Тенге							99235	
		- Сметная прибыль	Тенге							32450	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-05-03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. 1К1Н

3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СУ АРНАСЫ СЕРВИС ЛТД"	**Станина для сухой, горизонтальной установки**	шт	3	1065028,57	--	3195086	--		--	3195086
					--	--	--	--	3195086	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3195086	--	--	--	3195086
							--	--	3195086	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3195086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3195086		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-05 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС №14

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0101-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	1746857,89	399201,90	1746858	399202	141492	972168	2936548
		НР - 72%; СП - 8%			1206164,00	144069,06	1206164	144069		217522	
4	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования**	шт.	2	32045,72	3545,96	64091	7092	1391	42075	114659
		НР - 72%; СП - 8%			27804,00	1414,60	55608	2829		8493	

5	5108-0301-0408 РСНБ РК 2015	Камера серии КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)									
			шт.	2	190382,00	--	380764	--		--	380764
					--	--	--	--	380764	--	
6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный									
			шт	2	1302,46	80,59	2605	161	52	1769	4724
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	2392	64		350	
7	2307-0501-0704 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0									
			шт.	2	74287,00	--	148574	--	148574	--	160460
		СП - 8%			--	--	--	--		11886	
8	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования									
			шт.	6	3929,74	398,54	23578	2392	5298	12091	38522
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	150,76	15888	905		2854	
9	2307-0503-0421 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОЛ-40 400/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015									
			шт.	6	5892,00	--	35352	--	35352	--	38180
		СП - 8%			--	--	--	--		2828	
10	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене									
			шт.	1	12833,07	935,26	12833	936	9147	2211	16248
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	321,50	2750	322		1204	
11	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЛОРАН"	Автоматический ввод резерва на 2 ввода 400А АВР-0,4 кВ									
			шт	1	708928,57	--	708929	--	708929	--	765643
		СП - 8%			--	--	--	--		56714	
		ФУНДАМЕНТ ПОД БКТП									
31	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	65,96	215,38	205,28	14206	13540	--	4221	19901
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	666	5196		1474	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,04	1647,80	--	3362	--	--	2420	6245
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	3362	--		463	
33	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,6	18,31	18,31	872	871	--	246	1208

		НР - 72%; СП - 8%				--	7,19	--	342		89	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,04	860,22	--	1755	--	--	1263	3260
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	1755	--		241	
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	47,6	159,33	75,52	7584	3595	--	4064	12579
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	3989	1655		932	
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 200 мм. Устройство**	м2 покрытия	9,72	8377,89	601,97	81433	5851	65009	11788	100679
		НР - 94%; СП - 8%			1087,76	202,44	10573	1968		7458	
37	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	3,72	6585,59	635,26	24498	2363	5743	15692	43405
		НР - 91%; СП - 8%			4406,40	229,07	16392	852		3215	
38	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	3,7758	19365,00	--	73118	--	73118	--	78967
		СП - 8%			--	--	--	--		5849	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0576	229820,00	--	13238	--	13238	--	14297
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0504	236183,00	--	11904	--	11904	--	12856
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
41	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0684	251794,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
42	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,11124	726658,12	1317,12	80833	146	72835	7202	95078
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	7852	62		7043	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	26,184	870,31	19,70	22788	515	15034	6796	31951
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	7239	69		2367	

44	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,66	165646,75	39726,22	274974	65945	9026	153030	462245
		НР - 69%; СП - 5%			120484,00	13120,16	200003	21779		34240	
45	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	1,66	78359,38	23706,00	130077	39352	16948	60368	205680
		НР - 69%; СП - 8%			44444,20	8260,27	73777	13712		15236	
46	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	1,09624	315970,00	--	346379	--	346379	--	374089
		СП - 8%			--	--	--	--		27710	
47	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01572	268025,00	--	4213	--	4213	--	4550
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
48	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 300 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,54804	271178,00	--	148616	--	148616	--	160505
		СП - 8%			--	--	--	--		11889	
49	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	24	145,64	0,82	3495	20	--	2405	6372
		НР - 69%; СП - 8%			144,82	0,40	3476	10		472	
50	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0032832	633849,00	--	2081	--	2081	--	2247
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	48,14	89,50	2,41	4309	117	2057	1481	6254
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	2135	13		463	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	48,14	81,25	1,70	3911	82	2581	870	5163
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	1248	13		382	

НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2БКТП-10/0,4КВ

53	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	12	1980,52	1465,68	23766	17588	76	8949	35332
		НР - 50%, СП - 33%			508,50	423,68	6102	5084		2617	
54	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17316	268025,00	--	46411	--	46411	--	50124
		СП - 8%			--	--	--	--		3713	
55	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07812	282504,00	--	22069	--	22069	--	23835
		СП - 8%			--	--	--	--		1766	
56	2306-1001-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	863260,00	--	8633	--	8633	--	9324
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
		ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2БКТП-10/0,4КВ									
57	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	1980,52	1465,68	15844	11725	51	5966	23555
		НР - 80%, СП - 8%			508,50	423,68	4068	3389		1745	
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03792	220545,00	--	8363	--	8363	--	9032
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
59	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0378	282504,00	--	10679	--	10679	--	11533
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
60	2306-1001-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,05	863260,00	--	43163	--	43163	--	46616
		СП - 8%			--	--	--	--		3453	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
61	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	5,5872	215,38	205,28	1203	1147	--	358	1685
		НР - 72%, СП - 8%			10,10	78,78	56	440		125	

62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,1728	1647,80	--	285	--	--	205	529
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	285	--		39	
63	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,608	18,31	18,31	84	84	--	24	117
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	33		9	
64	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,152	860,22	--	991	--	--	714	1841
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	991	--		136	
65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	4,608	159,33	75,52	734	348	--	393	1218
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	386	160		90	
66	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	30	481,58	402,14	14447	12064	--	5181	21198
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	2383	4813		1570	
67	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	30	2651,00	--	79530	--	79530	--	85892
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4670655	585136	2075215	1323950	6443711
							1629540	207779	380764	449105	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6443710
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1629540				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					585136			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					207779			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2075217		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						380764		
		- Накладные расходы	Тенге							1323950	
		- Сметная прибыль	Тенге							449105	

КНС №15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-06-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

9	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	4468,61	46,22	17874	185	15141	2551	22059
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	2548	56		1634	

10	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами									
			зонт	3	5127,57	46,22	15383	139	13333	1914	18680
		НР - 98%, СП - 8%			636,95	13,90	1911	42		1384	
11	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1692,64	31,98	5078	96	954	3988	9791
		НР - 98%, СП - 8%			1342,58	13,90	4028	42		725	
12	1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5380,55	41,93	32283	252	21798	10126	45802
		НР - 98%, СП - 8%			1705,54	16,62	10233	100		3393	
13	1120-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,245	5421,53	43,25	136866	1092	92718	42620	193844
		НР - 98%, СП - 8%			1705,54	17,16	43056	433		14359	
14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,51	22227,71	1395,02	11336	711	1115	7490	20332
		НР - 76%, СП - 8%			18648,00	675,24	9510	344		1506	
15	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,6324	15703,00	--	9931	--	9931	--	10725
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
16	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15	540,50	27,30	8108	409	2278	4191	13282
		НР - 76%, СП - 8%			361,37	6,22	5421	93		984	
17	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01725	373181,00	--	6437	--	6437	--	6952
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				243296	2884	163705	72880	341467
							76707	1110	--	25294	

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ

18	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	30	418,82	--	12565	--	--	9047	23340
		НР - 72%; СП - 8%			418,82	--	12565	--		1729	
19	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	10	756,93	3,67	7569	37	297	5209	13801
		НР - 72%; СП - 8%			723,52	--	7235	--		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				20134	37	297	14256	37141
							19800	--	--	2751	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								378611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				96507				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2921			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1110			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						164002		
		- Накладные расходы	Тенге							87136	
		- Сметная прибыль	Тенге							28045	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-06-03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. 1К1Н

3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СУ АРНАСЫ СЕРВИС ЛТД"	**Станина для сухой, горизонтальной установки**	шт	2	762746,43	--	1525493	--		--	1525493
					--	--	--	--	1525493	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1525493	--	--	--	1525493
							--	--	1525493	--	

РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖ

		1К1									
79	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Контейнер решатчатый и решетка-заслонка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,461	35018,87	1745,04	16144	804	1058	9961	28193
		НР - 69%; СП - 8%			30979,68	334,94	14282	154		2088	
80	1303-0110-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 18 м. Демонтаж оборудования**	шт.	1	10299,03	271,23	10299	272	--	6155	17771
		НР - 61%; СП - 8%			10027,80	62,69	10028	63		1316	

81	1312-1101-0115 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Демонтаж оборудования**	шт.	1	8730,02	4182,08	8730	4182	--	3691	13415
		НР - 61%; СП - 8%			4547,94	1503,36	4548	1503		994	
82	1312-0101-0315 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Демонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	10	1642,49	613,74	16425	6137	--	7305	25629
		НР - 61%; СП - 8%			1028,75	168,83	10287	1688		1898	
	1К1Н										
83	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	10654,14	269,94	10654	270	--	6352	18367
		НР - 61%; СП - 8%			10384,20	28,94	10384	29		1360	
84	1303-0110-0208 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования**	шт.	1	10976,14	579,64	10976	579	--	6454	18825
		НР - 61%; СП - 8%			10396,50	184,22	10396	184		1394	
85	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. ДЕМонтаж оборудования**	шт.	2	1938,77	552,54	3878	1105	--	1931	6274
		НР - 61%; СП - 8%			1386,23	196,85	2772	394		465	
86	1312-1101-0112 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. ДЕМонтаж оборудования**	шт.	9	4029,47	1689,96	36265	15210	--	16161	56620
		НР - 61%; СП - 8%			2339,51	604,18	21056	5438		4194	
87	1312-1101-0114 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. ДЕМонтаж оборудования**	шт.	3	7026,10	3260,65	21078	9781	--	9035	32522
		НР - 61%; СП - 8%			3765,46	1171,49	11296	3514		2409	
88	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. ДЕМонтаж оборудования**	шт.	4	5413,22	2338,89	21653	9355	--	9544	33693
		НР - 61%; СП - 8%			3074,33	837,34	12297	3349		2496	

89	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	7	745,46	362,16	5218	2535	--	2073	7874
		НР - 61%; СП - 8%			383,30	102,18	2683	715		583	
90	1312-0101-0313 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	6	1310,90	568,13	7865	3409	--	3294	12052
		НР - 61%; СП - 8%			742,76	157,21	4457	943		893	
91	1312-0101-0312 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	41	1202,02	554,59	49283	22738	--	20029	74857
		НР - 61%; СП - 8%			647,44	153,42	26545	6290		5545	
92	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. ДЕМонтаж с применением готовых деталей**	м трубопровода	20	403,85	6,65	8077	133	--	4865	13977
		НР - 61%; СП - 8%			397,20	1,54	7944	31		1035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**226545**	**76510**	**1058**	**106850**	**360069**
							148975	**24295**	**--**	**26670**	

РАЗДЕЛ 5. ТХ (ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ) (без стоимости материалов)

93	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	54273,34	4826,61	108547	9653	14282	53614	175134
		НР - 61%; СП - 8%			42306,00	1639,65	84612	3279		12973	
94	1312-1101-0115 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	32572,59	13940,27	130290	55761	13890	49217	193868
		НР - 61%; СП - 8%			15159,80	5011,21	60639	20045		14361	
95	1312-1101-0117 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	44124,32	17448,31	88249	34897	11487	33269	131239
		НР - 61%; СП - 8%			20932,44	6336,87	41865	12674		9721	
96	1312-1101-0115 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	32572,59	13940,27	65145	27880	6945	24609	96934
		НР - 61%; СП - 8%			15159,80	5011,21	30320	10022		7180	

97	1312-0108-0306 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 400-450 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	м трубопровода	46	4694,89	542,87	215965	24972	8281	116901	359495
		НР - 61%; СП - 8%			3972,00	194,10	182712	8929		26629	
98	1312-0101-0214 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	6	4076,62	1631,39	24460	9788	691	10078	37301
		НР - 61%; СП - 8%			2330,24	423,33	13981	2540		2763	
99	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка**	фланец	2	1264,33	67,20	2529	134	149	2224	5133
		НР - 99%; СП - 8%			1123,22	--	2246	--		380	
100	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	2	1629,62	112,90	3259	225	186	2845	6593
		НР - 99%; СП - 8%			1423,80	13,24	2848	26		488	
101	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	фланец	16	4501,46	338,36	72023	5414	4595	61814	144544
		НР - 99%; СП - 8%			3875,90	26,48	62014	424		10707	
102	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	фланец	12	5347,92	395,82	64175	4750	4561	54787	128479
		НР - 99%; СП - 8%			4571,98	39,72	54864	477		9517	
103	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сетки. Устройство**	м2 сетки	8	1655,52	79,52	13244	636	1996	8249	23213
		НР - 76%; СП - 8%			1326,53	30,26	10612	242		1719	
104	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	24	525,95	0,82	12623	20	9127	2405	16230
		НР - 69%; СП - 8%			144,82	0,40	3476	10		1202	
105	1107-0110-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытия. Установка**	шт. сборных конструкций	1	9283,28	1600,44	9283	1601	2677	6442	16983
		НР - 118%; СП - 8%			5004,72	454,87	5005	455		1258	
106	1122-1101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2	36282,67	22783,94	72565	45568	5427	34516	115647
		НР - 99%; СП - 8%			10784,76	6647,55	21570	13295		8567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				882357	221299	84294	460970	1450793
							576764	72418	--	107465	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3336350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				725739				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					297809			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96713			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						85351		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						1525493		
	- Накладные расходы	Тенге							567820	
	- Сметная прибыль	Тенге							134135	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-06 НАПОРНАЯ, САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КНС №15

РАЗДЕЛ 1. САМОТЕХНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ)

1	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**									
			врезка	1	22599,83	--	22600	--	2106	20289	46320
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	--	20494	--		3431	
2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**									
			шт.	2	1421,33	917,49	2843	1835	--	1495	4685
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1008	502		347	
3	2302-0302-8219 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, DN 315, PN 16**									
			шт.	1	16756,00	--	16756	--	16756	--	18096
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
4	2302-0304-2619 РСНБ РК 2015	**Муфта электросварная, DN 315, PN 16**									
			шт.	1	25110,00	--	25110	--	25110	--	27119
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	
		КОЛОДЦЫ									
5	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	2,47	32192,68	7130,60	79516	17612	32881	35814	124557
		НР - 99%; СП - 8%			11750,13	2896,08	29023	7153		9226	
6	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			шт.	1	22529,00	--	22529	--	22529	--	24331
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
7	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			шт.	4	18939,00	--	75756	--	75756	--	81816
		СП - 8%			--	--	--	--		6060	
8	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			шт.	1	19692,00	--	19692	--	19692	--	21267
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
9	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023

		СП - 8%				--	--	--	--		446	
10	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**										
			шт.	1	3523,00	--	3523	--	3523	--	3805
		СП - 8%				--	--	--	--		282	
11	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**										
			м3	0,015	18842,00	--	283	--	283	--	306
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
12	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**										
			м3	0,2	18842,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%				--	--	--	--		301	
13	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянка ГОСТ 25772-83**										
			т	0,0451	581946,00	--	26246	--	26246	--	28346
		СП - 8%				--	--	--	--		2100	
14	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**										
			комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%				--	--	--	--		1664	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**										
			м2 поверхности	19,311	870,31	19,70	16807	380	11088	5012	23565
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	5339	51		1746	
		ФУТЛЯР									
16	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка**									
			км трубопровода	0,0004	1548097,52	733924,52	619	293	--	436	1139
		НР - 99%; СП - 8%			814173,00	285866,86	326	114		84	
17	2301-0501-1328 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			м	0,4	52806,00	--	21122	--	21122	--	22812
		СП - 8%				--	--	--	--		1690
18	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75	**Концы футляра диаметром 600 мм. Заделка битумом и прядью**									
			футляр	1	23374,71	2413,60	23375	2414	13800	7139	32955
		НР - 99%; СП - 8%			7161,04	49,65	7161	50		2441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				386925	22534	301040	70185	493678
							63351	7870	--	36567	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								493677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				63351				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22534			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7870			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						301040		
	- Накладные расходы	Тенге							70185	
	- Сметная прибыль	Тенге							36567	

КНС №23 "ПСИХБОЛЬНИЦА"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-07-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		ОКНА									
57	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**									
			м2	6,6	2954,23	173,49	19498	1145	9897	8096	29802
		НР - 90%; СП - 8%			1281,14	81,84	8456	540		2208	
58	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**									
			м2	6,6	22136,00	--	146098	--	146098	--	157786
		СП - 8%			--	--	--	--		11688	
59	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**									
			м	4,884	1202,32	4,95	5872	24	4701	1043	7468
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	1147	12		553	
60	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**									
			м	4,884	1387,00	--	6774	--	6774	--	7316
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
		ДВЕРИ									
61	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**									
			м2	7,665	2899,56	47,90	22225	368	4093	12363	37355
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	17764	153		2767	
62	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**									
			м2	7,665	40518,00	--	310570	--	310570	--	335416
		СП - 8%			--	--	--	--		24846	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
63	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**									
			м2	18,64	2427,67	0,19	45252	4	7884	26902	77926

		НР - 72%; СП - 8%			2004,48	--	37364	--		5772	
64	1212-0103-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 5 м2 (металлические двери). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов**	м2	11,34	492,93	0,30	5590	3	1615	2861	9127
		НР - 72%; СП - 8%			350,30	0,13	3972	1		676	
65	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком**	м2 окрашиваемой поверхности	9,94	255,76	--	2542	--	439	1682	4562
		НР - 80%; СП - 8%			211,52	--	2103	--		338	
		ОТМОСТКА									
66	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские В7,5. Устройство**	м3	6,55	19929,03	1180,81	130535	7735	115760	8013	149632
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	7040	1766		11084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				694956	9279	607831	60960	816390
							77846	2472	--	60474	

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

		ДЕМОНТАЖ									
67	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	65,6	211,54	--	13877	--	--	11657	27576
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	13877	--		2043	
68	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	100,8	165,01	--	16633	--	--	11976	30897
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	16633	--		2289	
69	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	25,97	165,01	--	4285	--	--	3085	7960
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	4285	--		590	
70	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подшивки из ДВП**	м2 подшивки	17,91	139,05	1,95	2490	35	--	1781	4613
		НР - 72%; СП - 8%			137,10	1,00	2455	18		342	
71	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Стены каркасно-обшивные. Разборка из ДВП**	м2 стен	57,1	129,25	22,36	7380	1277	--	4744	13094
		НР - 72%; СП - 8%			106,89	8,51	6103	486		970	
72	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	5,1	1760,93	196,43	8981	1002	--	6072	16257
		НР - 72%; СП - 8%			1564,50	88,97	7979	454		1204	

73	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	17,91	108,41	2,82	1942	51	--	1380	3588
		НР - 72%; СП - 8%			105,59	1,44	1891	26		266	
74	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	3,36	1078,63	168,04	3624	564	--	2812	6951
		НР - 84%; СП - 8%			910,59	85,76	3060	288		515	
75	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	3,2448	23910,60	4793,70	77585	15555	--	49622	137384
		НР - 72%; СП - 8%			19116,90	2123,06	62031	6889		10177	
76	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	6,9	805,42	31,26	5557	216	--	3925	10241
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	5342	110		759	
77	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка от ржавчины**	м2	2,1	376,72	--	791	--	--	546	1444
		НР - 69%; СП - 8%			376,72	--	791	--		107	
78	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Площадки смотровые приемного резервуара и машинного зала. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,0317	48365,31	16594,20	1533	526	162	710	2422
		НР - 69%; СП - 8%			26666,52	5782,19	845	183		179	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 (АС. Лист 8)									
79	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	8,91	4188,94	300,98	37323	2682	29795	5403	46144
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	4846	902		3418	
80	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	3,96	26938,67	1979,06	106677	7838	82117	16705	133252
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	16722	1635		9871	
81	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,059796	251794,00	--	15056	--	15056	--	16261
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
82	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	6	2066,90	43,98	12401	264	10801	1294	14791

		НР - 92%; СП - 8%			222,71	9,27	1336	56		1096	
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,5	870,31	19,70	3916	89	2583	1168	5491
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1244	12		407	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
84	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	12,87	24467,87	1569,15	314901	20195	212570	80774	427329
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	82136	4718		31654	
85	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,1	3886,68	108,59	19822	553	10427	8346	30422
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	8842	132		2253	
		ПЕРЕМЫЧКИ (АС. Лист 11)									
86	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	7	594,91	239,80	4164	1679	1293	1843	6487
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	1192	370		481	
87	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	0,175	67735,00	--	11854	--	11854	--	12802
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
		ДВЕРИ									
88	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	3,36	1627,23	176,01	5467	591	1588	3210	9371
		НР - 90%; СП - 8%			978,52	82,83	3288	278		694	
89	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,36	26281,00	--	88304	--	88304	--	95368
		СП - 8%			--	--	--	--		7064	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									

ПОТОЛОК

90	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	17,91	2076,52	14,21	37190	255	15252	19602	61336
		НР - 90%; СП - 8%			1210,64	5,47	21683	98		4543	
91	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	18,4473	488,00	--	9002	--	9002	--	9722
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
92	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	61,79	2320,61	29,79	143390	1841	62459	58000	217501
		НР - 72%; СП - 8%			1279,98	23,71	79090	1465		16111	
93	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	61,79	461,25	2,94	28501	181	9122	15429	47445
		НР - 80%; СП - 8%			310,70	1,43	19198	88		3514	
СТЕНЫ											
94	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	57,1	1529,98	14,32	87362	817	31682	49658	147981
		НР - 90%; СП - 8%			960,82	5,47	54863	312		10962	
95	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	59,955	488,00	--	29258	--	29258	--	31599
		СП - 8%			--	--	--	--		2341	
96	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение утеплителем**	м2 поверхности	57,1	425,85	5,99	24316	342	--	18347	46076
		НР - 76%; СП - 8%			419,86	2,91	23974	166		3413	
97	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	57,671	23830,00	--	1374300	--	1374300	--	1484244
		СП - 8%			--	--	--	--		109944	
98	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	57,1	1890,25	26,96	107933	1539	49548	41795	161706
		НР - 72%; СП - 8%			995,56	21,05	56846	1202		11978	

99	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	57,1	413,90	2,94	23634	168	7704	12675	39214
		НР - 80%, СП - 8%			276,04	1,43	15762	82		2905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2629449	58260	2054877	432559	3306969
							516314	19970	--	244963	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4123361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				594160				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67539			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22442			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2662714		
		- Накладные расходы	Тенге							493519	
		- Сметная прибыль	Тенге							305437	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-07-03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. 1К1Н

3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СУ АРНАСЫ СЕРВИС ЛТД"	**Станина для сухой, горизонтальной установки**	шт	2	762746,43	--	1525493	--		--	1525493
					--	--	--	--	1525493	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1525493	--	--	--	1525493
							--	--	1525493	--	

РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖ

		1К1									
68	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Контейнер решатчатый и решетка-заслонка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,461	35018,87	1745,04	16144	804	1058	9961	28193
		НР - 69%, СП - 8%			30979,68	334,94	14282	154		2088	
69	1303-0110-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 18 м. Демонтаж оборудования**	шт.	1	10299,03	271,23	10299	272	--	6155	17771
		НР - 61%, СП - 8%			10027,80	62,69	10028	63		1316	

70	1312-1101-0114 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Демонтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	7026,10 3765,46	3260,65 1171,49	7026 3765	3260 1171	--	3012 803	10841
71	1312-0101-0314 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Демонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1505,60 921,50	584,10 158,77	15056 9215	5841 1588	--	6590 1732	23377
		1К1Н									
72	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	10654,14 10384,20	269,94 28,94	10654 10384	270 29	--	6352 1360	18367
73	1303-0110-0208 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	10976,14 10396,50	579,64 184,22	10976 10396	579 184	--	6454 1394	18825
74	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. ДЕМонтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	1938,77 1386,23	552,54 196,85	3878 2772	1105 394	--	1931 465	6274
75	1312-1101-0112 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. ДЕМонтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	8	4029,47 2339,51	1689,96 604,18	32236 18716	13519 4833	--	14365 3728	50329
76	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. ДЕМонтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	5413,22 3074,33	2338,89 837,34	21653 12297	9355 3349	--	9544 2496	33693
77	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	7	745,46 383,30	362,16 102,18	5218 2683	2535 715	--	2073 583	7874

78	1312-0101-0313 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	1310,90	568,13	7865	3409	--	3294	12052
		НР - 61%; СП - 8%			742,76	157,21	4457	943		893	
79	1312-0101-0312 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	41	1202,02	554,59	49283	22738	--	20029	74857
		НР - 61%; СП - 8%			647,44	153,42	26545	6290		5545	
80	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. ДЕМонтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	20	403,85	6,65	8077	133	--	4865	13977
		НР - 61%; СП - 8%			397,20	1,54	7944	31		1035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				198365	63820	1058	94625	316430
							133484	19744	--	23438	

РАЗДЕЛ 5. ТХ (ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ) (без стоимости материалов)

81	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	шт.	2	54273,34	4826,61	108547	9653	14282	53614	175134
		НР - 61%, СП - 8%			42306,00	1639,65	84612	3279		12973	
82	1312-1101-0114 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	25866,27	10868,82	103465	43475	9784	40154	155108
		НР - 61%, СП - 8%			12551,52	3904,96	50206	15620		11490	
83	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	19848,17	7796,30	39696	15592	3608	15907	60052
		НР - 61%, СП - 8%			10247,76	2791,14	20496	5582		4448	
84	1312-1101-0114 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	25866,27	10868,82	51733	21738	4892	20077	77555
		НР - 61%; СП - 8%			12551,52	3904,96	25103	7810		5745	
85	1312-0108-0304 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 225 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	46	2826,88	93,93	130036	4320	3908	75187	221641
		НР - 61%; СП - 8%			2648,00	31,51	121808	1449		16418	

86	1312-0101-0214 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	6	4076,62	1631,39	24460	9788	691	10078	37301
		НР - 61%; СП - 8%			2330,24	423,33	13981	2540		2763	
87	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка**	фланец	2	1264,33	67,20	2529	134	149	2224	5133
		НР - 99%; СП - 8%			1123,22	--	2246	--		380	
88	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	2	1629,62	112,90	3259	225	186	2845	6593
		НР - 99%; СП - 8%			1423,80	13,24	2848	26		488	
89	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**	фланец	16	3196,34	218,74	51141	3500	3851	43562	102279
		НР - 99%; СП - 8%			2736,86	13,24	43790	212		7576	
90	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	12	2569,88	185,14	30839	2222	1470	27033	62502
		НР - 99%; СП - 8%			2262,26	13,24	27147	159		4630	
91	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сетки. Устройство**	м2 сетки	8	1655,52	79,52	13244	636	1996	8249	23213
		НР - 76%; СП - 8%			1326,53	30,26	10612	242		1719	
92	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	24	525,95	0,82	12623	20	9127	2405	16230
		НР - 69%; СП - 8%			144,82	0,40	3476	10		1202	
93	1107-0110-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытия. Установка**	шт. сборных конструкций	1	9283,28	1600,44	9283	1601	2677	6442	16983
		НР - 118%; СП - 8%			5004,72	454,87	5005	455		1258	
94	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2	16600,16	9576,28	33200	19152	2735	16972	54186
		НР - 99%; СП - 8%			5656,56	2915,16	11313	5830		4014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				614055	132056	59356	324749	1013910
							422643	43214	--	75104	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2855829**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				556127				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					195876			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62958			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						60413		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1525493		
		- Накладные расходы	Тенге							419374	

- Сметная прибыль Тенге 98542

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-07 НАПОРНАЯ, САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КНС №23

РАЗДЕЛ 1. САМОТЕХНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ)

1	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие									
			врезка	1	22599,83	--	22600	--	2106	20289	46320
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	--	20494	--		3431	
2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка									
			шт.	2	1421,33	917,49	2843	1835	--	1495	4685
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1008	502		347	
3	2302-0302-8217 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, DN 250, PN 16									
			шт.	1	10983,00	--	10983	--	10983	--	11862
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
4	2302-0304-2617 РСНБ РК 2015	Муфта электросварная, DN 250, PN 16									
			шт.	1	17476,00	--	17476	--	17476	--	18874
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
		КОЛОДЦЫ									
5	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,47	32192,68	7130,60	79516	17612	32881	35814	124557
		НР - 99%; СП - 8%			11750,13	2896,08	29023	7153		9226	
6	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	1	22529,00	--	22529	--	22529	--	24331
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
7	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	4	18939,00	--	75756	--	75756	--	81816
		СП - 8%			--	--	--	--		6060	
8	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	1	19692,00	--	19692	--	19692	--	21267
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
9	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
10	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	1	3523,00	--	3523	--	3523	--	3805
		СП - 8%			--	--	--	--		282	

11	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,015	18842,00	--	283	--	283	--	306
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
12	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	18842,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
13	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,0451	581946,00	--	26246	--	26246	--	28346
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
14	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15	870,31	19,70	13055	296	8612	3893	18304
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	4147	40		1356	
		ФУТЛЯР									
16	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	1548097,52	733924,52	619	293	--	436	1139
		НР - 99%, СП - 8%			814173,00	285866,86	326	114		84	
17	2301-0501-1328 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	52806,00	--	21122	--	21122	--	22812
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
18	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75	Концы футляра диаметром 600 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	23374,71	2413,60	23375	2414	13800	7139	32955
		НР - 99%; СП - 8%			7161,04	49,65	7161	50		2441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				369766	22450	285157	69066	473938
							62159	7859	--	35105	

РАЗДЕЛ 2. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НК

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
22	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	203,7	232,81	232,81	47423	47424	--	8345	60230
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,90	--	11591		4461	

23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,3	1647,80 1647,80	-- --	10381 10381	-- --	--	7474 1428	19284
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	158,230464	34,93 --	34,93 12,75	5527 --	5527 2017	--	1453 558	7538
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,557616	860,22 860,22	-- --	34028 34028	-- --	--	24500 4682	63211
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	158,230464	159,33 83,81	75,52 34,76	25211 13261	11949 5500	--	13508 3098	41817
27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	3,36	4112,24 1037,34	158,80 46,34	13817 3485	534 156	9798	3605 1394	18816
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
28	1312-0201-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219-273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	24	2158,17 1588,80	540,88 200,55	51796 38131	12981 4813	684	26196 6239	84231
29	2301-0302-0352 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 220 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 9941-81 *СП - 8%*	м	24	83627,00 --	-- --	2007048 --	-- --	2007048	-- 160564	2167612
30	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	8	7573,00 --	-- --	60584 --	-- --	60584	-- 4847	65431
31	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	2	22599,83 20494,28	-- --	45200 40989	-- --	4211	40579 6862	92641
		ФУТЛЯР									

32	1122-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	1648503,42	676120,42	2638	1082	--	1844	4840
					972383,00	191739,50	1556	307		359	
		НР - 99%; СП - 8%									
33	2301-0501-1329 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710x42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6	68884,00	--	110214	--	110214	--	119031
					--	--	--	--		8817	
		СП - 8%									
34	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,875	Концы футляра диаметром 700 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	27270,48	2815,86	27270	2816	16099	8328	38446
					8354,54	57,92	8355	58		2848	
		НР - 99%; СП - 8%									
		КОЛОДЦЫ									
35	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,64	32192,68	7130,60	52796	11695	21831	23780	82702
					11750,13	2896,08	19270	4750		6126	
		НР - 99%; СП - 8%									
36	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22529,00	--	22529	--	22529	--	24331
					--	--	--	--		1802	
		СП - 8%									
37	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14702,00	--	14702	--	14702	--	15878
					--	--	--	--		1176	
		СП - 8%									
38	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18939,00	--	18939	--	18939	--	20454
					--	--	--	--		1515	
		СП - 8%									
39	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19692,00	--	19692	--	19692	--	21267
					--	--	--	--		1575	
		СП - 8%									
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023
					--	--	--	--		446	
		СП - 8%									
41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3523,00	--	3523	--	3523	--	3805

		СП - 8%				--	--	--	--		282	
42	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	18842,00	--	1507	--	1507	--		1628
		СП - 8%				--	--	--	--		121	
43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,01288	581946,00	--	7495	--	7495	--		8095
		СП - 8%				--	--	--	--		600	
44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--		22467
		СП - 8%				--	--	--	--		1664	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,9	870,31	19,70	8616	195	5684	2570		12081
		НР - 95%; СП - 8%			276,45	2,65	2737	26		895		
		ДЕМОНТАЖ										
46	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Разборка	км трубопровода	0,024	329307,91	116867,11	7903	2805	--	5854		14857
		НР - 99%; СП - 8%			212440,80	33926,36	5099	814		1101		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2625219	97008	2350920	168036		3016716
							177292	30032	--	223460		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3490652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				239451					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					119458				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37891				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2636079			
		- Накладные расходы	Тенге							237102		
		- Сметная прибыль	Тенге							258565		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-07 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ

1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	15,217	2867,17	1236,57	43630	18817	--	35380	85331
		НР - 108%; СП - 8%			1630,60	522,22	24813	7947		6321	
2	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 К=0,6;0,5	Ограды металлические, высотой до 2,2 м. Демонтаж	м оград	97	1708,00	542,22	165676	52595	--	156427	347872
		НР - 118%; СП - 8%			1165,78	200,88	113080	19485		25768	
3	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	23,9531	107,00	--	2563	--		--	2768
		СП - 8%			--	--	--	--		205	

4	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	23,9531	40,00	--	958	--		--	1035
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				212827	71412	--	191807	437006
							137893	27432	--	32371	

РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ

		СТОЙКА СТ-1-10ШТ									
17	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	3,1525	215,38	205,28	679	647	--	202	951
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	32	248		70	
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,0975	1647,80	--	161	--	--	116	299
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	161	--		22	
19	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,76	18,31	18,31	32	33	--	9	44
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	13		3	
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,44	860,22	--	378	--	--	273	703
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	378	--		52	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1,76	159,33	75,52	280	133	--	150	465
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	148	61		34	
22	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,025	4188,94	300,98	8483	610	6772	1228	10488
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	1101	205		777	
23	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,85	25439,21	635,26	21623	540	17338	3586	27225
		НР - 91%; СП - 8%			4406,40	229,07	3745	195		2017	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04512	229820,00	--	10369	--	10369	--	11199
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,00888	242664,00	--	2155	--	2155	--	2327

		СП - 8%				--	--	--	--		172
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	870,31	19,70	10444	237	6890	3115	14643
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	3317	32		1085	
27	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1377	23653,90	12552,35	3257	1729	560	999	4596
		НР - 69%; СП - 8%			7026,60	3483,23	968	480		340	
28	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,5	1450,00	--	36975	--	36975	--	39933
		СП - 8%			--	--	--	--		2958	
29	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00353	271178,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,09567	89,50	2,41	367	10	175	126	532
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	182	1		39	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза	м2	4,09567	243,77	5,11	998	21	659	222	1318
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	318	3		98	
		ПАНЕЛЬ ПП-1 (3М)-24ШТ									
32	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,7285008	175316,55	11000,02	127718	8013	3961	81231	225664
		НР - 69%; СП - 8%			158880,00	2719,66	115744	1981		16716	
33	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,7285008	87926,47	21500,54	64055	15663	975	35611	107639
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	47417	4193		7973	
34	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,72576	292066,00	--	211970	--	211970	--	228928
		СП - 8%			--	--	--	--		16958	

35	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,0027408	1588635,00 --	-- --	4354 --	-- --	4354	-- 348	4702
36	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 НР - 69%; СП - 8%	м2	133,2	381,91 361,25	11,64 4,78	50871 48119	1551 637	1201	33641 6761	91273
37	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	153,18	3051,00 --	-- --	467352 --	-- --	467352	-- 37388	504740
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	21,126552	89,50 44,34	2,41 0,26	1891 937	50 5	904	650 203	2744
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза НР - 69%; СП - 8%	м2	21,126552	243,77 77,76	5,11 0,79	5150 1643	108 17	3399	1145 504	6799
		ПАНЕЛЬ ПП-2 (2М)-4ШТ									
40	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,080954	175316,55 158880,00	11000,02 2719,66	14193 12862	890 220	441	9027 1858	25077
41	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,080954	87926,47 65088,00	21500,54 5755,58	7118 5269	1741 466	108	3957 886	11961
42	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,08064	292066,00 --	-- --	23552 --	-- --	23552	-- 1884	25436
43	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000314	1588635,00 --	-- --	499 --	-- --	499	-- 40	539

44	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	14,8	381,91 361,25	11,64 4,78	5652 5347	173 71	132	3738 751	10141
45	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**									
		СП - 8%	м2	17,02	3051,00 --	-- --	51928 --	-- --	51928	-- 4154	56082
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	2,3476708	89,50 44,34	2,41 0,26	210 104	6 1	100	72 23	305
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	2,3476708	243,77 77,76	5,11 0,79	572 183	12 2	377	127 56	755
		ПАНЕЛЬ ПП-3 (2,6М)-1ШТ									
48	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0263147	175316,55 158880,00	11000,02 2719,66	4613 4181	290 72	142	2934 604	8151
49	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0263147	87926,47 65088,00	21500,54 5755,58	2314 1713	565 151	36	1286 288	3888
50	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**									
		СП - 8%	т	0,02621	292066,00 --	-- --	7655 --	-- --	7655	-- 612	8267
51	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**									
		СП - 8%	т	0,0001047	1588635,00 --	-- --	166 --	-- --	166	-- 13	179
52	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	4,76	381,91 361,25	11,64 4,78	1818 1720	56 23	42	1202 242	3262

53	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	5,474	3051,00	--	16701	--	16701	--	18037
		СП - 8%			--	--	--	--		1336	
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,7631269	89,50	2,41	68	2	32	23	99
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	34	--		7	
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза**	м2	0,7631269	243,77	5,11	186	4	123	41	246
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	59	1		18	
		ПАНЕЛЬ ПП-4 (2,8М)-2ШТ									
56	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,0566838	175316,55	11000,02	9938	623	309	6320	17559
		НР - 69%; СП - 8%			158880,00	2719,66	9006	154		1301	
57	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0566838	87926,47	21500,54	4984	1218	77	2771	8375
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	3689	326		620	
58	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,05646	292066,00	--	16490	--	16490	--	17809
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
59	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0002238	1588635,00	--	356	--	356	--	384
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
60	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	10,26	381,91	11,64	3918	119	93	2591	7030
		НР - 69%; СП - 8%			361,25	4,78	3706	49		521	
61	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	11,799	3051,00	--	35999	--	35999	--	38879
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	

62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,6438278	89,50 44,34	2,41 0,26	147 73	4 --	70	51 16	213
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,6438278	243,77 77,76	5,11 0,79	401 128	8 1	265	89 39	529
		ПАНЕЛЬ ПП-5 (2,3М)-1ШТ									
64	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0232728	175316,55 158880,00	11000,02 2719,66	4080 3698	256 63	126	2595 534	7209
65	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0232728	87926,47 65088,00	21500,54 5755,58	2046 1515	500 134	31	1138 255	3438
66	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,02318	292066,00 --	-- --	6770 --	-- --	6770	-- 542	7312
67	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0000928	1588635,00 --	-- --	147 --	-- --	147	-- 12	159
68	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,21	381,91 361,25	11,64 4,78	1608 1521	49 20	38	1063 214	2885
69	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	4,8415	3051,00 --	-- --	14771 --	-- --	14771	-- 1182	15953
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,6749118	89,50 44,34	2,41 0,26	60 30	1 --	29	21 6	87

71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,6749118	243,77 77,76	5,11 0,79	165 52	4 1	109	37 16	218
		ВОРОТА В1 (4М)-1ШТ									
72	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,079708	175316,55 158880,00	11000,02 2719,66	13974 12664	877 217	433	8888 1829	24691
73	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,079708	87926,47 65088,00	21500,54 5755,58	7008 5188	1714 459	106	3896 872	11777
74	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,07947	292066,00 --	-- --	23210 --	-- --	23210	-- 1857	25067
75	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,000238	1588635,00 --	-- --	378 --	-- --	378	-- 30	408
76	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,32	381,91 361,25	11,64 4,78	2796 2644	85 35	67	1849 372	5016
77	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012** *СП - 8%*	м2	8,418	3051,00 --	-- --	25683 --	-- --	25683	-- 2055	27738
78	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	4	500,00 --	-- --	2000 --	-- --	2000	-- 160	2160
79	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016** *СП - 8%*	шт.	1	503,00 --	-- --	503 --	-- --	503	-- 40	543
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,311532	89,50 44,34	2,41 0,26	207 102	6 1	99	71 22	300

81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза НР - 69%; СП - 8%	м2	2,311532	243,77 77,76	5,11 0,79	563 180	12 2	371	125 55	743
		КАЛИТКА К1 (1М)-1ШТ									
82	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,032321	175316,55 158880,00	11000,02 2719,66	5666 5135	356 88	175	3604 742	10012
83	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,032321	87926,47 65088,00	21500,54 5755,58	2842 2104	695 186	43	1580 354	4776
84	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,03224	292066,00 --	-- --	9416 --	-- --	9416	-- 753	10169
85	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000081	1588635,00 --	-- --	129 --	-- --	129	-- 10	139
86	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,85	381,91 361,25	11,64 4,78	707 668	22 9	17	467 94	1268
87	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	2,1275	3051,00 --	-- --	6491 --	-- --	6491	-- 519	7010
88	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	2	500,00 --	-- --	1000 --	-- --	1000	-- 80	1080
89	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016 СП - 8%	шт.	1	503,00 --	-- --	503 --	-- --	503	-- 40	543
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,937309	89,50 44,34	2,41 0,26	84 42	2 --	40	29 9	122

91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три раза**	м2	0,937309	243,77	5,11	228	5	150	51	301
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	73	1		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1373032	39640	1025494	221947	1722573
							307900	10824	--	127597	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2159581
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				445793				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111052			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38256			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1025498		
		- Перевозка грузов	Тенге				3521				
		- Накладные расходы	Тенге							413754	
		- Сметная прибыль	Тенге							159968	

КНС №27

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-08-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		ОКНА									
23	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	5,676	2954,23	173,49	16768	985	8511	6963	25629
		НР - 90%; СП - 8%			1281,14	81,84	7272	465		1898	
24	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	5,676	22136,00	--	125644	--	125644	--	135696
		СП - 8%			--	--	--	--		10052	
25	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	4,744	1202,32	4,95	5704	24	4566	1013	7254
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	1114	12		537	
26	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	4,744	2101,00	--	9967	--	9967	--	10764
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
		ДВЕРИ									

27	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**									
			м2	6	2899,56	47,90	17397	287	3204	9677	29240
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	13906	119		2166	
28	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**									
			м2	6	40518,00	--	243108	--	243108	--	262557
		СП - 8%			--	--	--	--		19449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				418588	1296	395000	17653	471140
							22292	596	--	34899	

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ПОТОЛОК

42	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**									
			м2	80,35	2320,61	29,79	186461	2394	81221	75421	282833
		НР - 72%; СП - 8%			1279,98	23,71	102846	1905		20951	
43	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	80,35	461,25	2,94	37061	236	11860	20064	61695
		НР - 80%; СП - 8%			310,70	1,43	24965	115		4570	

СТЕНЫ

44	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**									
			м2	107,6	2726,07	14,55	293325	1565	45515	177871	508892
		НР - 72%; СП - 8%			2288,52	7,42	246245	798		37696	
45	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**									
			м2	354,67	1890,25	26,96	670415	9562	307758	259604	1004420
		НР - 72%; СП - 8%			995,56	21,05	353095	7466		74402	
46	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	354,67	413,90	2,94	146798	1043	47852	78728	243568
		НР - 80%; СП - 8%			276,04	1,43	97903	507		18042	

ПОЛЫ

47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	59,93	1602,65	73,89	96047	4428	18437	70704	180091
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	73182	2035		13340	
48	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	61,1286	1739,00	--	106303	--	106303	--	114807
		СП - 8%			--	--	--	--		8504	
49	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	64,1251	633,26	1,63	40608	105	20769	18597	63942
		НР - 94%; СП - 8%			307,74	0,79	19734	51		4736	
ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ											
50	1212-0103-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические (лестницы, монорельс, балки). Окраска масляными составами за два раза**	м2	--	963,63	0,27	--	--	--	--	--
					821,03	0,13	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1577018	19333	639715	700989	2460248
							917970	12877	--	182241	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2931388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				940262				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20629			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13473			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1034716		
		- Накладные расходы	Тенге							718642	
		- Сметная прибыль	Тенге							217140	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-08-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

9	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	4468,61	46,22	17874	185	15141	2551	22059
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	2548	56		1634	
10	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	7	5127,57	46,22	35893	323	31111	4465	43586
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	4459	97		3229	
11	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	6	1692,64	31,98	10156	191	1910	7976	19583
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	8055	83		1451	
12	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	1	1786,64	31,98	1787	32	412	1329	3366

		НР - 95%; СП - 8%			1342,58	13,90	1343	14		249	
13	1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	5380,55	41,93	58110	453	39237	18227	82444
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	18420	180		6107	
14	1120-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,69	5421,53	43,25	166387	1328	112716	51812	235655
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	17,16	52343	527		17456	
15	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,69	22227,71	1395,02	15337	963	1507	10133	27508
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	12867	466		2038	
16	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,8556	15703,00	--	13435	--	13435	--	14510
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
17	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	20	540,50	27,30	10810	546	3037	5587	17709
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	7227	124		1312	
18	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,023	373181,00	--	8583	--	8583	--	9270
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				338372	4021	227089	102080	475690
							107262	1547	--	35238	

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ

19	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	30	418,82	--	12565	--	--	9047	23340
		НР - 72%; СП - 8%			418,82	--	12565	--		1729	
20	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	10	756,93	3,67	7569	37	297	5209	13801

	НР - 72%; СП - 8%			723,52	--	7235	--		1022	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**20134**	**37**	**297**	**14256**	**37141**
						19800	--	--	**2751**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**512831**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**127062**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4058**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1547**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**227385**		
	- Накладные расходы	Тенге							**116336**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**37989**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-08-03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. 1К1Н

3	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СУ АРНАСЫ СЕРВИС ЛТД"**	**Станина для сухой, горизонтальной установки**								
		шт	**3**	**915499,11**	--	**2746497**	--		--	**2746497**
				--	--	--	--	**2746497**	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2746497**	--	--	--	**2746497**
						--	--	**2746497**	--	

РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖ

	1К1									
78	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Контейнер решатчатый и решетка-заслонка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**								
		т конструкций	**0,461**	**35018,87**	**1745,04**	**16144**	**804**	**1058**	**9961**	**28193**
	НР - 69%; СП - 8%			**30979,68**	**334,94**	**14282**	**154**		**2088**	
79	**1303-0110-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 18 м. Демонтаж оборудования**								
		шт.	**1**	**10299,03**	**271,23**	**10299**	**272**	--	**6155**	**17771**
	НР - 61%; СП - 8%			**10027,80**	**62,69**	**10028**	**63**		**1316**	
80	**1312-1101-0115 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Демонтаж оборудования**								
		шт.	**1**	**8730,02**	**4182,08**	**8730**	**4182**	--	**3691**	**13415**
	НР - 61%; СП - 8%			**4547,94**	**1503,36**	**4548**	**1503**		**994**	

81	1312-0101-0315 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Демонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	18	1642,49	613,74	29565	11047	--	13149	46131
		НР - 61%; СП - 8%			1028,75	168,83	18517	3039		3417	
	1К1Н										
82	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	10654,14	269,94	10654	270	--	6352	18367
		НР - 61%; СП - 8%			10384,20	28,94	10384	29		1360	
83	1303-0110-0204 РСНБ РК 2015 К=0,3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования	шт.	1	10840,27	441,07	10840	441	--	6423	18644
		НР - 61%; СП - 8%			10399,20	130,21	10399	130		1381	
84	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. ДЕМонтаж оборудования	шт.	2	1938,77	552,54	3878	1105	--	1931	6274
		НР - 61%; СП - 8%			1386,23	196,85	2772	394		465	
85	1312-1101-0112 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. ДЕМонтаж оборудования	шт.	2	4029,47	1689,96	8059	3380	--	3591	12582
		НР - 61%; СП - 8%			2339,51	604,18	4679	1208		932	
86	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. ДЕМонтаж оборудования	шт.	4	2824,69	1049,20	11299	4197	--	5247	17870
		НР - 61%; СП - 8%			1775,48	374,99	7102	1500		1324	
87	1312-1101-0114 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. ДЕМонтаж оборудования	шт.	3	7026,10	3260,65	21078	9781	--	9035	32522
		НР - 61%; СП - 8%			3765,46	1171,49	11296	3514		2409	
88	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	745,46	362,16	5218	2535	--	2073	7874
		НР - 61%; СП - 8%			383,30	102,18	2683	715		583	

89	1312-0101-0314 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	16	1505,60	584,10	24090	9345	--	10543	37404
		НР - 61%; СП - 8%			921,50	158,77	14744	2540		2771	
90	1312-0101-0312 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	1202,02	554,59	7212	3328	--	2931	10955
		НР - 61%; СП - 8%			647,44	153,42	3885	921		811	
91	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5	804,17	387,11	4021	1936	--	1590	6060
		НР - 61%; СП - 8%			417,06	104,39	2085	522		449	
92	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. ДЕМонтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	20	403,85	6,65	8077	133	--	4865	13977
		НР - 61%; СП - 8%			397,20	1,54	7944	31		1035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				179164	52756	1058	87537	288039
							125348	16263	--	21335	

РАЗДЕЛ 5. ТХ (ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ) (без стоимости материалов)

93	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	шт.	2	54273,34	4826,61	108547	9653	14282	53614	175134
		НР - 61%; СП - 8%			42306,00	1639,65	84612	3279		12973	
94	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	19848,17	7796,30	138937	54574	12629	55676	210182
		НР - 61%; СП - 8%			10247,76	2791,14	71734	19538		15569	
95	1312-1101-0117 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	44124,32	17448,31	44124	17448	5744	16634	65619
		НР - 61%; СП - 8%			20932,44	6336,87	20932	6337		4861	
96	1107-0110-0103 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Установка	шт. сборных конструкций	2	9283,28	1600,44	18567	3201	5357	12885	33968
		НР - 118%; СП - 8%			5004,72	454,87	10009	910		2516	

97	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	6,33	31093,01	7081,65	196819	44827	89886	79499	298424
		НР - 99%; СП - 8%			9811,45	2874,51	62106	18196		22105	
98	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	40	3758,76	1609,32	150350	64372	2301	61314	228597
		НР - 61%; СП - 8%			2091,92	420,96	83677	16838		16933	
99	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	14	2569,88	185,14	35978	2592	1714	31538	72918
		НР - 99%; СП - 8%			2262,26	13,24	31672	185		5401	
100	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	фланец	2	5347,92	395,82	10696	791	761	9131	21413
		НР - 99%; СП - 8%			4571,98	39,72	9144	79		1586	
101	1122-1101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2	36282,67	22783,94	72565	45568	5427	34516	115647
		НР - 99%; СП - 8%			10784,76	6647,55	21570	13295		8567	
102	1122-1101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 1300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2	127443,67	89999,61	254887	179999	18633	105707	389441
		НР - 99%; СП - 8%			28127,40	25259,88	56255	50520		28848	
103	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сетки. Устройство**	м2 сетки	8	1655,52	79,52	13244	636	1996	8249	23213
		НР - 76%; СП - 8%			1326,53	30,26	10612	242		1719	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
104	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	иглофильтр	20	5706,55	1222,11	114131	24442	16316	59253	187255
		НР - 72%; СП - 8%			3668,65	446,16	73373	8923		13871	
105	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**	иглофильтр	20	2661,35	1398,23	53227	27965	--	27202	86864
		НР - 72%; СП - 8%			1263,12	625,93	25262	12519		6434	
106	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	20	5829,44	520,93	116589	10419	100541	6275	132693
		НР - 72%; СП - 8%			281,47	154,29	5629	3086		9829	

107	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	20	487,18	307,92	9744	6159	--	3992	14835
		НР - 72%; СП - 8%			179,26	97,94	3585	1959		1099	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
108	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	70	153,64	145,41	10755	10179	--	2254	14050
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	576	2555		1041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1349160	502825	275587	567739	2070253
							570748	158461	--	153352	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5104784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				696096				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					555581			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					174724			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						276643		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2746497		
		- Накладные расходы	Тенге							655276	
		- Сметная прибыль	Тенге							174687	

КНС №29

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-09-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
21	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	141,36	2758,83	8,75	389988	1237	204846	147306	580278
		НР - 80%; СП - 8%			1300,97	1,61	183905	228		42984	
22	2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг цветных тонов	м2	155,496	2573,00	--	400091	--	400091	--	432098
		СП - 8%			--	--	--	--		32007	
23	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	220,61	1847,84	10,76	407652	2374	83529	257683	718562
		НР - 80%; СП - 8%			1458,45	1,61	321749	355		53227	
24	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	59,5245	1029,00	--	61251	--	61251	--	66151
		СП - 8%			--	--	--	--		4900	
25	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	60,7215	656,00	--	39833	--	39833	--	43020
		СП - 8%			--	--	--	--		3187	

26	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	25,935	724,00	--	18777	--	18777	--	20279
		СП - 8%			--	--	--	--		1502	
27	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Откосные костыли**	шт.	8	73,00	--	584	--	584	--	631
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
28	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	м	25,935	505,00	--	13097	--	13097	--	14145
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
29	2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	59,5245	739,00	--	43989	--	43989	--	47508
		СП - 8%			--	--	--	--		3519	
30	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекП 2 ОКНА	141,36	813,12	40,29	114943	5696	39761	67198	196713
		НР - 93%; СП - 8%			491,55	19,60	69486	2771		14571	
31	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,681	2954,23	173,49	7920	465	4020	3289	12105
		НР - 90%; СП - 8%			1281,14	81,84	3435	219		897	
32	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	2,681	22136,00	--	59347	--	59347	--	64095
		СП - 8%			--	--	--	--		4748	
33	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,56	1202,32	4,95	1876	8	1502	333	2386
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	366	4		177	
34	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	1,56	2101,00	--	3278	--	3278	--	3540
		СП - 8%			--	--	--	--		262	

ДВЕРИ

35	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**									
			м2	5,28	2633,56	50,57	13905	267	2254	7932	23584
		НР - 69%; СП - 8%			2156,08	21,20	11384	112		1747	
36	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**									
			м2	5,28	44250,00	--	233640	--	233640	--	252331
		СП - 8%			--	--	--	--		18691	
		УСИЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ФУНДАМЕНТА (АС. Лист 11)									
39	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления**									
			м3 грунта	1,9	3337,07	0,27	6340	--	--	4565	11777
		НР - 72%; СП - 8%			3336,80	0,13	6340	--		872	
40	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**									
			м2	20,7	211,54	--	4379	--	--	3678	8702
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	4379	--		645	
41	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**									
			отверстие	73	61,72	0,89	4506	65	--	3197	8319
		НР - 72%; СП - 8%			60,83	--	4441	--		616	
42	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**									
			м3	2,84	49961,14	2105,70	141890	5980	71496	56251	213992
		НР - 84%; СП - 8%			22681,12	898,33	64414	2551		15851	
43	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**									
			м3	2,8968	18840,00	--	54576	--	54576	--	58942
		СП - 8%			--	--	--	--		4366	
44	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,16801	251794,00	--	42304	--	42304	--	45688
		СП - 8%			--	--	--	--		3384	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**(Ерш) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,01168	229820,00	--	2684	--	2684	--	2899
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
			м2 поверхности	6,386	870,31	19,70	5558	126	3667	1658	7793

		НР - 95%; СП - 8%			276,45	2,65	1765	17		577	
		ОТМОСТКА									
47	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские В7,5. Устройство**									
			м3	5,27	19929,03	1180,81	105026	6223	93139	6447	120391
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	5664	1421		8918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2177434**	**22441**	**1477665**	**559537**	**2955929**
							677328	**7678**	**--**	**218958**	

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
ПОТОЛОК											
51	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**									
			м2	43	2320,61	29,79	99786	1281	43466	40362	151360
		НР - 72%; СП - 8%			1279,98	23,71	55039	1020		11212	
52	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	43	461,25	2,94	19834	126	6348	10737	33017
		НР - 80%; СП - 8%			310,70	1,43	13360	61		2446	
СТЕНЫ											
53	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**									
			м2	11,74	2726,07	14,55	32004	171	4966	19407	55524
		НР - 72%; СП - 8%			2288,52	7,42	26867	87		4113	
54	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**									
			м2	117,5	1890,25	26,96	222104	3167	101959	86005	332758
		НР - 72%; СП - 8%			995,56	21,05	116978	2473		24649	
55	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	117,5	413,90	2,94	48633	345	15853	26082	80692
		НР - 80%; СП - 8%			276,04	1,43	32435	168		5977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**422361**	**5090**	**172592**	**182593**	**653351**
							244679	**3809**	**--**	**48397**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3609280**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге					922007				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						27531			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11487			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1650256		
- Накладные расходы	Тенге								742130	
- Сметная прибыль	Тенге								267355	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-09-03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. 1К1Н

3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СУ АРНАСЫ СЕРВИС ЛТД"	Станина для сухой, горизонтальной установки	шт	3	681136,61	--	2043410	--		--	2043410
					--	--	--	--	2043410	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2043410	--	--	--	2043410
							--	--	2043410	--	

РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖ

		1К1									
78	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Контейнер решатчатый и решетка-заслонка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,461	35018,87	1745,04	16144	804	1058	9961	28193
		НР - 69%; СП - 8%			30979,68	334,94	14282	154		2088	
79	1303-0110-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 18 м. Демонтаж оборудования	шт.	1	10299,03	271,23	10299	272	--	6155	17771
		НР - 61%; СП - 8%			10027,80	62,69	10028	63		1316	
80	1312-1101-0115 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Демонтаж оборудования	шт.	1	8730,02	4182,08	8730	4182	--	3691	13415
		НР - 61%; СП - 8%			4547,94	1503,36	4548	1503		994	
81	1312-0101-0315 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Демонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10	1642,49	613,74	16425	6137	--	7305	25629
		НР - 61%; СП - 8%			1028,75	168,83	10287	1688		1898	
		1К1Н									

82	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	10654,14 10384,20	269,94 28,94	10654 10384	270 29	--	6352 1360	18367
83	1303-0110-0204 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	10840,27 10399,20	441,07 130,21	10840 10399	441 130	--	6423 1381	18644
84	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. ДЕМонтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	1938,77 1386,23	552,54 196,85	3878 2772	1105 394	--	1931 465	6274
85	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. ДЕМонтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	2824,69 1775,48	1049,20 374,99	11299 7102	4197 1500	--	5247 1324	17870
86	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. ДЕМонтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	2756,82 1731,79	1025,03 365,34	5514 3464	2050 731	--	2559 646	8718
87	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. ДЕМонтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	5413,22 3074,33	2338,89 837,34	16240 9223	7017 2512	--	7158 1872	25270
88	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**									
		НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	7	745,46 383,30	362,16 102,18	5218 2683	2535 715	--	2073 583	7874
89	1312-0101-0313 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**									
		НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	16	1310,90 742,76	568,13 157,21	20974 11884	9090 2515	--	8784 2381	32138

90	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	6	804,17 417,06	387,11 104,39	4825 2502	2322 626	--	1908 539	7272
91	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	5	770,73 389,65	381,08 102,86	3854 1948	1905 514	--	1502 428	5785
92	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. ДЕМонтаж с применением готовых деталей *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	20	403,85 397,20	6,65 1,54	8077 7944	133 31	--	4865 1035	13977
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				152971 109450	42460 13105	1058 --	75914 18310	247197

РАЗДЕЛ 5. ТХ (ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ) (без стоимости материалов)

93	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	54273,34 42306,00	4826,61 1639,65	108547 84612	9653 3279	14282	53614 12973	175134
94	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	7	19848,17 10247,76	7796,30 2791,14	138937 71734	54574 19538	12629	55676 15569	210182
95	1312-1101-0117 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	44124,32 20932,44	17448,31 6336,87	44124 20932	17448 6337	5744	16634 4861	65619
96	1107-0110-0103 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	9283,28 5004,72	1600,44 454,87	18567 10009	3201 910	5357	12885 2516	33968
97	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	6,33	31093,01 9811,45	7081,65 2874,51	196819 62106	44827 18196	89886	79499 22105	298424

98	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	40	3758,76	1609,32	150350	64372	2301	61314	228597
		НР - 61%; СП - 8%			2091,92	420,96	83677	16838		16933	
99	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	14	2569,88	185,14	35978	2592	1714	31538	72918
		НР - 99%; СП - 8%			2262,26	13,24	31672	185		5401	
100	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	2	5347,92	395,82	10696	791	761	9131	21413
		НР - 99%; СП - 8%			4571,98	39,72	9144	79		1586	
101	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	16600,16	9576,28	33200	19152	2735	16972	54186
		НР - 99%; СП - 8%			5656,56	2915,16	11313	5830		4014	
102	1122-1101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 1300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	127443,67	89999,61	254887	179999	18633	105707	389441
		НР - 99%; СП - 8%			28127,40	25259,88	56255	50520		28848	
103	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сетки. Устройство	м2 сетки	8	1655,52	79,52	13244	636	1996	8249	23213
		НР - 76%; СП - 8%			1326,53	30,26	10612	242		1719	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
104	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	20	5706,55	1222,11	114131	24442	16316	59253	187255
		НР - 72%; СП - 8%			3668,65	446,16	73373	8923		13871	
105	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	иглофильтр	20	2661,35	1398,23	53227	27965	--	27202	86864
		НР - 72%; СП - 8%			1263,12	625,93	25262	12519		6434	
106	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	20	5829,44	520,93	116589	10419	100541	6275	132693
		НР - 72%; СП - 8%			281,47	154,29	5629	3086		9829	
107	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	20	487,18	307,92	9744	6159	--	3992	14835
		НР - 72%; СП - 8%			179,26	97,94	3585	1959		1099	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

108	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	70	153,64	145,41	10755	10179	--	2254	14050
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	576	2555		1041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1309795	476409	272895	550195	2008792
							560491	150996	--	148799	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4299394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				669941				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					518869			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					164101			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						273950		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2043410		
		- Накладные расходы	Тенге							626109	
		- Сметная прибыль	Тенге							167109	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-09 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС №29

РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10КВ

ОБОРУДОВАНИЕ

1	1308-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления**	м ширины по фронту	1,6	89577,52	9026,81	143324	14443	87081	34249	191779
		НР - 72%; СП - 8%			26125,00	3605,41	41800	5769		14206	
2	5108-0401-0902 РСНБ РК 2015	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-02 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2	339201,00	--	678402	--		--	678402
					--	--	--	--	678402	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	шт	2	1302,46	80,59	2605	161	52	1769	4724
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	2392	64		350	
4	2307-0501-0704 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	2	74287,00	--	148574	--	148574	--	160460
		СП - 8%			--	--	--	--		11886	
5	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	6	3929,74	398,54	23578	2392	5298	12091	38522
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	150,76	15888	905		2854	
6	2307-0503-0412 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТОЛ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015**	шт.	6	5528,00	--	33168	--	33168	--	35821

		СП - 8%				--	--	--	--	2653	
7	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**									
			шт.	1	12833,07	935,26	12833	936	9147	2211	16248
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	321,50	2750	322		1204	
8	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЛОРАН"	**Автоматический ввод резерва на 2 ввода 100А АВР-0,4 кВ**									
			шт	1	133500,00	--	133500	--	133500	--	144180
		СП - 8%			--	--	--	--		10680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1175984	17932	416820	50320	1270136
							62830	7060	678402	43833	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1270137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				62830				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17932			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						416821		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						678402		
		- Накладные расходы	Тенге							50320	
		- Сметная прибыль	Тенге							43833	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-09 НАПОРНАЯ, САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦЦИЯ КНС №29

РАЗДЕЛ 1. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НК

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
			м3 грунта	154,23	232,81	232,81	35906	35907	--	6318	45602
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,90	--	8776		3378	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			м3 грунта	4,77	1647,80	--	7860	--	--	5659	14601
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	7860	--		1082	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	113,2224	34,93	34,93	3955	3955	--	1039	5394
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	1444		400	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	28,3056	860,22	--	24349	--	--	17531	45231
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	24349	--		3350	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
			м3 уплотненного грунта	113,2224	159,33	75,52	18040	8551	--	9666	29922
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	9489	3936		2216	

6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,4	4112,24	158,80	9869	381	6998	2575	13439
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	2490	111		996	
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
7	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	559093,69	194778,51	13418	4675	245	9756	25028
		НР - 99%; СП - 8%			354068,00	56543,94	8498	1357		1854	
8	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,22	5411,00	--	120232	--	120232	--	129851
		СП - 8%			--	--	--	--		9619	
9	1312-0201-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219-273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	2	2158,17	540,88	4316	1082	56	2183	7019
		НР - 61%; СП - 8%			1588,80	200,55	3178	401		520	
10	2301-0302-0351 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 220 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2	68066,00	--	136132	--	136132	--	147023
		СП - 8%			--	--	--	--		10891	
11	2302-0103-2013 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	135419,00	--	270838	--	270838	--	292505
		СП - 8%			--	--	--	--		21667	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
12	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6356,52	2021,08	12713	4042	1144	8676	23100
		НР - 99%; СП - 8%			3763,52	618,39	7527	1237		1711	
13	2304-0102-1108 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	268093,00	--	536186	--	536186	--	579081
		СП - 8%			--	--	--	--		42895	
14	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	7573,00	--	30292	--	30292	--	32715
		СП - 8%			--	--	--	--		2423	

15	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	4	5042,00	--	20168	--	20168	--	21781
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1421,33	917,49	5685	3670	--	2990	9369
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	2015	1004		694	
17	2302-0304-2233 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x200, PN 16	шт.	2	37135,00	--	74270	--	74270	--	80212
		СП - 8%			--	--	--	--		5942	
18	2302-0303-1711 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	2	8736,00	--	17472	--	17472	--	18870
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
		УПОР БЕТОННЫЙ									
19	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный. Устройство	м3	0,1	19694,43	1180,81	1969	118	1744	122	2259
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	107	27		167	
		ВРЕЗКА									
20	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	2	22599,83	--	45200	--	4211	40579	92641
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	--	40989	--		6862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1388870	62381	1219988	107094	1615643
							106502	18293	--	119678	

РАЗДЕЛ 2. САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ)

21	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	22599,83	--	22600	--	2106	20289	46320
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	--	20494	--		3431	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	2	1421,33	917,49	2843	1835	--	1495	4685
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1008	502		347	
23	2302-0302-8219 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, DN 315, PN 16	шт.	1	16756,00	--	16756	--	16756	--	18096
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
24	2302-0304-2619 РСНБ РК 2015	Муфта электросварная, DN 315, PN 16	шт.	1	25110,00	--	25110	--	25110	--	27119
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	
		КОЛОДЦЫ									

25	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	2,639	32192,68	7130,60	84956	18818	35129	38265	133079
		НР - 99%; СП - 8%			11750,13	2896,08	31009	7643		9858	
26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	22529,00	--	22529	--	22529	--	24331
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
27	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	14702,00	--	29404	--	29404	--	31756
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	18939,00	--	56817	--	56817	--	61362
		СП - 8%			--	--	--	--		4545	
29	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	19692,00	--	19692	--	19692	--	21267
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	5577,00	--	16731	--	16731	--	18069
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
31	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,009	18842,00	--	170	--	170	--	184
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
32	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,2	18842,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
33	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянка ГОСТ 25772-83**	т	0,03543	581946,00	--	20618	--	20618	--	22267
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
34	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	21	870,31	19,70	18277	414	12058	5451	25626
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	5805	56		1898	

ФУТЛЯР

36	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0004	1548097,52	733924,52	619	293	--	436	1139
		НР - 99%; СП - 8%			814173,00	285866,86	326	114		84	
37	2301-0501-1328 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,4	52806,00	--	21122	--	21122	--	22812
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
38	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75	**Концы футляра диаметром 600 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	23374,71	2413,60	23375	2414	13800	7139	32955
		НР - 99%; СП - 8%			7161,04	49,65	7161	50		2441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				406190	23774	316613	73075	517603
							65803	8365	--	38338	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2133245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				172305				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86155			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26658			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1536604		
		- Накладные расходы	Тенге							180169	
		- Сметная прибыль	Тенге							158016	

КНС №34

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-10-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		ДВЕРИ									
38	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,058	2899,56	47,90	5967	99	1098	3319	10029
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	4770	41		743	
39	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,058	40518,00	--	83386	--	83386	--	90057
		СП - 8%			--	--	--	--		6671	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
40	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	57,53	2427,67	0,19	139664	11	24335	83029	240508

		НР - 72%; СП - 8%			2004,48	--	115318	--		17815	
41	1212-0103-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 5 м2 (металлические двери). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов**									
			м2	8,64	492,93	0,30	4259	2	1230	2180	6954
		НР - 72%; СП - 8%			350,30	0,13	3027	1		515	
		ЦОКОЛЬ (АС. Лист 14)									
42	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления**									
			м3 грунта	0,9	3337,07	0,27	3003	--	--	2162	5579
		НР - 72%; СП - 8%			3336,80	0,13	3003	--		413	
43	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**									
			м2	17,63	211,54	--	3729	--	--	3133	7411
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	3729	--		549	
44	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**									
			отверстие	71	61,72	0,89	4382	63	--	3110	8091
		НР - 72%; СП - 8%			60,83	--	4319	--		599	
45	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**									
			м3	3,71	49961,14	2105,70	185356	7812	93397	73483	279546
		НР - 84%; СП - 8%			22681,12	898,33	84147	3333		20707	
46	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**									
			м3	3,7842	19365,00	--	73281	--	73281	--	79143
		СП - 8%			--	--	--	--		5862	
47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,20686	251794,00	--	52086	--	52086	--	56253
		СП - 8%			--	--	--	--		4167	
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**(Ерш) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,01136	229820,00	--	2611	--	2611	--	2820
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
			м2 поверхности	6,386	870,31	19,70	5558	126	3667	1658	7793
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1765	17		577	

50	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	17,63	255,76	--	4509	--	780	2983	8092
		НР - 80%; СП - 8%			211,52	--	3729	--		599	
		ОТМОСТКА									
51	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские В7,5. Устройство	м3	5,3	19929,03	1180,81	105624	6259	93669	6484	121076
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	5696	1429		8969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				673415	14372	429540	181541	923352
							229503	4821	--	68395	

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПОТОЛОК

60	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	61,82	2320,61	29,79	143460	1842	62490	58028	217607
		НР - 72%; СП - 8%			1279,98	23,71	79128	1466		16119	
61	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	61,82	461,25	2,94	28514	181	9126	15437	47467
		НР - 80%; СП - 8%			310,70	1,43	19207	88		3516	

СТЕНЫ

62	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	107,15	3095,57	14,55	331690	1559	45324	205633	580309
		НР - 72%; СП - 8%			2658,02	7,42	284807	795		42986	
63	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	159	1890,25	26,96	300550	4287	137969	116382	450286
		НР - 72%; СП - 8%			995,56	21,05	158294	3347		33355	
64	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	159	413,90	2,94	65810	467	21453	35294	109193

		НР - 80%; СП - 8%			276,04	1,43	43890	227		8088	
65	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	77,23	4369,89	19,85	337487	1533	144733	153573	530345
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	191221	744		39285	
ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ											
66	1212-0103-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические (лестницы, монорельс, балки). Окраска масляными составами за два раза**	м2	3,1	963,63	0,27	2987	--	442	1833	5205
		НР - 72%; СП - 8%			821,03	0,13	2545	--		386	
ПОЛЫ											
67	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	42,06	1602,65	73,89	67407	3107	12940	49621	126391
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	51360	1428		9362	
68	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	42,9012	1739,00	--	74605	--	74605	--	80573
		СП - 8%			--	--	--	--		5968	
69	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	45,0042	633,26	1,63	28499	74	14575	13052	44875
		НР - 94%; СП - 8%			307,74	0,79	13850	36		3324	
ОГРАЖДЕНИЕ СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ОП-1 (АС. Лист 12)											
70	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,18	78359,38	23706,00	14105	4267	1838	6546	22303
		НР - 69%; СП - 8%			44444,20	8260,27	8000	1487		1652	
71	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, лестничные площадки, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,18	581946,00	--	104750	--	104750	--	113130
		СП - 8%			--	--	--	--		8380	
72	ТТ.6 п.2	**Надбавка к металлу С245**	т	0,18	5772,00	--	1039	--	1039	--	1122
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,22	89,50	2,41	467	12	224	161	678
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	231	1		50	

74	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**									
			м2	5,22	240,58	1,70	1256	9	1161	61	1422
		НР - 69%; СП - 8%			16,55	0,26	86	1		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1502626	17338	632669	655621	2330906
							852619	9620	--	172659	

РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПОТОЛОК

79	1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**									
			м2	21,41	506,87	7,38	10852	158	2306	6097	18305
		НР - 72%; СП - 8%			391,76	3,77	8388	81		1356	
80	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	м2 окрашиваемой поверхности	21,41	151,09	1,31	3235	28	623	2078	5738
		НР - 80%; СП - 8%			120,70	0,64	2584	14		425	

СТЕНЫ

81	1113-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 30 мм**	м2 поверхности	143,1	990,86	344,16	141792	49250	20007	72680	231630
		НР - 69%; СП - 8%			506,88	229,20	72535	32799		17158	
82	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности стен (пенетрон). Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	м2 поверхности	143,1	3627,10	22,08	519038	3160	408191	74971	641529
		НР - 69%; СП - 8%			752,53	6,75	107687	966		47521	
83	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	104,94	101,81	0,76	10684	80	786	7886	20056
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,38	9818	40		1486	
84	1113-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Футеровка плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм на кислотоупорном силикатном растворе**	м2	38,2	12366,38	341,48	472396	13045	342559	86641	603759
		НР - 69%; СП - 8%			3057,39	229,68	116792	8774		44723	

ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

85	1212-0103-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические (лестницы, монорельс, балки). Окраска масляными составами за два раза**									
			м2	13,1	963,63	0,27	12624	4	1865	7745	21999
		НР - 72%; СП - 8%			821,03	0,13	10755	2		1629	
		ПОЛЫ (ДНИЩЕ)									
86	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная (пенетрон) из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	м2 изолируемой поверхности	21,41	3504,25	14,62	75026	313	61236	12724	94770
		НР - 94%; СП - 8%			629,46	2,78	13477	60		7020	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	21,41	745,28	28,93	15956	619	7997	7183	24990
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	7340	301		1851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1261603**	**66657**	**845570**	**278005**	**1662776**
							349376	**43037**	**--**	**123169**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4917034**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1431498**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**98367**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**57478**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1907776**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1115167**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**364223**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-10-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

10	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**									
			зонт	5	4468,61	46,22	22343	232	18926	3189	27575
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	3185	70		2043	
11	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**									
			зонт	2	5127,57	46,22	10255	93	8888	1276	12453
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	1274	28		922	
12	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	1	1692,64	31,98	1693	32	318	1329	3264
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	1343	14		242	
13	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	1	1786,64	31,98	1787	32	412	1329	3366
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	1343	14		249	

14	1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5380,55	41,93	22598	176	15259	7088	32061
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	7163	70		2375	
15	1120-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,62	5421,53	43,25	203958	1627	138169	63512	288867
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	17,16	64162	645		21398	
16	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,78	22227,71	1395,02	17338	1088	1705	11455	31096
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	14545	527		2303	
17	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,9672	15703,00	--	15188	--	15188	--	16403
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
18	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	22,5	540,50	27,30	12161	614	3416	6286	19923
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	8131	140		1476	
19	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,025875	373181,00	--	9656	--	9656	--	10428
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				316977	3894	211937	95464	445436
							101146	1508	--	32995	

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ

20	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	25	418,82	--	10470	--	--	7539	19450
		НР - 72%; СП - 8%			418,82	--	10470	--		1441	
21	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	10	756,93	3,67	7569	37	297	5209	13801
		НР - 72%; СП - 8%			723,52	--	7235	--		1022	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18639	37	297	12748	33251
						17705	--	--	2463	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								478686
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				118851				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3931			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1508			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						212234		
	- Накладные расходы	Тенге							108212	
	- Сметная прибыль	Тенге							35458	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-10-03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. 1К1Н

3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СУ АРНАСЫ СЕРВИС ЛТД"	Станина для сухой, горизонтальной установки									
			шт	3	743779,46	--	2231338	--		--	2231338
					--	--	--	--	2231338	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2231338	--	--	--	2231338
							--	--	2231338	--	

РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖ

		1К1									
69	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Контейнер решатчатый и решетка-заслонка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
			т конструкций	0,461	35018,87	1745,04	16144	804	1058	9961	28193
		НР - 69%; СП - 8%			30979,68	334,94	14282	154		2088	
70	1303-0110-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 18 м. Демонтаж оборудования									
			шт.	1	10299,03	271,23	10299	272	--	6155	17771
		НР - 61%; СП - 8%			10027,80	62,69	10028	63		1316	
71	1312-1101-0114 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Демонтаж оборудования									
			шт.	1	7026,10	3260,65	7026	3260	--	3012	10841
		НР - 61%; СП - 8%			3765,46	1171,49	3765	1171		803	

72	1312-0101-0314 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Демонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10	1505,60	584,10	15056	5841	--	6590	23377
		НР - 61%; СП - 8%			921,50	158,77	9215	1588		1732	
	1К1Н										
73	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	10654,14	269,94	10654	270	--	6352	18367
		НР - 61%; СП - 8%			10384,20	28,94	10384	29		1360	
74	1303-0110-0208 РСНБ РК 2015 К=0,3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования	шт.	1	10976,14	579,64	10976	579	--	6454	18825
		НР - 61%; СП - 8%			10396,50	184,22	10396	184		1394	
75	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. ДЕМонтаж оборудования	шт.	2	1938,77	552,54	3878	1105	--	1931	6274
		НР - 61%; СП - 8%			1386,23	196,85	2772	394		465	
76	1312-1101-0112 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. ДЕМонтаж оборудования	шт.	9	4029,47	1689,96	36265	15210	--	16161	56620
		НР - 61%; СП - 8%			2339,51	604,18	21056	5438		4194	
77	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. ДЕМонтаж оборудования	шт.	4	5413,22	2338,89	21653	9355	--	9544	33693
		НР - 61%; СП - 8%			3074,33	837,34	12297	3349		2496	
78	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	745,46	362,16	5218	2535	--	2073	7874
		НР - 61%; СП - 8%			383,30	102,18	2683	715		583	
79	1312-0101-0313 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	1310,90	568,13	7865	3409	--	3294	12052
		НР - 61%; СП - 8%			742,76	157,21	4457	943		893	

80	1312-0101-0312 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	41	1202,02	554,59	49283	22738	--	20029	74857
		НР - 61%; СП - 8%			647,44	153,42	26545	6290		5545	
81	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. ДЕМонтаж с применением готовых деталей**	м трубопровода	20	403,85	6,65	8077	133	--	4865	13977
		НР - 61%; СП - 8%			397,20	1,54	7944	31		1035	
82	1312-0101-0314 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. ДЕМонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	7	1505,60	584,10	10539	4088	--	4613	16364
		НР - 61%; СП - 8%			921,50	158,77	6451	1111		1212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				212933	69599	1058	101034	339085
							142275	21460	--	25116	

РАЗДЕЛ 5. ТХ (ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ) (без стоимости материалов)

83	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	54273,34	4826,61	108547	9653	14282	53614	175134
		НР - 61%; СП - 8%			42306,00	1639,65	84612	3279		12973	
84	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	19848,17	7796,30	99241	38982	9020	39769	150130
		НР - 61%; СП - 8%			10247,76	2791,14	51239	13956		11121	
85	1312-1101-0114 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	25866,27	10868,82	51733	21738	4892	20077	77555
		НР - 61%; СП - 8%			12551,52	3904,96	25103	7810		5745	
86	1312-0108-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 225 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	м трубопровода	4	2826,88	93,93	11308	376	340	6538	19274
		НР - 61%; СП - 8%			2648,00	31,51	10592	126		1428	
87	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	6	3758,76	1609,32	22553	9656	345	9197	34290
		НР - 61%; СП - 8%			2091,92	420,96	12552	2526		2540	

88	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка**									
			фланец	2	1264,33	67,20	2529	134	149	2224	5133
		НР - 99%; СП - 8%			1123,22	--	2246	--		380	
89	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**									
			фланец	2	1629,62	112,90	3259	225	186	2845	6593
		НР - 99%; СП - 8%			1423,80	13,24	2848	26		488	
90	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**									
			фланец	16	2569,88	185,14	41118	2962	1960	36044	83335
		НР - 99%; СП - 8%			2262,26	13,24	36196	212		6173	
91	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**									
			фланец	10	3196,34	218,74	31963	2187	2407	27226	63924
		НР - 99%; СП - 8%			2736,86	13,24	27369	132		4735	
92	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сетки. Устройство**									
			м2 сетки	8	1655,52	79,52	13244	636	1996	8249	23213
		НР - 76%; СП - 8%			1326,53	30,26	10612	242		1719	
93	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**									
			болт	24	525,95	0,82	12623	20	9127	2405	16230
		НР - 69%; СП - 8%			144,82	0,40	3476	10		1202	
94	1107-0110-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытия. Установка**									
			шт. сборных конструкций	1	9283,28	1600,44	9283	1601	2677	6442	16983
		НР - 118%; СП - 8%			5004,72	454,87	5005	455		1258	
95	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**									
			врезка	2	16600,16	9576,28	33200	19152	2735	16972	54186
		НР - 99%; СП - 8%			5656,56	2915,16	11313	5830		4014	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				440601	107322	50116	231602	725980
							283163	34604	--	53776	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								3296400
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				425438				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					176921			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					56064			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						51174		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						2231338		
	- Накладные расходы		Тенге							332636	
	- Сметная прибыль		Тенге							78892	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-10 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС №34

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ

ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВШЕ 1000В

3	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	44234,03	19367,32	88468	38734	17958	33979	132243
		НР - 72%; СП - 8%			15888,00	7708,74	31776	15417		9796	
4	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	37156,00	--	222936	--	222936	--	240771
		СП - 8%			--	--	--	--		17835	
5	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2588,00	--	15528	--	15528	--	16770
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
6	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	6780,46	194,86	13561	390	2579	7720	22984
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	65,39	10592	131		1703	
7	5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	Привод ПРН3-10У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	10059,00	--	20118	--		--	20118
					--	--	--	--	20118	--	
8	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	14670,08	4147,72	29340	8296	253	19347	52582
		НР - 80%; СП - 8%			10395,42	1696,35	20791	3393		3895	
9	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	89830,00	--	179660	--		--	179660
					--	--	--	--	179660	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				569611	47420	259254	61046	665128
							63159	18941	199778	34471	

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10КВ

ОБОРУДОВАНИЕ

43	1308-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ячейка распределительного устройства 110 кВ трансформатора. Монтаж оборудования	ячейка	1	457930,29	175408,50	457930	175408	37582	228766	741631
		НР - 72%; СП - 8%			244940,00	72790,10	244940	72790		54936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				457930	175408	37582	228766	741631
							244940	72790	--	54936	

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ТП-10/0,4 кВ №181

66	1308-0103-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Сушка трансформаторного масла	т	0,576	27302,60	4863,01	15726	2801	1486	8888	26583

		НР - 72%; СП - 12%			19860,00	1571,90	11439	905		1969	
67	1308-0103-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заливка маслом трансформаторов**									
			т	0,576	16909,58	12937,58	9740	7452	--	3754	14573
		НР - 72%; СП - 8%			3972,00	5079,70	2288	2926		1080	
68	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования**									
			шт.	2	32045,72	3545,96	64091	7092	1391	42075	114659
		НР - 72%; СП - 8%			27804,00	1414,60	55608	2829		8493	
69	5108-0301-1209 РСНБ РК 2015	**Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90**									
			шт.	2	457892,00	--	915784	--		--	915784
					--	--	--	--	915784	--	
70	1308-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления**	м ширины по фронту								
				2,4	89577,52	9026,81	214986	21664	130622	51374	287669
		НР - 72%; СП - 8%			26125,00	3605,41	62700	8653		21309	
71	5108-0401-1001 РСНБ РК 2015	**Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-30 ГОСТ 30011.1-2012**									
			шт.	1	321848,00	--	321848	--		--	321848
					--	--	--	--	321848	--	
72	5108-0401-0902 РСНБ РК 2015	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-02 ГОСТ 30011.1-2012**									
			шт.	2	339201,00	--	678402	--		--	678402
					--	--	--	--	678402	--	
73	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**									
			шт	2	1302,46	80,59	2605	161	52	1769	4724
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	2392	64		350	
74	2307-0501-0704 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**									
			шт.	2	74287,00	--	148574	--	148574	--	160460
		СП - 8%			--	--	--	--		11886	
75	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**									
			шт.	2	4171,42	1324,05	8343	2648	195	4704	14090
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	516,33	5500	1033		1044	

76	2307-9201-0206 РСНБ РК 2015	Шкаф для прибора учета ЯН-1, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5780,00	--	11560	--	11560	--	12485
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
77	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12833,07	935,26	12833	936	9147	2211	16248
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	321,50	2750	322		1204	
78	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЛОРАН"	Автоматический ввод резерва на 2 ввода 100А АВР-0,4 кВ	шт	1	133500,00	--	133500	--	133500	--	144180
		СП - 8%			--	--	--	--		10680	
79	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	12	719,17	102,20	8630	1226	413	5745	15525
		НР - 72%; СП - 8%			582,56	82,41	6991	989		1150	
80	1308-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	1931,28	461,49	5794	1385	437	3169	9680
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	142,95	3972	429		717	
81	2404-0105-0203 РСНБ РК 2015	Изоляторы фарфоровые проходные с токопроводом ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (б/ш)ГОСТ 20454-85	шт.	3	6636,00	--	19908	--	19908	--	21501
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
82	1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	3	740,34	80,59	2221	241	153	1385	3894
		НР - 72%; СП - 8%			609,04	32,15	1827	96		288	
83	2404-0103-0220 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I УЗ ГОСТ 19797-85	шт.	3	1455,00	--	4365	--	4365	--	4714
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
84	1308-0103-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования	м2	1,02	20621,84	1208,85	21034	1233	4946	11050	34651
		НР - 72%; СП - 8%			14564,00	482,25	14855	492		2567	
85	2113-0407-0304 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1,02	985,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%			--	--	--	--		80	

86	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	**Шинодержатель ШП-1-375У1**									
			ШТ	4	1061,00	--	4244	--	4244	--	4584
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
87	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	**Конструкций крепления изоляторов ГОСТ Р 51177-2017**									
			шт.	1	5680,00	--	5680	--	5680	--	6134
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
88	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**									
			комплект (3 фазы)	15	5735,35	886,49	86030	13298	13152	46717	143367
		НР - 72%; СП - 8%			3972,00	353,65	59580	5305		10620	
89	5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012**									
			шт.	15	10059,00	--	150885	--		--	150885
					--	--	--	--	150885	--	
90	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89**									
			шт.	5	4018,00	--	20090	--	20090	--	21697
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
		ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ									
91	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**									
			шт	2	1302,46	80,59	2605	161	52	1769	4724
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	2392	64		350	
92	2307-0501-0704 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**									
			шт.	2	74287,00	--	148574	--	148574	--	160460
		СП - 8%			--	--	--	--		11886	
93	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**									
			шт.	6	3929,74	398,54	23578	2392	5298	12091	38522
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	150,76	15888	905		2854	
94	2307-0503-0415 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТОЛ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015**									
			шт.	6	5528,00	--	33168	--	33168	--	35821
		СП - 8%			--	--	--	--		2653	
95	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене**									
			шт.	1	12833,07	935,26	12833	936	9147	2211	16248
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	321,50	2750	322		1204	

90	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЛОРАН"	Автоматический ввод резерва на 2 ввода 160А АВР-0,4 кВ									
			шт	1	159732,14	--	159732	--	159732	--	172511
		СП - 8%			--	--	--	--		12779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3248368**	**63626**	**866891**	**198912**	**3557708**
							250932	**25334**	**2066919**	**110431**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4964471**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**559031**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**286454**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**117065**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1163729**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2266697**		
		- Накладные расходы	Тенге							**488724**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**199838**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-10 НАПОРНАЯ, САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД КНС №34

РАЗДЕЛ 1. САМОТЕХНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ)

1	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**									
			врезка	1	22599,83	--	22600	--	2106	20289	46320
		НР - 99%, СП - 8%			20494,28	--	20494	--		3431	
2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**									
			шт.	2	1421,33	917,49	2843	1835	--	1495	4685
		НР - 99%, СП - 8%			503,84	251,10	1008	502		347	
3	2302-0302-8217 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, DN 250, PN 16**									
			шт.	1	10983,00	--	10983	--	10983	--	11862
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
4	2302-0304-2617 РСНБ РК 2015	**Муфта электросварная, DN 250, PN 16**									
			шт.	1	17476,00	--	17476	--	17476	--	18874
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
		КОЛОДЦЫ									
5	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	2,47	32192,68	7130,60	79516	17612	32881	35814	124557
		НР - 99%; СП - 8%			11750,13	2896,08	29023	7153		9226	
6	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			шт.	1	22529,00	--	22529	--	22529	--	24331
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
7	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			шт.	4	18939,00	--	75756	--	75756	--	81816

		СП - 8%			--	--	--			5060	
8	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	1	19692,00	--	19692	--	19692	--	21267
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
9	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
10	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	1	3523,00	--	3523	--	3523	--	3805
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
11	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010									
			м3	0,015	18842,00	--	283	--	283	--	306
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
12	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010									
			м3	0,2	18842,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
13	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ГОСТ 25772-83									
			т	0,0451	581946,00	--	26246	--	26246	--	28346
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
14	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
			комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2 поверхности	13	870,31	19,70	11314	256	7464	3374	15863
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	3594	34		1175	
		ФУТЛЯР									
16	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,0004	1548097,52	733924,52	619	293	--	436	1139
		НР - 99%; СП - 8%			814173,00	285866,86	326	114		84	
17	2301-0501-1328 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	0,4	52806,00	--	21122	--	21122	--	22812
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	

18	1122-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75	Концы футляра диаметром 600 мм. Заделка битумом и прядью									
			футляр	1	23374,71	2413,60	23375	2414	13800	7139	32955
		НР - 99%; СП - 8%			7161,04	49,65	7161	50		2441	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ									
20	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	8	365,41	26,12	2923	209	409	1724	5018
		НР - 72%; СП - 8%			288,08	11,18	2305	89		372	
21	2105-0109-0712 РСНБ РК 2015	Металлический щит	м2	8	3339,00	--	26712	--	26712	--	28849
		СП - 8%			--	--	--	--		2137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				397660	22619	311130	70271	505364
							63911	7942	--	37433	

РАЗДЕЛ 2. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НК

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
22	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12,61	232,81	232,81	2936	2936	--	517	3729
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,90	--	718		276	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,39	1647,80	--	643	--	--	463	1194
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	643	--		88	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,441872	34,93	34,93	295	295	--	77	402
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	108		30	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,110468	860,22	--	1815	--	--	1307	3372
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	1815	--		250	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,441872	159,33	75,52	1345	637	--	721	2231
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	708	293		165	
27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	4112,24	158,80	822	31	584	215	1120
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	207	9		83	
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									

28	1312-0201-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219-273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	2	2158,17	540,88	4316	1082	56	2183	7019
		НР - 61%; СП - 8%			1588,80	200,55	3178	401		520	
29	2301-0302-0352 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 220 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2	83627,00	--	167254	--	167254	--	180634
		СП - 8%			--	--	--	--		13380	
30	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	7573,00	--	30292	--	30292	--	32715
		СП - 8%			--	--	--	--		2423	
31	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	2	22599,83	--	45200	--	4211	40579	92641
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	--	40989	--		6862	
		ФУТЛЯР									
32	1122-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	1648503,42	676120,42	1319	541	--	922	2420
		НР - 99%; СП - 8%			972383,00	191739,50	778	153		179	
33	2301-0501-1329 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710x42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	68884,00	--	55107	--	55107	--	59516
		СП - 8%			--	--	--	--		4409	
34	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,875	Концы футляра диаметром 700 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	27270,48	2815,86	27270	2816	16099	8328	38446
		НР - 99%; СП - 8%			8354,54	57,92	8355	58		2848	
		КОЛОДЦЫ									
35	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,64	32192,68	7130,60	52796	11695	21831	23780	82702
		НР - 99%; СП - 8%			11750,13	2896,08	19270	4750		6126	
36	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22529,00	--	22529	--	22529	--	24331

		СП - 8%				--	--	--	--		1802
37	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14702,00	--	14702	--	14702	--	15878
		СП - 8%				--	--	--	--		1176
38	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18939,00	--	18939	--	18939	--	20454
		СП - 8%				--	--	--	--		1515
39	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19692,00	--	19692	--	19692	--	21267
		СП - 8%				--	--	--	--		1575
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023
		СП - 8%				--	--	--	--		446
41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3523,00	--	3523	--	3523	--	3805
		СП - 8%				--	--	--	--		282
42	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	18842,00	--	1507	--	1507	--	1628
		СП - 8%				--	--	--	--		121
43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,01288	581946,00	--	7495	--	7495	--	8095
		СП - 8%				--	--	--	--		600
44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%				--	--	--	--		1664
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,9	870,31	19,70	8616	195	5684	2570	12081
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	2737	26		895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				514793	20228	415885	81662	644170
							78680	6516	--	47715	

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

46	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	266,75	232,81	232,81	62102	62102	--	10928	78873

		НР - 72%; СП - 8%			--	56,90	--	15178		5842	
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,25	1647,80	--	13594	--	--	9788	25253
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	13594	--		1871	
48	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	211,9012	34,93	34,93	7402	7402	--	1945	10095
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	2702		748	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,9753	860,22	--	45570	--	--	32811	84651
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	45570	--		6270	
50	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	211,9012	159,33	75,52	33762	16003	--	18090	56000
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	17759	7366		4148	
51	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,12	4112,24	158,80	25167	972	17846	6566	34271
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	6349	284		2539	
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
52	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,051	292691,94	74035,78	14927	3776	34	12063	29149
		НР - 99%; СП - 8%			217980,00	20940,98	11117	1068		2159	
53	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51,51	153,00	--	7881	--	7881	--	8511
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				211064	90489	25761	92679	328042
							94814	26666	--	24299	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1477576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				237405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133336			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41124			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						752780		
		- Накладные расходы	Тенге							244612	
		- Сметная прибыль	Тенге							109447	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

		ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ-38,83М2									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,766	5240,85	1727,10	40700	13413	20574	11556	56437

		НР - 92%; СП - 32%			864,45	735,60	6713	5713		4181	
2	1136-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**									
			м3	3,883	20241,15	1180,81	78596	4585	69838	4750	90014
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	4173	1047		6668	
3	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях**									
			м	92	1556,18	31,41	143169	2890	70412	76654	237409
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	69867	1110		17586	
4	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**									
			м3	1,472	47820,00	--	70391	--	70391	--	76022
		СП - 8%			--	--	--	--		5631	
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (за участком)-395М2									
5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**									
			м3 материала основания в плотном теле	98,75	4095,79	1037,38	404459	102441	288069	39446	479417
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	13949	22574		35512	
6	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**									
			м2 основания	395	575,71	222,33	227405	87820	123595	42340	291325
		НР - 108%; СП - 8%			40,48	58,77	15990	23214		21580	
7	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**									
			м2 основания	395	312,92	103,07	123603	40712	80900	14483	149133
		НР - 108%; СП - 8%			5,04	28,91	1991	11419		11047	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
			т	0,41475	128480,39	1785,24	53287	741	52546	411	57994
		НР - 108%; СП - 8%			--	917,56	--	381		4296	
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	395	1977,62	125,60	781160	49612	713974	31995	878207
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	17574	12051		65052	

10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	395	451,83	0,04	178473	16	178362	102	192861
		НР - 105%; СП - 8%			0,24	--	95	--		14286	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	м	130	1927,68	31,41	250598	4084	147789	108316	387627
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	98725	1568		28713	
12	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	5,85	51617,00	--	301959	--	301959	--	326116
		СП - 8%			--	--	--	--		24157	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3222562**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				229077				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					306314			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79077			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2118411		
		- Накладные расходы	Тенге							330053	
		- Сметная прибыль	Тенге							238709	

КНС №44

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-11-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

		СЛУХОВОЕ ОКНО									
21	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	19391,48	848,04	19391	848	11806	6381	27834
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	6737	354		2062	
22	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,045	69142,00	--	3111	--	3111	--	3360
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
23	2107-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,162	57278,00	--	9279	--	9279	--	10021
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
24	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,207	8831,58	57,51	1828	12	1634	169	2157
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	182	5		160	

		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
25	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	11,2	657,48	3,85	7364	43	3461	3566	11805
		НР - 92%; СП - 8%			344,65	1,46	3860	16		874	
26	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	11,2	2005,00	--	22456	--	22456	--	24252
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
27	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	20	1183,33	3,86	23667	77	7820	14533	41255
		НР - 92%; СП - 8%			788,49	1,32	15770	26		3056	
28	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	20	1512,00	--	30240	--	30240	--	32659
		СП - 8%			--	--	--	--		2419	
29	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125/110 мм	шт.	2	1833,00	--	3666	--	3666	--	3959
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
30	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1839,00	--	3678	--	3678	--	3972
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
31	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	20	757,00	--	15140	--	15140	--	16351
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
32	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8	1010,00	--	8080	--	8080	--	8726
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**147900**	**980**	**120371**	**24649**	**186351**
							26549	**401**	**--**	**13802**	

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

		ДВЕРИ									
50	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2899,56	47,90	12178	202	2242	6774	20468

		НР - 80%; СП - 8%			2317,59	19,91	9734	84		1516	
51	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	40518,00	--	170176	--	170176	--	183790
		СП - 8%			--	--	--	--		13614	
		ВОРОТА (ДН-2)									
52	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,131405	138811,65	74427,48	18241	9780	839	6496	26716
		НР - 69%; СП - 8%			58001,40	13639,17	7622	1792		1979	
53	2109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Ворота распашные металлические, утепленные, окрашенные 21х13,5 ГОСТ 31174-2003	шт.	1	333485,00	--	333485	--	333485	--	360164
		СП - 8%			--	--	--	--		26679	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
54	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	101,1	2427,67	0,19	245437	19	42765	145910	422655
		НР - 72%; СП - 8%			2004,48	--	202653	--		31308	
		ЦОКОЛЬ (АС. Лист 8)									
55	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	0,9	3337,07	0,27	3003	--	--	2162	5579
		НР - 72%; СП - 8%			3336,80	0,13	3003	--		413	
56	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	15,1	211,54	--	3194	--	--	2683	6347
		НР - 84%; СП - 8%			211,54	--	3194	--		470	
57	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	70	61,72	0,89	4320	62	--	3066	7977
		НР - 72%; СП - 8%			60,83	--	4258	--		591	
58	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	2,4	49961,14	2105,70	119907	5054	60418	47536	180839
		НР - 84%; СП - 8%			22681,12	898,33	54435	2156		13395	
59	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,448	19365,00	--	47406	--	47406	--	51198
		СП - 8%			--	--	--	--		3792	

60	2105-0309-0203 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,1787	251794,00	--	44996	--	44996	--	48596
		СП - 8%			--	--	--	--		3600	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	(Ерш) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0112	229820,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2 поверхности	6,386	870,31	19,70	5558	126	3667	1658	7793
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1765	17		577	
63	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком									
			м2 окрашиваемой поверхности	15,1	255,76	--	3862	--	668	2555	6931
		НР - 80%; СП - 8%			211,52	--	3194	--		513	
		КРЫЛЬЦО Кр1-2ШТ (АС. Лист 14)									
64	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство									
			м3	1,44	3962,97	1678,47	5707	2417	434	3106	9518
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	2856	557		705	
65	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
			м3	1,4616	19365,00	--	28304	--	28304	--	30568
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
66	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,015	242664,00	--	3640	--	3640	--	3931
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
67	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство									
			м2 покрытия	4,8	2413,86	100,31	11587	481	2100	8593	21795
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	28,42	9006	136		1614	
68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2 поверхности	4,4	870,31	19,70	3829	87	2526	1142	5369
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1216	12		398	
		КРЫЛЬЦО Кр2-1ШТ (АС. Лист 14)									

69	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство									
			м3	0,85	3962,97	1678,47	3369	1427	256	1833	5618
		НР - 91%; СП - 83%			1983,32	386,60	1686	329		416	
70	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
			м3	0,86275	19365,00	--	16707	--	16707	--	18044
		СП - 8%			--	--	--	--		1337	
71	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,0089	242664,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
72	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство									
			м2 покрытия	2,83	2413,86	100,31	6831	283	1238	5067	12849
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	28,42	5310	80		952	
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2 поверхности	2,2	870,31	19,70	1915	44	1263	571	2685
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	608	6		199	
		ОТМОСТКА									
74	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские В7,5. Устройство									
			м3	5,4705	19929,03	1180,81	109022	6460	96683	6692	124971
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	5879	1475		9257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1207408	26442	864547	245844	1569514
							316419	6644	--	116259	

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

		РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ									
87	1206-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Блоки дверные в каменных стенах. Ремонт									
			шт	1	6952,88	32,66	6953	33	1305	4054	11888
		НР - 72%; СП - 8%			5615,30	15,89	5615	16		881	
88	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки оконные в каменных. Ремонт									
			шт	4	5241,51	3,54	20966	14	2772	13095	36785
		НР - 72%; СП - 8%			4545,00	1,72	18180	7		2725	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									

ПОТОЛОК											
89	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**									
			м2	65,22	2320,61	29,79	151350	1943	65927	61219	229575
		НР - 72%; СП - 8%			1279,98	23,71	83480	1546		17006	
90	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**									
			м2 окрашиваемой поверхности	65,22	461,25	2,94	30083	191	9628	16286	50078
		НР - 80%; СП - 8%			310,70	1,43	20264	93		3709	
91	1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**									
			м2	45,9	506,87	7,38	23265	339	4944	13071	39243
		НР - 72%; СП - 8%			391,76	3,77	17982	173		2907	
92	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**									
			м2 окрашиваемой поверхности	45,9	151,09	1,31	6935	60	1335	4456	12302
		НР - 80%; СП - 8%			120,70	0,64	5540	29		911	
СТЕНЫ											
93	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**									
			м2	98,31	1890,25	26,96	185830	2650	85306	71959	278412
		НР - 72%; СП - 8%			995,56	21,05	97874	2069		20623	
94	1115-0405-0105 РСНБ	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2 окраши	155,86	413,90	2,94	64510	458	21028	34597	107036
		НР - 80%; СП - 8%			276,04	1,43	43024	223		7929	
		ПОЛЫ									
ТИП 352-45,7М2											
103	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**									
			м2 покрытия	45,7	1602,65	73,89	73241	3377	14059	53916	137329
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	55805	1552		10173	
104	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**									
			м2	46,614	1739,00	--	81062	--	81062	--	87547
		СП - 8%			--	--	--	--		6485	

105	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	48,899	633,26	1,63	30956	80	15828	14182	48759
		НР - 94%; СП - 8%			307,74	0,79	15048	39		3612	
ТИП 346-2,53М2											
106	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,53	1574,86	84,93	3984	215	2071	1625	6057
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	1698	31		449	
107	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2,53	965,93	42,05	2444	107	1313	979	3697
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	1024	18		274	
108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,53	745,28	28,93	1886	74	945	849	2954
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	867	36		219	
109	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,53	1602,65	73,89	4055	187	779	2985	7603
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	3089	86		563	
110	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,5806	1739,00	--	4488	--	4488	--	4847
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
111	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	2,7071	633,26	1,63	1714	4	877	785	2699
		НР - 94%; СП - 8%			307,74	0,79	833	2		200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**693732**	**9732**	**313677**	**294058**	**1066811**
							370323	**5920**	**--**	**79025**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2822677**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**713291**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**37154**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12965**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1298599**		
		- Накладные расходы	Тенге							**564551**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**209086**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-11-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

9	1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами									
		НР - 98%; СП - 8%	зонт	4	4468,61 636,95	46,22 13,90	17874 2548	185 56	15141	2551 1634	22059
10	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**									
		НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	5127,57 636,95	46,22 13,90	5128 637	46 14	4445	638 461	6227
11	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	1	1692,64 1342,58	31,98 13,90	1693 1343	32 14	318	1329 242	3264
		НР - 98%; СП - 8%									
12	1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,5	5380,55 1705,54	41,93 16,62	8071 2558	63 25	5450	2532 848	11451
		НР - 98%; СП - 8%									
13	1120-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	30,195	5421,53 1705,54	43,25 17,16	163703 51499	1306 518	110898	50976 17174	231854
		НР - 98%; СП - 8%									
14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,46	22227,71 18648,00	1395,02 675,24	10225 8578	642 311	1005	6755 1358	18339
		НР - 76%; СП - 8%									
15	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,5704	15703,00 --	-- --	8957 --	-- --	8957	-- 717	9674
		СП - 8%									
16	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	13	540,50 361,37	27,30 6,22	7026 4698	355 81	1973	3632 853	11510
		НР - 76%; СП - 8%									
17	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,01495	373181,00 --	-- --	5579 --	-- --	5579	-- 446	6025
		СП - 8%									

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				228255	2629	153768	68413	320465
							71861	1019	--	23733	

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ

18	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**30**	**418,82**	**--**	**12565**	**--**	**--**	**9047**	**23340**
		НР - 72%; СП - 8%			**418,82**	**--**	**12565**	**--**		**1729**	
19	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**10**	**756,93**	**3,67**	**7569**	**37**	**297**	**5209**	**13801**
		НР - 72%; СП - 8%			**723,52**	**--**	**7235**	**--**		**1022**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**20134**	**37**	**297**	**14256**	**37141**
							19800	**--**	**--**	**2751**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**357543**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**91661**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2666**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1019**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**154064**		
		- Накладные расходы	Тенге							**82669**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**26484**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-11-03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. 1К1Н

3	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СУ АРНАСЫ СЕРВИС ЛТД"**	**Станина для сухой, горизонтальной установки**	**шт**	**3**	**743779,46**	**--**	**2231338**	**--**		**--**	**2231338**
					--	**--**	**--**	**--**	**2231338**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2231338**	**--**	**--**	**--**	**2231338**
							--	**--**	**2231338**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2231338**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2231338**		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-11 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС №44

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ

		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
1	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2833333**	**163623,36**	**93385,55**	**46360**	**26459**	**1021**	**21925**	**73748**
		НР - 80%; СП - 8%			**66634,40**	**30094,52**	**18880**	**8527**		**5463**	
		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВШЕ 1000В									

3	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограничители перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	44234,03	19367,32	44234	19368	8978	16990	66122
		НР - 72%; СП - 8%			15888,00	7708,74	15888	7709		4898	
4	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	37156,00	--	111468	--	111468	--	120385
		СП - 8%			--	--	--	--		8917	
5	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	2588,00	--	7764	--	7764	--	8385
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
6	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	шт.	1	6780,46	194,86	6780	194	1290	3860	11491
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	65,39	5296	65		851	
7	5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	**Привод ПРНЗ-10У1 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	10059,00	--	10059	--		--	10059
					--	--	--	--	10059	--	
8	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	14670,08	4147,72	14670	4147	128	9673	26291
		НР - 80%; СП - 8%			10395,42	1696,35	10395	1696		1947	
9	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
		Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ									
10	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные (П10-3.2с). Установка**	опора	5	7289,90	3097,10	36450	15485	3339	20250	61236
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	17626	7687		4536	
11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом (Кр10-3.2 с РЛНД). Установка**	опора	2	14715,84	7159,20	29432	14318	1336	16711	49834
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	13778	7110		3691	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
13	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**(Заземляющий проводник ЗП1, ЗП21) Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,00973	643468,00	--	6261	--	6261	--	6762
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
14	2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3391,00	--	3391	--	3391	--	3662
		СП - 8%			--	--	--	--		271	

15	2404-0207-5945 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5195,00	--	10390	--	10390	--	11221
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
16	2404-0207-5953 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГs55, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	16430,00	--	82150	--	82150	--	88722
		СП - 8%			--	--	--	--		6572	
17	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12822,00	--	12822	--	12822	--	13848
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	
18	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2889,00	--	2889	--	2889	--	3120
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
19	2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11319,00	--	33957	--	33957	--	36674
		СП - 8%			--	--	--	--		2717	
20	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2588,00	--	7764	--	7764	--	8385
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
21	2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10540,00	--	10540	--	10540	--	11383
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
22	2404-0207-1962 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ73, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15189,00	--	30378	--	30378	--	32808
		СП - 8%			--	--	--	--		2430	
23	2404-0207-1964 РСНБ РК 2015	Траверса ТМs60а, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4340,00	--	8680	--	8680	--	9374
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
24	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8305,00	--	16610	--	16610	--	17939
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
25	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	2187,00	--	10935	--	10935	--	11810
		СП - 8%			--	--	--	--		875	
26	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1686,00	--	5058	--	5058	--	5463
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
27	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1786,00	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									

28	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	34	503,00	--	17102	--	17102	--	18470
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
29	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3480,00	--	20880	--	20880	--	22550
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
30	2404-0207-0759 РСНБ РК 2015	Искровой разрядник SD110.2 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	9612,00	--	28836	--	28836	--	31143
		СП - 8%			--	--	--	--		2307	
31	2404-0207-0760 РСНБ РК 2015	Искровой разрядник SD120.3 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	9712,00	--	145680	--	145680	--	157334
		СП - 8%			--	--	--	--		11654	
32	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	17	10777,00	--	183209	--	183209	--	197866
		СП - 8%			--	--	--	--		14657	
33	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	14577,00	--	131193	--	131193	--	141688
		СП - 8%			--	--	--	--		10495	
34	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	866,00	--	12990	--	12990	--	14029
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
35	2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3850,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
36	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	12979,00	--	116811	--	116811	--	126156
		СП - 8%			--	--	--	--		9345	
37	2404-0206-0714 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2296,00	--	13776	--	13776	--	14878
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
38	2404-0207-4706 РСНБ РК 2015	Вязка проволочная ВШ-1 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	539,00	--	1078	--	1078	--	1164
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
39	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
40	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	

41	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	651,00	--	5859	--	5859	--	6328
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
42	2404-0102-0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	2	2441,00	--	4882	--	4882	--	5273
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
		СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
43	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001006	633849,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор	м2 поверхности	10,8	870,31	19,70	9399	213	6200	2803	13178
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	2986	29		976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1346645	80184	1081723	92212	1545974
							84849	32823	99889	107116	

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10КВ

		КАБЕЛЬ И МУФТЫ									
45	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	170	423,33	217,42	71966	36961	7995	28418	108414
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	73,29	27010	12459		8031	
46	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	594,53	297,69	35672	17862	2716	15034	54763
		НР - 72%; СП - 8%			251,56	96,46	15094	5788		4057	
47	2306-0611-1408 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,23	5062748,00	--	1164432	--	1164432	--	1257587
		СП - 8%			--	--	--	--		93155	
48	1308-0201-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая из самоскленивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2812,57	80,59	5625	161	168	3859	10243
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	32,15	5296	64		759	
49	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КиТп-3-70/120-СЛ-иб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13415,00	--	26830	--	26830	--	28976

		СП -				--	--	--		2146	
50	1209-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	60	290,19	170,24	17411	10215	157	7078	26448
		НР - 72%; СП - 8%			117,32	46,53	7039	2792		1959	
51	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	60	715,00	--	42900	--	42900	--	46332
		СП - 8%			--	--	--	--		3432	
52	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,23	28204,84	19378,54	6487	4457	--	1847	9001
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	2030	998		667	
53	2113-0816-3901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	230	86,00	--	19780	--	19780	--	21362
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
54	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	5	1802,12	--	9011	--	4907	2955	12923
		НР - 72%; СП - 8%			820,88	--	4104	--		957	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
55	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	40,158	215,38	205,28	8649	8244	--	2570	12116
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	406	3164		898	
56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,242	1647,80	--	2047	--	--	1474	3802
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	2047	--		282	
57	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,12	18,31	18,31	606	606	--	171	840
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	238		62	
58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,28	860,22	--	7123	--	--	5128	13231
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	7123	--		980	

58	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	33,12	159,33	75,52	5277	2501	-	2827	8753
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	2776	1151		648	
60	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	230	481,58	402,14	110763	92492	--	39722	162524
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	18271	36899		12039	
61	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,8	2651,00	--	36584	--	36584	--	39511
		СП - 8%			--	--	--	--		2927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1571163	173499	1306469	111083	1816826
							91196	63553	--	134581	

РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ТП-10/0,4 кВ №181

ТРАНСФОРМАТОР

67	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	56081,42	20279,66	56081	20280	10645	23540	85990
		НР - 72%; СП - 8%			25156,00	7537,82	25156	7538		6370	
68	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149,00	--	685149	--		--	685149
					--	--	--	--	685149	--	
69	1308-0103-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Сушка трансформаторного масла	т	0,576	27302,60	4863,01	15726	2801	1486	8888	26583
		НР - 72%; СП - 8%			19860,00	1571,90	11439	905		1969	
70	1308-0103-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заливка маслом трансформаторов	т	0,576	16909,58	12937,58	9740	7452	--	3754	14573
		НР - 72%; СП - 8%			3972,00	5079,70	2288	2926		1080	
71	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	2	32045,72	3545,96	64091	7092	1391	42075	114659
		НР - 72%; СП - 8%			27804,00	1414,60	55608	2829		8493	

72	5108-0301-1209 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90									
			шт.	2	457892,00	--	915784	--		--	915784
					--	--	--	--	915784	--	
73	1308-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	2,4	89577,52	9026,81	214986	21664	130622	51374	287669
		НР - 72%; СП - 8%			26125,00	3605,41	62700	8653		21309	
74	5108-0401-1001 РСНБ РК 2015	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-30 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	321848,00	--	321848	--		--	321848
					--	--	--	--	321848	--	
75	5108-0401-0902 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-02 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	339201,00	--	678402	--		--	678402
					--	--	--	--	678402	--	
76	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2	1302,46	80,59	2605	161	52	1769	4724
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	2392	64		350	
77	2307-0501-0704 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	74287,00	--	148574	--	148574	--	160460
		СП - 8%			--	--	--	--		11886	
78	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	4171,42	1324,05	8343	2648	195	4704	14090
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	516,33	5500	1033		1044	
79	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Шкаф для прибора учета ЯН-1, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5780,00	--	11560	--	11560	--	12485
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
80	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	1	12833,07	935,26	12833	936	9147	2211	16248
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	321,50	2750	322		1204	
81	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЛОРАН"	Автоматический ввод резерва на 2 ввода 100А АВР-0,4 кВ	шт	1	133500,00	--	133500	--	133500	--	144180

		СП - 8%;			--				10688	
82	1308-0102-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования								
			м	12	719,17	102,20	8630	1226	413	5745	15525
		НР - 72%; СП - 8%;			582,56	82,41	6991	989		1150	
83	1308-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования								
			шт.	3	1931,28	461,49	5794	1385	437	3169	9680
		НР - 72%; СП - 8%;			1324,00	142,95	3972	429		717	
84	2404-0105-0203 РСНБ РК 2015	Изоляторы фарфоровые проходные с токопроводом ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (б/ш)ГОСТ 20454-85								
			шт.	3	6636,00	--	19908	--	19908	--	21501
		СП - 8%;			--	--	--	--		1593	
85	1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1								
			шт.	3	740,34	80,59	2221	241	153	1385	3894
		НР - 72%; СП - 8%;			609,04	32,15	1827	96		288	
86	2404-0103-0220 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I У3 ГОСТ 19797-85								
			шт.	3	1455,00	--	4365	--	4365	--	4714
		СП - 8%;			--	--	--	--		349	
87	1308-0103-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования								
			м2	1,02	20621,84	1208,85	21034	1233	4946	11050	34651
		НР - 72%; СП - 8%;			14564,00	482,25	14855	492		2567	
88	2113-0407-0304 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-2012								
			м2	1,02	985,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%;			--	--	--	--		80	
89	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Шинодержатель ШП-1-375У1								
			ШТ	4	1061,00	--	4244	--	4244	--	4584
		СП - 8%;			--	--	--	--		340	
90	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Конструкций крепления изоляторов ГОСТ Р 51177-2017								
			шт.	1	5680,00	--	5680	--	5680	--	6134
		СП - 8%;			--	--	--	--		454	
91	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования								
			комплект (3 фазы)	15	5735,35	886,49	86030	13298	13152	46717	143367
		НР - 72%; СП - 8%;			3972,00	353,65	59580	5305		10620	

92	5109-8501-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники вентильные РВП-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	15	10059,00	--	150885	--		-	150885
					--	--	--	--	150885	--	
93	2207-0222-0116 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	5	4018,00	--	20090	--	20090	--	21697
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
		ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ									
94	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	шт	2	1302,46	80,59	2605	161	52	1769	4724
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	2392	64		350	
95	2307-0501-0704 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	2	74287,00	--	148574	--	148574	--	160460
		СП - 8%			--	--	--	--		11886	
96	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	6	3929,74	398,54	23578	2392	5298	12091	38522
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	150,76	15888	905		2854	
97	2307-0503-0415 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТОЛ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015**	шт.	6	5528,00	--	33168	--	33168	--	35821
		СП - 8%			--	--	--	--		2653	
98	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12833,07	935,26	12833	936	9147	2211	16248
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	321,50	2750	322		1204	
99	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЛОРАН"	**Автоматический ввод резерва на 2 ввода 160А АВР-0,4 кВ**	шт	1	159732,14	--	159732	--	159732	--	172511
		СП - 8%			--	--	--	--		12779	
		КАБЕЛЬ									
100	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	120	423,33	217,42	50800	26091	5643	20059	76528
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	73,29	19066	8795		5669	
101	2306-0133-0920 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,12	5144504,00	--	617340	--	617340	--	666727

		СП - 8%								49387	
102	2308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования									
			шт.	4	22035,75	16683,87	88143	66736	223	32156	129923
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	5869,22	21184	23477		9624	
103	2306-1703-6302 РСНБ РК 2015	Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, сечением 25-50 мм2, типа STAKR4.27 для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86									
			шт.	4	64274,00	--	257096	--	257096	--	277664
		СП - 8%			--	--	--	--		20568	
104	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
			км кабеля	0,04	28204,84	19378,54	1128	776	--	321	1565
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	353	174		116	
105	2113-0816-3901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная									
			м	40	86,00	--	3440	--	3440	--	3715
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
106	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет									
			м3 грунта	10,476	215,38	205,28	2256	2150	--	670	3161
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	106	825		234	
107	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			м3 грунта	0,324	1647,80	--	534	--	--	384	992
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	534	--		73	
108	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	8,64	18,31	18,31	158	158	--	45	219
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	62		16	
109	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	2,16	860,22	--	1858	--	--	1338	3451
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	1858	--		256	
110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
			м3	8,64	159,33	75,52	1377	652	--	738	2284

		НР - 72%; СП - 8%				53,81	34,76	724	300		169
111	1208-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	40	481,58	402,14	19263	16085	--	6908	28265
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	3178	6417		2094	
112	1208-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	40	141,72	115,24	5669	4610	--	2087	8376
		НР - 72%; СП - 8%			26,48	45,97	1059	1839		620	
113	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	3,6	2651,00	--	9544	--	9544	--	10307
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5048204**	**201164**	**1770822**	**287158**	**5542024**
							324150	**74761**	**2752068**	**206665**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8904827**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**500195**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**454847**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**171137**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4159019**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2851957**		
		- Накладные расходы	Тенге							**490453**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**448362**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-11 НАПОРНАЯ, САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД КНС №44

РАЗДЕЛ 1. САМОТЕХНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ)

1	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	врезка	1	22599,83	--	22600	--	2106	20289	46320
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	--	20494	--		3431	
2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	шт.	5,5	1421,33	917,49	7817	5046	--	4111	12882
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	2771	1381		954	
3	2302-0302-8215 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, DN 200, PN 16**	шт.	4,5	5703,00	--	25664	--	25664	--	27717
		СП - 8%			--	--	--	--		2053	
4	2302-0304-2615 РСНБ РК 2015	**Муфта электросварная, DN 200, PN 16**	шт.	1	7106,00	--	7106	--	7106	--	7674
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
		КОЛОДЦЫ									

5	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,47	32192,68	7130,60	79516	17612	32881	35814	124557
		НР - 99%; СП - 8%			11750,13	2896,08	29023	7153		9226	
6	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22529,00	--	22529	--	22529	--	24331
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
7	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18939,00	--	75756	--	75756	--	81816
		СП - 8%			--	--	--	--		6060	
8	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19692,00	--	19692	--	19692	--	21267
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
9	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
10	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3523,00	--	3523	--	3523	--	3805
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
11	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,015	18842,00	--	283	--	283	--	306
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
12	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	18842,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
13	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,0451	581946,00	--	26246	--	26246	--	28346
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
14	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23	870,31	19,70	20017	453	13206	5970	28066
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	6358	61		2079	
		ФУТЛЯР									

16	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	1548097,52	733924,52	619	293	--	436	1139
		НР - 99%; СП - 8%			814173,00	285866,86	326	114		84	
17	2301-0501-1228 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	52806,00	--	21122	--	21122	--	22812
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
18	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75	Концы футляра диаметром 600 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	23374,71	2413,60	23375	2414	13800	7139	32955
		НР - 99%; СП - 8%			7161,04	49,65	7161	50		2441	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ									
20	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	8	365,41	26,12	2923	209	409	1724	5018
		НР - 72%; СП - 8%			288,08	11,18	2305	89		372	
21	2105-0109-0712 РСНБ РК 2015	Металлический щит	м2	8	3339,00	--	26712	--	26712	--	28849
		СП - 8%			--	--	--	--		2137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				415648	26027	321183	75483	530419
							68438	8848	--	39288	

РАЗДЕЛ 2. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НК

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
22	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	53,35	232,81	232,81	12420	12421	--	2186	15774
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,90	--	3036		1168	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,65	1647,80	--	2719	--	--	1958	5051
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	2719	--		374	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,208896	34,93	34,93	1370	1370	--	360	1868
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	500		138	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,802224	860,22	--	8432	--	--	6071	15663
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	8432	--		1160	

26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,208896	159,33	75,52	6247	2961	--	3347	10362
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	3286	1363		768	
27	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	4112,24	158,80	822	31	584	215	1120
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	207	9		83	
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
28	1312-0201-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219-273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	м трубопровода	8	2158,17	540,88	17265	4327	228	8732	28077
		НР - 61%; СП - 8%			1588,80	200,55	12710	1604		2080	
29	ПРАЙС ЛИСТ	**Трубы стальные из нержавеющей стали 12х18Н10Е DN=273х9мм**	м	8	177321,43	--	1418571	--	1418571	--	1532057
		СП - 8%			--	--	--	--		113486	
30	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	11258,00	--	45032	--	45032	--	48635
		СП - 8%			--	--	--	--		3603	
31	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	врезка	2	22599,83	--	45200	--	4211	40579	92641
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	--	40989	--		6862	
		ФУТЛЯР									
32	1122-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0008	1648503,42	676120,42	1319	541	--	922	2420
		НР - 99%; СП - 8%			972383,00	191739,50	778	153		179	
33	2301-0501-1329 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710х42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,8	68884,00	--	55107	--	55107	--	59516
		СП - 8%			--	--	--	--		4409	
34	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,875	**Концы футляра диаметром 700 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	27270,48	2815,86	27270	2816	16099	8328	38446
		НР - 99%; СП - 8%			8354,54	57,92	8355	58		2848	
		КОЛОДЦЫ									

35	2102-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,64	32192,68	7130,60	52796	11695	21831	23780	82702
		НР - 99%; СП - 5%			11750,13	2896,08	19270	4750		6126	
36	2101-0202-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22529,00	--	22529	--	22529	--	24331
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
37	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14702,00	--	14702	--	14702	--	15878
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
38	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18939,00	--	18939	--	18939	--	20454
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
39	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19692,00	--	19692	--	19692	--	21267
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3523,00	--	3523	--	3523	--	3805
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
42	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	18842,00	--	1507	--	1507	--	1628
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,01288	581946,00	--	7495	--	7495	--	8095
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,9	870,31	19,70	8616	195	5684	2570	12081
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	2737	26		895	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							99463	[illegible]	--	[illegible]	

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

46	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	431,65	232,81	232,81	100492	100493	--	17684	127630
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,90	--	24561		9454	
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,35	1647,80	--	21998	--	--	15839	40864
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	21998	--		3027	
48	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	330,953472	34,93	34,93	11560	11561	--	3038	15766
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	4220		1168	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,738368	860,22	--	71173	--	--	51245	132211
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	71173	--		9793	
50	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	330,953472	159,33	75,52	52731	24994	--	28254	87463
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	27737	11504		6479	
51	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17,04	4112,24	158,80	70073	2706	49691	18281	95423
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	17676	790		7068	

ПРОКЛАДКА ТРУБ

52	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,142	292691,94	74035,78	41562	10513	96	33588	81161
		НР - 99%; СП - 8%			217980,00	20940,98	30953	2974		6012	
53	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	143,42	153,00	--	21943	--	21943	--	23698
		СП - 8%			--	--	--	--		1755	

ДЕМОНТАЖ

9	5122-0570-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6	Т/ Товарищество с ограниченной ответственностью "Сэт-Сервис" Разборка теплоизоляционных труб, диаметр 250 мм. Разборка	км трубопровода	0,008	351245,27	131376,47	2810	1051	--	2047	5245
		НР - 99%; СП - 65%			219868,80	38557,58	1759	308		389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				394342	151318	71730	169976	609461
							171296	44357	--	45145	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3210243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				339217				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					213702			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64704			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2075028		
		- Накладные расходы	Тенге							344507	
		- Сметная прибыль	Тенге							237793	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	83354623	31142629		114497252
Всего по главе	**83354623**	**31142629**		**114497252**
Временные здания и сооружения 1,6%	1333674			1333674
Всего по главе	**1333674**			**1333674**
Итого по главам 1-8	**84688297**	**31142629**		**115830926**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,6%	3048779			3048779
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			8275609	8275609
Всего по главе	**3048779**		**8275609**	**11324388**
Итого по главам 1-9	**87737076**	**31142629**	**8275609**	**127155314**
Непредвиденные работы и затраты-2%	1754742			1754742
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**89491817**	**31142629**	**8275609**	**128910056**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	93969630	32700882	8689688	135360199
Итого с понижающим коэффициентом К=0,999882902	93958626,08	32697052,38	8688670,29	135344348,75
НДС- 12 %			16241321,85	16 241 321,85
Всего по акту выполненных работ	**93958626,08**	**32697052,38**	**24929992,14**	**151 585 670,60**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Шэкір Ж.Б.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Технадзор _____ **Арыстанов О.А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

Авторский надзор _____ **Кадыркулов К.Р.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)