Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "СК Орда-Құрылыс" , БИН 080140017041**

Субподрядчик : **ТОО "Рубин и К", БИН 017340008257**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство уличного освещения в с. Ижевское Аршалынского района Акмолинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор субподряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1/2023	26.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство уличного освещения в с. Ижевское Аршалынского района Акмолинской области	**61317912,49**	**14243037,50**							**1709164,50**	**15952202,00**
	Итого за стройку										
	В том числе за АВГУСТ	**15952202,00**	**14243037,50**							**1709164,50**	**15952202,00**
	Удержание аванса 30%										**4785660,60**
	Удержание 5%										**797610,10**
	Итого к оплате										**10368931,30**

М.П.

Генподрядчик Директор ТОО "СК Орда-Құрылыс", БИН 080140017041 Нуртай И.Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Директор ТОО "Рубин и К", БИН 017340008257 Жалимбетов Д.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик : **ТОО "СК Орда-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Рубин и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличного освещения в с.Ижевское Аршалинского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличного освещенияв с.Ижевское**

(наименование)

Договор субподряда **№1/2023** от **26.06.2023**

Акт выполненных работ

за **август 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Наружное освещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружное освещение									
1	1	Ц13-080303-0101 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установкана металлическом основании	шт.	5	2589,47 2286,82	14,39 0	12947 11434	72 0	1441	8233 1694	22874
2	2	С1247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП-100А, IP54	шт.	5	24860		124300		124300	9944	134244
3	3	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	5	37831,77 26186,16	9101,06 3912,66	189159 130931	45505 19563	12723	108356 23801	321316
4	4	С ПЛ	Шкаф управления уличным освещением И-710	комплект	5	161974,18		809871		809871	64790	874661
5	5	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	5	1970,81 1819,79	113,76 48,91	9854 9099	569 245	186	6727 1327	17908
6	6	С1247-301-0310	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ.А/R-0,5S/1.0	шт.	5	27671		138355		138355	11068	149423
7	7	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м 3	м3грунта	27,16	258,42 0	258,42 101,64	7019 0	7019 2761	0	1988 721	9727
8	8	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кЗзатратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м грунта	0,84	3090,15 3090,15	0 0	2596 2596	0 0	0	1869 357	4822
9	9	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншен и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов32	м грунта	15,2	56,29 0	56,29 16,68	856 0	856 254	0	183 83	1121

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м 3 грунта	3,8	1344,47	0	5109	0	0	3678	9490
						1344,47	0	5109	0		703	
11	11	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	180	340,44	219,58	61279	39524	0	28690	97168
						120,86	100,51	21755	18092		7198	
12	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м 3	9	2730		24570		24570		26536
											1966	
13	13	Ц13-080201-0802 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением наповоротах и в конце трассы	м кабеля	90	542,55	229,11	48830	20620	4642	22234	76748
						261,86	81,25	23567	7313		5685	
14	14	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	524,27	225,9	52427	22590	5665	23286	81770
						241,72	81,69	24172	8169		6057	
15	15	Ц13-080201-0902 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	637,73	278,28	38264	16697	3438	17339	60052
						302,15	99,22	18129	5953		4448	
16	16	С1243-113-0641	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0,25	1583683		395921		395921		427594
											31674	
17	17	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска спомощью механизмов	км линии	2,435	143157,52	45897,81	348589	111761	76328	158389	547535
						65913,71	15394,58	160500	37486		40558	
18	18	С1243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4х25-0.6/1.0	км	2,435	880799		2144746		2144746		2316325
											171580	
19	32	Ц13-080205-0902 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	103,9999997	13549,58	4477,74	1409156	465685	396500	552525	2118616
						5259,34	2119,46	546971	220424		156935	
20	33	С ПЛ	Светильник светодиодный ДКУ-LED-01-120W	шт	103,9999997	39889,29		4148486		4148486		4480365
											331879	
21	44	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	3289224,27	101208,61	26314	810	20911	4855	33663
						574087,36	38962,38	4593	312		2494	
	44.1	241-101-0124	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	8,032	2578				20706,5		
22	45	Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	2286490,86	5463,17	45730	109	31890	13640	64120
						686535,36	2373,87	13731	47		4750	
	45.1	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	20,16	1396				28143,36		
			Итого по разделу: 1. Наружное освещение									11876078
			ИТОГО:					10044377	731817	8339973	951992	11876078
								972587	320618		879712	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		285026				12161104,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		206739				12367843,00
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		247357				12615200,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В текущих ценах на 2023 год , К=1,079									13611800,80
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №58 от 14.05.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,9203182682713785									12527188,94
			Разница СМР по актам приемки выполненных работ №1-№2 с коэф 1,05									1715848,56
			Итого									14243037,50
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1709164,50
			ИТОГО									15952202,00

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рубин и К" БИН 017340008257

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жалимбетов Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Орда-Құрылыс" БИН 080140017041

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртай Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.