Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "СК Орда-Құрылыс" , БИН 080140017041**

Субподрядчик : **ТОО "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство уличного освещения в с. Ижевское Аршалынского района Акмолинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор субподряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3/2023	26.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство уличного освещения в с. Ижевское Аршалынского района Акмолинской области	**61317912,49**	**14243037,50**							**1709164,50**	**15952202,00**
	Итого за стройку										
	В том числе за АВГУСТ	**15952202,00**	**14243037,50**							**1709164,50**	**15952202,00**
	Удержание аванса 30%										**4785660,60**
	Удержание 5%										**797610,10**
	Итого к оплате										**10368931,30**

М.П.

Генподрядчик Директор ТОО "СК Орда-Құрылыс", БИН 080140017041
Нуртай Н.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Директор ТОО "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787
Жаппаров Д.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик : **ТОО "СК Орда-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Смарт Строй Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличного освещения в с.Ижевское Аршалинского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличного освещенияв с.Ижевское**

(наименование)

Договор субподряда **№3/2023** от **26.06.2023**

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Наружное освещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружное освещение									
1	1	Ц13-080303-0101 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установкана металлическом основании		5	2589,47	14,39	12947	72	1441	8233	22874
				шт.		2286,82	0	11434	0		1694	
2	2	С1247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП-100А, IP54		5	24860		124300		124300		134244
				шт.							9944	
3	3	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		5	37831,77	9101,06	189159	45505	12723	108356	321316
				шкаф		26186,16	3912,66	130931	19563		23801	
4	4	С ПЛ	Шкаф управления уличным освещением И-710		5	161974,18		809871		809871		874661
				комплект							64790	
5	5	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		5	1970,81	113,76	9854	569	186	6727	17908
				шт.		1819,79	48,91	9099	245		1327	
6	6	С1247-301-0310	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ.A/R-0.5S/1.0		5	27671		138355		138355		149423
				шт.							11068	
7	7	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м 3		27,16	258,42	258,42	7019	7019	0	1988	9727
				м3грунта		0	101,64	0	2761		721	
8	8	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к3затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,84	3090,15	0	2596	0	0	1869	4822
				м грунта		3090,15	0	2596	0		357	
9	9	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов32		15,2	56,29	56,29	856	856	0	183	1121
				м грунта		0	16,68	0	254		83	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5	3,8	1344,47	0	5109	0	0	3678	9490
				м 3 грунта		1344,47	0	5109	0		703	
11	11	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	61	180	340,44	219,58	61279	39524	0	28690	97168
				м кабеля		120,86	100,51	21755	18092		7198	
12	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	24	9	2730		24570		24570		26536
				м 3							1966	
13	13	Ц13-080201-0802 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением наповоротах и в конце трассы	48	90	542,55	229,11	48830	20620	4642	22234	76748
				м кабеля		261,86	81,25	23567	7313		5685	
14	14	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	52	100	524,27	225,9	52427	22590	5665	23286	81770
				м кабеля		241,72	81,69	24172	8169		6057	
15	15	Ц13-080201-0902 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	38	60	637,73	278,28	38264	16697	3438	17339	60052
				м кабеля		302,15	99,22	18129	5953		4448	
16	16	С1243-113-0641	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	395	0,25	1583683		395921		395921		427594
				км							31674	
17	17	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска спомощью механизмов	348	2,435	143157,52	45897,81	348589	111761	76328	158389	547535
				км линии		65913,71	15394,58	160500	37486		40558	
18	18	С1243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4х25-0,6/1,0	144	2,435	880799		2144746		2144746		2316325
				км							171580	
19	32	Ц13-080205-0902 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	409	103,9999997	13549,58	4477,74	1409156	465685	396500	552525	2118616
				546 шт.		5259,34	2119,46	546971	220424		156935	
20	33	С ПЛ	Светильник светодиодный ДКУ-LED-01-120W	148	103,9999997	39889,29		4148486		4148486		4480365
				шт							331879	
21	44	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 63 мм. Укладка	26	0,008	3289224,27	101208,61	26314	810	20911	4855	33663
				км трубопровода		574087,36	38962,38	4593	312		2494	
	44.1	241-101-0124	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	8,032	2578				20706,5		
22	45	Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	45	0,02	2286490,86	5463,17	45730	109	31890	13640	64120
				км трубопровода		686535,36	2373,87	13731	47		4750	
	45.1	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	20,16	1396				28143,36		
			Итого по разделу: 1. Наружное освещение									11876078
			ИТОГО:	944				10044377	731817	8339973	951992	11876078
				972				972587	320618		879712	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения	350		2,4 %		285026				
			Итого с временными									12161104,00
			Зимние удорожания	967		1,7 %		206739				
			Итого с зимними удорожаниями									12367843,00
			Непредвиденные работы и затраты	17		2 %		247357				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12615200,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В текущих ценах на 2023 год , К=1,079									13611800,80
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №58 от 14.05.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,9203182682713785									12527188,94
			Разница СМР по актам приемки выполненных работ №1-№2 с коэф 1,05									1715848,56
			Итого									14243037,50
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1709164,50
			ИТОГО									15952202,00

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис" БИН 130640002787
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жалимбетов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Орда-Құрылыс" БИН 080140017041
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртай Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.