Форма 2

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь**

(наименование, адрес)

Договор генподряда №17 от 2023-01-25, доп.согл.№17/1 от 2023-06-09

Акт выполненных работ №4 за сентябрь месяц 2023 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1 УЧАСТОК (остаточные объемы)

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. № 02-01.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1 УЧАСТОК (остаточные объемы)										
			РАЗДЕЛ 2. строительные работы										
			ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ										
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 160мм										
1	28	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	542		27610,00	12490,00	14964620	6769580	5925686	--	14964620
							4187,00	2204,00	2269354	1194568		--	
2	29	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	6		34208,00	27627,00	205248	165762	--	--	205248
							6581,00	2593,00	39486	15558		--	
3	30	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	542		5431,00	--	2943602	--	2943602	--	2943602
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					18113470	6935342	8869288	--	18113470
									2308840	1210126	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					18113470				
		Материалы		Тенге					5925686				
		Всего заработная плата		Тенге						3518966			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2943602				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					18113470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									816
			Сметная заработная плата	Тенге						3518966			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18113470				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									816
		Сметная заработная плата	Тенге						3518966			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					18113470	6935342	8869288	--	18113470
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2308840	1210126	--	--	
	Материалы		Тенге					18113470				
	Всего заработная плата		Тенге					5925686				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						3518966			
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					2943602				
			Тенге					18113470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									816
		Сметная заработная плата	Тенге						3518966			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					18113470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									816
		Сметная заработная плата	Тенге						3518966			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									18113470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2308840				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6935342			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1210126			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8869288		
	ИТОГО в ценах на 2023 года					18113470		0				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%		18 113 470	188 380	18 301 850							
	Итого с зимними удорожаниями 3,96%		18 301 850	724 753	19 026 603							
	Непредвиденные работы и затраты 2%			380 532								
	ИТОГО в ценах на 2023 года		19 407 135	20 950 345								
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	2 514 041								
	Итого по смете					23 464 386						
	Итого со скидкой					22 291 167						

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства города Шахтинск" _____ **Шотт О.П.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Мурзатаев С.С.**

Технический надзор:
ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" _____ **Жаменкин В.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Гипроводхоз"
Расценки проверены:

Главный инженер проекта _____ **Акашев Т.М.**

Инженер-сметчик _____ **Мисонова В.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь**
(наименование, адрес)

Договор генподряда №17 от 2023-01-25, доп.согл.№17/1 от 2023-06-09

Акт выполненных работ №5 за сентябрь месяц 2023 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 2 УЧАСТОК (остаточные объемы)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В Смете учтены объемы работ за вычетом выполнения в мае, июне и августе 2023 года										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	4	1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³. Объем котлована до 300 м² или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м³ грунта**	**715,5**		**830,00**	**830,00**	**593865**	**593865**	**–**	**–**	**593865**
							–	**242,00**	**–**	**173151**		**–**	
2	5	1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³. Объем котлована до 300 м² или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м³ грунта**	**81**		**913,00**	**913,00**	**73953**	**73953**	**–**	**–**	**73953**
							–	**266,00**	**–**	**21546**		**–**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	11	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	91,2	105,00	105,00	9576	9576	--	--	9576
						--	25,00	--	2280		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				677394	677394	--	--	677394
								--	196977	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				677394				
			Всего заработная плата	Тенге					196977			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				677394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					196977			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				677394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					196977			
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 200мм									
4	16	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	8	34208,00	27627,00	273664	221016	--	--	273664
						6581,00	2593,00	52648	20744		--	
5	17	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	772,2	27610,00	12490,00	21320442	9644778	8442463	--	21320442
						4187,00	2204,00	3233201	1701929		--	
6	18	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	772,2	8471,00	--	6541306	--	6541306	--	6541306
						--	--	--	--		--	
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 160мм									
7	20	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1089	27610,00	12490,00	30067290	13601610	11906037	--	30067290
						4187,00	2204,00	4559643	2400156		--	
8	21	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	10	34208,00	27627,00	342080	276270	--	--	342080
						6581,00	2593,00	65810	25930		--	
9	22	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1120,24	5431,00	--	6084023	--	6084023	--	6084023
						--	--	--	--		--	
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 110мм									
10	27	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	12	34208,00	27627,00	410496	331524	--	--	410496
						6581,00	2593,00	78972	31116		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	28	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1203,1	14961,00	7603,00	17999579	9147170	4586216	--	17999579
						3546,00	1487,00	4266193	1789010		--	
12	29	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1203,1	2466,00	--	2966845	--	2966845	--	2966845
						--	--	--	--		--	
		Строительные работы										
13	55	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	81	78142,00	27277,00	6329502	2209437	380862	--	6329502
						46163,00	8217,00	3739203	665577		--	
14	57	ССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	$м^3$	81	284,00	--	23004	--	23004	--	23004
						--	--	--	--		--	
15	59	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	45	34283,00	--	1542735	--	1542735	--	1542735
						--	--	--	--		--	
16	62	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	45	22036,00	--	991620	--	991620	--	991620
						--	--	--	--		--	
17	63	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	90	28040,00	--	2523600	--	2523600	--	2523600
						--	--	--	--		--	
18	67	225-101-0611 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	45	47530,00	--	2138850	--	2138850	--	2138850
						--	--	--	--		--	
19	69	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	30	17561,00	--	526830	--	526830	--	526830
						--	--	--	--		--	
20	71	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	30	14631,00	--	438930	--	438930	--	438930
						--	--	--	--		--	
21	72	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	45	12801,00	--	576045	--	576045	--	576045
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				101096841	35431805	49669366	--	101096841
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15995670	6634462	--	--	
			Материалы	Тенге				101096841				
			Всего заработная плата	Тенге				25315578				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					22630132			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24353788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				101096841				
			Сметная заработная плата	Тенге					22630132			5183

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					101096841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5183
		Сметная заработная плата	Тенге						22630132			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									101774235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					15995670				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						36109199			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6831439			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							49669366		
	ИТОГО в ценах на 2023 года					101774235		0				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%		101 774 235	1 058 452	102 832 687							
	Итого с зимними удорожаниями 3,96%		102 832 687	4 072 174	106 904 861							
	Непредвиденные работы и затраты 2%			2 138 097								
	ИТОГО в ценах на 2023 года		109 042 959	117 713 795								
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	14 125 655								
	Итого по смете					131 839 451						
	Итого со скидкой					125 247 478						

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства города Шахтинск" _____ **Шотт О.П.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Мурзатаев С.С.**

Технический надзор:
ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" _____ **Жаменкин В.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Гипроводхоз"

Расценки проверены:

Главный инженер проекта _____ **Акашев Т.М.**

Инженер-сметчик _____ **Мисонова В.**

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 17	от 25.01.2023 г.				
		№17/1	от 09.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период октябрь 2023 г. без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь	**324 318 007,00**	**131 730 933,04**							**15 807 711,96**	**147 538 645,00**
Итого:	**324 318 007,00**	**131 730 933,04**							**15 807 711,96**	**147 538 645,00**
перечисленный аванс	**120 422 045,52**	**107 519 683,50**							**12 902 362,02**	**120 422 045,52**
удержание аванса	**47 678 172,65**	**22 394 258,62**							**2 687 311,03**	**25 081 569,650**
удержание резерва 5%	**11 143 032,75**	**6 586 546,65**							**790 385,60**	**7 376 932,25**
Итого:	**265 496 801,60**	**253 166 786,27**							**12 330 015,33**	**115 080 143,10**

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"** **Шотт О.П.** **БИН 060140014053**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана** **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС** **Жаменкин В.С.** **БИН 060440004017**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска",РК, Карагандинская область, г.Шахтинск, Казахстанская, 101, 9** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140014053**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060940004614**

Договор (контракт) Договор №17 от 25.01.2023г

Номер документа	Дата составления
35	05.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей г.Шахтинск, 3-я очередь			работа	1	147 538 645,00	147 538 645,00	15 807 711,96
				Итого	1	x	147 538 645,00	15 807 711,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) "05" 10 2023

М.П.

М.П.