Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Вид работы и объект: «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наименование	код
4671762	G001174	№ 196	05.06.2023г.	КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"	4671762	ТОО "Арайстроймаркет-2003"	G001174

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-мон-тажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»	**137 856 705**	**123 086 344**	**2 556 970 597**	**115 796 265**	**0**				**14 770 361**	**137 856 705**
Удержание аванса 30%	**41 357 012**									**41 357 012**
Удержание 5%	**6 892 835**									**6 892 835**
в том числе НДС 12%	**14 770 361**									**14 770 361**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**89 606 858**									**89 606 858**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Есибаев М.М.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Наименование «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»
Договор: №196 от 05.06.2023г., доп. соглашение №1 от 04.07.2023г, доп. соглашение №2 от 14.09.2023г.

Акт приемки выполненных работ на октябрь 2023 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал.2022года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.РЗемляные работы					
1	**1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**4095,0000**		**165,71**	**678582**
		Итого оплата труда:				**42,41**	**173669**
		Итого эксплуатация машин:				**159,04**	**651269**
		Итого материалов:				**0,40**	**1637**
		Накладные расходы	%	72		30,54	125061
		Сметная прибыль	%	8		15,70	64292
		Сметная стоимость:				**211,95**	**867935**
2	**412-101-0212 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**85995,0000**		**47,00**	**4041765**
		Сметная прибыль	%	8		3,76	323341
		Сметная стоимость:				**50,76**	**4365106**
3	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**819,0000**		**37,99**	**31114**
		Итого оплата труда:				**13,60**	**11138**
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**27584**
		Итого материалов:				**0,13**	**107**
		Накладные расходы	%	72		9,79	8018
		Сметная прибыль	%	8		3,82	3129
		Сметная стоимость:				**51,60**	**42261**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**513,0000**		**165,71**	**85009**
		Итого оплата труда:				**42,41**	**21757**
		Итого эксплуатация машин:				**159,04**	**81588**
		Итого материалов:				**0,40**	**204**
		Накладные расходы	%	72		30,54	15667
		Сметная прибыль	%	8		15,70	8054
		Сметная стоимость:				**211,95**	**108730**
5	**412-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**897,7500**		**173,00**	**155311**
		Сметная прибыль	%	8		13,84	12425
		Сметная стоимость:				**186,84**	**167736**
6	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**513,0000**		**132,11**	**67772**
		Итого оплата труда:				**36,73**	**18842**
		Итого эксплуатация машин:				**132,11**	**67772**
		Накладные расходы	%	72		26,45	13569
		Сметная прибыль	%	8		12,68	6505
		Сметная стоимость:				**171,24**	**87846**
7	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**513,0000**		**141,45**	**72564**
		Итого оплата труда:				**39,68**	**20356**
		Итого эксплуатация машин:				**141,45**	**72564**
		Накладные расходы	%	72		28,57	14656
		Сметная прибыль	%	8		13,60	6977
		Сметная стоимость:				**183,62**	**94197**
8	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**513,0000**		**46,70**	**23957**
		Итого оплата труда:				**14,72**	**7551**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**23957**
		Накладные расходы	%	72		10,60	5438
		Сметная прибыль	%	8		4,58	2350
		Сметная стоимость:				**61,88**	**31744**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	513,0000		105,48	54111
		Итого оплата труда:				34,79	17847
		Итого эксплуатация машин:				89,53	45929
		Итого материалов:				3,10	1590
		Накладные расходы	%	72		25,05	12851
		Сметная прибыль	%	8		10,44	5356
		Сметная стоимость:				140,97	72317
10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т(дна корыта).Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	5250,0000		141,45	742612
		Итого оплата труда:				39,68	208320
		Итого эксплуатация машин:				141,45	742613
		Накладные расходы	%	72		28,57	149993
		Сметная прибыль	%	8		13,60	71400
		Сметная стоимость:				183,62	964005
11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	5250,0000		46,70	245175
		Итого оплата труда:				14,72	77280
		Итого эксплуатация машин:				46,70	245175
		Накладные расходы	%	72		10,60	55650
		Сметная прибыль	%	8		4,58	24045
		Сметная стоимость:				61,88	324870
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	5250,0000		105,48	553770
		Итого оплата труда:				34,79	182648
		Итого эксплуатация машин:				89,53	470033
		Итого материалов:				3,10	16274
		Накладные расходы	%	72		25,05	131513
		Сметная прибыль	%	8		10,44	54810
		Сметная стоимость:				140,97	740093
13	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	21000,0000		63,25	1328250

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				40,54	851340
		Итого эксплуатация машин:				**29,13**	**611730**
		Накладные расходы	%	72		29,19	612990
		Сметная прибыль	%	8		7,40	155400
		Сметная стоимость:				**99,84**	**2096640**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**8079992**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8079992**
Материалы -			Тенге				**19814**
Всего заработная плата -			Тенге				**1590748**
Транспортные расходы -			Тенге				**4197076**
		Накладные расходы -	Тенге				**1145406**
		Сметная прибыль -	Тенге				**738084**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9963482**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1052**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1590748**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**9963482**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1052**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1590748**
		ОТДЕЛ 2.РДорожная одежда					
14	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**2205,0000**		**3455,56**	**7619510**
		Итого оплата труда:				**515,48**	**1136633**
		Итого эксплуатация машин:				**1291,25**	**2847206**
		Итого материалов:				**1972,47**	**4349297**
		Накладные расходы	%	108		556,72	1227568
		Сметная прибыль	%	8		320,98	707761
		Сметная стоимость:				**4333,26**	**9554839**
15	**1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**5,7257**		**199204,12**	**1140573**
		Итого оплата труда:				**12628,09**	**72304**
		Итого эксплуатация машин:				**7340,61**	**42030**
		Итого материалов:				**179235,42**	**1026239**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		13638,34	78088
		Сметная прибыль	%	8		17027,40	97493
		Сметная стоимость:				**229869,86**	**1316154**
16	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,7257**		**2772,01**	**15872**
		Итого оплата труда:				**1246,21**	**7135**
		Итого эксплуатация машин:				**2772,01**	**15871**
		Накладные расходы	%	108		1345,91	7706
		Сметная прибыль	%	8		329,43	1886
		Сметная стоимость:				**4447,35**	**25464**
17	**1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,6667**	**Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3,толщина 6 см(10см).Устройство**	**м^2**	**14700,0000**		**2871,23**	**42207081**
		Итого оплата труда:				**161,11**	**2368317**
		Итого эксплуатация машин:				**294,09**	**4323123**
		Итого материалов:				**2470,57**	**36317379**
		Накладные расходы	%	108		174,00	2557800
		Сметная прибыль	%	8		243,62	3581214
		Сметная стоимость:				**3288,85**	**48346095**
18	**1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**4,8804**		**199204,12**	**972196**
		Итого оплата труда:				**12628,09**	**61630**
		Итого эксплуатация машин:				**7340,61**	**35825**
		Итого материалов:				**179235,42**	**874741**
		Накладные расходы	%	108		13638,34	66561
		Сметная прибыль	%	8		17027,40	83101
		Сметная стоимость:				**229869,86**	**1121857**
19	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,8804**		**2772,01**	**13529**
		Итого оплата труда:				**1246,21**	**6082**
		Итого эксплуатация машин:				**2772,01**	**13529**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		1345,91	6569
		Сметная прибыль	%	8		329,43	1608
		Сметная стоимость:				**4447,35**	**21705**
20	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство**	**м^2 покрытия**	**14700,0000**		**2278,72**	**33497184**
		Итого оплата труда:				**62,16**	**913752**
		Итого эксплуатация машин:				**209,24**	**3075828**
		Итого материалов:				**2039,20**	**29976240**
		Накладные расходы	%	108		67,13	986811
		Сметная прибыль	%	8		187,67	2758749
		Сметная стоимость:				**2533,52**	**37242744**
21	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**14700,0000**		**511,00**	**7511700**
		Итого оплата труда:				**5,32**	**78204**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**588**
		Итого материалов:				**505,64**	**7432908**
		Накладные расходы	%	108		5,75	84525
		Сметная прибыль	%	8		41,34	607698
		Сметная стоимость:				**558,09**	**8203923**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**92977645**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**92977645**
Материалы -			Тенге				**79976803**
Всего заработная плата -			Тенге				**4644057**
		Накладные расходы -	Тенге				**5015628**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7839510**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**105832783**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2575**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4644057**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**105832783**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2575**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4644057**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**101057637**
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3469731
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				13394214
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2765074
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				79996617
		- перевозка грузов	Тенге				4197076
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				6161034
	ИТОГО:		Тенге				107218671
	Сметная прибыль		Тенге				8577594
	ИТОГО по смете:		Тенге				115796265
	Временные здания и сооружения 1,3%:		Тенге				1505351
	ИТОГО:		Тенге				117301616
	Дополнительные затраты 0,36%:		Тенге				422286
	ИТОГО:		Тенге				117723902
	Непредвиденные работы и затраты-2%:		Тенге				2354478
	ИТОГО:		Тенге				120078380
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079:		Тенге				129564572
	Налог на добавленную стоимость - 12 %:		Тенге				15547749
	ИТОГО:		Тенге				145112321
	ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,95:		Тенге				137 856 705

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель Исабеков Н.А._____

М.П.

Технадзор: ТОО "Алатау сапа курылыс"
Эксперт Касимбеков К.М._____

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор Есибаев М.М._____

М.П.