АКТ
ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«11» октября 2017 года

Заказчик **ТОО «Асар Строй KZ», Казахстан, ЮКО, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, Микрорайон Самал-3, Саттарханова, 18**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается)
от 10.10.2017 г., ТОО «Декам», директор Аканбетов Сабит Нурлыбекулы, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Набережная им. Е.П. Славского, д.4, кв.79

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от 10.10.2017 г. ТОО «Аманат курылыс», эксперт Сакенов К.А.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
от 10.10.2017 г. ТОО «Bereke Строй», эксперт Наурызбаев А.Е.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневых стоков с прудом накопителем на территории сельскохозяйственного комплекса, Южно-Казахстанской области, город Шымкент.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

ЮКО, город Шымкент

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
№32/17 от 19.02.2015 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО» №KZ79REA00113124 от 08.08.2017 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Растабан»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ТОО «Асар Строй KZ»**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **08.2017 г.**;
окончание работ **10.2017 г.**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 мес.**;
фактически, месяц: **2 мес.**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность канализационных сетей диам.200	м	22	-	22	-
Протяженность канализационных сетей диам.500	м	442	-	442	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Рабочим проектом предусматривается строительство системы ливневой канализации, предназначенной для отвода ливневых и паводковых воде территории сельскохозяйственного комплекса.
Сточные волы сбрасываются в проектируемые водосборный канал и колодцы, с дальнейшим сбросом в очистные сооружения.
Рабочим проектом предусматривается первый этап - строительство наружных сетей ливневой канализации. Строительство очистных сооружений и пруда-накопителя будет предусмотрено отдельными проектом.
Для защиты территории от ливневых и паводковых вод проектом предусматриваются открытые водосборные каналы и закрытый коллектор. Каналы предусмотрены вдоль границ защищаемой территории, с трех сторон по периметру (в верхней части участка, справой стороны и в нижней части). С левой части площадки предусматривается коллектор закрытого типа. Трассировка канала и коллектора канализации, произведена в соответствии с рельефом местности.
Система ливневой канализации - самотечная.

Сети предусматриваются из двухслойных профилированных груб диаметром 200, 500 мм по ГОСТ Р 54475-2011 и железобетонных лотков.
Глубина заложения дождевой канализационной сети - согласно продольному профилю.
Переходы под автомобильными дорогами предусмотрены из стальных электросварных труб диаметром 530х8,0мм по ГОСТ 10704-91, с весьма усиленной гидроизоляцией.
Обслуживание сети производится в период подготовки к паводкам и после обильных дождей (очистка открытых лотков, решеток и дождеприемников). Для предотвращения засорения коллектора предусмотрены решетки.
В качестве обслуживаемой дороги используются существующие грунтовые дороги.
Основные технические показатели:
Производительность системы ливневой канализации-309,0л/с;
протяженность канала - 836,0м
Протяженность сети диаметром 500мм-444,0м;
протяженность сети диаметром 530 мм - 43 м;
сети диаметром 200 мм -21,0 м.
Рабочим проектом предусматривается устройство самотечных ливневых водосборных каналов и колодцев на самотечном канализационном коллекторе.
Ливневые водосборные каналы предусмотрены из железобетонных лотков марки Л5-8/2 размером 2970х780х680(мм) по серии ИС-01-04 «Унифицированные сборные железобетонные каналы».
Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов па сульфатостойких цементах по типовым материалам для проектирования 902-09-22.84 «Колодцы канализационные» и 901-09-46.88 «Дождеприемные колодцы».
В сухих непросадочных грунтах для основания лотков и колодцев предусматривается песчаная подготовка толщиной 100 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **41 425,391** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **6 108,613** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **7 712,313** тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **41 425,391** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **6 108,613** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **7 712,313** тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневых стоков с прудом накопителем на территории сельскохозяйственного комплекса, Южно-Казахстанской области, город Шымкент**

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик:
Жумашев А.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Сакенов К.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Наурызбаев А.Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Аканбетов С.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)