Наименование заказчика: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асар Строй KZ"

Форма 2

Наименование подрядчика: Товарищество с ограниченной ответственностью "Декам"

Наименование объекта строительства: Строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневых стоков с прудом накопителем на территории сельскохозяйственного комплекса, ЮКО, г. Шымкент

Договор подряда: №17/6 от 24.07.2017 года

А К Т
приемки выполненных работ
за 2017 года

Составлен(а) в ценах 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		2110,4493	215,39	208,03	454563	439040	--	59285	554956
		НР - 72%; СП - 8%				7,36	31,66	15523	66817		41108	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		37,5907	3080,16	--	115785	--	--	83365	215083
		НР - 72%; СП - 8%				3080,16	--	115785	--		15932	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		236,7555	832,03	--	196988	--	--	141831	365925
		НР - 72%; СП - 8%				832,03	--	196988	--		27106	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1341,6145	34,42	34,42	46184	46184	--	11920	62752
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,34	--	16555		4648	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	уплотненного грунта		1341,6145	154,84	73,74	207741	98926	--	110829	344056
		НР - 72%; СП - 8%				81,11	33,63	108816	45113		25486	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		569,67	20,46	17,37	11654	9896	61	3972	16876
		НР - 72%; СП - 8%				2,98	6,71	1697	3820		1250	
		Ливневая канализация ЛК										
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		38	2642,45	155,89	100413	5924	56388	39407	151005
		НР - 99%; СП - 8%				1002,66	44,84	38101	1704		11186	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода		0,024	73169,59	9310,00	1756	223	36	1588	3612
		НР - 99%; СП - 8%				62372,00	4483,50	1497	108		268	
9	2301-0603-0504 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м		24	2951,00	--	70824	--	70824	--	76490
		СП - 8%				--	--	--	--		5666	
10	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.	Укладка трубопроводов из полимерных труб диам. 500 мм	км		0,444	1198210,55	422780,55	532005	187715	38441	355745	958770
		НР - 99%; СП - 8%				688850,00	120470,20	305849	53489		71020	
11	2301-0603-0508 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м		444	15604,00	--	6928176	--	6928176	--	7482430
		СП - 8%				--	--	--	--		554254	
12	2302-0701-0101 РСНБ РК 2015	Муфта пластиковая, DN 200 мм СТ РК 1129-2002	шт.		4	25615,00	--	102460	--	102460	--	110657
		СП - 8%				--	--	--	--		8197	
13	2302-1103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.		8	551,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%				--	--	--	--		353	
14	2302-0701-0105 РСНБ РК 2015	Муфта пластиковая, DN 500 мм СТ РК 1129-2002	шт.		74	34727,00	--	2569798	--	2569798	--	2775382
		СП - 8%				--	--	--	--		205584	
15	2302-1103-0108 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73	шт.		148	6733,00	--	996484	--	996484	--	1076203
		СП - 8%				--	--	--	--		79719	
16	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,05	2503482,08	1221638,42	125174	61082	3931	77889	219308
		НР - 99%; СП - 8%				1203228,00	370292,96	60161	18515		16245	
17	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		50	34757,00	--	1737850	--	1737850	--	1876878
		СП - 8%				--	--	--	--		139028	
18	1122-0601-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,05	6904830,87	1235195,09	345242	61760	275916	23847	398615
		НР - 99%; СП - 8%				151320,00	330433,85	7566	16522		29527	
19	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций		200,88	10411,85	2610,80	2091533	524457	895976	980602	3317906
		НР - 118%; СП - 8%				3340,80	796,09	671100	159918		245771	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	2104-0303-0159 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3		200,88	81293,00	--	16330138	--	16330138	--	17636549
		СП - 8%				--	--	--	--		1306411	
21	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,002	554695,86	192049,25	1109	384	40	787	2048
		НР - 99%; СП - 8%				342628,00	54706,99	685	109		152	
22	2301-0501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		2	4745,00	--	9490	--	9490	--	10249
		СП - 8%				--	--	--	--		759	
23	2302-0302-2415 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90°DN 200,СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	9087,00	--	18174	--	18174	--	19628
		СП - 8%				--	--	--	--		1454	
24	2302-0302-3115 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90°, DN 200x200x200, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	11285,00	--	22570	--	22570	--	24376
		СП - 8%				--	--	--	--		1806	
		ЖБ колодцы д.1500										
25	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		8,65	41974,93	7359,59	363083	63660	185802	137545	540679
		НР - 99%; СП - 8%				13135,32	2926,49	113621	25314		40050	
26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		7	23188,00	--	162316	--	162316	--	175301
		СП - 8%				--	--	--	--		12985	
27	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		3	14962,00	--	44886	--	44886	--	48477
		СП - 8%				--	--	--	--		3591	
28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		7	20267,00	--	141869	--	141869	--	153219
		СП - 8%				--	--	--	--		11350	
29	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		7	18556,00	--	129892	--	129892	--	140283
		СП - 8%				--	--	--	--		10391	
30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		7	4976,00	--	34832	--	34832	--	37619
		СП - 8%				--	--	--	--		2787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	5426,00	--	37982	--	37982	--	41021
		СП - 8%			--	--	--	--		3039	
32	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,514332	27211,69	2161,08	13996	1112	9769	3118	18483
		НР - 93%; СП - 8%			6057,10	461,16	3115	237		1369	
33	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы, стремянки	т	0,0749	544430,00	--	40778	--	40778	--	44040
		СП - 8%			--	--	--	--		3262	
34	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	21329,00	--	149303	--	149303	--	161247
		СП - 8%			--	--	--	--		11944	
35	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм под отмостку	м2	13,09	827,05	226,57	10826	2966	7435	1508	13320
		НР - 108%; СП - 8%			32,44	74,20	425	971		987	
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостки бетонная. Устройство	м3	1,9635	17200,58	1091,68	33773	2144	29251	2579	39260
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	2378	456		2908	
		ЖБ колодцы д.1000									
37	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,725	51274,56	10891,36	293547	62353	124270	129668	457072
		НР - 99%; СП - 8%			18676,64	4201,55	106924	24054		33857	
38	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев КЦП-2-7, ГОСТ 8020-90	шт.	5	11554,00	--	57770	--	57770	--	62392
		СП - 8%			--	--	--	--		4622	
39	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦ 10-9	шт.	5	14893,00	--	74465	--	74465	--	80422
		СП - 8%			--	--	--	--		5957	
40	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КЦД-10а	шт.	5	14870,00	--	74350	--	74350	--	80298
		СП - 8%			--	--	--	--		5948	
41	2303-0101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	28329,00	--	141645	--	141645	--	152977
		СП - 8%			--	--	--	--		11332	
42	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	71	2749,00	--	195179	--	195179	--	210793
		СП - 8%			--	--	--	--		15614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35021013	1567825	31702955	2165485	40161418
							1750231	433702	--	2974923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22229054				
	Материалы		Тенге				1627319				
	Всего заработная плата		Тенге					2183933			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				17283679				
		Накладные расходы	Тенге				2165484				
		Сметная прибыль	Тенге				1951563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26346100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1851
		Сметная заработная плата	Тенге					2183933			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40778				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40778				
		Сметная прибыль	Тенге				3262				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44040				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12751182				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12751182				
		Сметная прибыль	Тенге				1020095				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13771277				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40161417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1851
		Сметная заработная плата	Тенге					2183933			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**40161418**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1750231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1567825			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					433702			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31702955		
		- Накладные расходы	Тенге							2165485	
		- Сметная прибыль	Тенге							2974923	
		Строительно-монтажные работы	Тенге								40 161 418
		Оборудование	Тенге								0
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								1 164 681
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**41 326 099**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,08%)	Тенге								1 686 105
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г.	**Тенге**								**43 012 204**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								860 244
		НДС 12%	Тенге								5 264 694
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**49 137 142**
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки поставщика	**Тенге**								**41 425 391**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Асар Строй KZ"

_____ Жумашев А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Декам"

_____ Аконбетов С.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Bereke Строй"

_____ Нагрыгорев А.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Аманат курылыс"

_____ Сакенов К.А.