Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Tuberia Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "BW-invest"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 1**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 1**

Договор №15 от 15.08.2022 года

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 1

Составлен(а) 3 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	**Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**6,52**		**870,91**	**4,84**	**5678,33**	**31,55**	**2164,71**	**2519,58**	**8853,74**
		НР - 72%; СП - 8%				**534,06**	**2,66**	**3482,07**	**17,34**		**655,83**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3378	2,2025	1581,00		3482,07				
2	**Е12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**11,6**		**801,31**	**4,84**	**9295,20**	**56,15**	**3810,48**	**3930,79**	**14284,06**
		НР - 72%; СП - 8%				**467,98**	**2,66**	**5428,57**	**30,86**		**1058,08**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,296	3,4336	1581,00		5428,57				
3	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**124,66**		**296,20**	**--**	**36924,29**	**--**	**--**	**31016,41**	**73375,95**
		НР - 84%; СП - 8%				**296,20**	**--**	**36924,29**	**--**		**5435,26**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Отбивка штукатурки										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,2282	28,4474	1298,00		36924,29				
4	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**										
		НР - 84%; СП - 8%	м2	380,2		296,20	--	112615,24	--	--	94596,80	223789,00
		Состав работ:				296,20	--	112615,24	--		16576,96	
		1. Отбивка штукатурки										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,2282	86,7616	1298,00		112615,24				
5	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**										
		НР - 80%; СП - 8%	м2	11,61		1441,92	7,69	16740,71	89,28	--	13355,61	32504,02
		Состав работ:				1434,23	3,71	16651,43	43,07		2407,71	
		1. Разметка потолка										
		2. Крепление подвесов к потолку										
		3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам										
		4. Установка поперечных профилей										
		5. Укладка потолочных плит в каркас потолка										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,8276	9,6084	1733,00		16651,43				
6	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	46		1049,11	66,12	48259,06	3041,52	--	33742,99	88562,21
		Состав работ:				982,99	35,82	45217,54	1647,72		6560,16	
		1. Разборка облицовки из плит и плиток										
		2. Очистка годных плиток от раствора										
		3. Укладка плит в штабели										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	34,178	1323,00		45217,54				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					229512,83	3218,50	5975,19	179162,16	441368,99
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					220319,14	1738,99	--	32694,00	
	Материалы		Тенге					229512,83				
	Всего заработная плата		Тенге					5975,19				
		Накладные расходы	Тенге						222058,13			
		Сметная прибыль	Тенге					179162,18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					32694,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					441369,01				
		Сметная заработная плата	Тенге									165,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						222058,13			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					441369,01				
		Сметная заработная плата	Тенге									165,60
									222058,13			
		отделка помещений		**РАЗДЕЛ 2.Монтаж**								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**										
		НР - 80%; СП - 8%	**м2**	**11,61**		**7415,67**	**9,62**	**86095,93**	**111,68**	**65169,96**	**16694,44**	**111013,60**
		Состав работ:				**1792,79**	**4,63**	**20814,29**	**53,75**		**8223,23**	
		1. Разметка потолка										
		2. Крепление подвесов к потолку										
		3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам										
		4. Установка поперечных профилей										
		5. Укладка потолочных плит в каркас потолка										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,0345	12,0105	1733,00		20814,29				
8	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**										
		НР - 80%; СП - 8%	**м2 отделываемой поверхности**	**124,66**		**1012,07**	**5,48**	**126164,65**	**683,14**	**33860,15**	**73509,51**	**215648,09**
		Состав работ:				**734,97**	**2,13**	**91621,36**	**265,53**		**15973,93**	
		1. Очистка поверхности, обеспыливание										
		2. Нанесение грунтовки										
		3. Приготовление шпатлевочного раствора										
		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием										
		5. Шлифование поверхности										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,4241	52,8683	1733,00		91621,36				
9	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**										
		НР - 80%; СП - 8%	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**380,2**		**1433,42**	**21,40**	**544986,28**	**8136,28**	**181051,24**	**287130,08**	**898685,67**
		Состав работ:				**935,82**	**8,19**	**355798,76**	**3113,84**		**66569,31**	
		1. Очистка поверхности, обеспыливание										
		2. Нанесение грунтовки										
		3. Приготовление раствора										
		4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5597	212,7979	1672,00		355798,76				
10	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**										
		НР - 80%; СП - 8%	**м2 окрашиваемой поверхности**	**380,2**		**843,19**	**5,82**	**320580,84**	**2212,77**	**70447,25**	**199276,51**	**561445,93**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	148,278	**652,08**	**3,09**	**247920,82**	**1174,82**		**41588,59**	
						1672,00		247920,82				
11	**Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**										
		НР - 80%; СП - 8%	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,6**		**1298,62**	**77,36**	**15063,99**	**897,38**	**2985,37**	**9568,24**	**26602,81**
		Состав работ:				**963,90**	**67,16**	**11181,24**	**779,06**		**1970,58**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,566	6,5656	1703,00		11181,24				
12	**Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,6**		**353,30** **230,74**	**3,08** **1,64**	**4098,28** **2676,58**	**35,72** **19,02**	**1385,98**	**2156,49** **500,38**	**6755,15**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,138	1,6008	1672,00		2676,58				
13	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**46**		**4648,44** **2540,17**	**19,30** **9,56**	**213828,24** **116847,82**	**887,80** **439,76**	**96092,62**	**93830,06** **24612,66**	**332270,97**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,547	71,162	1642,00		116847,82				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1337523,45**	**12975,19**	**454056,00**	**699184,00**	**2152422,22**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**870492,26**	**5851,44**	--	**162936,60**	
	Материалы		Тенге					**1337523,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**454056,01**				
		Накладные расходы	Тенге						**876343,70**			
		Сметная прибыль	Тенге					**699184,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**162936,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2199644,00**				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						**876343,70**			**523,94**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2199644,00**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**876343,70**			**523,94**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**2 593 791**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**									**31 125**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	**Тенге**									**2 624 917**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%										**57 748**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%										**2 682 665**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**53 653**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**2 736 318**
		НДС 12%	**Тенге**									**328 358**
		Итого с НДС	**Тенге**									**3 064 676**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого со скидкой к-0,9913966 с НДС	**Тенге**									**3 038 309,63**

Заказчик: Директор ТОО "Tuberia Construction" Бирманов К А

Подрядчик: Директор ТОО "BW-invest" Сеильбеков З Д